

Maître d'ouvrage : Hectare Programme : Création d'un lotissement "les Aires de la Dime" - SALON DE PROVENCE Entreprise : MTP13 ; demeurant : Allée René Cassin Les Ecologis Bat A - 13 500 MARTIGUES	
DECOMPTE GENERAL ET DEFINITIF DU 27/02/26	
CERTIFICAT POUR DECOMPTE GENERAL ET DEFINITIF	
Montant MARCHE € HT	174 401,00 €
Pour le paiement de la situation au profit de l'entreprise précitée; je soussigné, SARL OPALE, certifie que vu la situation du 27/02/26, il apparaît que l'ensemble des ouvrages exécutés et des fournitures faites s'élèvent à :	
Montant sous-traité € HT	0,00 €
SITUATION FINANCIERE	
Certificats antérieurs HT	
N°	Date Montant
1	03/04/2025 19 477,00 €
2	14/05/2025 42 907,00 €
3	15/07/2025 31 889,50 €
4	15/07/2025 23 053,00 €
5	28/07/2025 16 544,00 €
6	02/10/2025 6 972,50 €
7	05/11/2025 31 258,00 €
AVANCE FORFAITAIRE HT	
0,00 €	
Totaux certificats antérieurs HT	
172 101,00 €	
Montant du présent certificat HT	
2 300,00 €	
TOTAL A CE JOUR HT	
174 401,00 €	
TRAVAUX	
Travaux cumulés HT	
174 401,00 €	
Travaux supplémentaires HT	
Avenants HT	
Révision de prix HT	
ENSEMBLE HT	
174 401,00 €	
A DEDUIRE	
Situations précédentes HT	
172 101,00 €	
Remboursement avance HT	
0,00 €	
MONTANT HT	
2 300,00 €	
APPROVISIONNEMENTS	
MONTANT HT	
2 300,00 €	
Signature Maître d'Ouvrage	
Bon pour accord Jérôme	
09 AVR. 2026	
CERTIFICAT POUR DECOMPTE GENERAL ET DEFINITIF établi le 08/04/2026	
TOTAL HT	
2 300,00 €	
TVA 20,00%	
460,00 €	
TOTAL TTC	
2 760,00 €	
Retenue de garantie TTC (5%)	
138,00 €	
Caution bancaire	
0,00 €	
MONTANT TOTAL ACOMPTE	
2 622,00 €	
Paiement direct - MTP13 en TTC	
2 622,00 €	
Signature Maître d'Œuvre	
OPALE	
CONSEIL ET INGENIERIE	
1, rue Alexandre Guiraud - 11 300 LIMOUX	
Tél : 04 68 69 20 01 - Fax : 09 70 19 34 74	
SIRET 484 913 793 00069	
Signature Entreprise	

**Hectare**

75 ZI les portes dormitiennes CS 30020
34500 Vendargues

MTP13

Allée René CASSIN Les Ecologis Bât: A
13500
MARTIGUES
France
TVA N° FR25903390557
Tél : 07 87 09 02 29
Email : mtp13.entreprise@gmail.com

Facture de situation #8

N° F202600332
Sur devis N° D202400239
En date du : 27/02/2026
Échéance au : 13/04/2026

5 LOTS SALON DE PROVENCE

N°	DÉSIGNATION	QTÉ PRÉVUE	SIT. #7 QTÉ	SIT. #7 %	SIT. #8 QTÉ	SIT. #8 %	PRIX U.	TVA	TOTAL HT
1	PRESTATION GENERALES								7 000,00 €
1.1	Installation chantier (durée moyenne 4 mois), compris : une clôture métallique constituée d'éléments rigides amovibles types Héras de 2,00 m de hauteur, en limite des parcelles du projet. La maintenance et l'entretien pendant toute la durée du chantier. la réalisation de toute clôture, signalisation, cabane de chantier et sanitaire	1,00 fft	1,00	100,00 %	1,00	100,00 %	3 500,00 €	20,00 %	3 500,00 €
1.2	Etude d'exécution	1,00 fft	1,00	100,00 %	1,00	100,00 %	1 000,00 €	20,00 %	1 000,00 €
1.3	Dossier de recollement	1,00 fft	0,00	0,00 %	1,00	100,00 %	1 000,00 €	20,00 %	1 000,00 €
1.4	Assistance au contrôle et protection des réseaux existant	1,00 fft	1,00	100,00 %	1,00	100,00 %	700,00 €	20,00 %	700,00 €
1.5	Constat d'huissier AVANT/APRES	1,00 fft	0,50	50,00 %	1,00	100,00 %	800,00 €	20,00 %	800,00 €
2	TRAVAUX PREPARATOIRES								23 030,00 €
2.1	Débroussaillage et nettoyage	3065,00 m²	3065,00	100,00 %	3065,00	100,00 %	2,00 €	20,00 %	6 130,00 €
2.2	Aménagement dalle béton assistée avec évacuation	2,00 u	2,00	100,00 %	2,00	100,00 %	1 200,00 €	20,00 %	2 400,00 €
2.3	Aménagement du mur de clôture LOTUS LOISS-MENT avec végétation	1,00 u	1,00	100,00 %	1,00	100,00 %	1 900,00 €	20,00 %	1 900,00 €

2.4	Arrachage et déssouchage d'arbre + ÉLAGAGE avec évacuation	1,00 fft	1,00	100,00 %	1,00	100,00 %	7 500,00 €	20,00 %	7 500,00 €
2.5	Évacuation de la plateforme existante - balai, pelle	1,00 u	1,00	100,00 %	1,00	100,00 %	700,00 €	20,00 %	700,00 €
2.6	Démolition des 20 m ² de trottoir avec évacuation	3,00 u	3,00	100,00 %	3,00	100,00 %	300,00 €	20,00 %	900,00 €
2.7	Tranche fosse septique	1,00 u	1,00	100,00 %	1,00	100,00 %	1 000,00 €	20,00 %	1 000,00 €
2.8	Évacuation fosse septique hors cadastrage - non visible - dimension 1 m - empilage en 2 - compacté 30 m par 30 m pour la stabilité de la structure	1,00 u	1,00	100,00 %	1,00	100,00 %	2 500,00 €	20,00 %	2 500,00 €
3	TERRASSEMENTS VOIRIE								12 075,00 €
3.1	Déblais VOIRIE y/c évacuation	210,00 m ³	210,00	100,00 %	210,00	100,00 %	30,00 €	20,00 %	6 300,00 €
3.2	Terrassement voie verte								5 775,00 €
3.2.1	terrassement - 30 y/c évacuation / géotextile / mise end forme en gnt	105,00 m ²	105,00	100,00 %	105,00	100,00 %	40,00 €	20,00 %	4 200,00 €
3.2.2	Remplissage stabilisés	105,00 m ³	105,00	100,00 %	105,00	100,00 %	15,00 €	20,00 %	1 575,00 €
4	VOIRIE								45 941,00 €
4.1	Réalisation d'essai à la plaque	1,00 u	1,00	100,00 %	1,00	100,00 %	1 200,00 €	20,00 %	1 200,00 €
4.2	Chaussée y compris stationnement en béton bitumineux								34 836,00 €
4.2.1	Réglage et compactage de fond de forme	790,00 m ²	790,00	100,00 %	790,00	100,00 %	2,40 €	20,00 %	1 896,00 €
4.2.2	Fourniture et pose de géotextile classe 4	790,00 m ²	790,00	100,00 %	790,00	100,00 %	2,00 €	20,00 %	1 580,00 €
4.2.3	GNT 0/20 ép=0,30cm	210,00 m ³	210,00	100,00 %	210,00	100,00 %	36,00 €	20,00 %	7 560,00 €
4.2.4	Fourniture et pose nidagravel place de parking	25,00 m ²	0,00	0,00 %	25,00	100,00 %	36,00 €	20,00 %	900,00 €
4.2.5	BBSG 0/10 noir ép=5 cm	700,00 m ²	700,00	100,00 %	700,00	100,00 %	25,00 €	20,00 %	17 500,00 €
4.2.6	pose et fourniture béton désactivé pour piéton épaisseur 10/12cm	90,00 m ²	90,00	100,00 %	90,00	100,00 %	60,00 €	20,00 %	5 400,00 €
4.3	Fournitures et pose de bordures								9 905,00 €
4.3.1	Fourniture et pose de bordures T2 et T2 basse	215,00 ml	215,00	100,00 %	215,00	100,00 %	34,00 €	20,00 %	7 310,00 €
4.3.2	Raccordement sur voirie existante	1,00 fft	1,00	100,00 %	1,00	100,00 %	1 000,00 €	20,00 %	1 000,00 €

4.3.3	Fourniture et pose bordure P1	55,00 ml	55,00	100,00 %	55,00	100,00 %	29,00 €	20,00 %	1 595,00 €
5 RESEAU DES EAUX PLUVIALES									8 656,00 €
5.1	terrassement en noue PAR INFILTRATION	110,00 m³	110,00	100,00 %	110,00	100,00 %	35,00 €	20,00 %	3 850,00 €
5.2	Fourniture et pose d'un fond de regard 800 x 800 mm, ht. 930 mm préfabriqué en béton, avec échelons d'accès, sur lit de sable nivelé, non compris terrassement et remblaiement. + Tampon fonte	1,00 u	1,00	100,00 %	1,00	100,00 %	830,00 €	20,00 %	830,00 €
5.3	Tête de sécurité	1,00 u	1,00	100,00 %	1,00	100,00 %	1 000,00 €	20,00 %	1 000,00 €
5.4	Fourniture et pose de D 300	8,00 ml	8,00	100,00 %	8,00	100,00 %	87,00 €	20,00 %	696,00 €
5.5	pose et fourniture caniveaux grille 200mm	6,00 ml	6,00	100,00 %	6,00	100,00 %	380,00 €	20,00 %	2 280,00 €
6 RESEAU DES EAUX USEES									15 470,00 €
6.1	Fourniture et pose CR8 160	80,00 ml	80,00	100,00 %	80,00	100,00 %	85,00 €	20,00 %	6 800,00 €
6.2	fourniture et pose cr8 b125	44,00 ml	44,00	100,00 %	44,00	100,00 %	65,00 €	20,00 %	2 860,00 €
6.3	Fourniture et pose regard EU DN800mm	3,00 u	3,00	100,00 %	3,00	100,00 %	820,00 €	20,00 %	2 460,00 €
6.4	Fourniture et pose de tabouret à passage direct	5,00 u	5,00	100,00 %	5,00	100,00 %	350,00 €	20,00 %	1 750,00 €
6.5	Raccordement sur attente concessionnaire	1,00 u	1,00	100,00 %	1,00	100,00 %	500,00 €	20,00 %	500,00 €
6.6	Essaie et passage caméra	1,00 fft	1,00	100,00 %	1,00	100,00 %	1 100,00 €	20,00 %	1 100,00 €
7 RESEAU EAU POTABLE									9 700,00 €
7.1	Fournitures et pose de PEHD Ø 63	80,00 ml	80,00	100,00 %	80,00	100,00 %	40,00 €	20,00 %	3 200,00 €
7.2	Fourniture et pose canalisation DN32mm - PEHD- AEP Branchement sous TPC bleu Ø 63	44,00 ml	44,00	100,00 %	44,00	100,00 %	25,00 €	20,00 %	1 100,00 €
7.3	Fourniture et pose de branchement particulier (collier de prise en charge, robinet, bouche a clé	5,00 u	5,00	100,00 %	5,00	100,00 %	300,00 €	20,00 %	1 500,00 €
7.4	Fournitures et pose de regard individuel AEP	5,00 u	5,00	100,00 %	5,00	100,00 %	350,00 €	20,00 %	1 750,00 €
7.5	fourniture et pose de pièce compteur avec manchette	5,00 ens	5,00	100,00 %	5,00	100,00 %	130,00 €	20,00 %	650,00 €
7.6	Essais pression et stérilisation	1,00 fft	1,00	100,00 %	1,00	100,00 %	900,00 €	20,00 %	900,00 €

7.7	Raccordement sur attente concessionnaire	1,00 u	1,00	100,00 %	1,00	100,00 %	600,00 €	20,00 %	600,00 €
-----	--	--------	------	----------	------	----------	----------	---------	----------

8 RESEAU D'ALIMENTATION ELECTRIQUE 20 016,50 €

Chapitre basse tension

8.1	Conception et réalisation de l'article R325-25	1,00 u	1,00	100,00 %	1,00	100,00 %	892,50 €	20,00 %	892,50 €
8.2	Fourniture et pose câble BTS 3x150+70 Alu	70,00 ml	70,00	100,00 %	70,00	100,00 %	27,60 €	20,00 %	1 932,00 €
8.3	Fourniture et pose câble BTS 3x35+35 Alu	95,00 ml	95,00	100,00 %	95,00	100,00 %	12,00 €	20,00 %	1 140,00 €
8.4	Fourniture et pose coffret CIBE Type 1 équipé C/C 60A	4,00 u	4,00	100,00 %	4,00	100,00 %	276,00 €	20,00 %	1 104,00 €
8.5	Fourniture et pose d'un coffret S20 Type 2 équipé comptage Tarif bleu	4,00 u	4,00	100,00 %	4,00	100,00 %	576,00 €	20,00 %	2 304,00 €
8.6	Fourniture et pose coffret REMBT	2,00 u	2,00	100,00 %	2,00	100,00 %	876,00 €	20,00 %	1 752,00 €
8.7	Fourniture et pose module RRCP dans REMBT	1,00 u	1,00	100,00 %	1,00	100,00 %	300,00 €	20,00 %	300,00 €
8.8	Raccordement câble BTS 3x150+70 Alu	2,00 u	2,00	100,00 %	2,00	100,00 %	66,00 €	20,00 %	132,00 €
8.9	Raccordement câble BTS 4x35 Alu	6,00 u	6,00	100,00 %	6,00	100,00 %	52,00 €	20,00 %	312,00 €
8.10	Plan Géo-référencé des Ouvrage Construits (PGDC)	1,00 fft	1,00	100,00 %	1,00	100,00 %	1 688,00 €	20,00 %	1 688,00 €
8.11	Terrassement tranchées (hors utilisation de brise roche) réseau sec d'alimentation électrique et de télécommunication et AEP	100,00 m³	100,00	100,00 %	100,00	100,00 %	28,00 €	20,00 %	2 800,00 €
8.12	Enrobage en sable	45,00 m³	45,00	100,00 %	45,00	100,00 %	36,00 €	20,00 %	1 620,00 €
8.13	remblais tranché ELEC + TELECOM+ AEP - sable - filet avertisseur - GNT 0,31/5 y/c compactage	50,00 m³	50,00	100,00 %	50,00	100,00 %	36,00 €	20,00 %	1 800,00 €
8.14	pose et fourniture rembt et cible sarcophage béton	8,00 u	8,00	100,00 %	8,00	100,00 %	280,00 €	20,00 %	2 240,00 €

9 ECLAIRAGE 11 440,50 €

9.1	Terrassement tranchées (hors utilisation de brise roche) réseaux	42,00 m³	42,00	100,00 %	42,00	100,00 %	28,00 €	20,00 %	1 176,00 €
9.2	Pose et fourniture Massif béton	4,00 u	4,00	100,00 %	4,00	100,00 %	220,00 €	20,00 %	880,00 €

9.3	Fournitures et pose d'un TPCØ63 rouge + câblette de terre	100,00 ml	100,00	100,00 %	100,00	100,00 %	26,00 €	20,00 %	2 600,00 €
9.4	Fourniture et pose de mat simple candélabres H 6m composé d'un mat de hauteur 4.5 cylindro - conique et lanterne ISARO monté en TOP	4,00 u	4,00	100,00 %	4,00	100,00 %	1 200,00 €	20,00 %	4 800,00 €
9.5	Attestation de conformité visé par CONSUEL	1,00 u	1,00	100,00 %	1,00	100,00 %	472,50 €	20,00 %	472,50 €
9.6	Remblais au sable et gnt 0,20	42,00 m³	42,00	100,00 %	42,00	100,00 %	36,00 €	20,00 %	1 512,00 €
10	RESEAU DE TELECOMMUNICATION								6 512,00 €
10.1	Fourniture et pose de 3xTP 42/45mm - Réseau Principal	90,00 ml	90,00	100,00 %	90,00	100,00 %	15,00 €	20,00 %	1 350,00 €
10.2	Fourniture et pose de 2xTP 42/45mm+- Branchement	44,00 ml	44,00	100,00 %	44,00	100,00 %	8,00 €	20,00 %	352,00 €
10.3	Fourniture et pose de chambres de tirage de télécommunication y/c masque et bouchon de type L2C ET L1C	2,00 u	2,00	100,00 %	2,00	100,00 %	780,00 €	20,00 %	1 560,00 €
10.4	Fourniture et pose de chambre LOT	5,00 u	5,00	100,00 %	5,00	100,00 %	350,00 €	20,00 %	1 750,00 €
10.5	Tirage des ficelles dans les chambres + raccordement sur attente concessionnaire	1,00 u	1,00	100,00 %	1,00	100,00 %	1 500,00 €	20,00 %	1 500,00 €
11	MACONNERIE - SERRURERIE - OUVRAGES CONNEXES								14 560,00 €
	MUR								
11.1	Mur bahut pour clôture 0,80m à 1M de hauteur visible y/c enduit + emplacement boîte a lettre	32,00 ml	32,00	100,00 %	32,00	100,00 %	280,00 €	20,00 %	8 960,00 €
11.2	Clôture rigide hauteur 1m sur mur bahut RAL 7016 sur platine	32,00 ml	32,00	100,00 %	32,00	100,00 %	50,00 €	20,00 %	1 600,00 €
11.3	CRÉATION D'UN LOCAL OM								4 000,00 €
11.3.1	Création d'un local ordure ménagère + dalle béton ep= 10 élévation en bloc creux de 20 dimension (4m x 2 H 1,70m) avec enduit de façade	1,00 ens	1,00	100,00 %	1,00	100,00 %	4 000,00 €	20,00 %	4 000,00 €

Conditions de paiement

Méthodes de paiement acceptées : Chèque, Virement bancaire.

Retenue de garantie de 5% due au 27/02/2027

En cas de retard de paiement, indemnité forfaitaire légale pour frais de recouvrement de 40€

Télécharger

Partager

Montant des travaux - Total net HT	174 401,00 €
Situation #1 - F202500235 (23 372,40 TTC)	19 477,00 €
Situation #2 - F202500239 (51 488,40 TTC)	42 907,00 €
Situation #3 - F202500242 (38 267,40 TTC)	31 889,50 €
Situation #4 - F202500250 (27 663,60 TTC)	23 053,00 €
Situation #5 - F202500256 (19 852,80 TTC)	16 544,00 €
Situation #6 - F202500273 (8 367,00 TTC)	6 972,50 €
Situation #7 - F202500282 (37 509,60 TTC)	31 258,00 €
Déjà facturé - Total net HT	172 101,00 €
Situation #8 - Total net HT	2 300,00 €
TVA 20,00 %	460,00 €
Situation #8 - Total TTC	2 760,00 €
Retenue de garantie (5,00%)	-138,00 €
NET À PAYER	2 622,00 €
Reste à facturer HT	0,00 €
Reste à facturer TTC	0,00 €

Facture validée par nos services

OPALE

CONSEIL ET INGENIERIE

1, rue Alexandre Guiraud - 11 300 LIMOUX

Tél : 04 68 69 20 01 - Fax : 09 70 19 34 74

SIRET 484 913 793 00069