

Facture		HECTARE S.A.S. RN 113 75 ZI Les Portes Domitienne CS 30020 34741 VENDARGUES Cedex
POMAS le, 16 Mai 2022		
Référence :	F220402	
Situation n° :	1	
Client n° :	012852	
Code travaux :	704162	
N° d’Affaire :	22200	
Suivi par :	Yves DANJARD	
Objet : SITUATION 1 VILLEGLY - HECTARE S.A.S. -Lotissement "Les Portes du Minervois" - Lot 2 :Réseaux Secs		

Désignation	Un.	Qté Origine	Avt du __/__/__		Avt du 16/05/2022		Prix unitaire	Total H.T. Marché €
			%	Qté	%	Qté		
1 - DIVERS								
Mise en chantier, amené et replis du matériel et sécurisation	ENS	1,00	0,00		100,00	1,00	928,00	928,00
Sous-total DIVERS					100,00			928,00
2 - TERRASSEMENTS								
2-1 - Tranchée d'amenée des réseaux								
Ouverture et fermeture de tranchée de 40cm de large comprenant l'évacuation, la mise en décharge le sablage et le rebouchage en grave sous chaussée	ML	50,00	0,00		100,00	50,00	44,30	2 215,00
Prédécoupage à la scie à sol	ML	50,00	0,00		0,00		3,00	
Réfection en enrobés à chaud	M2	30,00	0,00		0,00		24,30	
Sous-total Tranchée d'amenée des réseaux					71,59			2 215,00
2-2 - Tranchée sous chaussée								
Ouverture et fermeture de tranchée de 40cm de large comprenant l'évacuation, le sablage et le rebouchage en terre traitée sous chaussée	ML		0,00		0,00		37,30	
Ouverture et fermeture de tranchée de 60cm de large comprenant l'évacuation le sablage et le rebouchage en terre traitée sous chaussée	ML	50,00	0,00		100,00	50,00	55,70	2 785,00
Sous-total Tranchée sous chaussée					100,00			2 785,00
2-3 - Tranchée sous trottoir								
Ouverture et fermeture de tranchée de 40cm de large comprenant l'évacuation, le sablage et le rebouchage en terre traitée sous trottoir	ML	10,00	0,00		100,00	10,00	33,30	333,00
Ouverture et fermeture de tranchée de 60cm de large comprenant l'évacuation, le sablage et le rebouchage en terre traitée sous trottoir	ML	410,00	0,00		100,00	410,00	49,70	20 377,00
Sous-total Tranchée sous trottoir					100,00			20 710,00
Sous-total TERRASSEMENTS					96,69			25 710,00
3 - BASSE TENSION								
3-1 - Administratif								
Dossier administratif Art. R323-25	FT	1,00	0,00		0,00		560,00	
Intervention pour relevé de réseau	ENS	1,00	0,00		0,00		137,50	
Relevé CARTO 1/200	Km	0,66	0,00		0,00		1 320,00	
Relevé géo-référencé souterrain et report des points levés sur fond de plan	Km	0,66	0,00		0,00		1 540,00	
Plan de récolement	ML	658,00	0,00		0,00		1,00	
Sous-total Administratif								
3-2 - Gaines								
Fourniture et pose d'un grillage avertisseur rouge	ML	658,00	0,00		100,00	658,00	1,10	723,80
Fourniture et pose d'une Gaine TPC diamètre 75	ML	125,00	0,00		100,00	125,00	3,60	450,00
Fourniture et pose d'une Gaine TPC diamètre 110	ML	75,00	0,00		100,00	75,00	4,80	360,00
Sous-total Gaines					100,00			1 533,80
3-3 - Câbles								
Fourniture et pose de câble H-M24 3x150+95mm² alu	ML		0,00		0,00		18,10	
Fourniture et pose de câble H-M24 3x240+115mm² alu	ML	385,00	0,00		100,00	385,00	24,20	9 317,00
Sous-total Câbles					100,00			11 902,00
Sous-total BASSE TENSION					62,70			19 613,40

Désignation	Un.	Qté Origine	Avt du _/_/_		Avt du 16/05/2022		Prix unitaire	Total H.T. Marché €
			%	Qté	%	Qté		
Fourniture et pose de câble HN33S33 4x35mm² alu	ML	275,00	0,00		100,00	275,00	9,40	2 585,00
Sous-total Câbles					100,00			11 902,00
<u>3-4 - REMBT & CIBE</u>								
<u>3-4-1 - Enceloppes béton</u>								
Fourniture et pose d'une enveloppe béton REMBT 300	U	2,00	0,00		100,00	2,00	145,00	290,00
Fourniture et pose d'une enveloppe béton REMBT 450	U	6,00	0,00		100,00	6,00	229,30	1 375,80
Fourniture et pose d'une enveloppe béton REMBT 600	U	2,00	0,00		100,00	2,00	227,90	455,80
Fourniture et pose d'une enveloppe béton CIBE	U	17,00	0,00		100,00	17,00	145,00	2 465,00
Sous-total Enceloppes béton					100,00			4 586,60
<u>3-4-2 - Coffrets & supports</u>								
Fourniture et pose coffret + support REMBT 300	U	2,00	0,00		0,00		211,50	
Fourniture et pose coffret + support REMBT 450	U	6,00	0,00		0,00		328,30	
Fourniture et pose coffret + support REMBT 600	U	2,00	0,00		0,00		339,80	
Fourniture et pose coffret CIBE mono	U	15,00	0,00		0,00		92,20	
Fourniture et pose borne CIBE type 2 mono	U	2,00	0,00		0,00		160,30	
Sous-total Coffrets & supports								
<u>3-4-3 - Raccordements</u>								
Fourniture et pose connecteurs REMBT réseau	U	19,00	0,00		0,00		59,20	
Fourniture et pose connecteurs b2	U	10,00	0,00		0,00		36,00	
Fourniture et pose connecteurs b4	U		0,00		0,00		56,00	
Fourniture et pose connecteurs branchement triple	U	11,00	0,00		0,00		60,90	
Confection tête de câble réseau	U	19,00	0,00		0,00		19,90	
Confection tête de câble branchement	U	30,00	0,00		0,00		16,80	
Sous-total Raccordements								
<u>3-4-4 - Mise à la terre</u>								
Fourniture et confection mise à la terre du neutre avec grille en cuivre	U	10,00	0,00		100,00	10,00	159,10	1 591,00
Sous-total Mise à la terre					100,00			1 591,00
<u>3-4-5 - Raccordement</u>								
Raccordement sur tableau TIPI équipé	U	1,00	0,00		0,00		614,30	
Sous-total Raccordement								
Sous-total REMBT & CIBE					42,30			6 177,60
Sous-total BASSE TENSION					62,70			19 613,40
<u>4 - ECLAIRAGE PUBLIC</u>								
<u>4-1 - Administratif</u>								
Plan de récolement éclairage public	FT	1,00	0,00		0,00		280,00	
Intervention pour relevé de réseau	ENS	1,00	0,00		0,00		137,50	
Relevé géo-référencé souterrain et report des points levés sur fond de plan	Km	0,50	0,00		0,00		1 540,00	
Création d'un fichier au format "SHAPE" par tranche de 250m	U	2,00	0,00		0,00		110,00	
Contrôle de l'installation par un organisme agréé + CONSUEL	U	1,00	0,00		0,00		597,50	
Sous-total Administratif								
<u>4-2 - Gaines</u>								
Fourniture et pose d'un grillage avertisseur rouge	ML	60,00	0,00		100,00	60,00	1,10	66,00
Fourniture et pose d'une Gaine TPC diamètre 75	ML	500,00	0,00		100,00	500,00	3,60	1 800,00
Sous-total Gaines					100,00			1 866,00
<u>4-3 - Câbles</u>								
Fourniture et pose de câble RO2V 5G10mm² cuivre	ML	520,00	0,00		100,00	520,00	11,70	6 084,00
Sous-total Câbles					100,00			6 084,00
<u>4-4 - Massifs de candélabres</u>								
Fourniture et pose massif préfabriqué n°3 300x300 pour mât de 7 ml	U	15,00	0,00		100,00	15,00	151,80	2 277,00
Sous-total Massifs de candélabres					100,00			2 277,00
<u>4-5 - Ensemble d'éclairage</u>								
Ensemble d'éclairage de 7m avec crossette 0.50 et une lanterne R-Light 49W le tout RAL 2900 sablé	U	15,00	0,00		0,00		1 173,30	
Sous-total Ensemble d'éclairage								
<u>4-6 - Raccordement</u>								
Raccordement du départ EP dans le poste de transformation y compris le disjoncteur différentiel de protection	U	1,00	0,00		0,00		553,50	
Sous-total Raccordement								
Sous-total ECLAIRAGE PUBLIC					33,66			10 227,00
<u>5 - TELECOMMUNICATION</u>								

Désignation	Un.	Qté Origine	Avt du ____/____/____		Avt du 16/05/2022		Prix unitaire	Total H.T. Marché €
			%	Qté	%	Qté		
<u>5-1 - Administratif</u>								
Plan de récolement France télécom	FT	1,00	0,00		0,00		280,00	
Intervention pour relevé de réseau	ENS	1,00	0,00		0,00		137,50	
Relevé géo-référencé souterrain et report des points levés sur fond de plan	Km	0,51	0,00		0,00		1 540,00	
Sous-total Administratif								
<u>5-2 - Gaines</u>								
Fourniture et pose d'un grillage avertisseur vert	ML	510,00	0,00		100,00	510,00	1,00	510,00
Fourniture et pose de gaine grise LST diam. 45	ML	2 346,00	0,00		100,00	2 346,00	3,40	7 976,40
Fourniture et pose de gaine grise LST diam. 28	ML	1 146,00	0,00		100,00	1 146,00	2,70	3 094,20
Sous-total Gaines					100,00			11 580,60
<u>5-3 - Chambres & regards</u>								
Fourniture et pose chambre L2T - 250 KN	U	4,00	0,00		100,00	4,00	590,00	2 360,00
Fourniture et pose chambre L3T - 250 KN	U	2,00	0,00		100,00	2,00	794,60	1 589,20
Fourniture et pose chambre K2C - 400 KN sans fond	U	1,00	0,00		100,00	1,00	1 617,70	1 617,70
Fourniture et pose de regard 30 x 30 + couvercle composite 125 KN	U	24,00	0,00		100,00	24,00	79,00	1 896,00
Sous-total Chambres & regards					100,00			7 462,90
<u>5-4 - Raccordement</u>								
Raccordement sur chambre existante	U	1,00	0,00		0,00		258,80	
Sous-total Raccordement								
Sous-total TELECOMMUNICATION					92,87			19 043,50
Total H.T.								75 521,90

Montant des travaux	75 521,90
REMISE COMMERCIALE	-6 672,00
Total H.T.	68 849,90
T.V.A. à 20,00% (V20)	13 769,98
Total T.T.C.	82 619,88

Conditions de paiement : 30 jours date de facture

Pénalités de retard au taux légal.

Pas d'escompte en cas de règlement anticipé.

40 € d'indemnité forfaitaire de compensation de frais de recouvrement pour paiement en retard.

Banque : CIC AUDE-ROUSSILLON ENTREPRISES - Iban : FR7610057191580003038610153 - Bic : CMCIFRPP

Ets ROBERT S.A.S.

ELECTRICITE

22 rue de la gare

11250 POMAS

Tél. : 04 68 69 40 10

SIRET : 300 307 637 00017