

MAITRE D'OUVRAGE:

SAS HECTARE

75, ZI Les Portes Domitienne
CS 30020

34741 VENDARGUES CEDEX

CERTIFICAT DE PAIEMENT**OPERATION :****LOTISSEMENT "VIA CELESTA"**

Chemin de Montaudran - Rue des Saules

BAZIÈGE

LOT N° :**3**

Désignation du lot :

RESEAUX SECS - ADDUCTION D'EAU POTABLE

NOM DE L'ENTREPRISE TITULAIRE:

SUD-OUEST RESEAUX

Lieu-dit Serres Lacaze - 26, rue des Treilles - 31410 NOE

Montant global du marché HT :

85 551,56 €

Montant des T.S. régularisés HT :

0,00 €

Montant marché + Avenants HT :

85 551,56 €

Montant marché + Avenants TTC :

102 661,87 €

Certificat de

paiement n° :

1

MOIS :

mars-22

% AVANCEMENT	35,77%	CUMUL MOIS EN COURS	CUMUL PRECEDENT	SITUATION
TRAVAUX DU MARCHE		30 602,52	0,00	30 602,52
TRX SUPPLEMENTAIRES		0,00	0,00	0,00
REVALORISATIONS		0,00	0,00	0,00
SOUS-TOTAL H.T.		30 602,52	0,00	30 602,52
TVA	20,00%	6 120,50	0,00	6 120,50
SOUS-TOTAL T.T.C		36 723,02	0,00	36 723,02
(-) si retenues				
PENALITES TTC		0,00	0,00	0,00
(-) si retenues				
ATTENTE FINITION TTC		0,00	0,00	0,00
(-) si retenues				
COMPTE INTER-ENTREPRISE TTC		0,00	0,00	0,00
(-) si retenues				
PRORATA TTC		0,00	0,00	0,00
(-) si retenues				
AUTRES TTC		0,00	0,00	0,00
(-) si retenues				
RG 5 % TTC		0,00	0,00	0,00
Zone cumul				
Montant caution bancaire		5 133,09		
(+) AVANCE DE DEMARRAGE		0,00	0,00	0,00
(-) RESORBTION AVANCE DE DEMARRAGE		0,00	0,00	0,00
SOUS-TOTAL T.T.C		36 723,02	0,00	36 723,02

VENTILATION DES REGLEMENTS Entreprise titulaire et Sous-Traitants en paiements directs

SOUS-TRAITANT(S)	Taux de TVA	MONTANT TOTAL TTC SOUS-TRAITE	CUMUL TTC MOIS EN COURS	CUMUL PRECEDENT TTC	SITUATION TTC
	20,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
Total Sous-Traitants		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL TTC TITULAIRE			36 723,02	0,00	36 723,02

LE MAITRE D'OEUVRE

Date Signature et Tampon

LE MAITRE D'OUVRAGE

Date Signature et Tampon

Le 13.06.2022

Yantris
Géomètres-Experts142 rue Bonnat - 31400 TOULOUSE
Tél : 05 61 52 62 55
contact@yantris.fr

MAITRE D'OUVRAGE:

SAS HECTARE
75, ZI Les Portes Domitienne
CS 30020
34741 VENDARGUES CEDEX

CERTIFICAT DE PAIEMENT**OPERATION :****LOTISSEMENT "VIA CELESTA"**

Chemin de Montaudran - Rue des Saules

LOT N° :**3**

Désignation du lot :

RESEAUX SECS - ADDUCTION D'EAU POTABLE

NOM DE L'ENTREPRISE TITULAIRE:

SUD-OUEST RESEAUX

Lieu-dit Serres Lacaze - 26, rue des Treilles - 31410 NOE

Montant global du marché HT :

85 551,56 €

Montant des T.S. régularisés HT :

0,00 €

Montant marché + Avenants HT :

85 551,56 €

Montant marché + Avenants TTC :

102 661,87 €

Certificat de**paiement n° :****1****MOIS :****mars-22**

% AVANCEMENT	35,77%	CUMUL MOIS EN COURS	CUMUL PRECEDENT	SITUATION
TRAVAUX DU MARCHE		30 602,52	0,00	30 602,52
TRX SUPPLEMENTAIRES		0,00	0,00	0,00
REVALORISATIONS		0,00	0,00	0,00
SOUS-TOTAL H.T.		30 602,52	0,00	30 602,52
TVA	20,00%	6 120,50	0,00	6 120,50
SOUS-TOTAL T.T.C		36 723,02	0,00	36 723,02
(-) si retenues	PENALITES TTC	0,00	0,00	0,00
(-) si retenues	ATTENTE FINITION TTC	0,00	0,00	0,00
(-) si retenues	COMPTE INTER-ENTREPRISE TTC	0,00	0,00	0,00
(-) si retenues	PRORATA TTC	0,00	0,00	0,00
(-) si retenues	AUTRES TTC	0,00	0,00	0,00
(-) si retenues	RG 5 % TTC	0,00	0,00	0,00
Zone cumul	Montant caution bancaire	5 133,09		
(+)	AVANCE DE DEMARRAGE	0,00	0,00	0,00
(-)	RESORBTION AVANCE DE DEMARRAGE	0,00	0,00	0,00
SOUS-TOTAL T.T.C		36 723,02	0,00	36 723,02

VENTILATION DES REGLEMENTS Entreprise titulaire et Sous-Traitants en paiements directs

SOUS-TRAITANT(S)	Taux de TVA	MONTANT TOTAL TTC SOUS-TRAITE	CUMUL TTC MOIS EN COURS	CUMUL PRECEDENT TTC	SITUATION TTC
	20,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
Total Sous-Traitants		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL TTC TITULAIRE			36 723,02	0,00	36 723,02

LE MAITRE D'OEUVRE

Date Signature et Tampon

Le 13.06.2022

Yantris
Géomètres-Experts
142 rue Bonnat - 31400 TOULOUSE
Tél : 05 61 52 62 55
contact@yantris.fr

LE MAITRE D'OUVRAGE

Date Signature et Tampon

le 23-06-22

HECTARE

22 rue de la République
31670 LABEGE
05 34 24 24 00
0821 551 838 660



SUD OUEST RESEAUX
Lieu dit Serres Lacaze
26, rue des Treilles
31410 NOÉ
France

Tél : 0561977715
Email : secretariat@sor31.fr
SIRET : 51102892000029
RCS : Toulouse 511 028 920
N° TVA : FR26511028920
Capital social : 10 000

Date	N° Client	N° Facture
31/05/2022	411HECTARE	F2250204

SAS HECTARE
75 ZI LES PORTES DOMITIENNES
CS 30020
34741 VENDARGUES CEDEX

FACTURE

Description : LOTISSEMENT RESIDENTIEL VIA CELESTA - BAZIEGE

Désignation	Quantité	Prix Unitaire	Montant
Facture Situation 1 au 31 Mai 2022 selon decompte joint	1	30 602,52	30 602,52
 Yantris Géomètres-Experts 142 rue Bonnat - 31400 TOULOUSE Tél : 05 61 52 83 55 contact@yantris.fr			

Code	BASE HT	%TVA	MT TVA
2	30 602,52	20,00	6 120,50

TOTAL H.T. 30 602,52
TVA 6 120,50
TTC A PAYER 36 723,02

Mode de règlement : Virement **Échéance :** 15/07/2022

TVA payée sur les encaissements
26, rue des Treilles - ZAC des Serres - 31 410 NOÉ - Tél : 05 61 97 77 15 - Fax : 05 61 97 77 19
SAS au capital de 10 000 euros - RCS Toulouse 511 028 920 - NAF : 4221Z



[Je règle ma facture!](#)

SUD OUEST RESEAUX
26 rue des Treilles - ZAC des Serres
31410 NOÉ
Tél : 05 61 97 77 15 - Fax : 05 61 97 77 19
RCS Toulouse : 511 028 920



SUD OUEST RESEAUX

26 Rue de Treilles

31410 NOE

Tél.: 05-61-97-77-15

Facture

N° Facture	Date	Code Client
	30/05/2022	HECTARE

HECTARE SA

45 RUE DE GARANCE

31670 LABEGE

LOTISSEMENT RESIDENTIEL COMPOSE DE 16 LOTS ET 2 MACROLOTS - BAZIEGE

SITUATION 1 AU 31 MAI 2022

N°	Description	U.	Qté	Prix Unitaire	Montant H.T.
1	RESEAU AEP				
1.1	Tranchée en terrain naturel	ML	246,000	9,82	2 415,72
1.2	Evacuation des excédents	M3	73,800	18,89	1 394,08
1.3	Sablage tranchée et enrobage canalisation	ML	246,000	5,53	1 360,38
1.4	Pose Grillage avertisseur	ML	246,000	0,63	154,98
1.5	Remblai tranchée	ML	246,000	6,45	1 586,70
1.6	Pose poteau incendie + vanne 100 sous BC	U	0,000	2 356,52	0,00
1.7	Pose canalisation fonte Ø 100 - 16 bars	ML	0,000	39,47	0,00
1.8	Reprise canalisation existante	U	0,000	436,93	0,00
1.9	Regard pour disconnecteur - dimension 1.00x1.00x1.00	U	0,000	1 585,59	0,00
1.10	Equipement regard : Vannes en 60 + Disconnecteur 60 et filtre	U	0,000	2 869,86	0,00
1.11	Pose canalisation PVC 63 - 16 bars	ML	178,000	6,38	1 135,64
1.12	Pose Té + Vanne 60 sous bouche à clé	U	1,000	344,37	344,37
1.13	Vidange sous bouche à clé	U	1,000	366,61	366,61
1.14	Réalisation Branchement en 25 sous bouche à clé	U	11,000	176,77	1 944,47
1.15	Réalisation Branchement en 50 sous bouche à clé	U	2,000	194,44	388,88
1.16	Pose PE 19/25 - 16 bars	ML	35,000	3,76	131,60
1.17	Pose PE 42/50 - 16 bars	ML	12,000	4,32	51,84
1.18	Pose regard comptage tampon fonte pour branchement en Pe 19/25	U	0,000	263,91	0,00

N°	Description	U.	Qté	Prix Unitaire	Montant H.T.
1.19	Pose regard comptage tampon fonte pour branchement en Pe 42/50	U	0,000	646,64	0,00
1.110	Bouche arrosage	U	0,000	294,66	0,00
1.111	Pose Gaine TPC 90 en attente arrosage	ML	50,000	3,00	150,00
1.112	Essai AEP	ML	0,000	3,11	0,00
1.113	Plan exécution AEP	U	1,000	222,16	222,16
1.114	Recolement AEP	U	0,000	194,39	0,00
	Total RESEAU AEP		1,000	11 647,43	11 647,43
2	RESEAU ENEDIS HTA				
2.1	Tranchée en terrain naturel	ML	72,000	9,82	707,04
2.2	Evacuation des excédents	M3	21,600	18,89	408,02
2.3	Sablage tranchée et enrobage canalisation	ML	72,000	5,53	398,16
2.4	Pose Grillage avertisseur	ML	72,000	0,63	45,36
2.5	Remblai tranchée	ML	72,000	6,45	464,40
2.6	Pose Gaine TPC 160	ML	144,000	4,12	593,28
	Total RESEAU ENEDIS HTA		1,000	2 616,26	2 616,26
3	RESEAU ENEDIS BASSE TENSION				
3.1	Tranchée en terrain naturel	ML	75,000	9,82	736,50
3.2	Surlargeur de tranchée	ML	25,000	3,28	82,00
3.3	Evacuation des excédents	M3	30,000	18,89	566,70
3.4	Sablage tranchée et enrobage canalisation	ML	100,000	5,53	553,00
3.5	Pose Grillage avertisseur	ML	100,000	0,63	63,00
3.6	Remblai tranchée	ML	100,000	6,45	645,00
3.7	Pose Cable BT 3x240+115	ML	85,000	31,62	2 687,70
3.8	Pose Cable BT 3x95+75	ML	0,000	14,90	0,00
3.9	Pose Cable BT 4x35	ML	60,000	8,35	501,00
3.10	RMBT 12 Plages + RCCP pour les macrolots	U	1,000	979,75	979,75
3.11	RMBT 12 Plages	U	1,000	738,25	738,25
3.12	RMBT 9 Plages	U	2,000	644,00	1 288,00
3.13	Mise à la terre	U	4,000	78,35	313,40
3.14	Borne CIBE	U	7,000	183,42	1 283,94
3.15	Borne CIBE Type 2	U	0,000	269,32	0,00
3.16	Raccordement cable BT sur poste	U	0,000	230,18	0,00
3.17	Article 2 - EDF	U	1,000	555,40	555,40
3.18	Recolement EDF	U	0,000	194,39	0,00

N°	Description	U.	Qté	Prix Unitaire	Montant H.T.
	Total RESEAU ENEDIS BASSE TENSION		1,000	10 993,64	10 993,64
4	RESEAU ECLAIRAGE				
4.1	Tranchée en terrain naturel	ML	22,000	9,82	216,04
4.2	Evacuation des excédents	M3	6,600	18,89	124,67
4.3	Sablage tranchée et enrobage canalisation	ML	22,000	5,53	121,66
4.4	Pose Grillage avertisseur	ML	22,000	0,63	13,86
4.5	Remblai tranchée	ML	22,000	6,45	141,90
4.6	Pose Gaine TPC 63	ML	100,000	2,34	234,00
4.7	Pose Cablette Cuivre	ML	100,000	2,60	260,00
4.8	Deroulage Cable Eclairage	ML	0,000	5,52	0,00
4.9	Massif ancrage mat de 4 m	U	0,000	149,14	0,00
4.10	Mat de 4 m + Lanterne OYO de chez COMATELEC	U	0,000	751,84	0,00
4.11	Pose Commande Eclairage	U	0,000	904,46	0,00
4.12	Controle Installation	U	0,000	241,52	0,00
4.13	Plan exécution Eclairage	U	1,000	166,62	166,62
4.14	Recolement Eclairage	U	0,000	138,85	0,00
	Total RESEAU ECLAIRAGE		1,000	1 278,75	1 278,75
5	RESEAU FRANCE TELECOM				
5.1	Tranchée en terrain naturel	ML	0,000	9,82	0,00
5.2	Plus value ouverture sous chaussée	ML	0,000	27,87	0,00
5.3	Refection de chaussée	ML	0,000	36,23	0,00
5.4	Surlargeur de tranchée	ML	105,000	3,28	344,40
5.5	Evacuation des excédents	M3	31,500	18,89	595,04
5.6	Sablage tranchée et enrobage canalisation	ML	105,000	5,53	580,65
5.7	Pose Grillage avertisseur	ML	105,000	0,63	66,15
5.8	Remblai tranchée	ML	105,000	6,45	677,25
5.9	Pose PVC 42/45	ML	260,000	2,38	618,80
5.10	Pose PVC 25/28	ML	200,000	2,29	458,00
5.11	Pose Chambre L2T	U	1,000	503,99	503,99
5.12	Pose Bornier	U	0,000	196,22	0,00
5.13	Pose chambre L1T	U	0,000	306,59	0,00
5.14	Regard parcellaire béton 30x30	U	0,000	55,18	0,00
5.15	Essai Télécom	ML	0,000	0,35	0,00
5.16	Plan exécution telecom	U	1,000	222,16	222,16
5.17	Recolement Telecom	U	0,000	194,39	0,00

N°	Description	U.	Qté	Prix Unitaire	Montant H.T.
	Total RESEAU FRANCE TELECOM		1,000	4 066,44	4 066,44

Taux TVA	Base	Montant
	30 602,52	6 120,50

Total H.T.	30 602,52 €
TVA	6 120,50 €
Total T.T.C.	36 723,02 €

SUD-OUEST RESEAUX
 26 rue des Treilles - ZAC des Serres
 31410 NOË
 Tél. : 05 61 97 77 15 - Fax : 05 61 97 77 19
 RCS Toulouse : 511 028 920

le pour règlement
Yantris
 Géomètres Experts
 142 rue Bonnet - 31400 TOULOUSE
 Tél : 05 61 52 62 55
 contact@yantris.fr
le 13.06.2022