


Maître d'ouvrage : HECTARE SA

Programme : Création d'un lotissement "L'Allée Des Chenes Verts" - Commune de Lezignan-Corbieres - LOT 2

Entreprise : S.A.S. Robert ; demeurant : 22, rue de la Gare - 11 250 POMAS

SITUATION DE TRAVAUX N°1 DU 26/04/2022			CERTIFICAT D'AVANCEMENT DE TRAVAUX N°1	
Montant TOTAL MARCHE	134 413,56 €		Pour le paiement de la situation au profit de l'entreprise précitée; je soussigné, SARL OPALE, certifie que vu la situation du 28/02/22, il apparaît que l'ensemble des ouvrages exécutés et des fournitures faites s'élèvent à :	
Montant sous-traité HT	0,00 €			
SITUATION FINANCIERE			TRAVAUX	
Certificats antérieurs HT			Travaux cumulés HT	38 309,48 €
Tranche 1			Travaux supplémentaires HT	
N°	Date	Montant	Avenants HT	
			Révision de prix HT	0,00 €
			ENSEMBLE HT	38 309,48 €
			A DEDUIRE	
AVANCE FORFAITAIRE HT	0,00 €		Situations précédentes HT	0,00 €
Totaux certificats antérieurs HT	0,00 €		Remboursement avance HT	0,00 €
Montant du présent certificat HT	38 309,48 €		MONTANT HT	38 309,48 €
TOTAL A CE JOUR HT	38 309,48 €		APPROVISIONNEMENTS	
AVANCEMENT				
Marché global	28,50%		MONTANT HT	38 309,48 €
Signature Maître d'Ouvrage			CERTIFICAT DE PAIEMENT N°1 établi le 26/04/2022	
			TOTAL HT	38 309,48 €
			TVA 20,00%	7 661,90 €
			TOTAL TTC	45 971,38 €
			Retenue de garantie TTC (5%)	0,00 €
			Caution bancaire	8 064,80 €
Signature Maître d'Œuvre			MONTANT TOTAL ACOMPTE	45 971,38 €
			Paiement direct - S.A.S. ROBERT en TTC	45 971,38 €



22 rue de la Gare - 11250 POMAS
Tél.: 04 68 69 40 10 - contact@robert-electricite.fr

Facture			HECTARE S.A.S.					
POMAS le, 26 Avril 2022			RN 113 75 ZI Les Portes Domitienne CS 30020 34741 VENDARGUES Cedex					
Référence : F220350 Situation n° : 1 Client n° : 012852 Code travaux : 704162 N° d'Affaire : 22198 Suivi par : Yves DANJARD								
Objet : SITUATION 1 LEZIGNAN CORBIERES - Lotissement Les chênes verts - Lot n°2 Réseaux Secs - Tranches 1 et 2								
Désignation	Un.	Qté Origine	Avt du 1 / 1		Avt du 26/04/2022		Prix unitaire	Total H.T. Marché €
			%	Qté	%	Qté		
A - TRANCHE N°1								
1 - DIVERS								
Mise en chantier, amené et replis du matériel et sécurisation	ENS	1,00	0,00		100,00	1,00	928,00	928,00
Sous-total DIVERS					100,00			928,00
2 - TERRASSEMENTS								
2-1 - Ouverture de tranchée sous chaussée								
Ouverture et fermeture de tranchée sous chaussée de 0.3m de large comprenant l'évacuation, la mise en décharge, le sablage et le rebouchage en grave	ML	34,00	0,00		100,00	34,00	38,40	1 305,60
Sous-total Ouverture de tranchée sous chaussée					100,00			1 305,60
2-2 - Ouverture de tranchée sous trottoir								
Ouverture et fermeture de tranchée sous trottoir de 0.4m de large comprenant l'évacuation, la mise en décharge, le sablage et le rebouchage en grave	ML	15,00	0,00		100,00	15,00	45,20	678,00
Ouverture et fermeture de tranchée sous trottoir de 0.6m de large comprenant l'évacuation, la mise en décharge, le sablage et le rebouchage en grave	ML	180,00	0,00		100,00	180,00	68,50	12 330,00
Sous-total Ouverture de tranchée sous trottoir					100,00			13 008,00
2-3 - Divers								
Prédécoupage à la scie à sol	ML	18,00	0,00		100,00	18,00	3,00	54,00
Démolition de rocher ou revêtements spéciaux au BRH	M3		0,00		0,00		174,00	
Réfection en enrobés à chaud	M2	5,00	0,00		100,00	5,00	33,00	165,00
Sous-total Divers					100,00			219,00
Sous-total TERRASSEMENTS					100,00			14 532,60
3 - HAUTE TENSION								
3-1 - Administratif								
Dossier administratif Art. R323-25	FT	1,00	0,00		100,00	1,00	560,00	560,00
Recherche de convention de passage	U	1,00	0,00		100,00	1,00	70,00	70,00
Intervention pour relevé de réseau	ENS	1,00	0,00		0,00		137,50	
Plan de r��glement	ML	25,00	0,00		0,00		1,00	
Relev�� CARTO 1/200	Km	0,05	0,00		0,00		1 320,00	
Relev�� g��o-r��f��renc�� souterrain et report des points lev��s sur fond de plan	Km	0,05	0,00		0,00		1 540,00	
Sous-total Administratif					67,34			630,00
3-2 - Postes								
Confection terre des masses	U	1,00	0,00		100,00	1,00	124,50	124,50
Terrassement et dalle pour poste 4 UF y compris la dalle de propret�� autour du poste	U	1,00	0,00		100,00	1,00	1 347,70	1 347,70
Sous-total Postes					100,00			1 472,20
Sous-total HAUTE TENSION					87,31			2 102,20
4 - BASSE TENSION								
Sous-total TRANCHE N°1					76,66			38 309,48

Désignation	Un.	Qté Origine	Avt du / /		Avt du 26/04/2022		Prix unitaire	Total H.T. Marché €
			%	Qté	%	Qté		
4-1 - Administratif								
Dossier administratif Art. R323-25	FT	1,00	0,00		100,00	1,00	560,00	560,00
Recherche de convention de passage	U	1,00	0,00		100,00	1,00	70,00	70,00
Intervention pour relevé de réseau	ENS	1,00	0,00		100,00	1,00	137,50	137,50
Relevé CARTO 1/200	Km	0,34	0,00		100,00	0,34	1 320,00	452,76
Relevé géo-référencé souterrain et report des points levés sur fond de plan	Km	0,34	0,00		100,00	0,34	1 540,00	528,22
Plan de récolement	ML	195,00	0,00		100,00	195,00	1,00	195,00
Sous-total Administratif					100,00			1 943,48
4-2 - Gaines								
Fourniture et pose d'un grillage avertisseur rouge	ML	195,00	0,00		100,00	195,00	1,00	195,00
Fourniture et pose d'une Gaine TPC diamètre 75	ML	50,00	0,00		100,00	50,00	3,70	185,00
Fourniture et pose d'une Gaine TPC diamètre 160	ML	25,00	0,00		100,00	25,00	6,90	172,50
Sous-total Gaines					100,00			552,50
4-3 - Câbles								
Fourniture et pose de câble H-M24 3x240+115mm² alu	ML	202,00	0,00		100,00	202,00	29,80	6 019,60
Fourniture et pose de câble HN33S33 4x35mm² alu	ML	141,00	0,00		100,00	141,00	11,20	1 579,20
Sous-total Câbles					100,00			7 598,80
4-4 - REMBT & CIBE								
4-4-1 - Enveloppes béton								
Fourniture et pose d'une enveloppe béton REMBT 300	U	1,00	0,00		100,00	1,00	146,20	146,20
Fourniture et pose d'une enveloppe béton REMBT 450	U	3,00	0,00		100,00	3,00	231,10	693,30
Fourniture et pose d'une enveloppe béton CIBE	U	7,00	0,00		100,00	7,00	146,20	1 023,40
Sous-total Enveloppes béton					100,00			1 862,90
4-4-2 - Coffrets & supports								
Fourniture et pose coffret + support REMBT 300	U	1,00	0,00		0,00		206,70	
Fourniture et pose coffret + support REMBT 450	U	3,00	0,00		0,00		319,40	
Fourniture et pose coffret CIBE mono	U	7,00	0,00		0,00		86,40	
Sous-total Coffrets & supports								
4-4-3 - Connectiques								
Fourniture et pose connecteurs REMBT réseau	U	7,00	0,00		0,00		60,90	
Fourniture et pose connecteurs b2	U	4,00	0,00		0,00		37,90	
Fourniture et pose connecteurs branchement triple	U	4,00	0,00		0,00		58,80	
Confection tête de câble réseau	U	8,00	0,00		0,00		19,90	
Confection tête de câble branchement		14,00	0,00		0,00		16,80	
Sous-total Connectiques								
4-4-4 - Mise à la terre								
Fourniture et confection mise à la terre du neutre avec grille en cuivre	U	4,00	0,00		100,00	4,00	159,10	636,40
Sous-total Mise à la terre					100,00			636,40
4-4-5 - Raccordements								
Raccordement sur tableau TIPI équipé	U	1,00	0,00		0,00		614,30	
Sous-total Raccordements								
Sous-total REMBT & CIBE					41,03			2 499,30
Sous-total BASSE TENSION					77,81			12 594,08
5 - ECLAIRAGE PUBLIC								
5-1 - Administratif								
Plan de récolement éclairage public	FT	1,00	0,00		0,00		280,00	
Intervention pour relevé de réseau	ENS	1,00	0,00		0,00		137,50	
Relevé géo-référencé souterrain et report des points levés sur fond de plan	Km	0,05	0,00		0,00		1 540,00	
Création d'un fichier au format "SHAPE" par tranche de 250m	U	1,00	0,00		0,00		110,00	
Contrôle de l'installation par un organisme agréé + CONSUEL	U	1,00	0,00		0,00		437,50	
Sous-total Administratif								
5-2 - Gaines								
Fourniture et pose d'une Gaine TPC diamètre 75	ML	50,00	0,00		100,00	50,00	3,70	185,00
Sous-total Gaines					100,00			185,00
5-3 - Câbles								
Fourniture et pose de câble R02V 5G10mm² cuivre	ML	50,00	0,00		0,00		10,70	
Sous-total Câbles								
5-4 - Massifs de candélabres								
Sous-total ECLAIRAGE PUBLIC					8,39			644,00
Sous-total TRANCHE N°1					76,66			38 309,48

Désignation	Un.	Qté Origine	Avr du 1/1/		Avr du 26/04/2022		Prix unitaire	Total H.T. Marché €
			%	Qté	%	Qté		
Fourniture et pose massif préfabriqué N° 4 300 x 300 pour mât 8 à 12 ml + tiges de scellement	U	2,00	0,00		100,00	2,00	229,50	459,00
Sous-total Massifs de candélabres					100,00			459,00
5-5 - Ensemble d'éclairage								
Fourniture et pose mât 8 m Vesta alu + console Soprano + luminaire Helleia 540 - 32 leds	U	2,00	0,00		0,00		2 040,90	
Sous-total Ensemble d'éclairage								
5-6 - Raccordements								
Equipement de 2 coffrets S20 : le premier partie comptage, le second partie commande avec inter frontière, contacteur 3 positions, horloge astro et protections fusibles pour les départs créés	ENS	1,00	0,00		0,00		1 379,90	
Sous-total Raccordements								
Sous-total ECLAIRAGE PUBLIC					8,39			644,00
6 - TELECOMMUNICATION								
6-1 - Administratif								
Plan de récolement France télécom	FT	1,00	0,00		0,00		280,00	
Intervention pour relevé de réseau	ENS	1,00	0,00		0,00		137,50	
Relevé géo-référencé souterrain et report des points levés sur fond de plan	Km	0,20	0,00		0,00		1 540,00	
Sous-total Administratif								
6-2 - Gaines								
Fourniture et pose d'un grillage avertisseur vert	ML	204,00	0,00		100,00	204,00	1,10	224,40
Fourniture et pose de gaine grise LST diam. 45	ML	910,00	0,00		100,00	910,00	3,40	3 094,00
Fourniture et pose de gaine grise LST diam. 28	ML	380,00	0,00		100,00	380,00	2,70	1 026,00
Sous-total Gaines					100,00			4 344,40
6-3 - Chambres								
Fourniture et pose chambre L2T - 250 KN	U	2,00	0,00		100,00	2,00	463,20	926,40
Fourniture et pose chambre L3T - 250 KN	U	1,00	0,00		100,00	1,00	670,00	670,00
Sous-total Chambres					100,00			1 596,40
6-4 - Regards								
Fourniture et pose de regard 40 x 40 + couvercle composite 125 KN	U	11,00	0,00		100,00	11,00	79,00	869,00
Sous-total Regards					100,00			869,00
6-5 - Raccordements								
Raccordement sur chambre existante	U	1,00	0,00		100,00	1,00	261,70	261,70
Mise à niveau ensemble cadre + dalles	U	3,00	0,00		100,00	3,00	145,70	437,10
Sous-total Raccordements					100,00			698,80
Sous-total TELECOMMUNICATION					91,12			7 508,60
Sous-total TRANCHE N°1					76,66			38 309,48
B - TRANCHE N°2								
1 - DIVERS								
Mise en chantier, amené et replis du matériel et sécurisation	ENS	1,00	0,00		0,00		928,00	
Sous-total DIVERS								
B 2 0 - TERRASSEMENTS								
B 2-2 0 - Ouverture de tranchée sous trottoir								
Ouverture et fermeture de tranchée sous trottoir de 0.4m de large comprenant l'évacuation, la mise en décharge, le sablage et le rebouchage en grave	ML	80,00	0,00		0,00		45,20	
Ouverture et fermeture de tranchée sous trottoir de 0.9m de large comprenant l'évacuation, la mise en décharge, le sablage et le rebouchage en grave	ML	140,00	0,00		0,00		101,10	
Sous-total Ouverture de tranchée sous trottoir								
B 2-3 0 - Divers								
Démolition de rocher ou revêtements spéciaux au BRH	M3		0,00		0,00		174,00	
Sous-total Divers								
Sous-total TERRASSEMENTS								
B 4 0 - BASSE TENSION								
B 4-1 0 - Administratif								
Dossier administratif Art. R323-25	FT	1,00	0,00		0,00		560,00	
Recherche de convention de passage	U	1,00	0,00		0,00		70,00	
Sous-total Administratif								
Sous-total BASSE TENSION								
Sous-total TRANCHE N°2								

Désignation	Un.	Qté Origine	Avt du ____ / ____ / ____		Avt du 26/04/2022		Prix unitaire	Total H.T. Marché €
			%	Qté	%	Qté		
Fourniture et pose mât 8 m Vesta alu + console Soprano + luminaire Helleia 540 - 32 leds	U	6,00	0,00		0,00		2 040,90	
Sous-total Ensemble d'éclairage								
B 5-6 0 - Raccordements								
Raccordement au réseau éclairage public.	U	1,00	0,00		0,00		91,20	
Sous-total Raccordements								
Sous-total ECLAIRAGE PUBLIC								
B 6 0 - TELECOMMUNICATION								
B 6-1 0 - Administratif								
Plan de récolement France télécom	FT	1,00	0,00		0,00		280,00	
Intervention pour relevé de réseau	ENS	1,00	0,00		0,00		137,50	
Relevé géo-référencé souterrain et report des points levés sur fond de plan	Km	0,22	0,00		0,00		1 540,00	
Sous-total Administratif								
B 6-2 0 - Gaines								
Fourniture et pose d'un grillage avertisseur vert	ML	220,00	0,00		0,00		1,10	
Fourniture et pose de gaine grise LST diam. 45	ML	700,00	0,00		0,00		3,40	
Fourniture et pose de gaine grise LST diam. 28	ML	665,00	0,00		0,00		2,70	
Sous-total Gaines								
B 6-3 0 - Chambres								
Fourniture et pose chambre L2T - 250 KN	U	3,00	0,00		0,00		475,70	
Sous-total Chambres								
B 6-4 0 - Regards								
Fourniture et pose de regard 40 x 40 + couvercle composite 125 KN	U	18,00	0,00		0,00		79,00	
Sous-total Regards								
B 6-5 0 - Raccordements								
Raccordement sur chambre existante	U	1,00	0,00		0,00		232,00	
Mise à niveau ensemble cadre + dalles	U	3,00	0,00		0,00		145,70	
Sous-total Raccordements								
Sous-total TELECOMMUNICATION								
Sous-total TRANCHE N°2								

Montant des travaux	38 309,48
T.V.A. à 20,00% (V20)	7 661,90
Total T.T.C.	45 971,38

Conditions de paiement : 30 jours date de facture
Pénalités de retard au taux légal.
Pas d'escompte en cas de règlement anticipé.
40 € d'indemnité forfaitaire de compensation de frais de recouvrement pour paiement en retard.

Banque : CIC AUDE-ROUSSILLON ENTREPRISES - Iban : FR7610057191580003038610153 - Bic : CMCIFRPP

Facture validée par
nos services

OPALE
CONSEIL ET INGENIERIE
ZA LA PLAINE - 11300 Cournanel
Tél 04 68 69 20 01 - Fax 04 68 20 97 71
Siret 484 943 793 00036 - APE 7112 B

Ets ROBERT S.A.S.
ELECTRICITE
22 rue de la gare
11250 POMAS
Tél. : 04 68 69 40 10
SIRET : 300 301 637 00017