

Maître d'ouvrage : HECTARE SA

Programme : Création d'un lotissement "Les Jardins Des Roses D'Or" - Commune de Pennautier _ LOT 2

Entreprise : ROBERT ; demeurant : 22, rue de la Gare - 11 250 POMAS

SITUATION DE TRAVAUX N°1 DU 26/10/2022			CERTIFICAT D'AVANCEMENT DE TRAVAUX N°1	
Montant TOTAL MARCHE	68 658,90 €		Pour le paiement de la situation au profit de l'entreprise précitée; je soussigné, SARL OPALE, certifie que vu la situation du 26/10/22, il apparaît que l'ensemble des ouvrages exécutés et des fournitures faites s'élèvent à :	
Montant sous-traité HT	0,00 €			
SITUATION FINANCIERE			TRAVAUX	
Certificats antérieurs HT			Travaux cumulés HT	51 949,10 €
N°	Tranche 1		Travaux supplémentaires HT	
	Date	Montant	Avenants HT	
			Révision de prix HT	0,00 €
			ENSEMBLE HT	51 949,10 €
			A DEDUIRE	
AVANCE FORFAITAIRE HT		0,00 €	Situations précédentes HT	0,00 €
Totaux certificats antérieurs HT		0,00 €	Remboursement avance HT	0,00 €
Montant du présent certificat HT		51 949,10 €	MONTANT HT	51 949,10 €
TOTAL A CE JOUR HT		51 949,10 €		
AVANCEMENT			APPROVISIONNEMENTS	
Marché global	75,66%		MONTANT HT	51 949,10 €
Signature Maître d'Ouvrage			CERTIFICAT DE PAIEMENT N°1 établi le 27/10/2022	
			TOTAL HT	51 949,10 €
			TVA 20,00%	10 389,82 €
			TOTAL TTC	62 338,92 €
			Retenue de garantie TTC (5%)	0,00 €
			Caution bancaire	4 119,53 €
			MONTANT TOTAL ACOMPTE	62 338,92 €
			Paiement direct - ROBERT en TTC	62 338,92 €
Signature Maître d'Œuvre				
 OPALE CONSEIL ET INGENIERIE ZA LA PLAINE - 11300 Cournanel Tél 04 68 69 20 01 - Fax 04 68 20 97 73 Siret 454 513 793 00036 - APE 7112 B				



22 rue de la Gare - 11250 POMAS
Tél.: 04 68 69 40 10 - contact@robert-electricite.fr

Facture		HECTARE S.A.S. RN 113 75 ZI Les Portes Domitienne CS 30020 34741 VENDARGUES Cedex
POMAS le, 26 Octobre 2022		
Référence :	F220882	
Situation n° :	1	
Client n° :	012862	
Code travaux :	704162	
N° d'Affaire :	22442	
Suivi par :	Yves DANJARD	
Objet : SITUATION 1 PENNAUTIER - Lotissement les Jardins des Roses d'Or		

Désignation	Un.	Qté Origine	Avt du ____/____/____		Avt du 26/10/2022		Prix unitaire	Total H.T. Marché €
			%	Qté	%	Qté		
1 - DIVERS								
Mise en chantier, amené et replis du matériel et sécurisation	ENS	1,00	0,00		100,00	1,00	960,00	960,00
Sous-total DIVERS					100,00			960,00
2 - TERRASSEMENTS								
2-1 - Ouverture de tranchée sous chaussée								
Ouverture et fermeture de tranchée sous chaussée de 0.4m de large comprenant l'évacuation, la mise en décharge, le sablage et le rebouchage en terre traitée	ML	25,00	0,00		100,00	25,00	38,80	970,00
Ouverture et fermeture de tranchée sous chaussée de 0.6m de large comprenant l'évacuation, la mise en décharge, le sablage et le rebouchage en terre traitée	ML	85,00	0,00		100,00	85,00	59,70	5 074,50
Sous-total Ouverture de tranchée sous chaussée					100,00			6 044,50
2-2 - Ouverture de tranchée sous trottoir								
Ouverture et fermeture de tranchée sous trottoir de 0.4m de large comprenant l'évacuation, la mise en décharge, le sablage et le rebouchage en terre traitée	ML	8,00	0,00		100,00	8,00	35,00	280,00
Ouverture et fermeture de tranchée sous trottoir de 0.6m de large comprenant l'évacuation, la mise en décharge, le sablage et le rebouchage en terre traitée	ML	136,00	0,00		100,00	136,00	54,20	7 371,20
Sous-total Ouverture de tranchée sous trottoir					100,00			7 651,20
Sous-total TERRASSEMENTS					100,00			13 695,70
3 - HAUTE TENSION								
3-1 - Poste de transformation								
Confection terre des masses	U	1,00	0,00		0,00		139,00	
Terrassement et dalle pour poste 4 UF y compris la dalle de propreté autour du poste	U	1,00	0,00		0,00		1 417,90	
Sous-total Poste de transformation								
Sous-total HAUTE TENSION								
4 - BASSE TENSION								
4-1 - Administratif								
Dossier administratif Art. R323-25	FT	1,00	0,00		100,00	1,00	560,00	560,00
Intervention pour relevé de réseau	ENS	1,00	0,00		0,00		137,50	
Relevé CARTO 1/200	ML	400,00	0,00		0,00		1,70	
Relevé géo-référencé souterrain et report des points levés sur fond de plan	ML	400,00	0,00		0,00		1,10	
Plan de récolement	ML	400,00	0,00		0,00		1,00	
Sous-total Administratif					25,25			560,00
4-2 - Gaires								
Fourniture et pose d'un grillage avertisseur rouge	ML	250,00	0,00		100,00	250,00	1,10	275,00
Fourniture et pose d'une Gaine TPC diamètre 75	ML	150,00	0,00		100,00	150,00	3,80	570,00
Fourniture et pose d'une Gaine TPC diamètre 110	ML	25,00	0,00		100,00	25,00	5,20	130,00
Fourniture et pose d'une Gaine TPC diamètre 160	ML	25,00	0,00		100,00	25,00	7,20	180,00
Sous-total Gaires					100,00			1 155,00
Sous-total BASSE TENSION					91,69			21 464,40

Désignation	Un.	Qté Origine	Avt du / /		Avt du 26/10/2022		Prix unitaire	Total H.T. Marché €
			%	Qté	%	Qté		
4-3 - Câbles								
Fourniture et pose de câble H-M24 3x240+115mm² alu	ML	210,00	0,00		100,00	210,00	35,10	7 371,00
Fourniture et pose de câble H-M24 3x150+95mm² alu	ML		0,00		0,00		26,00	
Fourniture et pose de câble H-M24 3x95+75mm² alu	ML		0,00		0,00		20,50	
Fourniture et pose de câble HN33S33 4x35mm² alu	ML	180,00	0,00		100,00	180,00	12,30	2 214,00
Sous-total Câbles					100,00			9 585,00
4-4 - REMBT & CIBE								
4-4-1 - Enveloppes béton								
Fourniture et pose d'une enveloppe béton REMBT 300	U	1,00	0,00		100,00	1,00	153,30	153,30
Fourniture et pose d'une enveloppe béton REMBT 450	U	5,00	0,00		100,00	5,00	242,30	1 211,50
Fourniture et pose d'une enveloppe béton REMBT 600	U		0,00		0,00		233,60	
Fourniture et pose d'une enveloppe béton CIBE	U	15,00	0,00		100,00	15,00	153,30	2 299,50
Sous-total Enveloppes béton					100,00			3 664,30
4-4-2 - Coffrets & supports								
Fourniture et pose coffret + support REMBT 300	U	1,00	0,00		100,00	1,00	215,00	215,00
Fourniture et pose coffret + support REMBT 450	U	5,00	0,00		100,00	5,00	323,80	1 619,00
Fourniture et pose coffret + support REMBT 600	U		0,00		0,00		536,30	
Fourniture et pose coffret CIBE mono	U	11,00	0,00		100,00	11,00	93,60	1 029,60
Fourniture et pose borne CIBE type 2 mono	U	4,00	0,00		100,00	4,00	161,30	645,20
Sous-total Coffrets & supports					100,00			3 508,80
4-4-3 - Connectiques								
Fourniture et pose connecteurs REMBT réseau	U	11,00	0,00		100,00	11,00	63,20	695,20
Fourniture et pose connecteurs b2	U	6,00	0,00		100,00	6,00	39,80	238,80
Fourniture et pose connecteurs branchement triple	U	6,00	0,00		100,00	6,00	62,00	372,00
Confection tête de câble réseau	U	10,00	0,00		100,00	10,00	20,40	204,00
Confection tête de câble branchement	U	23,00	0,00		100,00	23,00	17,50	402,50
Sous-total Connectiques					100,00			1 912,50
4-4-4 - Mise à la terre								
Fourniture et confection mise à la terre du neutre avec grille en cuivre	U	6,00	0,00		100,00	6,00	179,80	1 078,80
Sous-total Mise à la terre					100,00			1 078,80
4-4-5 - Raccordements								
Raccordement sur tableau TIPI à équiper	U	1,00	0,00		0,00		288,40	
Sous-total Raccordements								
Sous-total REMBT & CIBE					97,24			10 164,40
Sous-total BASSE TENSION					91,69			21 464,40
5 - ECLAIRAGE PUBLIC								
5-1 - Administratif								
Plan de récolement éclairage public	FT	1,00	0,00		0,00		280,00	
Intervention pour relevé de réseau	ENS	1,00	0,00		0,00		137,50	
Etablissement de plan géo-référencés pour les réseaux EP en tranchée commune + SHP	ML	250,00	0,00		0,00		2,80	
Contrôle de l'installation par un organisme agréé + CONSUEL	U	1,00	0,00		0,00		462,50	
Sous-total Administratif								
5-2 - Gains & câbles								
Fourniture et pose d'une Gaine TPC diamètre 75	ML	250,00	0,00		100,00	250,00	3,80	950,00
Fourniture et pose de câble RO2V 3G10mm² cuivre	ML	275,00	0,00		100,00	275,00	7,70	2 117,50
Sous-total Gains & câbles					100,00			3 067,50
5-3 - Ensemble d'éclairage								
Fourniture et pose massif préfabriqué n°3 200x200 pour mât de 6 ml	U	9,00	0,00		100,00	9,00	153,80	1 384,20
Fourniture et pose d'un ensemble composé d'un mât cylindro-conique de 6.00m avec une crossette 0.50m et d'une lanterne TWEET S1 27W 3000K ERL le tout RAL au choix	U	2,00	0,00		0,00		1 139,20	
Fourniture et pose d'un ensemble composé d'un mât cylindro-conique de 6.00m avec une crossette 0.50m et d'une lanterne TWEET S1 27W 3000K ERL le tout RAL au choix	U	7,00	0,00		0,00		1 139,20	
Sous-total Ensemble d'éclairage					11,89			1 384,20
5-4 - Raccordements								
Coffret REMBT 300 équipé comptage mono avec contacteur, horloge et protections fusibles pour 2 départs mono y compris l'enveloppe béton et prise de terre	U	1,00	0,00		0,00		1 374,20	
Sous-total Raccordements								
Sous-total ECLAIRAGE PUBLIC					25,21			4 451,70
6 - TELECOMMUNICATION								

Désignation	Un.	Qté Origine	Avr du / /		Avr du 26/10/2022		Prix unitaire	Total H.T. Marché €
			%	Qté	%	Qté		
6-1 - Administratif								
Plan de récolement France télécom	FT	1,00	0,00		100,00	1,00	280,00	280,00
Intervention pour relevé de réseau	ENS	1,00	0,00		100,00	1,00	137,50	137,50
Etablissement de plan géo-référencés pour les réseaux IPCE en tranchée commune + SHP	ML	230,00	0,00		100,00	230,00	2,80	644,00
Sous-total Administratif					100,00			1 061,50
6-2 - Gaines								
Fourniture et pose d'un grillage avertisseur vert	ML	250,00	0,00		100,00	250,00	1,10	275,00
Fourniture et pose de gaine grise LST diam. 45	ML	990,00	0,00		100,00	990,00	3,50	3 465,00
Fourniture et pose de gaine grise LST diam. 28	ML	576,00	0,00		100,00	576,00	2,70	1 555,20
Sous-total Gaines					100,00			5 295,20
6-3 - Chambres & Regard								
Fourniture et pose chambre L2T - 250 KN	U	2,00	0,00		100,00	2,00	624,20	1 248,40
Fourniture et pose chambre L2C - 400 KN	U	2,00	0,00		100,00	2,00	1 037,30	2 074,60
Fourniture et pose de regard 30 x 30 + couvercle composite 125 KN	U	17,00	0,00		100,00	17,00	83,80	1 424,60
Sous-total Chambres & Regard					100,00			4 747,60
6-5 - Raccordements								
Raccordement sur chambre existante	U	1,00	0,00		100,00	1,00	273,00	273,00
Sous-total Raccordements					100,00			273,00
Sous-total TELECOMMUNICATION					100,00			11 377,30
Total H.T.								51 949,10

Montant des travaux	51 949,10
T.V.A. à 20,00% (V20)	10 389,82
Total T.T.C.	62 338,92

Conditions de paiement : 30 jours date de facture
Pénalités de retard au taux légal.
Pas d'escompte en cas de règlement anticipé.
40 € d'indemnité forfaitaire de compensation de frais de recouvrement pour paiement en retard.

Banque : CIC AUDE-ROUSSILLON ENTREPRISES - Iban : FR7610057191580003038610153 - Bic : CMCIFRPP

Facture validée par nos services

Ets ROBERT S.A.S.
ELECTRICITE
22 rue de la gare
11250 ROMAS
Tél. : 04 68 69 40 10
SIRET : 300 301 637 00017

OPALE
CONSEIL ET INGENIERIE
ZA LA PLAINE - 11300 Cournanel
Tél 04 68 69 20 01 - Fax 04 68 20 97 73
Siret 484 913 793 00036 - APE 7112 B