

| <b>SAS HECTARE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |              |                                                                          |                                                                 |                              |                                  |                    |                                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------|--------------------|------------------------------------------|
| <b>COMMUNE DE CAZEDARNES</b><br><b>LOTISSEMENT L'ECHAPPEE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |              |                                                                          |                                                                 |                              |                                  |                    |                                          |
| Travaux Exécutés par<br><b>BOUYGUES ENERGIES ET SERVICES</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |              |                                                                          |                                                                 |                              |                                  |                    |                                          |
| Montant Total du Marché H.T                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 159 842,05 € |                                                                          | :                                                               | CEGC                         |                                  |                    |                                          |
| Travaux sup HT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |              |                                                                          |                                                                 |                              |                                  |                    |                                          |
| TVA : 20%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 31 968,41 €  |                                                                          | REFERENCE DE LA CAUTION :                                       | 2022-64634                   |                                  |                    |                                          |
| Montant Total du Marché T.T.C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 191 810,46 € |                                                                          | MONTANT DE LA CAUTION :                                         | 9590,52                      |                                  |                    |                                          |
| <b>CERTIFICAT DE PAIEMENT N° 03</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |              |                                                                          |                                                                 |                              |                                  |                    |                                          |
| <b>LOT 02 RESEAUX SECS</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |              |                                                                          | Suivant Marché du 21/01/2022<br>Facture n°SITU 03 du 26/10/2022 |                              |                                  |                    |                                          |
| Acomptes Délivrés                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |              |                                                                          |                                                                 |                              |                                  |                    |                                          |
| Situation                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Date         | MONTANTS RECLAMES AU TITRE DE LA SITUATION                               | RETENUE DE GARANTIE                                             |                              | PAYABLE AU TITRE DE LA SITUATION |                    |                                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |              | Montant HT<br>des Travaux effectués.                                     | Montant RG HT<br>(5% sur HT des<br>travaux effectués)           | Montant RG TTC<br>(tva 20 %) | Montant HT                       | Montant TVA<br>20% | Montant à payer<br>à l'Entreprise<br>TTC |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 01/06/22     | 84 051,60 €                                                              | -4 202,58 €                                                     | -5 043,10 €                  | 79 849,02 €                      | 15 969,80 €        | 95 818,82 €                              |
| 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 02/08/22     | 39 315,75 €                                                              | -1 965,79 €                                                     | -2 358,95 €                  | 37 349,96 €                      | 7 469,99 €         | 44 819,96 €                              |
| 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 26/10/22     | 27 887,30 €                                                              |                                                                 |                              | 27 887,30 €                      | 5 577,46 €         | 33 464,76 €                              |
| MONTANT TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |              | 151 254,65 €                                                             | -6 168,37 €                                                     | -7 402,04 €                  | 145 086,28 €                     | 29 017,26 €        | 174 103,54 €                             |
| Au paiement de l'ensemble des situations présentées, l'entreprise aura reçu la somme totale de :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |              |                                                                          |                                                                 |                              | <b>174 103,54 €</b>              |                    |                                          |
| <div style="text-align: right;"> <p>Le Maître d'Oeuvre soussigné</p> <p>Vu le montant total des dépenses faites à ce jour : <span style="float: right;">174 103,54 €</span></p> <p style="color: blue;">Déblocage retenue de garantie CP 1 et 2 <span style="float: right;">7 402,04 €</span></p> <p>Vu les acomptes précédemment délivrés s'élevant à la somme de : <span style="float: right;">-140 638,78 €</span></p> <p style="text-align: right;"><b>Reste dû à L'entreprise : <span style="background-color: #e0f0ff; padding: 2px 10px;">40 866,80 €</span></b></p> <p style="text-align: right;">Certifie qu'il peut être payé à l'entreprise : <span style="background-color: #e0f0ff; padding: 2px 10px;"><b>BOUYGUES ES</b></span></p> </div> |              |                                                                          |                                                                 |                              |                                  |                    |                                          |
| La somme de :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |              | <b>QUARANTE MILLE HUIT CENT SOIXANTE SIX EUROS ET QUATRE VINGT CENTS</b> |                                                                 |                              |                                  |                    |                                          |

Vu et approuvé :  
Le Maître d'Oeuvre



Bouzigues, le

27/10/2022

Affaire suivie par Victor MAUFFREY

fait à NARBONNE le  
26 octobre 2022

Lotissement "l'Echappée"  
Commune de Cazédarnes

SITU 3

| N°                                 | DESIGNATION                                                                                 | U   | Qté | PRIX UNIT | TOTAL            | Qté situ3 | TOTAL situ 2     |
|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|-----------|------------------|-----------|------------------|
| <b>I) RESEAU ELECTRICITE</b>       |                                                                                             |     |     |           |                  |           |                  |
| <b>tranche 1</b>                   |                                                                                             |     |     |           |                  |           |                  |
| 100,0                              | Réalisation dossier administratif , essais et recolement                                    | ens | 1   | 1642,30   | 1 642,30         | 1,00      | 1 642,30         |
| 101,0                              | Réseau basse tension enterré (NF C14-100)Tranchée, sable, câble, remblais de tranchée       |     |     |           |                  |           |                  |
|                                    | GNT, recolement.                                                                            |     |     |           |                  |           |                  |
| 101,4                              | Câble 3x240 + 115 alu                                                                       | ml  | 196 | 38,90     | 7 624,40         | 196,00    | 7 624,40         |
| 101,5                              | Câble 3x150 + 70 alu                                                                        | ml  | 30  | 29,70     | 891,00           | 30,00     | 891,00           |
| 101,6                              | Câble 3x95 + 75 alu                                                                         | ml  | 68  | 27,90     | 1 897,20         | 68,00     | 1 897,20         |
| 101,7                              | Câble 4 x 35 alu                                                                            | ml  | 116 | 24,90     | 2 888,40         | 116,00    | 2 888,40         |
| 106,0                              | REMBT 600 + enveloppe béton                                                                 | u   | 6   | 956,60    | 5 739,60         | 6,00      | 5 739,60         |
| 108,0                              | Coffret S22 MONOPHASE + enveloppe béton                                                     | u   | 8   | 419,20    | 3 353,60         | 7,00      | 2 934,40         |
| 108,0                              | Enveloppe béton Coffret S22 pour branchement type 2 (pompe)                                 | u   | 1   | 419,20    | 419,20           | 1,00      | 419,20           |
| 109,0                              | Raccordement HTA sous chaussée existante sur poste                                          |     |     |           |                  |           |                  |
| 111,0                              | Plateforme et GC poste de transformation                                                    | u   | 1   | 837,60    | 837,60           | 1,00      | 837,60           |
| <b>tranche 2</b>                   |                                                                                             |     |     |           |                  |           |                  |
| 100,0                              | Réalisation dossier administratif , essais et recolement                                    | ens | 1   | 1642,30   | 1 642,30         | 1,00      | 1 642,30         |
| 101,0                              | Réseau basse tension enterré (NF C14-100)Tranchée, sable, câble, remblais de tranchée       |     |     |           |                  |           |                  |
|                                    | GNT, recolement.                                                                            |     |     |           |                  |           |                  |
| 101,4                              | Câble 3x240 + 115 alu                                                                       | ml  | 51  | 38,90     | 1 983,90         | 51,00     | 1 983,90         |
| 101,5                              | Câble 3x150 + 70 alu                                                                        | ml  | 95  | 29,70     | 2 821,50         | 95,00     | 2 821,50         |
| 101,6                              | Câble 3x95 + 75 alu                                                                         | ml  | 51  | 27,90     | 1 422,90         | 51,00     | 1 422,90         |
| 101,7                              | Câble 4 x 35 alu                                                                            | ml  | 172 | 24,90     | 4 282,80         | 172,00    | 4 282,80         |
| 106,0                              | REMBT 600 + enveloppe béton                                                                 | u   | 4   | 956,60    | 3 826,40         | 4,00      | 3 826,40         |
| 108,0                              | Coffret S22 MONOPHASE + enveloppe béton                                                     | u   | 13  | 419,20    | 5 449,60         | 12,00     | 5 030,40         |
| 108,0                              | Enveloppe béton Coffret S22 pour branchement type 2                                         | u   | 2   | 419,20    | 838,40           | 2,00      | 838,40           |
|                                    |                                                                                             |     |     |           | <b>46 722,70</b> |           | <b>46 722,70</b> |
| <b>II) RESEAU ECLAIRAGE PUBLIC</b> |                                                                                             |     |     |           |                  |           |                  |
| <b>tranche 1</b>                   |                                                                                             |     |     |           |                  |           |                  |
| 200,0                              | Candélabre fonte Solarium 3,85m ral 5003 luminaire de type Vence 642 led bloc jaune antique | u   | 12  | 2934,40   | 35 212,80        | 12,00     | 35 212,80        |
| 210,0                              | Réseau éclairage publicTranchée, sable, remblais de tranchée                                |     |     |           |                  |           |                  |
|                                    | GNT, recolement, câble 4x10 sous gaine TPC Ø 60, cablette terre.                            | ml  | 380 | 28,70     | 10 906,00        | 380,00    | 10 906,00        |
| 203,0                              | Tableau comptage et commande éclairage public                                               | u   | 1   | 922,90    | 922,90           |           |                  |
| 204,0                              | Réalisation dossier administratif , recolement, contrôle technique, CONSUEL                 | ens | 1   | 1267,80   | 1 267,80         |           |                  |
| <b>tranche 2</b>                   |                                                                                             |     |     |           |                  |           |                  |
| 200,0                              | Candélabre fonte Solarium 3,85m ral 5003 luminaire de type Vence 642 led bloc jaune antique | u   | 8   | 2934,40   | 23 475,20        | 7,00      | 20 540,80        |
| 210,0                              | Réseau éclairage publicTranchée, sable, remblais de tranchée                                |     |     |           |                  |           |                  |
|                                    | GNT, recolement, câble 4x10 sous gaine TPC Ø 60, cablette terre.                            | ml  | 218 | 28,70     | 6 256,60         | 180,00    | 5 166,00         |
| 204,0                              | Réalisation dossier administratif , recolement, contrôle technique, CONSUEL                 | ens | 1   | 1267,80   | 1 267,80         |           |                  |

# Lotissement "l'Echappée" Commune de Cazedarnes

SITU 3

| N°    | DESIGNATION                                                                     | U   | Qté | PRIX UNIT | TOTAL      | Qté situ3 | TOTAL situ 2 |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|-----------|------------|-----------|--------------|
|       |                                                                                 |     |     |           | 79 309,10  |           | 71 825,60    |
|       | <b>III) RESEAU TELEPHONE</b>                                                    |     |     |           |            |           |              |
|       | <b>tranche 1</b>                                                                |     |     |           |            |           |              |
| 300,0 | Réalisation dossier administratif , essais et recolement                        | ens | 1   | 1051,00   | 1 051,00   | 1,00      | 1 051,00     |
| 301,0 | Réseau telecomTranchée, sable, fourreaux, remblais de tranchée GNT, recolement. |     |     |           |            |           |              |
| 301,1 | 5 fourreaux PVC Ø 42/45                                                         | ml  | 270 | 21,20     | 5 724,00   | 270,00    | 5 724,00     |
| 301,2 | 3 fourreaux PVC Ø 25/28                                                         | ml  | 155 | 19,90     | 3 084,50   | 155,00    | 3 084,50     |
| 304,0 | Branchement dans mur technique                                                  | u   | 14  | 213,50    | 2 989,00   | 14,00     | 2 989,00     |
| 305,0 | Chambre de tirage type L2T                                                      | u   | 3   | 555,10    | 1 665,30   | 3,00      | 1 665,30     |
| 308,0 | Borne raccordement type FT                                                      | u   | 4   | 157,70    | 630,80     |           |              |
| 305,0 | Chambre de tirage type L2C                                                      | u   | 1   | 788,25    | 788,25     | 1,00      | 788,25       |
| 309,0 | Raccordement sur réseau existant y compris chambre L1C                          | u   | 1   | 527,20    | 527,20     | 1,00      | 527,20       |
|       | <b>tranche 2</b>                                                                |     |     |           |            |           |              |
| 300,0 | Réalisation dossier administratif , essais et recolement                        | ens | 1   | 1051,00   | 1 051,00   | 1,00      | 1 051,00     |
| 301,0 | Réseau telecomTranchée, sable, fourreaux, remblais de tranchée GNT, recolement. |     |     |           |            |           |              |
| 301,1 | 5 fourreaux PVC Ø 42/45                                                         | ml  | 165 | 21,20     | 3 498,00   | 165,00    | 3 498,00     |
| 301,2 | 3 fourreaux PVC Ø 25/28                                                         | ml  | 330 | 19,90     | 6 567,00   | 330,00    | 6 567,00     |
| 304,0 | Branchement dans mur technique                                                  | u   | 17  | 213,50    | 3 629,50   | 17,00     | 3 629,50     |
| 305,0 | Chambre de tirage type L2T                                                      | u   | 1   | 555,10    | 555,10     | 1,00      | 555,10       |
| 305,0 | Chambre de tirage type L2C                                                      | u   | 2   | 788,25    | 1 576,50   | 2,00      | 1 576,50     |
| 308,0 | Borne raccordement type FT                                                      | u   | 3   | 157,70    | 473,10     |           |              |
|       |                                                                                 |     |     |           | 33 810,25  |           | 32 706,35    |
|       |                                                                                 |     |     |           |            |           |              |
|       | <b>TOTAL</b>                                                                    |     |     |           | 159 842,05 |           | 151 254,65   |
|       | <b>MONTANT HT</b>                                                               |     |     |           | 159 842,05 |           | 151 254,65   |
|       | <b>MONTANT HT Situations précédentes</b>                                        |     |     |           |            |           | 123 367,35   |
|       | <b>MONTANT HT Situation 3</b>                                                   |     |     |           |            |           | 27 887,30    |
|       | <b>TVA 20,0%</b>                                                                |     |     |           | 31 968,41  |           | 5 577,46     |
|       | <b>MONTANT TTC</b>                                                              |     |     |           | 191 810,46 |           | 33 464,76    |

**Donneur d'ordre**

Société  
HECTARE SA  
BP 30020  
75 RUE ZI LES PORTES DOMITIENNES  
34740 VENDARGUES

**Facturé à**

Société  
HECTARE SA  
BP 30020  
75 RUE ZI LES PORTES DOMITIENNES  
34740 VENDARGUES

Date de facture 27.10.2022  
Nos références 10884017/848X.621L11  
Vos réf. commande Lot 2 Rx Secs  
HECTARE -CAZEDARNES ECHAPPEE Lot Rx Secs.  
Opération CAZEDARNES - L ECHAPPEE  
Demandeur MAUFFREY Victor  
Rédacteur v.altet@bouygues-es.com

Pour recevoir la facture sous format PDF,  
Contacter [acsi.byes@Bouygues-es.com](mailto:acsi.byes@Bouygues-es.com)

Références à rappeler lors du règlement

Facture N° 1196117631  
Donneur d'ordre HECTARE SA  
Nos références 10884017/848X.621L11

N° d'identification TVA client FR24351338660  
Client 159847/HECTARE SA

Devise : EUR

Facture N° 1196117631

Page 1 / 1

Cazedarnes  
Chemin des Vignals  
Lotissement l'Echappée

Situation 3

Prestation selon avancement et certificat de paiement validé Moe joints

Facture adressée mail à [foo@hectare.fr](mailto:foo@hectare.fr); [fabien.vaisset@hectare.fr](mailto:fabien.vaisset@hectare.fr); [meze@ceau.fr](mailto:meze@ceau.fr);

| Désignation                           | Quantité | Unité | Prix unitaire HT | Montant Hors Taxe |
|---------------------------------------|----------|-------|------------------|-------------------|
| 848X.621L11 / CAZEDARNES - L ECHAPPEE |          |       |                  |                   |
| Situation 3                           | 1,00     | U     | 151.254,65       | 151.254,65        |
| Situation antérieure                  | 1,00     | U     | - 123.367,35     | - 123.367,35      |

| BASES     | TAUX    | TVA      |
|-----------|---------|----------|
| 27.887,30 | 20,00 % | 5.577,46 |

|           |           |
|-----------|-----------|
| Total HT  | 27.887,30 |
| Total TVA | 5.577,46  |
| Total TTC | 33.464,76 |

Date d'échéance : 31.12.2022

Mode de règlement : VIREMENT CLIENT

IBAN : FR76 3148 9000 1000 2216 4965 647 BIC: BSUIFRPP - Adresse d'envoi des chèques ou billets à ordre : Bouygues Energies & Services - Challenger SCT / ATL 11 - 1, avenue Eugène Freyssinet - Guyancourt - 78061 SAINT QUENTIN EN YVELINES CEDEX  
Facture régie par nos conditions générales de vente, consultables sur <http://www.bouyguesenergieservices.com/conditions-generales-de-vente>.  
Aucun escompte n'est pratiqué en cas de paiement anticipé. Pénalités de retard : marché privé, taux de refinancement BCE + 10%, sauf disposition contractuelle contraire / marché public, intérêt moratoire au taux prévu par la loi. Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement en cas de retard de paiement : 40 euros.

120 Rue Georges Onslow - 34070 Montpellier  
Tel : 04 67 91 78 78 Fax : 04 67 84 29 23

Bouygues Energies & Services - SAS au capital de 61 936 288€  
1, avenue Eugène Freyssinet 78280 GUYANCOURT - France  
775 664 873 RCS VERSAILLES - Siret 77566487304147  
Code APE 4321 A - TVA Intracommunautaire FR 36 775 664 873