

REÇU le 21 DEC. 2022

PAYE	COMPTABILISE
LE	
PAR	
DE	<i>Opale</i>

Maître d'ouvrage : HECTARE SA Programme : Création d'un lotissement "Les Jardins Des Roses D'Or" - Commune de Pennautier _ LOT 2 Entreprise : ROBERT ; demeurant : 22, rue de la Gare - 11 250 POMAS									
DECOMPTE GENERAL ET DEFINITIF DU 16/12/2022									
Montant TOTAL MARCHE 68 658,90 € Montant sous-traité HT 0,00 €	CERTIFICAT POUR DECOMPTE GENERAL ET DEFINITIF Pour le paiement de la situation au profit de l'entreprise précitée; je soussigné, SARL OPALE, certifie que vu la situation du 16/12/22, il apparaît que l'ensemble des ouvrages exécutés et des fournitures faites s'élèvent à :								
SITUATION FINANCIERE <u>Certificats antérieurs HT</u> <table border="1"> <thead> <tr> <th>N°</th> <th>Tranche 1</th> <th>Date</th> <th>Montant</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td></td> <td>27/10/2022</td> <td>51 949,10 €</td> </tr> </tbody> </table> AVANCE FORFAITAIRE HT 0,00 € Totaux certificats antérieurs HT 51 949,10 € Montant du présent certificat HT 16 709,80 € TOTAL A CE JOUR HT 68 658,90 €	N°	Tranche 1	Date	Montant	1		27/10/2022	51 949,10 €	TRAVAUX Travaux cumulés HT 68 658,90 € Travaux supplémentaires HT Avenants HT Révision de prix HT 0,00 € ENSEMBLE HT 68 658,90 € A DEDUIRE Situations précédentes HT 51 949,10 € Remboursement avance HT 0,00 € MONTANT HT 16 709,80 €
N°	Tranche 1	Date	Montant						
1		27/10/2022	51 949,10 €						
AVANCEMENT Marché global 100,00%	APPROVISIONNEMENTS MONTANT HT 16 709,80 €								
Signature Maître d'Ouvrage	CERTIFICAT POUR DECOMPTE GENERAL ET DEFINITIF établi le 19/12/2022 TOTAL HT 16 709,80 € TVA 20,00% 3 341,96 € TOTAL TTC 20 051,76 € Retenue de garantie TTC (5%) 0,00 € Cautiion bancaire 4 119,53 €								
Signature Maître d'Œuvre OPALE CONSEIL ET INGENIERIE 1, rue Alexandre Guiraud - 11 300 LIMC Tél : 04 68 69 20 01 - Fax : 09 70 19 34 SIRET 484 913 793 00060	MONTANT TOTAL ACOMPTE 20 051,76 € Paiement direct - ROBERT en TTC 20 051,76 €								
Signature Entreprise Ets ROBERT S.A.S. ELECTRICITE 22 rue de la gare 11250 POMAS Tél : 04 68 69 40 10 SIRET : 300 301 637 99017									

Facture

POMAS le, 16 Décembre 2022

Référence : F220996
Situation n° : 2
Client n° : 012852
Code travaux : 704162
N° d'Affaire : 22442
Suivi par : Yves DANJARD

HECTARE S.A.S.

RN 113
75 ZI Les Portes Domitienne
CS 30020
34741 VENDARGUES Cedex

Objet : DECOMPTE DEFINITIF
PENNAUTIER - Lotissement les Jardins des Roses d'Or - Lot n°2 Réseaux Secs

Désignation	Un.	Qté Origine	Avr du 26/10/2022		Avr du 16/12/2022		Prix unitaire	Total H.T. Marché €
			%	Qté	%	Qté		
1 - DIVERS								
Mise en chantier, amené et replis du matériel et sécurisation	ENS	1,00	100,00	1,00	100,00	1,00	960,00	960,00
Sous-total DIVERS			100,00		100,00			960,00
2 - TERRASSEMENTS								
2-1 - Ouverture de tranchée sous chaussée								
Ouverture et fermeture de tranchée sous chaussée de 0.4m de large comprenant l'évacuation, la mise en décharge, le sablage et le rebouchage en terre traitée	ML	25,00	100,00	25,00	100,00	25,00	38,80	970,00
Ouverture et fermeture de tranchée sous chaussée de 0.6m de large comprenant l'évacuation, la mise en décharge, le sablage et le rebouchage en terre traitée	ML	85,00	100,00	85,00	100,00	85,00	59,70	5 074,50
Sous-total Ouverture de tranchée sous chaussée			100,00		100,00			6 044,50
2-2 - Ouverture de tranchée sous trottoir								
Ouverture et fermeture de tranchée sous trottoir de 0.4m de large comprenant l'évacuation, la mise en décharge, le sablage et le rebouchage en terre traitée	ML	8,00	100,00	8,00	100,00	8,00	35,00	280,00
Ouverture et fermeture de tranchée sous trottoir de 0.6m de large comprenant l'évacuation, la mise en décharge, le sablage et le rebouchage en terre traitée	ML	136,00	100,00	136,00	100,00	136,00	54,20	7 371,20
Sous-total Ouverture de tranchée sous trottoir			100,00		100,00			7 651,20
Sous-total TERRASSEMENTS			100,00		100,00			13 695,70
3 - HAUTE TENSION								
3-1 - Poste de transformation								
Confection terre des masses	U	1,00	0,00		100,00	1,00	139,00	139,00
Terrassement et dalle pour poste 4 UF y compris la dalle de propreté autour du poste	U	1,00	0,00		100,00	1,00	1 417,90	1 417,90
Sous-total Poste de transformation					100,00			1 556,90
Sous-total HAUTE TENSION					100,00			1 556,90
4 - BASSE TENSION								
4-1 - Administratif								
Dossier administratif Art. R323-25	FT	1,00	100,00	1,00	100,00	1,00	560,00	560,00
Intervention pour relevé de réseau	ENS	1,00	0,00		100,00	1,00	137,50	137,50
Relevé CARTO 1/200	ML	400,00	0,00		100,00	400,00	1,70	680,00
Relevé géo-référencé souterrain et report des points levés sur fond de plan	ML	400,00	0,00		100,00	400,00	1,10	440,00
Plan de récolement	ML	400,00	0,00		100,00	400,00	1,00	400,00
Sous-total Administratif			25,25		100,00			2 217,50
4-2 - Gaines								
Fourniture et pose d'un grillage avertisseur rouge	ML	250,00	100,00	250,00	100,00	250,00	1,10	275,00
Fourniture et pose d'une Gaine TPC diamètre 75	ML	150,00	100,00	150,00	100,00	150,00	3,80	570,00
Fourniture et pose d'une Gaine TPC diamètre 110	ML	25,00	100,00	25,00	100,00	25,00	5,20	130,00
Fourniture et pose d'une Gaine TPC diamètre 160	ML	25,00	100,00	25,00	100,00	25,00	7,20	180,00
Sous-total Gaines			100,00		100,00			1 155,00
Sous-total BASSE TENSION			91,69		100,00			23 410,30

Désignation	Un.	Qté Origine	Avt du 25/10/2022		Avt du 16/12/2022		Prix unitaire	Total H.T. Marché €
			%	Qté	%	Qté		
4-3 - Câbles								
Fourniture et pose de câble H-M24 3x240+115mm² alu	ML	210,00	100,00	210,00	100,00	210,00	35,10	7 371,00
Fourniture et pose de câble H-M24 3x150+95mm² alu	ML		0,00		0,00		26,00	
Fourniture et pose de câble H-M24 3x95+75mm² alu	ML		0,00		0,00		20,50	
Fourniture et pose de câble HN33S33 4x35mm² alu	ML	180,00	100,00	180,00	100,00	180,00	12,30	2 214,00
Sous-total Câbles			100,00		100,00			9 585,00
4-4 - REMBT & CIBE								
4-4-1 - Enveloppes béton								
Fourniture et pose d'une enveloppe béton REMBT 300	U	1,00	100,00	1,00	100,00	1,00	153,30	153,30
Fourniture et pose d'une enveloppe béton REMBT 450	U	5,00	100,00	5,00	100,00	5,00	242,30	1 211,50
Fourniture et pose d'une enveloppe béton REMBT 600	U		0,00		0,00		233,60	
Fourniture et pose d'une enveloppe béton CIBE	U	15,00	100,00	15,00	100,00	15,00	153,30	2 299,50
Sous-total Enveloppes béton			100,00		100,00			3 664,30
4-4-2 - Coffrets & supports								
Fourniture et pose coffret + support REMBT 300	U	1,00	100,00	1,00	100,00	1,00	215,00	215,00
Fourniture et pose coffret + support REMBT 450	U	5,00	100,00	5,00	100,00	5,00	323,80	1 619,00
Fourniture et pose coffret + support REMBT 600	U		0,00		0,00		536,30	
Fourniture et pose coffret CIBE mono	U	11,00	100,00	11,00	100,00	11,00	93,60	1 029,60
Fourniture et pose borne CIBE type 2 mono	U	4,00	100,00	4,00	100,00	4,00	161,30	645,20
Sous-total Coffrets & supports			100,00		100,00			3 508,80
4-4-3 - Connectiques								
Fourniture et pose connecteurs REMBT réseau	U	11,00	100,00	11,00	100,00	11,00	63,20	695,20
Fourniture et pose connecteurs b2	U	6,00	100,00	6,00	100,00	6,00	39,80	238,80
Fourniture et pose connecteurs branchement triple	U	6,00	100,00	6,00	100,00	6,00	62,00	372,00
Confection tête de câble réseau	U	10,00	100,00	10,00	100,00	10,00	20,40	204,00
Confection tête de câble branchement	U	23,00	100,00	23,00	100,00	23,00	17,50	402,50
Sous-total Connectiques			100,00		100,00			1 912,50
4-4-4 - Mise à la terre								
Fourniture et confection mise à la terre du neutre avec grille en cuivre	U	6,00	100,00	6,00	100,00	6,00	179,80	1 078,80
Sous-total Mise à la terre			100,00		100,00			1 078,80
4-4-5 - Raccordements								
Raccordement sur tableau TIPI à équiper	U	1,00	0,00		100,00	1,00	288,40	288,40
Sous-total Raccordements					100,00			288,40
Sous-total REMBT & CIBE			97,24		100,00			10 452,80
Sous-total BASSE TENSION			91,69		100,00			23 410,30
5 - ECLAIRAGE PUBLIC								
5-1 - Administratif								
Plan de récolement éclairage public	FT	1,00	0,00		100,00	1,00	280,00	280,00
Intervention pour relevé de réseau	ENS	1,00	0,00		100,00	1,00	137,50	137,50
Etablissement de plan géo-référencés pour les réseaux EP en tranchée commune + SHP	ML	250,00	0,00		100,00	250,00	2,80	700,00
Contrôle de l'installation par un organisme agréé + CONSUEL	U	1,00	0,00		100,00	1,00	462,50	462,50
Sous-total Administratif					100,00			1 580,00
5-2 - Gains & câbles								
Fourniture et pose d'une Gaine TPC diamètre 75	ML	250,00	100,00	250,00	100,00	250,00	3,80	950,00
Fourniture et pose de câble RO2V 3G10mm² cuivre	ML	275,00	100,00	275,00	100,00	275,00	7,70	2 117,50
Sous-total Gains & câbles			100,00		100,00			3 067,50
5-3 - Ensemble d'éclairage								
Fourniture et pose massif préfabriqué n°3 200x200 pour mât de 6 ml	U	9,00	100,00	9,00	100,00	9,00	153,80	1 384,20
Fourniture et pose d'un ensemble composé d'un mât cylindro-conique de 6.00m avec une crossette 0.50m et d'une lanterne TWEET S1 27W 3000K ERL le tout RAL au choix	U	2,00	0,00		100,00	2,00	1 139,20	2 278,40
Fourniture et pose d'un ensemble composé d'un mât cylindro-conique de 6.00m avec une crossette 0.50m et d'une lanterne TWEET S1 27W 3000K ERL le tout RAL au choix	U	7,00	0,00		100,00	7,00	1 139,20	7 974,40
Sous-total Ensemble d'éclairage			11,89		100,00			11 637,00
5-4 - Raccordements								
Coffret REMBT 300 équipé comptage mono avec contacteur, horloge et protections fusibles pour 2 départs mono y compris l'enveloppe béton et prise de terre	U	1,00	0,00		100,00	1,00	1 374,20	1 374,20
Sous-total Raccordements					100,00			1 374,20
Sous-total ECLAIRAGE PUBLIC			25,21		100,00			17 658,70
6 - TELECOMMUNICATION								

Désignation	Un.	Qté Origine	Avr du 26/10/2022		Avr du 16/12/2022		Prix unitaire	Total H.T. Marché €
			%	Qté	%	Qté		
6-1 - Administratif								
Plan de récolement France télécom	FT	1,00	100,00	1,00	100,00	1,00	280,00	280,00
Intervention pour relevé de réseau	ENS	1,00	100,00	1,00	100,00	1,00	137,50	137,50
Etablissement de plan géo-références pour les réseaux IPCE en tranchée commune + SHP	ML	230,00	100,00	230,00	100,00	230,00	2,80	644,00
Sous-total Administratif			100,00		100,00			1 061,50
6-2 - Gaires								
Fourniture et pose d'un grillage avertisseur vert	ML	250,00	100,00	250,00	100,00	250,00	1,10	275,00
Fourniture et pose de gaine grise LST diam. 45	ML	990,00	100,00	990,00	100,00	990,00	3,50	3 465,00
Fourniture et pose de gaine grise LST diam. 28	ML	576,00	100,00	576,00	100,00	576,00	2,70	1 555,20
Sous-total Gaires			100,00		100,00			5 295,20
6-3 - Chambres & Regard								
Fourniture et pose chambre L2T - 250 KN	U	2,00	100,00	2,00	100,00	2,00	624,20	1 248,40
Fourniture et pose chambre L2C - 400 KN	U	2,00	100,00	2,00	100,00	2,00	1 037,30	2 074,60
Fourniture et pose de regard 30 x 30 + couvercle composite 125 KN	U	17,00	100,00	17,00	100,00	17,00	83,80	1 424,60
Sous-total Chambres & Regard			100,00		100,00			4 747,60
6-5 - Raccordements								
Raccordement sur chambre existante	U	1,00	100,00	1,00	100,00	1,00	273,00	273,00
Sous-total Raccordements			100,00		100,00			273,00
Sous-total TELECOMMUNICATION			100,00		100,00			11 377,30
Total H.T.								68 658,90

Montant des travaux	68 658,90
Montant situations précédentes HT	-51 949,10
Total H.T.	16 709,80
T.V.A. à 20,00% (V20)	3 341,96
Total T.T.C.	20 051,76

Conditions de paiement : 30 jours date de facture

Pénalités de retard au taux légal.

Pas d'escompte en cas de règlement anticipé.

40 € d'indemnité forfaitaire de compensation de frais de recouvrement pour paiement en retard.

Banque : CIC AUDE-ROUSSILLON ENTREPRISES - Iban : FR7610057191580003038610153 - Bic : CMCIFRPP

Ets ROBERT S.A.S.
ELECTRICITE
 22 rue de la gare
 1450 POMAS
 Tél : 04 68 69 40 10
 SIRET : 300 301 637 00017

Facture validée par mes services

OPALE
CONSEIL ET INGENIERIE
 1, rue Alexandre Guiraud - 11 300 LIMOUX
 Tél : 04 68 69 20 01 - Fax : 09 70 19 34 74
 SIRET 484 913 793 00069