

Maître d'ouvrage : HECTARE SA

Programme : Création d'un lotissement "Les Cépages" à Rieux-Minervois - Lot 2

Entreprise : S.A.S. ROBERT ; demeurant : 22, rue de la Gare - 11 250 POMAS

SITUATION DE TRAVAUX N°4 DU 25/09/2023			CERTIFICAT D'AVANCEMENT DE TRAVAUX N°4	
Montant MARCHÉ € HT	159 085,60 €		Pour le paiement de la situation au profit de l'entreprise précitée; je soussigné, SARL OPALE, certifie que vu la situation du 25/09/2023, il apparaît que l'ensemble des ouvrages exécutés et des fournitures faites s'élèvent à :	
Montant sous-traité € HT	0,00 €			
SITUATION FINANCIERE			TRAVAUX	
N°	Certificats antérieurs HT		Travaux cumulés HT	109 273,70 €
	Date	Montant	Travaux supplémentaires HT	
1	05/01/2022	61 194,80 €	Avenants HT	
2	27/01/2023	20 569,00 €	Révision de prix HT	
3	17/02/2023	6 741,00 €		
			ENSEMBLE HT	109 273,70 €
			A DEDUIRE	
AVANCE FORFAITARE HT		0,00 €	Situations précédentes HT	88 504,80 €
Totaux certificats antérieurs HT		88 504,80 €	Remboursement avance HT	0,00 €
Montant du présent certificat HT		20 768,90 €		
			MONTANT HT	20 768,90 €
TOTAL A CE JOUR HT		109 273,70 €		
AVANCEMENT			APPROVISIONNEMENTS	
Marché global	68,69%		MONTANT HT	20 768,90 €
Signature Maître d'Ouvrage			CERTIFICAT DE PAIEMENT N°4 établi le 06/10/2023	
			TOTAL HT	20 768,90 €
			TVA 20,00%	4 153,78 €
			TOTAL TTC	24 922,68 €
			Retenue de garantie TTC (5%)	0,00 €
			Caution bancaire	9 545,14 €
			MONTANT TOTAL ACOMPTE	24 922,68 €
Signature Maître d'Œuvre			Paiement direct - ROBERT en TTC	24 922,68 €
OPALE CONSEIL ET INGENIERIE 1, rue Alexandre Guiraud – 11 300 LIMOUX Tél : 04 68 69 20 01 – Fax : 09 70 19 34 74 SIRET 484 913 793 00069				



Facture		HECTARE S.A.S. RN 113 75 ZI Les Portes Domitiennees CS 30020 34741 VENDARGUES Cedex
POMAS le, 25 Septembre 2023		
Référence :	F230813	
Situation n° :	4	
Client n° :	012852	
Code travaux :	704162	
N° d’Affaire :	23056	
Suivi par :	Yves DANJARD	
Objet : SITUATION 4 RIEUX MINERVOIS - HECTARE - Lotissement "Les Cépages"		

Désignation	Un.	Qté Origine	Avt du 16/02/2023		Avt du 25/09/2023		Prix unitaire	Total H.T. Marché €
			%	Qté	%	Qté		
1 - TRANCHE 1								
1-1 - DIVERS								
Mise en chantier, amené et replis du matériel et sécurisation	ENS	1,00	100,00	1,00	100,00	1,00	960,00	960,00
Sous-total DIVERS			100,00		100,00			960,00
1-2 - TERRASSEMENTS								
1-2-1 - Sous trottoir								
Ouverture et fermeture de tranchée de 0.40m de large sous chaussée y compris l'évacuation et le remblaiement en terre traitée	ML	78,00	100,00	78,00	100,00	78,00	36,40	2 839,20
Ouverture et fermeture de tranchée de 0.60m de large sous chaussée y compris l'évacuation et le remblaiement en terre traitée	ML	215,00	100,00	215,00	100,00	215,00	50,80	10 922,00
Sous-total Sous trottoir			100,00		100,00			13 761,20
1-2-2 - Sous chaussée								
Ouverture et fermeture de tranchée de 0.40m de large sous chaussée y compris l'évacuation et le remblaiement en terre traitée	ML	35,00	100,00	35,00	100,00	35,00	41,90	1 466,50
Ouverture et fermeture de tranchée de 0.60m de large sous chaussée y compris l'évacuation et le remblaiement en terre traitée	ML	116,00	100,00	116,00	100,00	116,00	55,70	6 461,20
Sous-total Sous chaussée			100,00		100,00			7 927,70
Sous-total TERRASSEMENTS			100,00		100,00			21 688,90
1-3 - BASSE TENSION								
1-3-1 - Administratif								
Dossier administratif Art. R323-25	FT	1,00	100,00	1,00	100,00	1,00	560,00	560,00
Intervention pour relevé de réseau	ENS	1,00	100,00	1,00	100,00	1,00	150,00	150,00
Etablissement de plan géo-référencés pour les réseaux BT	ML	485,00	100,00	485,00	100,00	485,00	1,30	630,50
Relevé CARTO 1/200	ML	485,00	100,00	485,00	100,00	485,00	1,80	873,00
Plan de récolement	ML	485,00	100,00	485,00	100,00	485,00	1,00	485,00
Sous-total Administratif			100,00		100,00			2 698,50
1-3-2 - Gaines								
Fourniture et pose d'un grillage avertisseur rouge	ML	330,00	100,00	330,00	100,00	330,00	1,10	363,00
Fourniture et pose d'une Gaine TPC diamètre 75	ML	125,00	100,00	125,00	100,00	125,00	3,90	487,50
Fourniture et pose d'une Gaine TPC diamètre 110	ML	175,00	100,00	175,00	100,00	175,00	5,50	962,50
Sous-total Gaines			100,00		100,00			1 813,00
1-3-3 - Câbles								
Fourniture et pose de câble H-M24 3x150+95mm² alu	ML	315,00	100,00	315,00	100,00	315,00	24,50	7 717,50
Fourniture et pose de câble H-M24 3x240+115mm² alu	ML		0,00		0,00		33,50	
Fourniture et pose de câble HN33S33 4x35mm² alu	ML	170,00	100,00	170,00	100,00	170,00	13,40	2 278,00
Sous-total Câbles			100,00		100,00			9 995,50
1-3-4 - REMBT & CIBE								
1-3-4-1 - Enveloppes béton								
Fourniture et pose d'une enveloppe béton REMBT 300	U		0,00		0,00		157,70	

SITUATION N° 4

FACTURE N°F230813

Désignation	Un.	Qté Origine	Avt du 16/02/2023		Avt du 25/09/2023		Prix unitaire	Total H.T. Marché €
			%	Qté	%	Qté		
Fourniture et pose d'une enveloppe béton REMBT 450	U	5,00	100,00	5,00	100,00	5,00	249,00	1 245,00
Fourniture et pose d'une enveloppe béton REMBT 600	U	1,00	100,00	1,00	100,00	1,00	250,30	250,30
Fourniture et pose d'une enveloppe béton CIBE	U	11,00	100,00	11,00	100,00	11,00	157,70	1 734,70
Sous-total Enveloppes béton			100,00		100,00			3 230,00
1-3-4-2 - Coffrets et supports								
Fourniture et pose coffret + support REMBT 300	U		0,00		0,00		222,50	
Fourniture et pose coffret + support REMBT 450	U	5,00	100,00	5,00	100,00	5,00	330,00	1 650,00
Fourniture et pose coffret + support REMBT 600	U	1,00	100,00	1,00	100,00	1,00	410,00	410,00
Fourniture et pose coffret CIBE mono	U	11,00	100,00	11,00	100,00	11,00	99,10	1 090,10
Fourniture et pose borne CIBE type 2 mono	U		0,00		0,00		161,30	
Sous-total Coffrets et supports			100,00		100,00			3 150,10
1-3-4-3 - Connectiques								
Fourniture et pose connecteurs REMBT réseau	U	10,00	100,00	10,00	100,00	10,00	62,50	625,00
Fourniture et pose connecteurs b2	U	6,00	100,00	6,00	100,00	6,00	40,00	240,00
Fourniture et pose connecteurs branchement triple	U	6,00	100,00	6,00	100,00	6,00	65,00	390,00
Confection tête de câble réseau	U	10,00	100,00	10,00	100,00	10,00	22,50	225,00
Confection tête de câble branchement		22,00	100,00	22,00	100,00	22,00	18,20	400,40
Sous-total Connectiques			100,00		100,00			1 880,40
1-3-4-4 - Mise à la terre								
Fourniture et confection mise à la terre du neutre avec grille en cuivre	U	6,00	100,00	6,00	100,00	6,00	182,50	1 095,00
Sous-total Mise à la terre			100,00		100,00			1 095,00
1-3-4-5 - Raccordements								
Raccordement sur coffret existant	U		0,00		0,00		127,50	
Raccordement sur tableau TIPI à équiper	U	2,00	100,00	2,00	100,00	2,00	295,00	590,00
Sous-total Raccordements			100,00		100,00			590,00
Sous-total REMBT & CIBE			100,00		100,00			9 945,50
Sous-total BASSE TENSION			100,00		100,00			24 452,50
1-4 - ECLAIRAGE PUBLIC								
1-4-1 - Administratif								
Plan de récolement éclairage public	FT	1,00	100,00	1,00	100,00	1,00	280,00	280,00
Intervention pour relevé de réseau	ENS	1,00	100,00	1,00	100,00	1,00	150,00	150,00
Etablissement de plan géo-référencés pour les réseaux EP en tranchée commune + SHP	ML	375,00	100,00	375,00	100,00	375,00	3,00	1 125,00
Contrôle de l'installation par un organisme agréé + CONSUEL	U	1,00	100,00	1,00	100,00	1,00	477,50	477,50
Sous-total Administratif			100,00		100,00			2 032,50
1-4-2 - Gaires								
Fourniture et pose d'un grillage avertisseur rouge	ML	40,00	100,00	40,00	100,00	40,00	1,10	44,00
Fourniture et pose d'une Gaine TPC diamètre 63	ML	375,00	100,00	375,00	100,00	375,00	3,60	1 350,00
Sous-total Gaires			100,00		100,00			1 394,00
1-4-3 - Câbles								
Fourniture et pose de câble RO2V 5G10mm² cuivre	ML	370,00	100,00	370,00	100,00	370,00	11,30	4 181,00
Sous-total Câbles			100,00		100,00			4 181,00
1-4-4 - Massifs de candélabres								
Fourniture et pose massif préfabriqué n°3 200x200 pour mât de 6 ml	U	12,00	100,00	12,00	100,00	12,00	273,80	3 285,60
Sous-total Massifs de candélabres			100,00		100,00			3 285,60
1-4-5 - Ensemble d'éclairage								
Fourniture et pose d'un ensemble 6,00 mètres avec crossette et luminaire type R-Light	U	12,00	100,00	12,00	100,00	12,00	1 166,40	13 996,80
Sous-total Ensemble d'éclairage			100,00		100,00			13 996,80
1-4-6 - Raccordements								
Raccordement au réseau éclairage public.	U		0,00		0,00		66,30	
Fourniture et pose d'une armoire EP monophasé complet y compris le comptage	U	1,00	100,00	1,00	100,00	1,00	1 270,00	1 270,00

SITUATION N° 4

FACTURE N°F230813

Désignation	Un.	Qté Origine	Avt du 16/02/2023		Avt du 25/09/2023		Prix unitaire	Total H.T. Marché €
			%	Qté	%	Qté		
Sous-total Raccordements			100,00		100,00			1 270,00
Sous-total ECLAIRAGE PUBLIC			100,00		100,00			26 159,90
<u>1-5 - TELECOMMUNICATION</u>								
<u>1-5-1 - Administratif</u>								
Plan de récolement France télécom	FT	1,00	100,00	1,00	100,00	1,00	280,00	280,00
Etablissement de plan géo-référencés pour les réseaux IPCE en tranchée commune + SHP	ML	380,00	100,00	380,00	100,00	380,00	3,00	1 140,00
Sous-total Administratif			100,00		100,00			1 420,00
<u>1-5-2 - Gaines</u>								
Fourniture et pose d'un grillage avertisseur vert	ML	400,00	100,00	400,00	100,00	400,00	1,10	440,00
Fourniture et pose de gaine grise LST diam. 45	ML	1 626,00	100,00	1 626,00	100,00	1 626,00	3,70	6 016,20
Fourniture et pose de gaine grise LST diam. 28 (2 tubes par lot)	ML	630,00	100,00	630,00	100,00	630,00	2,90	1 827,00
Sous-total Gaines			100,00		100,00			8 283,20
<u>1-5-3 - Chambres et regards</u>								
Fourniture et pose chambre L2T - 250 KN	U	3,00	100,00	3,00	100,00	3,00	645,80	1 937,40
Fourniture et pose chambre L3T - 250 KN	U	2,00	100,00	2,00	100,00	2,00	953,30	1 906,60
Fourniture et pose de regard 30 x 30 + couvercle composite 125 KN	U	17,00	100,00	17,00	100,00	17,00	83,80	1 424,60
Sous-total Chambres et regards			100,00		100,00			5 268,60
<u>1-5-4 - Raccordements</u>								
Raccordement sur réseau existant	U	1,00	100,00	1,00	100,00	1,00	271,70	271,70
Sous-total Raccordements			100,00		100,00			271,70
Sous-total TELECOMMUNICATION			100,00		100,00			15 243,50
Sous-total TRANCHE 1			100,00		100,00			88 504,80
<u>2 - TRANCHE 2</u>								
<u>2-1 - DIVERS</u>								
Mise en chantier, amené et replis du matériel et sécurisation	ENS	1,00	0,00		100,00	1,00	960,00	960,00
Sous-total DIVERS					100,00			960,00
<u>2-2 - TERRASSEMENTS</u>								
<u>2-2-1 - Sous trottoir</u>								
Ouverture et fermeture de tranchée de 0.40m de large sous chaussée y compris l'évacuation et le remblaiement en terre traitée	ML	17,00	0,00		100,00	17,00	36,40	618,80
Ouverture et fermeture de tranchée de 0.60m de large sous chaussée y compris l'évacuation et le remblaiement en terre traitée	ML	198,00	0,00		40,40	80,00	50,80	4 064,00
Sous-total Sous trottoir					43,86			4 682,80
<u>2-2-2 - Sous chaussée</u>								
Ouverture et fermeture de tranchée de 0.40m de large sous chaussée y compris l'évacuation et le remblaiement en terre traitée	ML	10,00	0,00		100,00	10,00	41,90	419,00
Ouverture et fermeture de tranchée de 0.60m de large sous chaussée y compris l'évacuation et le remblaiement en terre traitée	ML	75,00	0,00		26,67	20,00	55,70	1 114,00
Sous-total Sous chaussée					33,35			1 533,00
Sous-total TERRASSEMENTS					40,70			6 215,80
<u>2-3 - BASSE TENSION</u>								
<u>2-3-1 - Administratif</u>								
Plan de récolement	ML	300,00	0,00		0,00		1,00	
Etablissement de plan géo-référencés pour les réseaux BT	ML	300,00	0,00		0,00		1,30	
Relevé CARTO 1/200	ML	300,00	0,00		0,00		1,80	
Intervention pour relevé de réseau	ENS	1,00	0,00		0,00		150,00	
Dossier administratif Art. R323-25	FT	1,00	0,00		0,00		560,00	
Sous-total Administratif								
<u>2-3-2 - Gaines</u>								
Fourniture et pose d'un grillage avertisseur rouge	ML	300,00	0,00		33,33	100,00	1,10	110,00
Fourniture et pose d'une Gaine TPC diamètre 75	ML	150,00	0,00		33,33	50,00	3,90	195,00

SITUATION N° 4

FACTURE N°F230813

Désignation	Un.	Qté Origine	Avt du 16/02/2023		Avt du 26/09/2023		Prix unitaire	Total H.T. Marché €
			%	Qté	%	Qté		
Fourniture et pose d'une Gaine TPC diamètre 110	ML	25,00	0,00		40,00	10,00	5,50	55,00
Sous-total Gaines					34,20			360,00
2-3-3 - Câbles								
Fourniture et pose de câble H-M24 3x150+95mm² alu	ML	285,00	0,00		35,09	100,00	24,50	2 450,00
Fourniture et pose de câble H-M24 3x240+115mm² alu	ML		0,00		0,00		33,50	
Fourniture et pose de câble HN33S33 4x35mm² alu	ML	235,00	0,00		42,55	100,00	13,40	1 340,00
Sous-total Câbles					37,41			3 790,00
2-3-4 - REMBT & CIBE								
2-3-4-1 - Enveloppes béton								
Fourniture et pose d'une enveloppe béton REMBT 300	U	2,00	0,00		100,00	2,00	157,70	315,40
Fourniture et pose d'une enveloppe béton REMBT 450	U	4,00	0,00		100,00	4,00	249,00	996,00
Fourniture et pose d'une enveloppe béton REMBT 600	U		0,00		0,00		250,30	
Fourniture et pose d'une enveloppe béton CIBE	U	15,00	0,00		100,00	15,00	157,70	2 365,50
Sous-total Enveloppes béton					100,00			3 676,90
2-3-4-2 - Coffrets et supports								
Fourniture et pose coffret + support REMBT 300	U	2,00	0,00		0,00		222,50	
Fourniture et pose coffret + support REMBT 450	U	4,00	0,00		0,00		330,00	
Fourniture et pose coffret + support REMBT 600	U		0,00		0,00		410,00	
Fourniture et pose coffret CIBE mono	U	14,00	0,00		0,00		99,10	
Fourniture et pose borne CIBE type 2 mono	U	1,00	0,00		0,00		161,30	
Sous-total Coffrets et supports								
2-3-4-3 - Connectiques								
Fourniture et pose connecteurs REMBT réseau	U	12,00	0,00		0,00		62,50	
Fourniture et pose connecteurs b2	U	6,00	0,00		0,00		40,00	
Fourniture et pose connecteurs branchement triple	U	6,00	0,00		0,00		65,00	
Confection tête de câble réseau	U	12,00	0,00		0,00		22,50	
Confection tête de câble branchement		28,00	0,00		0,00		18,20	
Sous-total Connectiques								
2-3-4-4 - Mise à la terre								
Fourniture et confection mise à la terre du neutre avec grille en cuivre	U	6,00	0,00		100,00	6,00	182,50	1 095,00
Sous-total Mise à la terre					100,00			1 095,00
2-3-4-5 - Raccordements								
Raccordement sur coffret existant	U	2,00	0,00		0,00		127,50	
Raccordement sur tableau TIPI équipé	U		0,00		0,00		562,10	
Sous-total Raccordements								
Sous-total REMBT & CIBE					45,45			4 771,90
Sous-total BASSE TENSION					37,77			8 921,90
2-4 - ECLAIRAGE PUBLIC								
2-4-1 - Administratif								
Plan de récolement éclairage public	FT	1,00	0,00		0,00		280,00	
Intervention pour relevé de réseau	ENS	1,00	0,00		0,00		150,00	
Etablissement de plan géo-référencés pour les réseaux EP en tranchée commune + SHP	ML	255,00	0,00		0,00		3,00	
Contrôle de l'installation par un organisme agréé + CONSUEL	U	1,00	0,00		0,00		477,50	
Sous-total Administratif								
2-4-2 - Gaines								
Fourniture et pose d'un grillage avertisseur rouge	ML	40,00	0,00		25,00	10,00	1,10	11,00
Fourniture et pose d'une Gaine TPC diamètre 63	ML	250,00	0,00		40,00	100,00	3,60	360,00
Sous-total Gaines					39,30			371,00
2-4-3 - Câbles								
Fourniture et pose de câble RO2V 5G10mm² cuivre	ML	300,00	0,00		0,00		11,30	
Sous-total Câbles								

SITUATION N° 4

FACTURE N°F230813

Désignation	Un.	Qté Origine	Avt du 16/02/2023		Avt du 25/09/2023		Prix unitaire	Total H.T. Marché €
			%	Qté	%	Qté		
<u>2-4-4 - Massifs de candélabres</u>								
Fourniture et pose massif préfabriqué n°3 200x200 pour mât de 6 ml	U	10,00	0,00		50,00	5,00	273,80	1 369,00
Sous-total Massifs de candélabres					50,00			1 369,00
<u>2-4-5 - Ensemble d'éclairage</u>								
Fourniture et pose d'un ensemble 6,00 mètres avec crossette et luminaire type R-Light	U	10,00	0,00		0,00		1 166,40	
Sous-total Ensemble d'éclairage								
<u>2-4-6 - Raccordements</u>								
Raccordement au réseau éclairage public.	U	2,00	0,00		0,00		66,30	
Fourniture et pose d'une armoire EP monophasé complet y compris le comptage	U		0,00		0,00		1 270,00	
Sous-total Raccordements								
Sous-total ECLAIRAGE PUBLIC					8,47			1 740,00
<u>2-5 - TELECOMMUNICATION</u>								
<u>2-5-1 - Administratif</u>								
Plan de récolement France télécom	FT	1,00	0,00		0,00		280,00	
Etablissement de plan géo-référencés pour les réseaux IPCE en tranchée commune + SHP	ML	300,00	0,00		0,00		3,00	
Sous-total Administratif								
<u>2-5-2 - Gaires</u>								
Fourniture et pose d'un grillage avertisseur vert	ML	300,00	0,00		33,33	100,00	1,10	110,00
Fourniture et pose de gaine grise LST diam. 45	ML	750,00	0,00		33,33	250,00	3,70	925,00
Fourniture et pose de gaine grise LST diam. 28 (2 tubes par lot)	ML	600,00	0,00		33,33	200,00	2,90	580,00
Sous-total Gaires					33,33			1 615,00
<u>2-5-3 - Chambres et regards</u>								
Fourniture et pose chambre L2T - 250 KN	U	3,00	0,00		33,33	1,00	645,80	645,80
Fourniture et pose chambre L3T - 250 KN	U		0,00		0,00		953,30	
Fourniture et pose de regard 30 x 30 + couvercle composite 125 KN	U	20,00	0,00		40,00	8,00	83,80	670,40
Sous-total Chambres et regards					36,43			1 316,20
<u>2-5-4 - Raccordements</u>								
Raccordement sur réseau existant	U	2,00	0,00		0,00		271,70	
Sous-total Raccordements								
Sous-total TELECOMMUNICATION					28,79			2 931,20
Sous-total TRANCHE 2					29,43			20 768,90
<u>3 - OPTIONS</u>								
<u>3-1 - RACCORDEMENT TELECOMMUNICATION AU RESEAU EXISTANT</u>								
<u>3-1-1 - Administratif</u>								
Intervention pour relevé de réseau	ENS	1,00	0,00		0,00		150,00	
Relevé géo-référencé souterrain et report des points levés sur fond de plan	Km	0,08	0,00		0,00		1 680,00	
Sous-total Administratif								
<u>3-1-2 - Terrassements</u>								
Ouverture et fermeture de tranchée de 0.40m de large sous chaussée y compris l'évacuation, la mise en décharge et le remblaiement en grave	ML	80,00	0,00		0,00		51,70	
Prédécoupage à la scie à sol	ML	160,00	0,00		0,00		3,00	
Réfection en enrobés à chaud	M2	50,00	0,00		0,00		36,00	
Sous-total Terrassements								
<u>3-1-3 - Gaires</u>								
Fourniture et pose d'un grillage avertisseur vert	ML	80,00	0,00		0,00		1,10	
Fourniture et pose de gaine grise LST diam. 45	ML	330,00	0,00		0,00		3,70	

SITUATION N° 4

FACTURE N°F230813

Désignation	Un.	Qté Origine	Avr du 16/02/2023		Avr du 25/09/2023		Prix unitaire	Total H.T. Marché €
			%	Qté	%	Qté		
Sous-total Gaires								
3-1-4 - Chambres								
Fourniture et pose chambre K2C - 400 KN sans fond	U	1,00	0,00		0,00		1 846,10	
Sous-total Chambres								
3-1-5 - Raccordements								
Raccordement sur réseau existant	U	1,00	0,00		0,00		271,70	
Sous-total Raccordements								
Sous-total RACCORDEMENT TELECOMMUNICATION AU RESEAU EXISTANT								
Sous-total OPTIONS (Non compris)								

Montant des travaux	109 273,70
Montant situations précédentes HT	-88 504,80
Total H.T.	20 768,90
T.V.A. à 20,00% (V20)	4 153,78
Total T.T.C.	24 922,68

Conditions de paiement : 30 jours date de facture

Pénalités de retard au taux légal.

Pas d'escompte en cas de règlement anticipé.

40 € d'indemnité forfaitaire de compensation de frais de recouvrement pour paiement en retard.

Banque : CIC AUDE-ROUSSILLON ENTREPRISES - Iban : FR7610057191580003038610153 - Bic : CMCIFRPP

Facture validée par nos services

OPALE

CONSEIL ET INGENIERIE

1, rue Alexandre Guiraud - 11 300 LIMOUX

Tél : 04 68 69 20 01 - Fax : 09 70 19 34 74

SIRET 484 913 793 00069

Ets ROBERT S.A.S.

ELECTRICITE

22 rue de la gare

11250 POMAS

Tél. : 04 68 69 40 10

SIRET : 300 301 637 00017