

Maître d'ouvrage : HECTARE SA

Programme : Création d'un lotissement "Les Hauts de L'Albaric" - Commune de Leuc - Lot 2

Entreprise : ROBERT ; demeurant : 22 Rue de la Gare - 11 250 POMAS

SITUATION DE TRAVAUX N°1 DU 19/02/2024			CERTIFICAT D'AVANCEMENT DE TRAVAUX N°1	
Montant MARCHÉ	83 050,60 €		Pour le paiement de la situation au profit de l'entreprise précitée; je soussigné, SARL OPALE, certifie que vu la situation du 19/02/2024, il apparaît que l'ensemble des ouvrages exécutés et des fournitures faites s'élèvent à :	
Avenant n°1	12 870,30 €			
Montant TOTAL MARCHÉ	95 920,90 €			
Montant sous-traité HT	0,00 €			
SITUATION FINANCIERE			TRAVAUX	
<u>Certificats antérieurs HT</u>			Travaux cumulés HT	55 371,00 €
N°	Date	Montant	Travaux supplémentaires HT	
			Avenants HT	
			Révision de prix HT	0,00 €
			ENSEMBLE HT	55 371,00 €
			A DEDUIRE	
AVANCE FORFAITAIRE HT	0,00 €		Situations précédentes HT	0,00 €
Totaux certificats antérieurs HT	0,00 €		Remboursement avance HT	0,00 €
Montant du présent certificat HT	55 371,00 €		MONTANT HT	55 371,00 €
TOTAL A CE JOUR HT	55 371,00 €			
AVANCEMENT			APPROVISIONNEMENTS	
Marché global	57,73%		MONTANT HT	55 371,00 €
Signature Maître d'Ouvrage			CERTIFICAT DE PAIEMENT N°1 établi le 20/02/2024	
			TOTAL HT	55 371,00 €
			TVA 20,00%	11 074,20 €
			TOTAL TTC	66 445,20 €
			Retenue de garantie TTC (5%)	0,00 €
Signature Maître d'Œuvre			Caution bancaire	5 755,25 €
OPALE CONSEIL ET INGENIERIE 1, rue Alexandre Guiraud - 11 300 LIMOUX Tél : 04 68 69 20 01 - Fax : 09 70 19 34 74 SIRET 484 913 793 00069			MONTANT TOTAL ACOMPTE	66 445,20 €
			Paiement direct - ROBERT en TTC	66 445,20 €

OK + Avenant

Facture

POMAS le, 19 Février 2024

Référence : F240217
Situation n° : 1
Client n° : 012852
Code travaux : 704162
N° d'Affaire : 23094
Suivi par : Yves DANJARD

HECTARE S.A.S.

RN 113
75 ZI Les Portes Domitienne
CS 30020
34741 VENDARGUES Cedex

Objet : SITUATION 1
LEUC - Lotissement Les Hauts de l'Albaric - Lot n°2 Réseaux Secs

Désignation	Un.	Qté Origine	Avt du _/_/_		Avt du 19/02/2024		Prix unitaire	Total H.T. Marché €
			%	Qté	%	Qté		
1 - DIVERS								
Mise en chantier, amené et replis du matériel et sécurisation	ENS	1,00	0,00		100,00	1,00	992,00	992,00
Sous-total DIVERS					100,00			992,00
2 - TERRASSEMENTS								
2-1 - Sous trottoir								
Ouverture et fermeture de tranchée de 0.40m de large sous chaussée y compris l'évacuation et le remblaiement en graves	ML		0,00		0,00		38,20	
Ouverture et fermeture de tranchée de 0.60m de large sous chaussée y compris l'évacuation et le remblaiement en graves	ML	177,00	0,00		100,00	177,00	53,30	9 434,10
Sous-total Sous trottoir					100,00			9 434,10
2-2 - Sous chaussée								
Ouverture et fermeture de tranchée de 0.40m de large sous chaussée y compris l'évacuation et le remblaiement en graves	ML	65,00	0,00		100,00	65,00	43,90	2 853,50
Ouverture et fermeture de tranchée de 0.60m de large sous chaussée y compris l'évacuation et le remblaiement en graves	ML	75,00	0,00		100,00	75,00	58,50	4 387,50
Sous-total Sous chaussée					100,00			7 241,00
Sous-total TERRASSEMENTS					100,00			16 675,10
3 - BASSE TENSION								
3-1 - Administratif								
Dossier administratif Art. R323-25	FT	1,00	0,00		0,00		576,00	
Intervention pour relevé de réseau	ENS	1,00	0,00		0,00		150,00	
Etablissement de plan géo-référencés pour les réseaux BT	ML	480,00	0,00		0,00		1,30	
Relevé CARTO 1/200	ML	480,00	0,00		0,00		1,80	
Plan de récolement	ML	480,00	0,00		0,00		1,00	
Sous-total Administratif								
3-2 - Gains								
Fourniture et pose d'un grillage avertisseur rouge	ML	315,00	0,00		100,00	315,00	1,20	378,00
Fourniture et pose d'une Gaine TPC diamètre 75	ML	150,00	0,00		100,00	150,00	4,00	600,00
Fourniture et pose d'une Gaine TPC diamètre 110	ML	50,00	0,00		100,00	50,00	5,70	285,00
Sous-total Gains					100,00			1 263,00
3-3 - Câbles								
Fourniture et pose de câble H-M24 3x150+95mm² alu	ML		0,00		0,00		26,20	
Fourniture et pose de câble H-M24 3x240+115mm² alu	ML	300,00	0,00		100,00	300,00	36,00	10 800,00
Fourniture et pose de câble HN33S33 4x35mm² alu	ML	190,00	0,00		100,00	190,00	15,00	2 850,00
Sous-total Câbles					100,00			13 650,00
3-4 - REMBT & CIBE								
3-4-1 - Enveloppes béton								
Fourniture et pose d'une enveloppe béton REMBT 300	U	2,00	0,00		100,00	2,00	164,80	329,60
Fourniture et pose d'une enveloppe béton REMBT 450	U	3,00	0,00		100,00	3,00	260,10	780,30

SITUATION N° 1

FACTURE N°F240217

Désignation	Un.	Qté Origine	Avt du ____/____/____		Avt du 19/02/2024		Prix unitaire	Total H.T. Marché €
			%	Qté	%	Qté		
Fourniture et pose d'une enveloppe béton REMBT 600	U	2,00	0,00		100,00	2,00	261,40	522,80
Fourniture et pose d'une enveloppe béton CIBE	U	15,00	0,00		100,00	15,00	164,80	2 472,00
Sous-total Enveloppes béton					100,00			4 104,70
<u>3-4-2 - Coffrets et supports</u>								
Fourniture et pose coffret + support REMBT 300	U	2,00	0,00		0,00		231,00	
Fourniture et pose coffret + support REMBT 450	U	3,00	0,00		0,00		342,50	
Fourniture et pose coffret + support REMBT 600	U	2,00	0,00		0,00		425,60	
Fourniture et pose coffret CIBE mono	U	15,00	0,00		0,00		102,90	
Fourniture et pose borne CIBE type 2 mono	U	4,00	0,00		0,00		167,50	
Sous-total Coffrets et supports								
<u>3-4-3 - Connectiques</u>								
Fourniture et pose connecteurs REMBT réseau	U	12,00	0,00		0,00		64,90	
Fourniture et pose connecteurs b2	U	6,00	0,00		0,00		41,50	
Fourniture et pose connecteurs branchement triple	U	7,00	0,00		0,00		67,50	
Confection tête de câble réseau	U	12,00	0,00		0,00		23,30	
Confection tête de câble branchement		22,00	0,00		0,00		18,80	
Sous-total Connectiques								
<u>3-4-4 - Mise à la terre</u>								
Fourniture et confection mise à la terre du neutre avec grille en cuivre	U	7,00	0,00		100,00	7,00	189,40	1 325,80
Sous-total Mise à la terre					100,00			1 325,80
<u>3-4-5 - Raccordements</u>								
Raccordement sur coffret existant	U	1,00	0,00		0,00		131,80	
Sous-total Raccordements								
Sous-total REMBT & CIBE					44,11			5 430,50
Sous-total BASSE TENSION					68,00			20 343,50
<u>4 - ECLAIRAGE PUBLIC</u>								
<u>4-1 - Administratif</u>								
Plan de récolement éclairage public	FT	1,00	0,00		0,00		288,00	
Intervention pour relevé de réseau	ENS	1,00	0,00		0,00		150,00	
Etablissement de plan géo-référencés pour les réseaux EP en tranchée commune + SHP	ML	315,00	0,00		0,00		3,00	
Contrôle de l'installation par un organisme agréé + CONSUEL	U	1,00	0,00		0,00		487,00	
Sous-total Administratif								
<u>4-2 - Gaines</u>								
Fourniture et pose d'une Gaine TPC diamètre 63	ML	325,00	0,00		100,00	325,00	3,70	1 202,50
Sous-total Gaines					100,00			1 202,50
<u>4-3 - Câbles</u>								
Fourniture et pose de câble RO2V 3G16mm² cuivre	ML	325,00	0,00		0,00		12,00	
Sous-total Câbles								
<u>4-4 - Massifs de candélabres</u>								
Fourniture et pose massif préfabriqué n°3 200x200 pour mât de 6 ml	U	8,00	0,00		100,00	8,00	283,50	2 268,00
Sous-total Massifs de candélabres					100,00			2 268,00
<u>4-5 - Ensemble d'éclairage</u>								
Fourniture et pose d'un ensemble 6,00 mètres avec crossette et luminaire type R-Light	U	8,00	0,00		0,00		1 326,20	
Sous-total Ensemble d'éclairage								
<u>4-6 - Raccordements</u>								
Fourniture et pose d'une armoire EP monophasé complet y compris le comptage	U	1,00	0,00		0,00		1 318,70	
Sous-total Raccordements								
Sous-total ECLAIRAGE PUBLIC					16,39			3 470,50
<u>5 - TELECOMMUNICATION</u>								

SITUATION N° 1
FACTURE N°F240217

Désignation	Un.	Qté Origine	Avt du __/__/__		Avt du 19/02/2024		Prix unitaire	Total H.T. Marché €
			%	Qté	%	Qté		
<u>5-1 - Administratif</u>								
Plan de récolement France télécom	FT	1,00	0,00		100,00	1,00	288,00	288,00
Intervention pour relevé de réseau	ENS	1,00	0,00		100,00	1,00	150,00	150,00
Etablissement de plan géo-référencés pour les réseaux IPCE en tranchée commune + SHP	ML	315,00	0,00		100,00	315,00	3,00	945,00
Sous-total Administratif					100,00			1 383,00
<u>5-2 - Gaines</u>								
Fourniture et pose d'un grillage avertisseur vert	ML	315,00	0,00		100,00	315,00	1,20	378,00
Fourniture et pose de gaine grise LST diam. 45	ML	1 488,00	0,00		100,00	1 488,00	3,80	5 654,40
Sous-total Gaines					100,00			6 032,40
<u>5-3 - Chambres et regards</u>								
Fourniture et pose chambre L2T - 250 KN	U	2,00	0,00		100,00	2,00	675,70	1 351,40
Fourniture et pose chambre L2T - 250 KN sans fond	U	1,00	0,00		100,00	1,00	845,90	845,90
Fourniture et pose chambre L3C - 400 KN	U	1,00	0,00		100,00	1,00	1 735,20	1 735,20
Fourniture et pose de regard 30 x 30 + couvercle composite 125 KN	U	17,00	0,00		100,00	17,00	86,90	1 477,30
Sous-total Chambres et regards					100,00			5 409,80
<u>5-4 - Raccordements</u>								
Raccordement sur réseau existant	U	1,00	0,00		0,00		283,80	
Sous-total Raccordements								
Sous-total TELECOMMUNICATION					97,84			12 825,20
<u>6 - DEPLACEMENT DU POTEAU</u>								
Notre comprend la pose d'un nouveau poteau bois et le déplacement de l'éclairage public mais il ne comprend pas le déplacement de la fibre optique et du cuivre								
Dépose du support existant	ENS	1,00	0,00		0,00		124,00	
Pose d'un support bois et déplacement de l'éclairage public	ENS	1,00	0,00		100,00	1,00	1 064,70	1 064,70
Sous-total DEPLACEMENT DU POTEAU					89,57			1 064,70
<u>7 - AVENANT POSTE</u>								
<u>7.1 - Dépose poste</u>								
Dépose poste 4UF existant y compris préparation, réfection et remise en état	ENS	1,00	0,00		0,00		3 225,70	
Sous-total Dépose poste								
<u>7.2 - Fourniture, transport et pose poste</u>								
Fourniture du poste 4UF récupéré	U	1,00	0,00		0,00		3 500,00	
Transport et pose du poste sur dalle existante	FT	1,00	0,00		0,00		5 157,60	
Mise en peinture des faces extérieures et des portes du poste par 2 couches de peinture façade	ENS	1,00	0,00		0,00		987,00	
Sous-total Fourniture, transport et pose poste								
Sous-total AVENANT POSTE								

Facture validée par nos services
OPALE

CONSEIL ET INGENIERIE
1, rue Alexandre Guiraud - 11 300 LIMOUX
Tél : 04 68 69 20 01 - Fax : 09 70 19 34 74
SIRET 484 913 793 00069

Montant des travaux	55 371,00
T.V.A. à 20,00% (V20)	11 074,20
Total T.T.C.	66 445,20

Conditions de paiement : 30 jours date de facture

Pénalités de retard au taux légal.

Pas d'escompte en cas de règlement anticipé.

40 € d'indemnité forfaitaire de compensation de frais de recouvrement pour paiement en retard.

Banque : CIC AUDE-ROUSSILLON ENTREPRISES - Iban : FR7610057191580003038610153 - Bic : CMCIFRPP