

Maitre d'Ouvrage :
HECTARE SA
75 Rue ZI les Portes Domitienne
251, Rue du Romain BP18
34 740 - VENDARGUES



Maitre d'Œuvre :
SARL CAPINGÉ
1950 Av Maréchal Juin
Bât. - Le Polygone
30900 NIMES

Lotissement « TERRES de DOLIA » de 14 lots - Chemin des Chênes Truffiers

CERTIFICAT DE PAIEMENT

SITUATION N°	2	DATE:	4 septembre 2024
--------------	---	-------	------------------

1 : MARCHE	LOT 1: TERRASSEMENT, VOIRIE, REVETEMENTS, SIGNALISATIONS, MOBILIERS		
Entreprise titulaire :	SIMMAT TP		
	Route de Tresques - Le Bernon - BP 17, 30290 LAUDUN L'ARDOISE		
	HT	TVA	TTC
Montant du marché :	155 528,00 €	31 105,60 €	186 633,60 €
Montant de l'avenant :		- €	- €

2 : DECOMPTE	HT	TVA	TTC
Montant total des Travaux	- €	- €	- €
Montant de l'avenant	- €	- €	- €
Montant des travaux déjà facturés	46 458,00 €	9 291,60 €	55 749,60 €
Montant total des travaux restant dus à ce jour	- 46 458,00 €	- 9 291,60 €	- 55 749,60 €


3 : DETAILS PRESTATIONS MARCHE	suivant marché montant HT	% Réalisé	Réalisé	facturé à ce jour	Restera à percevoir	HT à ce jour	TVA	TTC
I - Préparation du chantier	4 750,00 €	100%	4 750,00 €	4 750,00 €	0,00 €	4 750,00 €	950,00 €	5 700,00 €
II - Terrassement / Debroussaillage	25 668,00 €	100%	25 668,00 €	25 668,00 €	0,00 €	25 668,00 €	5 133,60 €	30 801,60 €
III - Maçonneries	49 440,00 €	96%	47 640,00 €	47 640,00 €	1 800,00 €	47 640,00 €	9 528,00 €	57 168,00 €
IV - Structures et revêtements / cheminement	53 920,00 €	44%	23 560,00 €	23 560,00 €	30 360,00 €	23 560,00 €	4 712,00 €	28 272,00 €
V - Mobiliers Urbains / Signalisations V et H	2 950,00 €	0%	0,00 €	0,00 €	2 950,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
VI - Clôtures et divers	15 800,00 €	0%	0,00 €	0,00 €	15 800,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
VII - Contrôles et réception	3 000,00 €	0%	0,00 €	0,00 €	3 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
TOTAL LOT 1	155 528,00 €	65%	101 618,00 €	101 618,00 €	53 910,00 €	101 618,00 €	20 323,60 €	121 941,60 €

5 : Déductions garanties, situations				
	*GARANTIE	*Situations déjà réglées		
Caution bancaire fournie à la première situation	CIC N°30057-202013005082 du 07/02/2020	Situation 1	46 458,00€	9 291,60€
Retenue de Garantie de 5% conformément au CCAP		Situation 2	- €	- €
		Situation 3	- €	- €
		Total situations réglées	46 458,00€	9 291,60€

6 : total après déjà réglé	TOTAL SITUATION avant RG	55 160,00 €	11 032,00 €	66 192,00 €
	Retenue de garantie 5%	2 758,00 €	551,60 €	3 309,60 €
	TOTAL SITUATION après RG	52 402,00 €	10 480,40 €	62 882,40 €

7 : Répartition sous traitant / mandataire	
Part sous-traitant :	T.T.C.
Part Mandataire :	

Signature MOE :



8 : SOMME DUE POUR LA SITUATION N° 2	62 882,40 euro TTC
La présente situation est arrêtée à la somme de (en toutes lettres)	
soixante-deux mille huit cent quatre-vingt-deux euros et quarante cents	



Route de Tresques
Le Bernon - BP 17
30 290 LAUDUN L'ARDOISE

Tel : 06.71.48.05.80

Courriel : tph2eaux@outlook.fr

Adresse chantier
TERRES DE DOLLIA
Chemin des Chênes Truffiers
30350 Montagnac

HECTARE HERAULT
75 ZI Les Portes Dominitiennes
RN 113 CS 30020
34741 VENDARGUES CEDEX
N° TVA Intracom.: FR24351338660
N° SIRET: 35133866000027

LOT 1: TERRASSEMENT, VOIRIE, REVETEMENTS, SIGNALISATIONS, MOBILIERS

Facture N° 1145 du 15/08/2024

Page 1/6

Situation N° 2 sur Devis N° 361

Libelle	Unite	Effectué	En cours	Total	%	P.U.	TVA	Total H.T.
1 - PREPARATION DU CHANTIER								4 750,00 €
1.1 - Fourniture et mise en place de la Base de vie et installation de chantier : cabane de chantier, wc chimique : commune pour l'ensemble des lots et pour toute la durée du chantier (conforme guide OPPBTP suite COVID préconisation en vigueur)	F	1	0	1	100%	1 800,00 €	20%	1 800,00 €
1.2 - Fourniture et mise en place d'un panneau de chantier avec les différents intervenants et logos	F	1	0	1	100%	600,00 €	20%	600,00 €
1.3 - Fourniture et réalisation d'un constat d'huissier (voie publique à l'extérieure, mur des riverains, périphérie de l'opération, ouvrages, murs, clotures...), rapport à fournir en x3 exemplaires	F	1	0	1	100%	550,00 €	20%	550,00 €
1.4 - Fourniture et mise en place de la signalisation de chantier nécessaire à l'intervention (barrières Heras clôture accès chantier, panneaux chantiers AK5, AK10.. (sortie camion) sur ch communal, panneau interdit aux publics, balisage fouilles, respect des consignes du CSPS...à maintenir pendant toute la durée de l'intervention	F	0	0	1	0%	0,00 €	20%	0,00 €
1.5 - Réalisation des Plans d'exécution de la voirie, cheminements, du bassin (en coordination avec les Lots)	F	1	0	1	100%	1 800,00 €	20%	1 800,00 €
2 - TERRASSEMENT - DEBROUSSAILLAGE								25 668,00 €
2.1 - Abatage, débitage, ebranchage et dessouchage d'arbre existant gênant au projet ou aux accès aux futurs lots y/c évacuation en décharge contrôlée	F	1	0	1	100%	1 000,00 €	20%	1 000,00 €
2.2 - Débroussaillage à l'aide d'un goddet gyrobroyeur des petits végétaux (nettoyage complet en périphérie de l'opération, des lots, mise en valeur des petits bosquets existants..)	M2	1500	0	1500	100%	1,00 €	20%	1 500,00 €
2.3 - Décapage du terrain complet sur 20cm sur l'emprise de la voie, stationnements et cheminements piéton, y/c évacuation des déblais en décharge contrôlée	M3	215	0	215	100%	16,00 €	20%	3 440,00 €

SIMMAT TP

Siret : 821 946 316 00014 - RCS : Nimes B 821 946 316 - APE : 4312A - TVA Intracom. : FR 20 821 946 316

Libelle	Unite	Effectué	En cours	Total	%	P.U.	TVA	Total H.T.
2.4 - Terrassement général de la voirie (voirie) ép suivant étude de sol sur -30cm, y/c le compactage de la plateforme et l'évacuation des déblais en décharge contrôlée	M3	320	0	320	100%	16,00 €	20%	5 120,00 €
2.5 - Terrassement du bassin conformément au plan projet comprenant : l'implantation, le talutage soigné des berges, la mise en risberne de la périphérie, le terrassement pour préparation d'un mur de soutènement soit plus 1m à taluter à la vertical, le terrassement et création de la rampe d'accès, y/c déblais à évacuer en décharge contrôlée	M3	400	0	400	100%	16,00 €	20%	6 400,00 €
2.6 - Terrassement du chemin existant (rabotage et élargissement) sur une épaisseur de 25cm y/c évacuation des déblais en décharge contrôlée	M3	68	0	68	100%	16,00 €	20%	1 088,00 €
2.7 - Fourniture et réalisation d'essais de portance à la plaque tous les 200m² de plateforme avec remise d'un rapport pour contrôle de la PST (arase terrassement)	F	0	1	1	100%	400,00 €	20%	400,00 €
2.8 - Contrôle et réalisation d'un levé topo pour récolement de la plateforme pour contrôle altimétrie PST	F	0	1	1	100%	800,00 €	20%	800,00 €
2.9 - Fourniture et curage d'un fossé existant, y/c déblais évacués en décharge contrôlée	ML	0	60	60	100%	10,00 €	20%	600,00 €
2.10 - Mise en remblais des matériaux extrait du site exempté de végétaux, rochers, pour épaulement de la voirie, des entrées de lot y/c toutes sujétions de mise en œuvre	M3	0	150	150	100%	12,00 €	20%	1 800,00 €
2.11 - Terrassement des zones de plantations, préparation pour l'entr. En charge des plantations, terrassement et purge sur 30cm évacuation des déblais (en collaboration avec le lot 4)	M3	0	80	80	100%	22,00 €	20%	1 760,00 €
2.12 - Fourniture et apport de terre végétale dans les zones de plantations ép=0,30m y/c mise en forme et nivellement (en collaboration avec le lot 4)	M3	0	80	80	100%	22,00 €	20%	1 760,00 €
3 - MACONNERIES								47 640,00 €
3.1 - Les bordures de liaison type T2-A2 ou T2-T2basse (bordure biaise) , sont réputées incluse dans les prix de fourniture et de pose	U	0	0	0	0%	0,00 €	20%	0,00 €
3.2 - L'implantation de la bordure T2 en limite de lot est à la charge du titulaire, se rapprocher du géomètre de l'opération	U	0	0	0	0%	0,00 €	20%	0,00 €
3.3 - Fourniture et mise en place d'une bordure préfabriquée en béton de type T2 y/c fondation bétonnée (limite de lot)	ML	0	215	215	100%	38,00 €	20%	8 170,00 €
3.4 - Fourniture et mise en place d'une bordure préfabriquée en béton de type A2 y/c fondation bétonnée (limite de lot)	ML	0	65	65	100%	36,00 €	20%	2 340,00 €

Libelle	Unite	Effectué	En cours	Total	%	P.U.	TVA	Total H.T.
3.5 - Fourniture et mise en place d'une bordure préfabriquée en béton de type T2 Basse y/c fondation bétonnée (limite de lot)	ML	0	140	140	100%	34,00 €	20%	4 760,00 €
3.6 - Fourniture et mise en place d'un caniveau préfabriquée en béton de type CC1 Basse y/c fondation bétonnée	ML	0	20	20	100%	45,00 €	20%	900,00 €
3.7 - Mise en oeuvre d'un muret technique préfabriqué en béton monobloc de type Multitech ou équivalent, L. : de 1020 mm à 1470 mm, Ht Hors-sol : 1095mm et prof. : 220 mm, emplacement Boîte aux lettres à hauteur PMR, respect de la norme Enedis NF C14100 y/c fondation bétonnée	U	0	13	13	100%	980,00 €	20%	12 740,00 €
3.8 - Fourniture et mise en place d'un rang d'aggloméré plein 20x20x50 en limite de voirie et de lot pour créer la fondation du mur de l'entrée, implantation précise demandée en collaboration avec le géomètre de l'opération, sous fondation bétonnée et ferraillee avec chaînage (deux filantes minimum avec retour sur poteau), raidisseur et poteaux- (hors mur de soutènement)	ML	0	20	20	100%	64,00 €	20%	1 280,00 €
3.9 - Fourniture et élévation d'aggloméré 20x20x50 sur la fondation créée, situé en limite de voirie et de lot (mur de l'entrée)h=1,60m, comprenant les agglomérés, le jointage au béton, les raidisseurs, poteaux, linteaux au dessus des coffrets de viabilisation, ferrailage, arase, et toutes sujétions	M²	0	30	30	100%	75,00 €	20%	2 250,00 €
3.10 - Fourniture et réalisation d'un mur de soutènement d'une hauteur fini de 1,70m, prestation comprenant : une note de calcul de dimensionnement et de ferrailage, l'implantation, la préparation, le débroussaillage, le dessouchage des végétaux, l'évacuation des déchets, le terrassement avec évacuation des déblais, la fondation bétonnée et ferraillee, les raidisseurs verticaux et horizontaux, les agglomérés, les ferrillages divers, le ciment, l'apport en eau, la pose en redan suivant la pente de la voirie, les arases horizontales, l'ancrage avec le mur existant, l'épaulement de la fondation et du mur avec les matériaux du site, le nettoyage en fin de chantier y/c toutes sujétions	M2	70	0	70	100%	180,00 €	20%	12 600,00 €
3.11 - Fourniture et réalisation d'un enduit hydraulique et hydrofuge sur les maçonneries, soit l'arrière du mur de l'entrée lot 1 et les faces visibles du mur de soutènement du bassin, façon taloché fin et teinte ton pierre G20 y/c toutes sujétions (pas de baguette d'angle)	M2	0	100	100	100%	26,00 €	20%	2 600,00 €
3.12 - Mise à la côte et scellement de tous les regards, bouches à clé et autres ouvrages divers (chambres PTT, Bac...) en coordination avec les autres lots	F	0	0	1	0%	1 800,00 €	20%	0,00 €

Libelle	Unite	Effectué	En cours	Total	%	P.U.	TVA	Total H.T.
4 - STRUCTURES ET REVETEMENTS / CHEMINEMENT								23 560,00 €
4.1 - Fourniture et mise en place d'un geotextile anticontaminant (voies, cheminements)	M2	1500	0	1500	100%	2,00 €	20%	3 000,00 €
4.2 - Fourniture et mise en place de GNT 0/80 ép=0,25m moyen pour structure à créer y/c compactage soigné (voies, cheminements)	M3	270	0	270	100%	28,00 €	20%	7 560,00 €
4.3 - Fourniture et mise en place de GNT 0/31,5 ép=0,20m moyen pour structure à créer y/c compactage soigné (voies, cheminements)	M3	0	0	215	0%	32,00 €	20%	0,00 €
4.4 - Fourniture et mise en place de GNT 0/31,5 ép=0,15m moyen pour structure de reprofilage sur chemin existant y/c compactage soigné (chemin communal)	M3	0	0	40	0%	32,00 €	20%	0,00 €
4.5 - Fourniture et mise en place de concassés drainants 4/6mm ép=0,20m moyen pour structure à créer y/c compactage soigné (parking drainant)	M3	0	40	40	100%	32,00 €	20%	1 280,00 €
4.6 - Fourniture et mise en place de concassés calcaire en 20/60 ép=0,40m moyen pour zone drainante en fond de bassin y/c terrassement de la tranchée largeur 1m	M3	0	40	40	100%	28,00 €	20%	1 120,00 €
4.7 - Fourniture et mise en place d'enrobé BBSG 0/10 (couche de roulement) pour voirie ep 0.06 m VOIRIE	M2	0	0	820	0%	20,00 €	20%	0,00 €
4.8 - Fourniture et mise en place d'un enrobé BB 0/6 manuel	M2	0	0	0	0%	0,00 €	20%	0,00 €
4.9 - Fourniture et mise en place d'un système de revêtement drainant de type EVERGREEN (dalle béton ajourée) ou similaire y/c toutes sujétions (parking à l'entrée)	M2	0	170	170	100%	52,00 €	20%	8 840,00 €
4.10 - Fourniture et réalisation d'une rampe au bassin en béton y/c préparation, GNT0/31,5 coffrage, béton sur 15cm et toutes sujétions	M2	0	22	22	100%	80,00 €	20%	1 760,00 €
4.11 - Fourniture et mise en place d'enrobé BBSG 0/10 (couche de roulement) pour voirie ep 0.06 m (chemin communal)	M2	0	0	270	0%	20,00 €	20%	0,00 €
4.12 - Mise à la côte et scellement de tous les regards, bouches à clé et autres ouvrages divers (chambres PTT, Bac...) sur chemin communal	F	0	0	1	0%	400,00 €	20%	0,00 €
5 - MOBILIERS URBAINS / SIGNALISATIONS V ET H								0,00 €
5.1 - Réalisation d'un marquage au sol normalisé (couleur blanc) conformément aux normes en vigueur : STOP (x1), délimitation des places de stationnement, délimitation cheminement + logo piéton	F	0	0	1	0%	1 200,00 €	20%	0,00 €
5.2 - Fourniture et mise en place de panneaux de signalisation taille 600 (miniature) y/c support 40/80 en galva (Stop, panneau bassin , zone partagée (x2), interdiction de stationner)	U	0	0	5	0%	350,00 €	20%	0,00 €

Libelle	Unite	Effectué	En cours	Total	%	P.U.	TVA	Total H.T.
6 - CLOTURES ET DIVERS								0,00 €
6.1 - Fourniture et pose d'une clôture panneau rigide de couleur type verte, prestation complète h=1,60m : comprenant les poteaux, les panneaux, les attaches... diamètre 4/5mm, maille 200x55mm, longueur 2500mm, 46fils verticaux, résistance rupture 400-550 N/mm2, plastifié par électrostatique processus phosphatation microcristalline...(limite lots)	ML	0	0	200	0%	50,00 €	20%	0,00 €
6.2 - Fourniture et pose d'une clôture panneau rigide de couleur verte, prestation complète h=1,60m : comprenant les poteaux, les panneaux, les attaches... diamètre 4/5mm, maille 200x55mm, longueur 2500mm, 46fils verticaux, résistance rupture 400-550 N/mm2, plastifié par électrostatique processus phosphatation microcristalline...(limite bassin)	ML	0	0	80	0%	50,00 €	20%	0,00 €
6.3 - Fourniture et pose d'un grillage souple, prestation complète h=2,00m : comprenant les piquets fer, les panneaux, les attaches...diamètre 3/4mm, maille 150x150 mm, résistance rupture 450-550 N/mm2, galvanisé selon la norme EN 10244-2 en ZNAL Classe B...	ML	0	0	0	0%	0,00 €	20%	0,00 €
6.4 - Fourniture et pose d'un portail deux vantaux pour accès au bassin, de hauteur 1,70m et 3m de large, barreaudé de RAL 6015, y/c poteaux, serrurerie et toutes sujétions	F	0	0	1	0%	1 800,00 €	20%	0,00 €
7 - CONTROLES ET RECEPTION								0,00 €
7.1 - Fourniture et réalisation d'essais de portance à la plaque tous les 200m² de plateforme avec remise d'un rapport	F	0	0	1	0%	400,00 €	20%	0,00 €
7.2 - Réalisation du Plan de récolement géoréférencé de la voirie, bordures, revêtements, mobiliers..(levé topo général)	F	0	0	1	0%	1 200,00 €	20%	0,00 €
7.3 - Nivellement des terrains et lots après travaux à l'engin mécanisé, remise en état des lieux et abords, épaulement des agglos et des entrées de lot, de la voirie, création des rampes d'accès des entrées, talutage bassin et ses abords à soigner, la prestation forfaitaire :	F	0	0	1	0%	1 400,00 €	20%	0,00 €
Total HT avant Déductions								101 618,00 €
Déduction(s)								-46 458,00 €
Situation 1 - N° 1117 H.T.avant toute déduction								-46 458,00 €

Facture N° 1145 du 15/08/2024

Page 6/6

Situation N° 2 sur Devis N° 361

Montant HT du marché	155 528,00 €
Montant TTC du marché	186 633,60 €

Taux de TVA	Base HT	Montant TVA
20%	55 160,00 €	11 032,00 €
TOTAL	55 160,00 €	11 032,00 €

Date de paiement : 31/08/2024

Montant HT des travaux réalisés	101 618,00 €
Montant TTC des travaux réalisés	121 941,60 €

MONTANT H.T.	55 160,00 €
TVA GLOBALE	11 032,00 €
MONTANT T.T.C.	66 192,00 €
soixante-six mille cent quatre-vingt-douze euros	
RESTE A PAYER	66 192,00 €