

Maître d'ouvrage : HECTARE

Programme : Création d'un lotissement "Les terrasses de Minerves" - Commune de VILLALIER - LOT 2

Entreprise : ROBERT ; demeurant : 22 Rue de la Gare - 11 250 POMAS

| SITUATION DE TRAVAUX N°1 DU 03/07/2025                                                                                                                                                                                                                                                            |  |  | CERTIFICAT D'AVANCEMENT DE TRAVAUX N°1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Montant TOTAL MARCHE                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |  | 58 000,00 €                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |
| Montant sous-traité HT                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |  | Pour le paiement de la situation au profit de l'entreprise précitée; je soussigné, SARL OPALE, certifie que vu la situation du 03/07/2025, il apparaît que l'ensemble des ouvrages exécutés et des fournitures faites s'élèvent à :                                                                                                                                                                                                                         |  |
| SITUATION FINANCIERE                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |  | TRAVAUX                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |
| <u>Certificats antérieurs HT</u><br><br>N°                      Date                      Montant                                                                                                                                                                                                 |  |  | Travaux cumulés HT                      38 407,39 €<br><br>Travaux supplémentaires HT<br>Avenants HT<br>Révision de prix HT                      0,00 €                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |
| AVANCE FORFAITAIRE HT                      0,00 €<br><br>Totaux certificats antérieurs HT                      0,00 €<br>Montant du présent certificat HT                      38 407,39 €<br><br>TOTAL A CE JOUR HT                      38 407,39 €                                             |  |  | ENSEMBLE HT                      38 407,39 €<br><br>A DEDUIRE<br>Situations précédentes HT                      0,00 €<br>Remboursement avance HT                      0,00 €<br><br>MONTANT HT                      38 407,39 €                                                                                                                                                                                                                            |  |
| AVANCEMENT                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |  | APPROVISIONNEMENTS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |
| Marché global                      66,22%                                                                                                                                                                                                                                                         |  |  | MONTANT HT                      38 407,39 €                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |
| Signature Maître d'Ouvrage                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |  | CERTIFICAT DE PAIEMENT N°1 établi le 07/07/2025<br><br>TOTAL HT                      38 407,39 €<br>TVA 20,00%                      7 681,48 €<br><br>TOTAL TTC                      46 088,87 €<br><br>Retenue de garantie TTC (5%)                      0,00 €<br>Cautiion bancaire                      3 480,00 €<br><br>MONTANT TOTAL ACOMPTE                      46 088,87 €<br><br>Paiement direct - ROBERT en TTC                      46 088,87 € |  |
| Signature Maître d'Œuvre<br><br> <p><b>OPALE</b><br/><b>CONSEIL ET INGENIERIE</b><br/>1, rue Alexandre Guiraud - 11 300 LIMOUX<br/>Tél : 04 68 69 20 01 - Fax : 09 70 19 34 74<br/>SIRET 484 913 793 00069</p> |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |

## Facture

POMAS le, 03 Juillet 2025

Référence : F250470  
Situation n° : 1  
Client n° : 012852  
Code travaux : 704162  
N° d'Affaire : 25236  
Suivi par : Corentin BARCELO

**HECTARE S.A.S.**

RN 113  
75 ZI Les Portes Domitiennees  
CS 30020  
34741 VENDARGUES Cedex

Objet : SITUATION 1  
VILLALIER - Lotissement les Terrasses de Minerve - Lot 02 Réseaux Secs

| Désignation                                                   | Un. | Qté<br>Origine | Avt du ____/____/____ |     | Avt du 03/07/2025 |        | Prix<br>unitaire | Total H.T.<br>Marché € |
|---------------------------------------------------------------|-----|----------------|-----------------------|-----|-------------------|--------|------------------|------------------------|
|                                                               |     |                | %                     | Qté | %                 | Qté    |                  |                        |
| <b>1 - DIVERS</b>                                             |     |                |                       |     |                   |        |                  |                        |
| Mise en chantier, amené et replis du matériel et sécurisation | ENS | 1,00           | 0,00                  |     | 100,00            | 1,00   | 1 056,00         | 1 056,00               |
| <b>Sous-total DIVERS</b>                                      |     |                |                       |     | <b>100,00</b>     |        |                  | <b>1 056,00</b>        |
| <b>2 - TERRASSEMENTS</b>                                      |     |                |                       |     |                   |        |                  |                        |
| Ouverture et fermeture de tranchée de 40cm                    | ML  | 50,00          | 0,00                  |     | 100,00            | 50,00  | 41,90            | 2 095,00               |
| Ouverture et fermeture de tranchée de 60cm                    | ML  | 215,00         | 0,00                  |     | 100,00            | 215,00 | 61,60            | 13 244,00              |
| <b>Sous-total TERRASSEMENTS</b>                               |     |                |                       |     | <b>100,00</b>     |        |                  | <b>15 339,00</b>       |
| <b>3 - BASSE TENSION</b>                                      |     |                |                       |     |                   |        |                  |                        |
| <b>3-1 - Administratif</b>                                    |     |                |                       |     |                   |        |                  |                        |
| Dossier administratif Art. R323-25                            | FT  | 1,00           | 0,00                  |     | 100,00            | 1,00   | 528,00           | 528,00                 |
| Relevé CARTO 1/200                                            | ML  | 265,00         | 0,00                  |     | 0,00              |        | 1,80             |                        |
| Géo-référencement des ouvrages                                | ENS | 1,00           | 0,00                  |     | 0,00              |        | 1 011,00         |                        |
| <b>Sous-total Administratif</b>                               |     |                |                       |     | <b>26,19</b>      |        |                  | <b>528,00</b>          |
| <b>3-2 - Gaines</b>                                           |     |                |                       |     |                   |        |                  |                        |
| Fourniture et pose d'un grillage avertisseur rouge            | ML  | 250,00         | 0,00                  |     | 100,00            | 250,00 | 1,10             | 275,00                 |
| Fourniture et pose d'une Gaine TPC diamètre 75                | ML  | 150,00         | 0,00                  |     | 100,00            | 150,00 | 3,80             | 570,00                 |
| Fourniture et pose d'une Gaine TPC diamètre 110               | ML  | 25,00          | 0,00                  |     | 100,00            | 25,00  | 5,80             | 145,00                 |
| Fourniture et pose d'une Gaine TPC diamètre 160               | ML  | 30,00          | 0,00                  |     | 100,00            | 30,00  | 7,20             | 216,00                 |
| <b>Sous-total Gaines</b>                                      |     |                |                       |     | <b>100,00</b>     |        |                  | <b>1 206,00</b>        |
| <b>3-3 - Câbles</b>                                           |     |                |                       |     |                   |        |                  |                        |
| Fourniture et pose de câble H-M24 3x240+115mm² alu            | ML  |                | 0,00                  |     | 0,00              |        | 28,10            |                        |
| Fourniture et pose de câble H-M24 3x150+95mm² alu             | ML  | 180,00         | 0,00                  |     | 100,00            | 180,00 | 22,00            | 3 960,00               |
| Fourniture et pose de câble H-M24 3x95+75mm² alu              | ML  |                | 0,00                  |     | 0,00              |        | 17,40            |                        |
| Fourniture et pose de câble HN33S33 4x35mm² alu               | ML  | 205,00         | 0,00                  |     | 100,00            | 205,00 | 11,20            | 2 296,00               |
| <b>Sous-total Câbles</b>                                      |     |                |                       |     | <b>100,00</b>     |        |                  | <b>6 256,00</b>        |
| <b>3-4 - REMBT &amp; CIBE</b>                                 |     |                |                       |     |                   |        |                  |                        |
| <b>3-4-1 - Enveloppes béton</b>                               |     |                |                       |     |                   |        |                  |                        |
| Fourniture et pose d'une enveloppe béton REMBT 300            | U   | 1,00           | 0,00                  |     | 100,00            | 1,00   | 160,60           | 160,60                 |
| Fourniture et pose d'une enveloppe béton REMBT 450            | U   | 3,00           | 0,00                  |     | 100,00            | 3,00   | 254,10           | 762,30                 |
| Fourniture et pose d'une enveloppe béton REMBT 600            | U   | 1,00           | 0,00                  |     | 100,00            | 1,00   | 245,30           | 245,30                 |
| Fourniture et pose d'une enveloppe béton CIBE                 | U   | 10,00          | 0,00                  |     | 100,00            | 10,00  | 160,60           | 1 606,00               |
| <b>Sous-total Enveloppes béton</b>                            |     |                |                       |     | <b>100,00</b>     |        |                  | <b>2 774,20</b>        |
| <b>3-4-2 - Coffrets &amp; supports</b>                        |     |                |                       |     |                   |        |                  |                        |
| Fourniture et pose coffret + support REMBT 300                | U   | 1,00           | 0,00                  |     | 100,00            | 1,00   | 221,70           | 221,70                 |
| Fourniture et pose coffret + support REMBT 450                | U   | 3,00           | 0,00                  |     | 0,00              |        | 342,10           |                        |
| Fourniture et pose coffret + support REMBT 600                | U   | 1,00           | 0,00                  |     | 0,00              |        | 409,30           |                        |
| Fourniture et pose coffret CIBE mono                          | U   | 10,00          | 0,00                  |     | 0,00              |        | 95,70            |                        |

**SITUATION N° 1**  
**FACTURE N°F250470**

| Désignation                                                                                                                                                | Un. | Qté<br>Origine | Avt du __/__/__ |     | Avt du 03/07/2025 |             | Prix<br>unitaire | Total H.T.<br>Marché € |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------------|-----------------|-----|-------------------|-------------|------------------|------------------------|
|                                                                                                                                                            |     |                | %               | Qté | %                 | Qté         |                  |                        |
| <b>Sous-total Coffrets &amp; supports</b>                                                                                                                  |     |                |                 |     |                   | <b>8,48</b> |                  | <b>221,70</b>          |
| <b><u>3-4-3 - Connectiques</u></b>                                                                                                                         |     |                |                 |     |                   |             |                  |                        |
| Fourniture et pose connecteurs REMBT réseau                                                                                                                | U   | 8,00           | 0,00            |     | 0,00              |             | 64,90            |                        |
| Fourniture et pose connecteurs b2                                                                                                                          | U   | 5,00           | 0,00            |     | 0,00              |             | 42,40            |                        |
| Fourniture et pose connecteurs branchement triple                                                                                                          | U   | 4,00           | 0,00            |     | 0,00              |             | 63,90            |                        |
| Confection tête de câble réseau                                                                                                                            | U   | 8,00           | 0,00            |     | 0,00              |             | 21,50            |                        |
| Confection tête de câble branchement                                                                                                                       | U   | 20,00          | 0,00            |     | 0,00              |             | 19,30            |                        |
| <b>Sous-total Connectiques</b>                                                                                                                             |     |                |                 |     |                   |             |                  |                        |
| <b><u>3-4-4 - Mise à la terre</u></b>                                                                                                                      |     |                |                 |     |                   |             |                  |                        |
| Fourniture et confection mise à la terre du neutre avec grille en cuivre                                                                                   | U   | 6,00           | 0,00            |     | 100,00            | 6,00        | 172,80           | 1 036,80               |
| <b>Sous-total Mise à la terre</b>                                                                                                                          |     |                |                 |     | <b>100,00</b>     |             |                  | <b>1 036,80</b>        |
| <b><u>3-4-5 - Raccordement</u></b>                                                                                                                         |     |                |                 |     |                   |             |                  |                        |
| Raccordement sur coffret existant                                                                                                                          | U   | 1,00           | 0,00            |     | 0,00              |             | 269,00           |                        |
| <b>Sous-total Raccordement</b>                                                                                                                             |     |                |                 |     |                   |             |                  |                        |
| <b>Sous-total REMBT &amp; CIBE</b>                                                                                                                         |     |                |                 |     | <b>48,95</b>      |             |                  | <b>4 032,70</b>        |
| <b>Sous-total BASSE TENSION</b>                                                                                                                            |     |                |                 |     | <b>67,86</b>      |             |                  | <b>12 022,70</b>       |
| <b><u>4 - ECLAIRAGE PUBLIC</u></b>                                                                                                                         |     |                |                 |     |                   |             |                  |                        |
| <b><u>4-1 - Administratif</u></b>                                                                                                                          |     |                |                 |     |                   |             |                  |                        |
| Plan de récolement éclairage public                                                                                                                        | FT  | 1,00           | 0,00            |     | 0,00              |             | 264,00           |                        |
| Géo-référencement des ouvrages                                                                                                                             | ENS | 1,00           | 0,00            |     | 0,00              |             | 1 026,00         |                        |
| Contrôle de l'installation par un organisme agréé + CONSUEL                                                                                                | U   | 1,00           | 0,00            |     | 0,00              |             | 467,00           |                        |
| <b>Sous-total Administratif</b>                                                                                                                            |     |                |                 |     |                   |             |                  |                        |
| <b><u>4-2 - Gains &amp; câble</u></b>                                                                                                                      |     |                |                 |     |                   |             |                  |                        |
| Fourniture et pose d'une Gaine TPC diamètre 63                                                                                                             | ML  | 300,00         | 0,00            |     | 100,00            | 300,00      | 3,50             | 1 050,00               |
| Fourniture et pose de câble RO2V 3G10mm² cuivre                                                                                                            | ML  | 305,00         | 0,00            |     | 0,00              |             | 8,80             |                        |
| <b>Sous-total Gains &amp; câble</b>                                                                                                                        |     |                |                 |     | <b>28,12</b>      |             |                  | <b>1 050,00</b>        |
| <b><u>4-3 - Ensemble d'éclairage</u></b>                                                                                                                   |     |                |                 |     |                   |             |                  |                        |
| Fourniture et pose massif préfabriqué n°3 300x300 pour mât de 7 ml                                                                                         | U   | 7,00           | 0,00            |     | 100,00            | 7,00        | 360,80           | 2 525,60               |
| Fourniture et pose d'un ensemble 7,00 ml avec crossette 0.50m et un luminaire type TEKK leds le tout RAL au choix                                          | U   | 7,00           | 0,00            |     | 0,00              |             | 1 087,90         |                        |
| <b>Sous-total Ensemble d'éclairage</b>                                                                                                                     |     |                |                 |     | <b>24,91</b>      |             |                  | <b>2 525,60</b>        |
| <b><u>4-4 - Raccordement</u></b>                                                                                                                           |     |                |                 |     |                   |             |                  |                        |
| Coffret REM EP 300 équipé comptage mono avec contacteur, horloge et protections fusibles pour 2 départs mono y compris l'enveloppe béton et prise de terre | U   | 1,00           | 0,00            |     | 0,00              |             | 1 405,80         |                        |
| <b>Sous-total Raccordement</b>                                                                                                                             |     |                |                 |     |                   |             |                  |                        |
| <b>Sous-total ECLAIRAGE PUBLIC</b>                                                                                                                         |     |                |                 |     | <b>20,99</b>      |             |                  | <b>3 575,60</b>        |
| <b><u>5 - TELECOMMUNICATION</u></b>                                                                                                                        |     |                |                 |     |                   |             |                  |                        |
| <b><u>5-1 - Administratif</u></b>                                                                                                                          |     |                |                 |     |                   |             |                  |                        |
| Plan de récolement Téléphonie                                                                                                                              | FT  | 1,00           | 0,00            |     | 0,00              |             | 264,00           |                        |
| Géo-référencement des ouvrages y compris le plan des masques                                                                                               | ENS | 1,00           | 0,00            |     | 0,00              |             | 1 134,00         |                        |
| <b>Sous-total Administratif</b>                                                                                                                            |     |                |                 |     |                   |             |                  |                        |
| <b><u>5-2 - Gains</u></b>                                                                                                                                  |     |                |                 |     |                   |             |                  |                        |
| Fourniture et pose d'un grillage avertisseur vert                                                                                                          | ML  | 226,00         | 0,00            |     | 100,00            | 226,00      | 1,10             | 248,60                 |
| Fourniture et pose d'un plynex                                                                                                                             | ML  | 226,00         | 0,00            |     | 100,00            | 226,00      | 1,30             | 293,80                 |
| Fourniture et pose de gaine grise LST diam. 45                                                                                                             | ML  | 1 146,00       | 0,00            |     | 100,00            | 1 146,00    | 3,60             | 4 125,60               |
| <b>Sous-total Gains</b>                                                                                                                                    |     |                |                 |     | <b>100,00</b>     |             |                  | <b>4 668,00</b>        |
| <b><u>5-3 - Chambres</u></b>                                                                                                                               |     |                |                 |     |                   |             |                  |                        |
| Fourniture et pose chambre L2T - 250 KN                                                                                                                    | U   | 1,00           | 0,00            |     | 100,00            | 1,00        | 839,30           | 839,30                 |
| Fourniture et pose chambre L3T - 250 KN                                                                                                                    | U   | 1,00           | 0,00            |     | 100,00            | 1,00        | 1 076,70         | 1 076,70               |

**SITUATION N° 1**

**FACTURE N°F250470**

| Désignation                                                       | Un. | Qté<br>Origine | Avt du _/_/_ |     | Avt du 03/07/2025 |       | Prix<br>unitaire | Total H.T.<br>Marché € |
|-------------------------------------------------------------------|-----|----------------|--------------|-----|-------------------|-------|------------------|------------------------|
|                                                                   |     |                | %            | Qté | %                 | Qté   |                  |                        |
| Fourniture et pose chambre L2C - 400 KN                           | U   | 1,00           | 0,00         |     | 100,00            | 1,00  | 1 146,00         | 1 146,00               |
| Fourniture et pose de regard 40 x 40 + couvercle composite 125 KN | U   | 14,00          | 0,00         |     | 100,00            | 14,00 | 86,90            | 1 216,60               |
| <b>Sous-total Chambres</b>                                        |     |                |              |     | <b>100,00</b>     |       |                  | <b>4 278,60</b>        |
| <b>5-4 - Raccordement</b>                                         |     |                |              |     |                   |       |                  |                        |
| Raccordement sur gaines laissée en attente par le SYADEN          | U   | 1,00           | 0,00         |     | 0,00              |       | 330,00           |                        |
| <b>Sous-total Raccordement</b>                                    |     |                |              |     |                   |       |                  |                        |
| <b>Sous-total TELECOMMUNICATION</b>                               |     |                |              |     | <b>83,81</b>      |       |                  | <b>8 946,60</b>        |
| <b>Total H.T.</b>                                                 |     |                |              |     |                   |       |                  | <b>40 939,90</b>       |

|                            |                  |
|----------------------------|------------------|
| <b>Montant des travaux</b> | <b>40 939,90</b> |
| Rabais forfaitaire         | -2 532,51        |
| <b>Total H.T.</b>          | <b>38 407,39</b> |
| T.V.A. à 20,00% (V20)      | 7 681,48         |
| <b>Total T.T.C.</b>        | <b>46 088,87</b> |

**Conditions de paiement :** 30 jours date de facture

Pénalités de retard au taux légal.

Pas d'escompte en cas de règlement anticipé.

40 € d'indemnité forfaitaire de compensation de frais de recouvrement pour paiement en retard.

**Banque : CIC AUDE-ROUSSILLON ENTREPRISES - Iban : FR7610057191580003038610153 - Bic : CMCIFRPP**

*Facture validée par nos services*

**OPALE**

**CONSEIL ET INGENIERIE**

1, rue Alexandre Guiraud - 11 300 LIMOUX

Tél : 04 68 69 20 01 - Fax : 09 70 19 34 74

SIRET 484 913 793 00069



**Cautionnement substituant la retenue de garantie dans les conditions prévues par les articles 1 et 2 de la loi n° 71-584 du 16 juillet 1971 « tendant à réglementer les retenues de garantie en matière de marchés de travaux définis par l'article 1779, 3°, du code civil »**



La BANQUE CIC SUD OUEST (CIC Sud Ouest), société anonyme au capital de 258.498.240 Euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de BORDEAUX sous le numéro B 456 204 809, dont le siège social est situé à BORDEAUX, 20 Quai des Chartrons

ci-après dénommée la "Banque"

- ayant été informée du marché de travaux privé, ci-après dénommé le « Marché »,

conclu le 25/02/2025 entre

**SOCIETE ETABLISSEMENTS ROBERT**  
RUE DE LA GARE  
11250 POMAS  
SIREN : 30030163700017

ci-après dénommé(e) l'«Entrepreneur»,

et

**HECTARE SAS**  
RN 113  
75 ZI Les Portes Domitiennes  
CS 30020  
34741 VENDARGUES Cedex

ci-après dénommé(e) le "Maître de l'Ouvrage",

relatif à l'exécution de travaux consistant en VILLALIER - Lotissement Les Terrasses de Minerve - Lot 2 Réseaux Secs , pour la somme de 69 600,00 EUROS (soixante-neuf mille six cents euros) toutes taxes comprises, somme correspondant au montant du Marché,

- Marché en considération duquel le Maître de l'Ouvrage est susceptible de retenir à l'Entrepreneur, à titre de garantie, la somme de 3 480,00 **EUROS (trois mille quatre cent quatre-vingts euros)** toutes taxes comprises représentant au plus 5 % du montant du Marché toutes taxes comprises,
- à défaut d'exécution par l'Entrepreneur des travaux relevant de la retenue de garantie dans les conditions prévues par les articles 1 et 2 de la loi n° 71-584 du 16 juillet 1971 «*tendant à réglementer les retenues de garantie en matière de marchés de travaux définis par l'article 1779, 3° du code civil*», ci-après dénommée la «Loi»,

#### **ARTICLE 1 – ENGAGEMENT DE CAUTION SOLIDAIRE**

La Banque se constitue caution personnelle et solidaire de l'Entrepreneur envers le Maître de l'Ouvrage à hauteur de la somme maximum de 3 480,00 **EUROS (trois mille quatre cent quatre-vingts euros)**, ci-après dénommée le « Montant Garanti », dans les conditions prévues par les articles 1 et 2 de la Loi et à l'exclusion du montant des travaux supplémentaires non visés par le Marché, sauf accord de la Banque résultant d'un avenant au présent cautionnement.

#### **ARTICLE 2 – MISE EN JEU DU CAUTIONNEMENT – PAIEMENT PAR LA BANQUE**

Toute mise en jeu du présent cautionnement devra faire l'objet d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée par le Maître de l'Ouvrage à la Banque et motivée par l'inexécution des obligations de l'Entrepreneur.

Tout paiement par la Banque au Maître de l'Ouvrage ne pourra intervenir que sur production, par le Maître de l'Ouvrage, du procès-verbal de réception des travaux avec réserves objet du Marché signé par lui et de tout document justifiant les sommes demandées et de la défaillance de l'Entrepreneur dans la levée des réserves (ex. mise en demeure).



Tout paiement effectué par la Banque en exécution du présent cautionnement réduira d'autant et définitivement le Montant Garanti.

### **ARTICLE 3 – SUBROGATION DE LA BANQUE**

Du fait de son paiement, la Banque se trouvera de plein droit subrogée dans tous les droits du Maître de l'Ouvrage à l'encontre de l'Entrepreneur, le Maître de l'Ouvrage renonçant à se prévaloir des dispositions de l'article 1346-3 du Code civil.

### **ARTICLE 4 – EXPIRATION DU CAUTIONNEMENT**

Le présent cautionnement cessera de produire ses effets à l'expiration d'une année à compter de la date de réception, faite avec ou sans réserve, des travaux objet du Marché, même en l'absence de mainlevée\*, sauf opposition du Maître de l'Ouvrage motivée par l'inexécution des obligations de l'Entrepreneur et notifiée à la Banque par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Toute opposition abusive est susceptible d'entraîner la condamnation de l'opposant à des dommages et intérêts.

### **ARTICLE 5 – DROIT APPLICABLE**

Le présent cautionnement est soumis au droit français.

### **ARTICLE 6 - GARANTIE DES CAUTIONS**

Cet engagement est couvert par le mécanisme de garantie des cautions institué par l'article L 313-50 du code monétaire et financier.

### **ARTICLE 7 – ELECTION DE DOMICILE**

Dans le cadre du présent cautionnement, la Banque fait élection de domicile à l'adresse suivante :  
20 Quai des Chartrons - 33000 BORDEAUX



#### PROTECTION DES DONNEES PERSONNELLES

Les données à caractère personnel recueillies ci-dessus par la BANQUE, responsable de traitement, peuvent faire l'objet d'un traitement informatisé aux fins de délivrance et de gestion de l'engagement par signature, de recueil de garanties, de recouvrement et d'études statistiques, de profilage et de segmentation, de respect d'obligations légales et réglementaires de la Banque, notamment en matière d'évaluation du risque, de sécurité et de prévention des impayés et de la fraude, de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme.

Ces traitements sont principalement fondés sur l'exécution du contrat et le respect d'obligations réglementaires.

A défaut de collecte, la BANQUE n'est pas en mesure de délivrer l'engagement par signature sollicité.

Les données personnelles sont protégées par le secret professionnel auquel est tenue la Banque. Tout Client ou Bénéficiaire personne physique, autorise la Banque à communiquer les informations recueillies dans le cadre des présentes, aux établissements et sociétés membres du groupe auquel appartient la Banque ainsi qu'à ses partenaires, garants, courtiers et assureurs, prestataires, dans la stricte nécessité de l'exécution des finalités décrites ci-dessus. Sont également destinataires de ces données, le responsable de traitement, le personnel habilité du réseau commercial et de la direction commerciale de la Banque.

Les données peuvent donner lieu à l'exercice d'un droit d'accès, d'opposition, de rectification, d'effacement, de limitation du traitement, ainsi que d'un droit à la portabilité. Il est précisé que l'exercice de certains de ces droits peut entraîner au cas par cas pour la Banque l'impossibilité de fournir la prestation.

Pour exercer l'un de ces droits, les personnes physiques dont les données ont été recueillies peuvent écrire à l'adresse suivante : MONSIEUR LE DELEGUE A LA PROTECTION DES DONNEES, 63 chemin Antoine Pardon, 69814 TASSIN CEDEX.

Pour plus d'informations, la politique de protection des données est accessible aux guichets et sur le site internet de la Banque.

Fait à BORDEAUX , le 02/07/2025

La BANQUE CIC SUD OUEST (CIC Sud Ouest)



CIC AUDE-ROUSSILLON ENTREPRISES  
À PERPIGNAN  
Le 02/07/2025 à 11:43:02 UTC+02:00

Pour vous assurer que cet acte émane du/de la BANQUE CIC SUD OUEST (CIC Sud Ouest), vérifiez le cartouche de signature électronique. Le cas échéant, pour de plus amples informations, vous pouvez cliquer sur le panneau de signature.

\*La caution ne prend fin par voie de mainlevée du Maître de l'Ouvrage, qu'après production du PV de réception des travaux et expiration du délai de garantie ou levée des réserves suite à opposition.