

Dossier n° 17_587
Lotissement "LE BOIS DU CHATEAU" à MONTARNAUD

MAITRE D'OUVRAGE	SAS HECTARE 75, rue des Portes Domitiennes 34741 VENDARGUES
ENTREPRISE	JOULIE TP - 4 Rue des Barrys 34660 COURNONSEC

SITUATION n°4 au 31/03/26

TRAVAUX EFFECTUES EN EUROS

TRAVAUX	Engagement	Cumul Actuel	TVA 20 %	Cumul Ant.	Trav. du mois
Lot n°1	689 944,98	449 421,58	89 884,32	332 092,09	117 329,49
TOTAL HT	689 944,98	449 421,58			
TOTAL TTC	827 933,98	539 305,90			

Avancement Travaux en %	65,14%
-------------------------	--------

Révisions des prix

TOTAL TRAVAUX HT		449 421,58
TVA 20 %		89 884,32
TOTAL TRAVAUX TTC		539 305,90

332 092,09	117 329,49
66 418,42	23 465,90
398 510,51	140 795,39

RETENUES TTC		Cumul Actuel
Pénalités de retard		
TOTAL DES RETENUES TTC		-

Cum. Antérieur	Trav. du mois
	-
-	-


DIVERS		Cumul Actuel
Retenues de Garantie TTC de 5%	5,00%	
Garantie Bancaire TTC	41 396,70	
Travaux inter entreprises	%	
TOTAL SITUATION TTC		539 305,90

Cumul Antérieur	Trav. du mois
-	0,00
-	0,00
398 510,51	140 795,39

TOTAL SITUATION A PAYER		

	140 795,39

NET A PAYER A L'ENTREPRISE	Bénéficiaire : JOULIE TP	140 795,39
NET A PAYER AU SOUS TRAITANT	Bénéficiaire :	
NET A PAYER AU SOUS TRAITANT	Bénéficiaire :	-

ENTREPRISE Situation établie le 31/03/2026	MAITRE D'OEUVRE Situation vérifiée le 07/04/2026  Pôle VRD – Dirce PEREIRA 205 avenue des Gardians – 34160 CASTRIES Tél. 04 67 87 31 93 Email : vrd-castries@bbass.fr	MAITRE D'OUVRAGE Bon pour Accord le 07/04/2026  HECTARE URBANISME ET TRAVAUX 75 ZI les Portes Domitiennes CS 30020 – 34741 VENDARGUES CEDEX 04 67 79 84 83 SIREN 531 338 680
--	---	---

JOULIE TP

RUE DES BARRYS
34660 COURNONSEC
France
Tel : +33 4 67 85 39 26
E-Mail : joulie-tp@eurovia.com
SIRET : 42861352500016

**Références à mentionner lors du paiement**

Client n° 1410124987
Commande n° LOT 1
Facture n° F169A458.26.18001064

Page : 1 / 1 - PS

Facture n° F169A458.26.18001064**Date 31-03-2026**

Votre correspondant : CASUCCIO Christopher
E-mail : christopher.casuccio@eurovia.com

Ref Client n° LOT 1
Situation n°4 de 03-2026

N° Chantier : A458.MOE2534151
Nom du Chantier : MONTARNAUD - LE BOIS DU CHATEAU

HECTARE SAS

75 RUE DES PORTES DOMITIENNES - BP 30020

34741 VENDARGUES CEDEX
France
N° TVA IC Client : FR24351338660

N°	Désignation	Base TVA	Quantité unité	Rappel marché / actes spéciaux	Cumul montant M	Cumul montant M-1	Montant mois
10	MONTARNAUD - LE BOIS DU CHATEAU	20%	1 U	689 944,98	449 421,58	332 092,09	117 329,49
TOTAL HT TRAVAUX EXECUTES (BASE MARCHE) EUR				689 944,98	449 421,58	332 092,09	117 329,49
TOTAL HT EUR					449 421,58	332 092,09	117 329,49
TVA					89 884,32	66 418,42	23 465,90
MONTANT TTC EN EUR					539 305,90	398 510,51	140 795,39
MONTANT NET A PAYER AU TITULAIRE EN EUR					539 305,90	398 510,51	140 795,39

Montant HT	Taux	Régime de TVA	Montant TVA	Montant TTC
117 329,49	20%	Encaissement	23 465,90	140 795,39

N° TVA : FR51428613525
Date d'échéance : 31-05-2026
Condition d'escompte : Aucun escompte pour paiement anticipé
Taux de pénalités de retard : Taux Refi BCE + 10 points de pourcentage
Indemnité forfaitaire de compensation de frais de recouvrement en cas de retard de paiement : 40 euros
Références bancaires : IBAN FR7630004013280001147714204 SWIFT BNPAFRPPXXX
Mode de paiement :
N° de document interne : 5801120330
SIRET payeur : 35133866000118

Siège social
EUROVIA LANGUEDOC ROUSSILLON
82 Rue Jean Baptiste Calvignac - ZA de la Biste CS70013 Tel : 04 67 91 26 26
34670 BAILLARGUES CEDEX
SAS au capital de 654.795,50 € - RCS MONTPELLIER 428613525 - Code APE 4211Z



SITUATION QUANTITATIVE

N°Situation	70628967			Maître d'oeuvre		Maître d'ouvrage	
N°Commande	1226938	N°Client	1410124987	BOTTRAUD BARBAROUX ASSO GEO EXPR D		HECTARE SAS	
Situation n°4 de 03-2026				BBASS			
N°Chantier	A458.MOE2534151			PA VIA DOMITIA - 205 AVENUE DES GARDIANS		75 RUE DES PORTES DOMITIENNES - BP 30020	
Nom de chantier	MONTARNAUD - LE BOIS DU CHATEAU						
Référence client	LOT 1			34160 CASTRIES		34741 VENDARGUES CEDEX	
				France		France	

N° des Prix	Désignation	Unité	Quantités prévues	Prix unitaire	Montant prévu	Quantités cumulées	Quantités cumul M-1	Quantités du mois	Total HT cumul	Total HT du mois	% Cumulé
	<u>MONTARNAUD - LE BOIS DU CHATEAU</u>										
	le bois du château - Lot 01 : VOIRIE RE										
	Travaux du lotissement										
	INSTALLATION DE CHANTIER ET TRAVAUX PREL										
11.1	Installation et signalisation de chantier	F	1,000	67 850,00	67 850,00	1,000	0,900	0,100	67 850,00	6 785,00	100.00%
11.2	Détection et repérage de réseaux par procédé non intrusif ou par sondage	F	1,000	2 417,88	2 417,88	1,000	0,900	0,100	2 417,88	241,79	100.00%
11.4	Nettoyage et débroussaillage général de l'opération surface 2 hectares environ (zone boisée débroussaillage à réaliser par le lot espaces verts) y/c évacuation.	F	1,000	5 014,00	5 014,00	1,000	0,900	0,100	5 014,00	501,40	100.00%
11.14	Dépose de clôture grillagée	ML	120,000	13,25	1 590,00	120,000	0,000	120,000	1 590,00	1 590,00	100.00%
	Sous-Total INSTALLATION DE CHANTIER ET TRAVAUX PREL				76 871,88				76 871,88	9 118,19	100.00%
	TERRASSEMENTS GENERAUX										
	Déblais en terrain de toute nature y/c é										
12.1.1	Décaissement des chaussées, trottoirs, stationnements, accès aux lots et espaces verts.	M3	1 930,000	4,45	8 588,50	1 930,000	1 930,000	0,000	8 588,50	0,00	100.00%
12.1.2	Décaissement des bassins de rétention.	M3	1 320,000	4,45	5 874,00	1 320,000	1 320,000	0,000	5 874,00	0,00	100.00%
12.1.3	Remblais des accès aux lots (avec terre issue des déblais)	M3	2 380,000	11,41	27 155,80	2 380,000	2 380,000	0,000	27 155,80	0,00	100.00%
12.1.4	Fourniture et mise en place de terre végétale (terres issues des déblais)	M3	300,000	16,07	4 821,00	300,000	290,000	10,000	4 821,00	160,70	100.00%
12.1.5	Evacuation des déblais	M3	870,000	12,27	10 674,90	870,000	870,000	0,000	10 674,90	0,00	100.00%
	Sous-Total Déblais en terrain de toute nature y/c é				57 114,20				57 114,20	160,70	100.00%
	Réalisation des noues au Nors-ouest										
12.2.1	Noues d'Interceptions : Largeur en gueule 2,00m environ - Largeur du fond 0,40m - Profondeur 0,500m	ML	330,000	32,56	10 744,80	330,000	330,000	0,000	10 744,80	0,00	100.00%
12.3	Curage - Recalibrage du fossé	ML	130,000	11,49	1 493,70	130,000	130,000	0,000	1 493,70	0,00	100.00%
12.4	Préparation de l'assise	M2	3 380,000	2,48	8 382,40	3 380,000	3 380,000	0,000	8 382,40	0,00	100.00%

SITUATION QUANTITATIVE

[illegible]



SITUATION QUANTITATIVE

N°Situation		70628967		Maître d'oeuvre				Maître d'ouvrage			
N°Commande		1226938		N°Client		1410124987		BOTTRAUD BARBAROUX ASSO GEO EXPER D			
Situation n°4 de 03-2026								BBASS			
N°Chantier		A458.MOE2534151		PA VIA DOMITIA - 205 AVENUE DES GARDIANS				75 RUE DES PORTES DOMITIENNES - BP 30020			
Nom de chantier		MONTARNAUD - LE BOIS DU CHATEAU									
Référence client		LOT 1		34160 CASTRIES				34741 VENDARGUES CEDEX			
				France				France			

N° des Prix	Désignation	Unité	Quantités prévues	Prix unitaire	Montant prévu	Quantités cumulées	Quantités cumul M-1	Quantités du mois	Total HT cumul	Total HT du mois	% Cumulé
12.1.1	Décaissement des chaussés, trottoirs, stationnements, accès aux lots et espaces verts.	M3	2 900,000	4,45	12 905,00	1 500,000	1 500,000	0,000	6 675,00	0,00	51.72%
12.1.5	Evacuation des déblais	M3	2 680,000	12,27	32 883,60	1 500,000	1 500,000	0,000	18 405,00	0,00	55.97%
	Sous-Total Déblais en terrain de toute nature y/c é				45 788,60				25 080,00	0,00	54.77%
	Sous-Total TERRASSEMENTS GENERAUX				45 788,60				25 080,00	0,00	54.77%
	Sous-Total Travaux Avenue des Pouses				56 882,60				27 660,00	0,00	48.63%
	Sous-Total le bois du château - Lot 01 : VOIRIE RE				478 644,18				449 421,58	117 329,49	93.89%
	Total MONTARNAUD - LE BOIS DU CHATEAU				478 644,18				449 421,58	117 329,49	93.89%
	TOTAL				478 644,18				449 421,58	117 329,49	93.89%