

|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                              |                                                                                   |                    |                                                                                     |                        |                                                                                                             |                   |                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|
| <b>Maître d'ouvrage :</b><br><b>HECTARE SA</b><br>75 Rue Zil les Portes Domitienes<br>251, Rue du Romain BP18<br>34740 VENDARGUES                                                                                                                                      |                              |  |                    |  |                        | <b>Maître d'œuvre :</b><br><b>SARL CAPINGE</b><br>1950 Av Maréchal Juin<br>Bât - Le Polygone<br>30900 NIMES |                   |                    |
| <b>« Lotissement LE GRES de 15 lots - Chemin de la Gleissasse »</b><br><b>LOT N°01 : TERRASSEMENT, VOIRIE, MACONNERIES, REVETEMENTS, SIGNALISATIONS, MOBILIERS</b>                                                                                                     |                              |                                                                                   |                    |                                                                                     |                        |                                                                                                             |                   |                    |
| <b>CERTIFICAT DE PAIEMENT</b>                                                                                                                                                                                                                                          |                              |                                                                                   |                    |                                                                                     |                        |                                                                                                             |                   |                    |
| SITUATION N° <b>2</b>                                                                                                                                                                                                                                                  |                              |                                                                                   |                    | DATE : <b>22 mai 2026</b>                                                           |                        |                                                                                                             |                   |                    |
| <b>1 : MARCHÉ</b><br>Entreprise titulaire : <b>EIFFAGE ROUTE GRAND SUD – ETABLISSEMENT EST LANGUEDOC ROUSSILLON</b><br>166 route de Beaucaire - CS 20001 - 30034 NÎMES CEDEX 1<br>LOT N°01 : TERRASSEMENT, VOIRIE, MACONNERIES, REVETEMENTS, SIGNALISATIONS, MOBILIERS |                              |                                                                                   |                    |                                                                                     |                        |                                                                                                             |                   |                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                              | HT                                                                                |                    | TVA                                                                                 |                        | TTC                                                                                                         |                   |                    |
| Montant du marché :                                                                                                                                                                                                                                                    |                              | 244 166,20 €                                                                      |                    | 48 833,24 €                                                                         |                        | 292 999,44 €                                                                                                |                   |                    |
| Montant de l'avenant :                                                                                                                                                                                                                                                 |                              | - €                                                                               |                    | - €                                                                                 |                        | - €                                                                                                         |                   |                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                              | HT                                                                                |                    | TVA                                                                                 |                        | TTC                                                                                                         |                   |                    |
| Montant total des Travaux                                                                                                                                                                                                                                              |                              | 244 166,20 €                                                                      |                    | 48 833,24 €                                                                         |                        | 292 999,44 €                                                                                                |                   |                    |
| Montant de l'avenant                                                                                                                                                                                                                                                   |                              | - €                                                                               |                    | - €                                                                                 |                        | - €                                                                                                         |                   |                    |
| Montant des travaux déjà facturés                                                                                                                                                                                                                                      |                              | 5 750,00 €                                                                        |                    | 1 150,00 €                                                                          |                        | 6 900,00 €                                                                                                  |                   |                    |
| Montant total des travaux restant dus à ce jour                                                                                                                                                                                                                        |                              | 238 416,20 €                                                                      |                    | 47 683,24 €                                                                         |                        | 286 099,44 €                                                                                                |                   |                    |
| <b>3 : DETAILS PRESTATIONS MARCHÉ</b>                                                                                                                                                                                                                                  | suivant marché<br>montant HT | % Réalisé                                                                         | Réalisé            | facturé<br>à ce jour                                                                | Restera à<br>percevoir | HT<br>à ce jour                                                                                             | TVA               | TTC                |
| I. Préparation du Chantier                                                                                                                                                                                                                                             | 5 550,00 €                   | 50%                                                                               | 2 800,00 €         | 2 800,00 €                                                                          | 2 750,00 €             | 2 800,00 €                                                                                                  | 560,00 €          | 3 360,00 €         |
| II. Terrassement / Préparations<br>diverses                                                                                                                                                                                                                            | 74 052,00 €                  | 43%                                                                               | 32 177,00 €        | 32 177,00 €                                                                         | 41 875,00 €            | 32 177,00 €                                                                                                 | 6 435,40 €        | 38 612,40 €        |
| III. Bordures et réparation fondation<br>murs                                                                                                                                                                                                                          | 49 803,00 €                  | 0%                                                                                | 0,00 €             | 0,00 €                                                                              | 49 803,00 €            | 0,00 €                                                                                                      | 0,00 €            | 0,00 €             |
| IV. Structures et revêtements voirie /<br>trottoir / cheminement                                                                                                                                                                                                       | 105 772,20 €                 | 0%                                                                                | 0,00 €             | 0,00 €                                                                              | 105 772,20 €           | 0,00 €                                                                                                      | 0,00 €            | 0,00 €             |
| V. Mobiliers urbains / Signalisations V<br>et H                                                                                                                                                                                                                        | 5 483,00 €                   | 0%                                                                                | 0,00 €             | 0,00 €                                                                              | 5 483,00 €             | 0,00 €                                                                                                      | 0,00 €            | 0,00 €             |
| VI. Contrôles et réception                                                                                                                                                                                                                                             | 3 506,00 €                   | 0%                                                                                | 0,00 €             | 0,00 €                                                                              | 3 506,00 €             | 0,00 €                                                                                                      | 0,00 €            | 0,00 €             |
| <b>TOTAL</b>                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>244 166,20 €</b>          | <b>14%</b>                                                                        | <b>34 977,00 €</b> | <b>34 977,00 €</b>                                                                  | <b>209 189,20 €</b>    | <b>34 977,00 €</b>                                                                                          | <b>6 995,40 €</b> | <b>41 972,40 €</b> |
| <b>5 : Déductions garanties, situations</b>                                                                                                                                                                                                                            |                              |                                                                                   |                    |                                                                                     |                        |                                                                                                             |                   |                    |
| <b>*GARANTIE</b>                                                                                                                                                                                                                                                       |                              |                                                                                   |                    | <b>*Situations précédentes</b>                                                      |                        |                                                                                                             |                   |                    |
| Caution bancaire fournie à la première situation :<br>ATRADIUS N°ATR002908645, le 15/04/2026                                                                                                                                                                           |                              |                                                                                   |                    | Situation 1                                                                         | 5 750,00€              | 1 150,00€                                                                                                   | 6 900,00€         |                    |
| Retenue de Garantie de 5% conformément au CCAP                                                                                                                                                                                                                         |                              |                                                                                   |                    | Situation 2                                                                         | - €                    | - €                                                                                                         | - €               |                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                              |                                                                                   |                    | Situation 3                                                                         | - €                    | - €                                                                                                         | - €               |                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                              |                                                                                   |                    | <b>Total situations précédentes</b>                                                 | <b>5 750,00€</b>       | <b>1 150,00 €</b>                                                                                           | <b>6 900,00 €</b> |                    |
| <b>6 : total après déjà réglé</b>                                                                                                                                                                                                                                      |                              |                                                                                   |                    | <b>TOTAL SITUATION</b>                                                              |                        | <b>29 227,00 €</b>                                                                                          | <b>5 845,40€</b>  | <b>35 072,40 €</b> |
| <b>7 : Répartition</b>                                                                                                                                                                                                                                                 |                              |                                                                                   |                    | Signature MOE :                                                                     |                        |                                                                                                             |                   |                    |
| <b>Part sous-traitant :</b>                                                                                                                                                                                                                                            |                              | T.T.C.                                                                            |                    |  |                        |                                                                                                             |                   |                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                              |                                                                                   |                    |                                                                                     |                        |                                                                                                             |                   |                    |
| <b>Part Co-traitant :</b>                                                                                                                                                                                                                                              |                              |                                                                                   |                    |                                                                                     |                        |                                                                                                             |                   |                    |
| <b>Part Mandataire :</b>                                                                                                                                                                                                                                               |                              |                                                                                   |                    |                                                                                     |                        |                                                                                                             |                   |                    |
| <b>TOTAL GROUPEMENT</b>                                                                                                                                                                                                                                                |                              | 0,00 €                                                                            |                    |                                                                                     |                        |                                                                                                             |                   |                    |
| <b>8 : SOMME DUE POUR LA SITUATION N°</b>                                                                                                                                                                                                                              |                              |                                                                                   |                    | <b>2</b>                                                                            |                        |                                                                                                             |                   |                    |
| La présente situation est arrêtée à la somme de (en toutes lettres)                                                                                                                                                                                                    |                              |                                                                                   |                    |                                                                                     |                        | 35 072,40 €                                                                                                 |                   |                    |
| trente-cinq mille soixante-douze euros et quarante cents                                                                                                                                                                                                               |                              |                                                                                   |                    |                                                                                     |                        | euro TTC                                                                                                    |                   |                    |

Bon pour accord Jérôme

22 MAI 2026

|                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Adresse de l'établissement :</b><br>EIFFAGE ROUTE GRAND SUD<br>EST LANGUEDOC<br>ROUSSILLON<br>Lieudit LE DEVES<br>RN 113<br>34430 SAINT JEAN DE VEDAS<br>France<br><b>Téléphone :</b> 0467421960<br><b>Télécopie :</b><br><b>Courriel :</b> | <b>Adresse du site de facturation :</b><br>EIFFAGE ROUTE MED. - NIMES<br>BU00653<br>166 ROUTE DE BEUCAIRE<br>CS 20001<br>30034 NIMES<br>FRA<br><b>Téléphone :</b> 0466282222<br><b>Télécopie :</b> 0466263085 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**HECTARE**  
**75 RUE ZI LES PORTES DOMITIENNES**  
**BP 30020**  
**BP 18**  
**34740 VENDARGUES**  
**France**

**Facture n°F00653260500017**

**NIMES, le 20 Mai 2026**

**Situation N° 2**

|                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Références de la commande</b><br><b>Suivi par :</b><br><b>Id. TVA :</b> FR24351338660 | <b>Nos références</b><br><b>N° Activité :</b> N26390-LECQUES_LOT.LE GRES_LOTS 1 & 2<br><b>N° Projet :</b> N26390-LECQUES_LOT.LE GRES_LOTS 1 & 2<br><b>Suivi de chantier :</b> REY, OLIVIER<br><b>Suivi administratif :</b> LAZOU, ISABELLE<br><b>N° Client :</b> 0000496322<br><b>SIRET Client :</b> 35133866000118<br><b>N° de commande Eiffage :</b> CD00653260200042 |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**Objet :** HECTARES-LECQUES-Lotissement LE GRES-LOT N° 1 Voirie

**RÉCAPITULATIF**

Suivant detail ci-joint :

| N°  | Désignation             | Montant antérieur | Montant périodique | Montant cumulé     |
|-----|-------------------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| 1.1 | Suivant annexe ci-joint | 5 750,00 €        | 29 227,00 €        | 34 977,00 €        |
|     | <b>Sous-total HT</b>    | <b>5 750,00 €</b> | <b>29 227,00 €</b> | <b>34 977,00 €</b> |
|     | <b>Montant total HT</b> | <b>5 750,00 €</b> | <b>29 227,00 €</b> | <b>34 977,00 €</b> |
|     | <b>Montant TVA</b>      | <b>1 150,00 €</b> | <b>5 845,40 €</b>  | <b>6 995,40 €</b>  |
|     | <b>Montant TTC</b>      | <b>6 900,00 €</b> | <b>35 072,40 €</b> | <b>41 972,40 €</b> |
|     | <b>Net à payer</b>      | <b>6 900,00 €</b> | <b>35 072,40 €</b> | <b>41 972,40 €</b> |

| TVA Sur encaissements |            |        |             |             |
|-----------------------|------------|--------|-------------|-------------|
| Pays de TVA           | Montant HT | Taux   | Montant TVA | Montant TTC |
| France                | 29 227,00€ | 20,00% | 5 845,40€   | 35 072,40€  |

**Règlement:** Virement-30 jours de date à date, **soit le 19/06/2026**

**Références bancaires :** SOCIETE GENERALE- 30003 01430 00020023960 59

**IBAN :** FR7630003014300002002396059 - **SWIFT :** SOGEFRPPXXX

**\*\*\* VIGILANCE FRAUDE COORDONNÉES BANCAIRES \*\*\***

Nous vous recommandons la plus grande vigilance sur vos opérations de paiement, notamment la vérification des coordonnées bancaires associées. Merci de contacter votre correspondant habituel en cas de sollicitation de changement.

**Arrêtée la présente facture F00653260500017 à la somme de trente-cinq mille soixante-douze euros et quarante centimes toutes taxes comprises.**

