

22_781 - ENTRE-VIGNES - LE CLOS DU PARC

MAITRE D'OUVRAGE	HECTARE 75,Z.I. Les Portes Domitiennes 34741 Vendargues
ENTREPRISE	ALLEZ Chemin Mas de Figuières 34400 SAINT-JUST

LOT n°2 – Réseaux secs

DGD au 25 juin 2026

TRAVAUX EFFECTUES EN EUROS

TRAVAUX	Engagement	Cumul Actuel	TVA 20 %	Cumul Ant.	Trav. du mois
Marché lot 2 € HT	26 241.00	26 241.00	5 248.20	22 698.50	3 542.50
devis PROTECTION DE MAT	1 044.00	1 044.00	208.80		1 044.00
TOTAL € HT	27 285.00	27 285.00			
TOTAL € TTC	32 742.00	32 742.00			
Avancement Travaux en %		100.00%			
Révisions des prix					
TOTAL TRAVAUX HT		27 285.00		22 698.50	4 586.50
TVA 20 %		5 457.00		4 539.70	917.30
TOTAL TRAVAUX TTC		32 742.00		27 238.20	5 503.80
RETENUES TTC		Cumul Actuel		Cum. Antérieur	Trav. du mois
Pénalités de retard					-
TOTAL DES RETENUES TTC		-		-	-
DIVERS		Cumul Actuel		Cumul Antérieur	Trav. du mois
Retenues de Garantie TTC de 5%	5.00%	-		-	-
Garantie Bancaire TTC				-	0.00
Restitution retenue de garantie de la situation 1					
Travaux inter entreprises	%			-	0.00
TOTAL SITUATION TTC		32 742.00		27 238.20	5 503.80
TOTAL SITUATION A PAYER					5 503.80
NET A PAYER A L'ENTREPRISE		Bénéficiaire : ALLEZ			5 503.80
NET A PAYER AU SOUS TRAITANT		Bénéficiaire :			
NET A PAYER AU SOUS TRAITANT		Bénéficiaire :			-

ENTREPRISE Situation établie le 25/06/2026	MAITRE D'ŒUVRE Situation vérifiée le 09/07/2026	MAITRE D'OUVRAGE Bon pour Accord le
	 Pôle VRD – Jean-Rémi VIALA 205 avenue des Gardiens – 34160 CASTRIES Tél. 04 67 87 31 93 – Mobile 06 08 32 32 41 Email : vr-d-casines@bbass.fr	Bon pour accord Jérôme 16 JUIL. 2026

Lotissement-ENTRE-VIGNES : Lot 2 - Réseaux secs



SITUATION
N°3 DGD

Indice B

04/03/26

25/06/26

n°	Désignation	Unité	Quantité	Quantité Entreprise	Prix €	Total €	Quantité Sit N°3 DGD	Total € Sit N°3 DGD
1	TERRASSEMENTS RESEAUX SECS							
1.1	Terrassement en tranchée pour réseaux secs en terrain de toute nature, évacuation, remblaiement y/c sablage y/c grillage avertisseur et toutes sujétions							
1.1.1	Réseaux primaires BT, TELECOM, Eclairage	ml	160,00	160,00	61,00	9 760,00	160,00	9 760,00
	TOTAL TERRASSEMENTS RESEAUX SECS				H.T.	9 760,00	H.T.	9 760,00
2	RESEAU BASSE TENSION							
2.1	Câbles AL y/c téléreport							
2.1.1	3X95mm² + 1x 75mm²	ml	105,00	35,00	16,00	560,00	35,00	560,00
2.1.2	4x35mm²	ml	105,00	80,00	10,50	840,00	80,00	840,00
2.2	Fourniture et pose coffrets dans enveloppe béton							
2.2.1	S22/Cibe	u	5	5	310,00	1 550,00	5,00	1 550,00
2.2.2	RM8T450	u	2	1	550,00	550,00	1,00	550,00
	RM8T600 + RRCP en limite de parcelle	u		1	850,00	850,00	1,00	850,00
2.3	Fourniture et pose coffrets y/c enveloppe béton							
2.3.1	S22/Cibe pour comptage éclairage	u						
2.4	Raccordement sur réseau existant ou amené par le concessionnaire en limite de l'opération	u	1	1	1 375,00	1 375,00	1,00	1 375,00
	TOTAL RESEAU BASSE TENSION				H.T.	4 875,00	H.T.	4 875,00
3	RESEAU TELECOM							
3.1	Fourreaux							
3.1.1	PVC ø 42/45 (x3)	ml	90,00	90,00	8,80	792,00	90,00	792,00
3.1.2	PVC ø 42/45 (x1)	ml	70,00	70,00	3,70	259,00	70,00	259,00
3.2	Chambres de tirage							
3.2.1	Chambre L2T (Tampon 250KN)	u	1	1	605,00	605,00	1,00	605,00
3.2.2	Chambre L1T (Tampon 250KN)	u	1	1	445,00	445,00	1,00	445,00
	Regard 30x30 avec lampon fonte	u		7	155,00	1 085,00	7,00	1 085,00
3.3	Raccordement sur réseau FT existant y/c réfection et toute sujétion pour une parfaite réalisation	F	1	1	555,00	555,00	1,00	555,00
	TOTAL RESEAU TELECOM				H.T.	3 741,00	H.T.	3 741,00
4	RESEAU ECLAIRAGE PUBLIC							
4.1	Câblette et fourreaux	ml	255,00	130,00	8,00	1 040,00	130,00	1 040,00
4.2	Câble U1000 Ro 2V 4x10 Cu	ml	280,00	130,00	6,50	845,00	130,00	845,00
4.3	Candélabre LEDS							
4.3.1	Borne lumineuse	u						
4.3.2	Candélabre mat H= 5m avec lanterne TEKK de RAGNI y/c massif de fondation	u	3	3	1 375,00	4 125,00	3,00	4 125,00
4.4	Coffret de commande	F						
4.5	Raccordement sur réseau public	F	1	1	110,00	110,00	1,00	110,00
4.6	Contrôle réception par organisme agréé	F	1	1	400,00	400,00	1,00	400,00
	TOTAL RESEAU ECLAIRAGE PUBLIC				H.T.	6 520,00	H.T.	6 520,00
5	DOSSIER ADMINISTRATIF RESEAUX SECS							
5.1	Etudes d'exécution - Articles - Recolement - DOE	F	1	1	845,00	845,00	1,00	845,00
5.2	Recolements BT - TELECOM - Eclairage public	F	1	1	500,00	500,00	1,00	500,00
	TOTAL DOSSIER ADMINISTRATIF RESEAUX SECS				H.T.	1 345,00	H.T.	1 345,00
TOTAL					H.T.	26 241,00	H.T.	26 241,00
					T.V.A.	5 248,20	T.V.A.	5 248,20
					T.T.C.	31 489,20	T.T.C.	31 489,20

Lot 2 - Réseaux secs, Tranche unique : RECAPITULATIF GLOBAL

n°	Désignation	H.T. €	H.T. € Sit N°3 DGD	T.V.A 20.0% €	T.T.C. €	T.V.A 20.0% €	T.T.C. €
1	TERRASSEMENTS RESEAUX SECS	9 760,00	9 760,00	1 952,00	11 712,00	1 952,00	11 712,00
2	RESEAU BASSE TENSION	4 875,00	4 875,00	975,00	5 850,00	975,00	5 850,00
3	RESEAU TELECOM	3 741,00	3 741,00	748,20	4 489,20	748,20	4 489,20
4	RESEAU ECLAIRAGE PUBLIC	6 520,00	6 520,00	1 304,00	7 824,00	1 304,00	7 824,00
5	DOSSIER ADMINISTRATIF RESEAUX SECS	1 345,00	1 345,00	269,00	1 614,00	269,00	1 614,00
	TOTAL Lot 2 - Réseaux secs	26 241,00	26 241,00	5 248,20	31 489,20	5 248,20	31 489,20

Lot 2 - Réseaux secs : TOTAL GLOBAL

Désignation	H.T. €	H.T. € Sit N°3 DGD	T.V.A 20.0% €	T.T.C. €	T.V.A 20.0% € Sit N°3 DGD	T.T.C. € Sit N°3 DGD
Lot 2 - Réseaux secs	26 241,00	26 241,00	5 248,20	31 489,20	5 248,20	31 489,20
DEVIS - Protection pied de mat	1 044,00	1 044,00	208,80	1 252,80	208,80	1 252,80
Déduction Situation Précédente		-22 698,50				-27 238,20
		4586,5			917,3	5503,8