

CERTIFICAT DE PAIEMENT N° 2				DESIGNATION	SITUATION DE L'ENTREPRISE
Marché :					
Création du lotissement Lourmette à REVEL				- Situation travaux du marché H.T	77 948,50 €
				- Déduire situation précédente H.T.	22 194,80 €
				- Remise commerciale (3,12 %)	1 739,51 €
Marché en date du : 11/07/2022					
Référence Devis : D21.0297 - V3 en date du 06/12/2021					
Montant du devis HT (hors option)	337 564,10 €				
Montant du marché TTC (hors option)	405 076,92 €				
Options 2-3-5-6 HT	39 605,00 €				
Options 2-3-5-6 TTC	47 526,00 €				
Montant du marché avec options HT	377 169,10 €				
Montant du marché avec options TTC	452 602,92 €				
				- Reste, acompte du mois H.T	54 014,19 €
Caution bancaire demandée (TTC)	22 630,15 €			- T.V.A 20 %	10 802,84 €
Caution bancaire fournie	22 630,15 €				
				- Montant de l'acompte à payer TTC	64 817,03 €
Situations					
N°	Date	Montant TTC		Situation établie par l'entreprise le 19/09/2022, fournie au MOE le 19/09/22 et envoyée au MOA le 21/09/22	
1	28/07/2022	25 802,78 €		- Vu et vérifié - Bon à payer le présent acompte pour la somme de	
2	21/09/2022	64 817,03 €		Soixante-quatre mille huit cent dix-sept euros et trois cents	
Total TTC		90 619,81 €		VALORIS Géomètre-Expert 3 avenue des Frères Arnaud 31250 REVEL Tél. 05 62 18 71 30 RCS Toulouse 439 121 092 LE MAITRE D'OUVRAGE	
				Vu et arrêté par M. Fabien VAISSET le présent certificat arrêté à la somme indiquée ci-dessus.	

Facture			HECTARE S.A.S.					
POMAS le, 19 Septembre 2022			RN 113 75 ZI Les Portes Domitiennees CS 30020 34741 VENDARGUES Cedex					
Référence : F220757 Situation n° : 2 Client n° : 012852 Code travaux : 704162 N° d'Affaire : 22357 Suivi par : Yves DANJARD								
Objet : SITUATION 2 REVEL - Lotissement Lourmette Nord - Lot 3a : VRD Réseaux Secs								
Désignation	Un.	Qté Origline	Avt du 25/07/2022		Avt du 19/09/2022		Prix unitaire	Total H.T. Marché €
			%	Qté	%	Qté		
1 - TRANCHE 1								
1-1 - Divers								
Mise en chantier, amené et replis du matériel et sécurisation	ENS	1,00	100,00	1,00	100,00	1,00	896,00	896,00
Sous-total Divers			100,00		100,00			896,00
1-2 - Terrassements								
Ouverture et fermeture de tranchée de 40cm de large comprenant l'évacuation, le sablage et le rebouchage en terre traitée	ML	115,00	86,96	100,00	100,00	115,00	29,40	3 381,00
Ouverture et fermeture de tranchée de 60cm de large comprenant l'évacuation, le sablage et le rebouchage terre traitée	ML	185,00	70,27	130,00	100,00	185,00	37,10	6 863,50
Prédécoupage à la scie à sol	ML		0,00		0,00		2,90	
Croisement d'obstacle ou de canalisation	U	9,00	55,56	5,00	100,00	9,00	168,00	1 512,00
Démolition de rocher ou revêtements spéciaux au BRH	M3		0,00		0,00		168,00	
Réfection en enrobés à chaud	M2		0,00		0,00		24,30	
Sous-total Terrassements			73,18		100,00			11 756,50
1-3 - Basse tension								
1-3-1 - Administratif								
Dossier administratif Art. R323-25	FT	1,00	100,00	1,00	100,00	1,00	560,00	560,00
Recherche de convention de passage	U	1,00	0,00		0,00		35,00	
Intervention pour relevé de réseau	ENS	1,00	0,00		0,00		137,50	
Plan de récolement	ML	285,00	0,00		0,00		1,00	
Relevé CARTO 1/200	Km	0,48	0,00		0,00		1 320,00	
Relevé géo-référencé souterrain et report des points levés sur fond de plan	Km	0,48	0,00		0,00		1 100,00	
Sous-total Administratif			25,70		25,70			560,00
1-3-2 - Gaines								
Fourniture et pose d'un grillage avertisseur rouge	ML	225,00	88,89	200,00	100,00	225,00	1,10	247,50
Fourniture et pose d'une Gaine TPC diamètre 75	ML	75,00	46,67	35,00	100,00	75,00	3,40	255,00
Fourniture et pose d'une Gaine TPC diamètre 160	ML	90,00	50,00	45,00	100,00	90,00	7,50	675,00
Sous-total Gaines			57,45		100,00			1 177,50
1-3-3 - Câbles								
Fourniture et pose de câble H-M24 3x240+115mm² alu	ML	305,00	65,57	200,00	100,00	305,00	23,70	7 228,50
Fourniture et pose de câble H-M24 3x150+95mm² alu	ML		0,00		0,00		17,70	
Fourniture et pose de câble HN33S33 4x35mm² alu	ML	175,00	57,14	100,00	100,00	175,00	9,20	1 610,00
Sous-total Câbles			64,04		100,00			8 838,50
1-3-4 - REMBT & CIBE								
1-3-4-1 - Enveloppes béton								
Fourniture et pose d'une enveloppe béton REMBT 300	U		0,00		0,00		143,00	
Fourniture et pose d'une enveloppe béton REMBT 450	U	7,00	0,00		0,00		226,30	
Fourniture et pose d'une enveloppe béton REMBT 600	U		0,00		0,00		224,90	
Sous-total Enveloppes béton								
Sous-total REMBT & CIBE								
Sous-total Basse tension			34,07		49,75			11 675,70
Sous-total TRANCHE 1			25,09		53,62			47 436,50

Désignation	Un.	Qté Origine	Avt du 25/07/2022		Avt du 19/09/2022		Prix unitaire	Total H.T. Marché €
			%	Qté	%	Qté		
Fourniture et pose d'une enveloppe béton CIBE	U	9,00	0,00		0,00		143,00	
Sous-total Enveloppes béton								
<u>1-3-4-2 - Coffrets & supports</u>								
Fourniture et pose coffret + support REMBT 300	U		0,00		0,00		209,50	
Fourniture et pose coffret + support REMBT 450	U	7,00	0,00		0,00		324,30	
Fourniture et pose coffret + support REMBT 600	U		0,00		0,00		335,80	
Fourniture et pose coffret CIBE mono	U	9,00	0,00		0,00		91,20	
Fourniture et pose borne CIBE type 2 mono	U		0,00		0,00		159,30	
Sous-total Coffrets & supports								
<u>1-3-4-3 - Raccordements</u>								
Fourniture et pose connecteurs REMBT réseau	U	12,00	0,00		0,00		58,70	
Fourniture et pose connecteurs b2	U	5,00	0,00		0,00		35,50	
Fourniture et pose connecteurs b4	U		0,00		0,00		55,50	
Fourniture et pose connecteurs branchement triple	U	5,00	0,00		0,00		60,40	
Confection tête de câble réseau	U	16,00	0,00		0,00		19,40	
Confection tête de câble branchement	U	18,00	0,00		0,00		16,30	
Sous-total Raccordements								
Sous-total REMBT & CIBE								
<u>1-3-5 - Mise à la terre</u>								
Fourniture et confection mise à la terre du neutre avec grille en cuivre	U	7,00	100,00	7,00	100,00	7,00	157,10	1 099,70
Sous-total Mise à la terre			100,00		100,00			1 099,70
<u>1-3-6 - Raccordement</u>								
Raccordement sur coffret existant	U		0,00		0,00		89,40	
Raccordement sur tableau TIPI équipé	U	4,00	0,00		0,00		606,30	
Sous-total Raccordement								
Sous-total Basse tension			34,07		49,75			11 675,70
<u>1-4 - Eclairage public</u>								
<u>1-4-1 - Administratif</u>								
Plan de récolement éclairage public	FT	1,00	0,00		0,00		280,00	
Intervention pour relevé de réseau	ENS	1,00	0,00		0,00		137,50	
Relevé géo-référencé souterrain et report des points levés sur fond de plan	Km	0,33	0,00		0,00		1 100,00	
Création d'un fichier au format "SHAPE" par tranche de 250m	U	2,00	0,00		0,00		110,00	
Contrôle de l'installation par un organisme agréé + CONSUEL	U	1,00	0,00		0,00		597,50	
Sous-total Administratif								
<u>1-4-2 - Gaines</u>								
Fourniture et pose d'un grillage avertisseur rouge	ML	60,00	50,00	30,00	100,00	60,00	1,10	66,00
Fourniture et pose d'une Gaine TPC diamètre 75	ML	350,00	57,14	200,00	100,00	350,00	3,40	1 190,00
Sous-total Gaines			56,77		100,00			1 256,00
<u>1-4-3 - Câbles</u>								
Fourniture et pose de câble RO2V 5G10mm² cuivre	ML	330,00	0,00		0,00		11,20	
Sous-total Câbles								
<u>1-4-4 - Ensembles d'éclairage</u>								
Ensemble d'éclairage de 4m cylindro-conique équipé d'un luminaire TILT T 24 leds l'ensemble RAL au choix	U	9,00	0,00		0,00		1 233,60	
Ensemble d'éclairage de 6m cylindro-conique équipé d'un luminaire TILT T 24 leds l'ensemble RAL au choix	U		0,00		0,00		1 352,40	
Luminaire encastré de sol type LUA 18W à Leds pour l'éclairage du mur encastré	U	2,00	0,00		0,00		380,10	
Sous-total Ensembles d'éclairage								
<u>1-4-5 - Raccordements</u>								
Equipement des coffrets EP intégrés au transfo comprenant le compteur, le disjoncteur de branchement et coffret pré-cablé 2 départs triphasé ainsi que l'horloge astronomique	U	1,00	0,00		0,00		1 092,90	
Sous-total Raccordements								
Sous-total Eclairage public			3,66		6,44			1 256,00
<u>1-5 - Télécommunication</u>								
<u>1-5-1 - Administratif</u>								
Plan de récolement France télécom	FT	1,00	0,00		0,00		280,00	
Intervention pour relevé de réseau	ENS	1,00	0,00		0,00		137,50	
Sous-total Administratif								
Sous-total Télécommunication			48,46		91,11			7 495,90
Sous-total TRANCHE 1			25,09		53,62			47 436,50

Désignation	Un.	Qté Origine	Avt du 25/07/2022		Avt du 19/09/2022		Prix unitaire	Total H.T. Marché €
			%	Qté	%	Qté		
Relevé géo-référencé souterrain et report des points levés sur fond de plan	Km	0,28	0,00		0,00		1 100,00	
Sous-total Administratif								
<u>1-5-2 - Gaines</u>								
Fourniture et pose d'un grillage avertisseur vert	ML	285,00	70,18	200,00	100,00	285,00	1,10	313,50
Fourniture et pose de gaine grise LST diam. 45	ML	705,00	56,74	400,00	100,00	705,00	3,40	2 397,00
Fourniture et pose de gaine grise LST diam. 28	ML	650,00	61,54	400,00	100,00	650,00	2,60	1 690,00
Sous-total Gaines			59,54		100,00			4 400,50
<u>1-5-3 - Chambres et regards</u>								
Fourniture et pose chambre L2T - 250 KN	U	2,00	50,00	1,00	100,00	2,00	582,00	1 164,00
Fourniture et pose chambre L3T - 250 KN	U	1,00	100,00	1,00	100,00	1,00	784,60	784,60
Fourniture et pose chambre L2C - 400 KN	U		0,00		0,00		975,10	
Fourniture et pose chambre L3C - 400 KN sans fond	U		0,00		0,00		1 379,20	
Fourniture et pose de regard 30 x 30 + couvercle composite 125 KN	U	14,00	0,00		100,00	14,00	64,00	896,00
Sous-total Chambres et regards			48,04		100,00			2 844,60
<u>1-5-4 - Raccordements</u>								
Raccordement sur chambre existante	U	1,00	0,00		100,00	1,00	250,80	250,80
Sous-total Raccordements					100,00			250,80
Sous-total Télécommunication			48,46		91,11			7 495,90
<u>1-6 - Options</u>								
<u>1-6-1 - HTA</u>								
Ouverture et fermeture de tranchée de 40cm de large comprenant l'évacuation, le sablage et le rebouchage en terre traitée	ML	60,00	0,00		0,00		29,40	
Fourniture et pose d'un grillage avertisseur rouge	ML	60,00	0,00		0,00		1,10	
Confection terre des masses	U	1,00	0,00		0,00		135,00	
Terrassement et dalle pour poste 4 UF y compris la dalle de propreté autour du poste	U	1,00	0,00		0,00		1 261,60	
Sous-total HTA								
<u>1-6-3 - Variante murs techniques</u>								
Fourniture et pose d'une enveloppe béton REMBT 450	U	-5,00	-0,00		100,00	-5,00	226,30	-1 131,50
Fourniture et pose d'une enveloppe béton CIBE	U	-9,00	-0,00		100,00	-9,00	143,00	-1 287,00
Fourniture et pose de regard 30 x 30 + couvercle composite 125 KN	U	-14,00	-0,00		100,00	-14,00	64,00	-896,00
Fourniture et pose d'un mur technique BIROC pour REMBT 450	U	5,00	0,00		100,00	5,00	1 290,30	6 451,50
Fourniture et pose d'un mur technique BIROC pour coffret CIBE	U	9,00	0,00		100,00	9,00	1 246,60	11 219,40
Sous-total Variante murs techniques					100,00			14 356,40
<u>1-6-4 - Variante éclairage</u>								
Ensemble d'éclairage de 4m cylindro-conique équipé d'un luminaire TILT T 24 leds l'ensemble RAL au choix	U	-9,00	-0,00		-0,00		1 233,60	
Ensemble d'éclairage de 6m cylindro-conique équipé d'un luminaire TILT T 24 leds l'ensemble RAL au choix	U	9,00	0,00		0,00		1 352,40	
Sous-total Variante éclairage								
<u>1-6-5 - Option: Raccordement au réseau télécom existant</u>								
<u>1-6-5-1 - Administratif</u>								
Plan de récolement France télécom	FT	1,00	0,00		0,00		280,00	
Relevé géo-référencé souterrain et report des points levés sur fond de plan	Km	0,06	0,00		0,00		1 100,00	
Sous-total Administratif								
<u>1-6-5-2 - Terrassements</u>								
Ouverture et fermeture de tranchée de 40cm de large comprenant l'évacuation, le sablage et le rebouchage en terre traitée	ML	55,00	0,00		0,00		29,40	
Prédécoupage à la scie à sol	ML	110,00	0,00		0,00		2,90	
Croisement d'obstacle ou de canalisation	U	3,00	0,00		0,00		168,00	
Réfection en enrobés à chaud	M2	28,00	0,00		0,00		24,30	
Sous-total Terrassements								
<u>1-6-5-3 - Gaines</u>								
Fourniture et pose d'un grillage avertisseur vert	ML	60,00	0,00		0,00		1,10	
Fourniture et pose de gaine grise LST diam. 45	ML	165,00	0,00		0,00		3,40	
Sous-total Gaines								
<u>1-6-5-4 - Chambres</u>								
Sous-total Option: Raccordement au réseau télécom existant								
Sous-total Options					58,34			14 356,40
Sous-total TRANCHE 1			25,09		53,62			47 436,50

Désignation	Un.	Qté Origine	Avt du 25/07/2022		Avt du 19/09/2022		Prix unitaire	Total H.T. Marché €
			%	Qté	%	Qté		
Fourniture et pose chambre K2C - 400 KN sans fond	U	1,00	0,00		0,00		1 612,90	
Sous-total Chambres								
<u>1-6-5-5 - Raccordements</u>								
Raccordement sur chambre existante	U	1,00	0,00		0,00		250,80	
Sous-total Raccordements								
Sous-total Option: Raccordement au réseau télécom existant								
Sous-total Options					58,34			14 356,40
Sous-total TRANCHE 1			25,09		53,62			47 436,50
<u>2 - TRANCHE 2</u>								
<u>2-1 - Divers</u>								
Mise en chantier, amené et replis du matériel et sécurisation	ENS	1,00	0,00		100,00	1,00	896,00	896,00
Sous-total Divers					100,00			896,00
<u>2-2 - Terrassements</u>								
Ouverture et fermeture de tranchée de 40cm de large comprenant l'évacuation, le sablage et le rebouchage en terre traitée	ML	160,00	0,00		50,00	80,00	29,40	2 352,00
Ouverture et fermeture de tranchée de 60cm de large comprenant l'évacuation, le sablage et le rebouchage terre traitée	ML	310,00	0,00		32,26	100,00	37,10	3 710,00
Prédécoupage à la scie à sol	ML		0,00		0,00		2,90	
Croisement d'obstacle ou de canalisation	U	11,00	0,00		54,55	6,00	168,00	1 008,00
Démolition de rocher ou revêtements spéciaux au BRH	M3		0,00		0,00		168,00	
Réfection en enrobés à chaud	M2		0,00		0,00		24,30	
Sous-total Terrassements					39,16			7 070,00
<u>2-3 - Basse tension</u>								
<u>2-3-1 - Administratif</u>								
Dossier administratif Art. R323-25	FT	1,00	0,00		0,00		560,00	
Recherche de convention de passage	U	1,00	0,00		0,00		35,00	
Intervention pour relevé de réseau	ENS	1,00	0,00		0,00		137,50	
Plan de récolement	ML	310,00	0,00		0,00		1,00	
Relevé CARTO 1/200	Km	0,62	0,00		0,00		1 320,00	
Relevé géo-référencé souterrain et report des points levés sur fond de plan	Km	0,62	0,00		0,00		1 100,00	
Sous-total Administratif								
<u>2-3-2 - Gains</u>								
Fourniture et pose d'un grillage avertisseur rouge	ML	310,00	0,00		51,61	160,00	1,10	176,00
Fourniture et pose d'une Gaine TPC diamètre 75	ML	50,00	0,00		50,00	25,00	3,40	85,00
Fourniture et pose d'une Gaine TPC diamètre 160	ML	35,00	0,00		42,86	15,00	7,50	112,50
Sous-total Gains					48,29			373,50
<u>2-3-3 - Câbles</u>								
Fourniture et pose de câble H-M24 3x240+115mm² alu	ML	360,00	0,00		44,44	160,00	23,70	3 792,00
Fourniture et pose de câble H-M24 3x150+95mm² alu	ML		0,00		0,00		17,70	
Fourniture et pose de câble HN33S33 4x35mm² alu	ML	253,00	0,00		47,43	120,00	9,20	1 104,00
Sous-total Câbles					45,08			4 896,00
<u>2-3-4 - REMBT & CIBE</u>								
<u>2-3-4-1 - Enveloppes béton</u>								
Fourniture et pose d'une enveloppe béton REMBT 300	U		0,00		0,00		143,00	
Fourniture et pose d'une enveloppe béton REMBT 450	U	8,00	0,00		0,00		226,30	
Fourniture et pose d'une enveloppe béton REMBT 600	U	1,00	0,00		0,00		224,90	
Fourniture et pose d'une enveloppe béton CIBE	U	13,00	0,00		0,00		143,00	
Sous-total Enveloppes béton								
<u>2-3-4-2 - Coffrets & supports</u>								
Fourniture et pose coffret + support REMBT 300	U		0,00		0,00		209,50	
Fourniture et pose coffret + support REMBT 450	U	8,00	0,00		0,00		324,30	
Fourniture et pose coffret + support REMBT 600	U	1,00	0,00		0,00		335,80	
Fourniture et pose coffret CIBE mono	U	13,00	0,00		0,00		91,20	
Fourniture et pose borne CIBE type 2 mono	U		0,00		0,00		159,30	
Sous-total Coffrets & supports								
<u>2-3-4-3 - Raccordements</u>								
Fourniture et pose connecteurs REMBT réseau	U	17,00	0,00		0,00		58,70	
Fourniture et pose connecteurs b2	U	9,00	0,00		0,00		35,50	
Sous-total Raccordements								
Sous-total REMBT & CIBE								
Sous-total Basse tension					23,02			6 055,00
Sous-total TRANCHE 2					28,10			30 512,00

Désignation	Un.	Qté Origine	Avt du 25/07/2022		Avt du 19/09/2022		Prix unitaire	Total H.T. Marché €
			%	Qté	%	Qté		
Fourniture et pose connecteurs b4	U		0,00		0,00		55,50	
Fourniture et pose connecteurs branchement triple	U	9,00	0,00		0,00		60,40	
Confection tête de câble réseau	U	17,00	0,00		0,00		19,40	
Confection tête de câble branchement	U	26,00	0,00		0,00		16,30	
Sous-total Raccordements								
Sous-total REMBT & CIBE								
<u>2-3-5 - Mise à la terre</u>								
Fourniture et confection mise à la terre du neutre avec grille en cuivre	U	9,00	0,00		55,56	5,00	157,10	785,50
Sous-total Mise à la terre					55,56			785,50
<u>2-3-6 - Raccordement</u>								
Raccordement sur coffret existant	U	1,00	0,00		0,00		89,40	
Raccordement sur tableau TIPI équipé	U		0,00		0,00		606,30	
Sous-total Raccordement								
Sous-total Basse tension					23,02			6 055,00
<u>2-4 - Eclairage public</u>								
<u>2-4-1 - Administratif</u>								
Plan de récolement éclairage public	FT	1,00	0,00		0,00		280,00	
Intervention pour relevé de réseau	ENS	1,00	0,00		0,00		137,50	
Relevé géo-référencé souterrain et report des points levés sur fond de plan	Km	0,49	0,00		0,00		1 100,00	
Création d'un fichier au format "SHAPE" par tranche de 250m	U	2,00	0,00		0,00		110,00	
Contrôle de l'installation par un organisme agréé	U	1,00	0,00		0,00		510,00	
Sous-total Administratif								
<u>2-4-2 - Gaines</u>								
Fourniture et pose d'un grillage avertisseur rouge	ML	115,00	0,00		52,17	60,00	1,10	66,00
Fourniture et pose d'une Gaine TPC diamètre 75	ML	500,00	0,00		40,00	200,00	3,40	680,00
Sous-total Gaines					40,84			746,00
<u>2-4-3 - Câbles</u>								
Fourniture et pose de câble RO2V 5G10mm² cuivre	ML	486,00	0,00		0,00		11,20	
Sous-total Câbles								
<u>2-4-4 - Ensembles d'éclairage</u>								
Ensemble d'éclairage de 4m cylindro-conique équipé d'un luminaire TILT T 24 leds l'ensemble RAL au choix	U	14,00	0,00		0,00		1 233,60	
Ensemble d'éclairage de 6m cylindro-conique équipé d'un luminaire TILT T 24 leds l'ensemble RAL au choix	U		0,00		0,00		1 352,40	
Luminaire encastré de sol type LUA 18W à Leds pour l'éclairage du mur encastré	U		0,00		0,00		380,10	
Sous-total Ensembles d'éclairage								
<u>2-4-5 - Raccordements</u>								
Equiper des coffrets EP intégrés au transfo comprenant le compteur, le disjoncteur de branchement et coffret pré-cablé 2 départs triphasé ainsi que l'horloge astronomique	U		0,00		0,00		1 092,90	
Raccordement au réseau éclairage public.	U	1,00	0,00		0,00		112,00	
Sous-total Raccordements								
Sous-total Eclairage public					2,83			746,00
<u>2-5 - Télécommunication</u>								
<u>2-5-1 - Administratif</u>								
Plan de récolement France télécom	FT	1,00	0,00		0,00		280,00	
Intervention pour relevé de réseau	ENS	1,00	0,00		0,00		137,50	
Relevé géo-référencé souterrain et report des points levés sur fond de plan	Km	0,37	0,00		0,00		1 100,00	
Sous-total Administratif								
<u>2-5-2 - Gaines</u>								
Fourniture et pose d'un grillage avertisseur vert	ML	390,00	0,00		48,72	190,00	1,10	209,00
Fourniture et pose de gaine grise LST diam. 45	ML	1 035,00	0,00		48,31	500,00	3,40	1 700,00
Fourniture et pose de gaine grise LST diam. 28	ML	1 021,00	0,00		48,97	500,00	2,60	1 300,00
Sous-total Gaines					48,60			3 209,00
<u>2-5-3 - Chambres et regards</u>								
Fourniture et pose chambre L2T - 250 KN	U	1,00	0,00		100,00	1,00	582,00	582,00
Fourniture et pose chambre L3T - 250 KN	U	1,00	0,00		0,00		784,60	
Sous-total Chambres et regards					27,57			1 414,00
Sous-total Télécommunication					36,10			4 623,00
Sous-total TRANCHE 2					28,10			30 512,00

Désignation	Un.	Qté Origine	Avt du 25/07/2022		Avt du 19/09/2022		Prix unitaire	Total H.T. Marché €
			%	Qté	%	Qté		
Fourniture et pose chambre L2C - 400 KN	U	1,00	0,00		0,00		975,10	
Fourniture et pose chambre L3C - 400 KN sans fond	U	1,00	0,00		0,00		1 379,20	
Fourniture et pose de regard 30 x 30 + couvercle composite 125 KN	U	22,00	0,00		59,09	13,00	64,00	832,00
Sous-total Chambres et regards					27,57			1 414,00
2-5-4 - Raccordements								
Raccordement sur chambre existante	U	1,00	0,00		0,00		250,80	
Sous-total Raccordements								
Sous-total Télécommunication					36,10			4 623,00
2-6 - Options								
2-6-2 - Variante murs techniques								
Fourniture et pose d'une enveloppe béton REMBT 450	U	-8,00	-0,00		100,00	-8,00	226,30	-1 810,40
Fourniture et pose d'une enveloppe béton REMBT 600	U	-1,00	-0,00		100,00	-1,00	224,90	-224,90
Fourniture et pose d'une enveloppe béton CIBE	U	-13,00	-0,00		100,00	-13,00	143,00	-1 859,00
Fourniture et pose de regard 30 x 30 + couvercle composite 125 KN	U	-22,00	-0,00		100,00	-22,00	64,00	-1 408,00
Fourniture et pose d'un mur technique BIROC pour REMBT 450	U	9,00	0,00		55,56	5,00	1 290,30	6 451,50
Fourniture et pose d'un mur technique BIROC pour coffret CIBE	U	13,00	0,00		61,54	8,00	1 246,60	9 972,80
Sous-total Variante murs techniques					49,40			11 122,00
2-6-3 - Variante éclairage								
Ensemble d'éclairage de 4m cylindro-conique équipé d'un luminaire TILT T 24 leds l'ensemble RAL au choix	U	-14,00	-0,00		-0,00		1 233,60	
Ensemble d'éclairage de 6m cylindro-conique équipé d'un luminaire TILT T 24 leds l'ensemble RAL au choix	U	14,00	0,00		0,00		1 352,40	
Sous-total Variante éclairage								
Sous-total Options					46,00			11 122,00
Sous-total TRANCHE 2					28,10			30 512,00
3 - TRANCHE 3								
3-1 - Divers								
Mise en chantier, amené et replis du matériel et sécurisation	ENS	1,00	0,00		0,00		896,00	
Sous-total Divers								
3-2 - Terrassements								
Ouverture et fermeture de tranchée de 40cm de large comprenant l'évacuation, le sablage et le rebouchage en terre traitée	ML	30,00	0,00		0,00		29,40	
Ouverture et fermeture de tranchée de 60cm de large comprenant l'évacuation, le sablage et le rebouchage terre traitée	ML	275,00	0,00		0,00		37,10	
Prédécoupage à la scie à sol	ML		0,00		0,00		2,90	
Croisement d'obstacle ou de canalisation	U	12,00	0,00		0,00		168,00	
Démolition de rocher ou revêtements spéciaux au BRH	M3		0,00		0,00		168,00	
Réfection en enrobés à chaud	M2		0,00		0,00		24,30	
Sous-total Terrassements								
3-3 - Basse tension								
3-3-1 - Administratif								
Dossier administratif Art. R323-25	FT	1,00	0,00		0,00		560,00	
Recherche de convention de passage	U	1,00	0,00		0,00		35,00	
Intervention pour relevé de réseau	ENS	1,00	0,00		0,00		137,50	
Plan de récolement	ML	275,00	0,00		0,00		1,00	
Relevé CARTO 1/200	Km	0,48	0,00		0,00		1 320,00	
Relevé géo-référencé souterrain et report des points levés sur fond de plan	Km	0,48	0,00		0,00		1 100,00	
Sous-total Administratif								
3-3-2 - Gains								
Fourniture et pose d'un grillage avertisseur rouge	ML	275,00	0,00		0,00		1,10	
Fourniture et pose d'une Gaine TPC diamètre 75	ML	100,00	0,00		0,00		3,40	
Fourniture et pose d'une Gaine TPC diamètre 160	ML	20,00	0,00		0,00		7,50	
Sous-total Gains								
3-3-3 - Câbles								
Fourniture et pose de câble H-M24 3x240+115mm² alu	ML	265,00	0,00		0,00		23,70	
Fourniture et pose de câble H-M24 3x150+95mm² alu	ML		0,00		0,00		17,70	
Fourniture et pose de câble HN33S33 4x35mm² alu	ML	214,00	0,00		0,00		9,20	
Sous-total Câbles								
3-3-4 - REMBT & CIBE								
Sous-total Basse tension								
Sous-total TRANCHE 3								

Désignation	Un.	Qté Origine	Avt du 25/07/2022		Avt du 19/09/2022		Prix unitaire	Total H.T. Marché €
			%	Qté	%	Qté		
<u>3-3-4-1 - Enveloppes béton</u>								
Fourniture et pose d'une enveloppe béton REMBT 300	U		0,00		0,00		143,00	
Fourniture et pose d'une enveloppe béton REMBT 450	U	8,00	0,00		0,00		226,30	
Fourniture et pose d'une enveloppe béton REMBT 600	U		0,00		0,00		224,90	
Fourniture et pose d'une enveloppe béton CIBE	U	11,00	0,00		0,00		143,00	
Sous-total Enveloppes béton								
<u>3-3-4-2 - Coffrets & supports</u>								
Fourniture et pose coffret + support REMBT 300	U		0,00		0,00		209,50	
Fourniture et pose coffret + support REMBT 450	U	8,00	0,00		0,00		324,30	
Fourniture et pose coffret + support REMBT 600	U		0,00		0,00		335,80	
Fourniture et pose coffret CIBE mono	U	11,00	0,00		0,00		91,20	
Fourniture et pose borne CIBE type 2 mono	U		0,00		0,00		159,30	
Sous-total Coffrets & supports								
<u>3-3-4-3 - Raccordements</u>								
Fourniture et pose connecteurs REMBT réseau	U	15,00	0,00		0,00		58,70	
Fourniture et pose connecteurs b2	U	8,00	0,00		0,00		35,50	
Fourniture et pose connecteurs b4	U		0,00		0,00		55,50	
Fourniture et pose connecteurs branchement triple	U	8,00	0,00		0,00		60,40	
Confection tête de câble réseau	U	15,00	0,00		0,00		19,40	
Confection tête de câble branchement	U	22,00	0,00		0,00		16,30	
Sous-total Raccordements								
Sous-total REMBT & CIBE								
<u>3-3-5 - Mise à la terre</u>								
Fourniture et confection mise à la terre du neutre avec grille en cuivre	U	8,00	0,00		0,00		157,10	
Sous-total Mise à la terre								
<u>3-3-6 - Raccordement</u>								
Raccordement sur coffret existant	U		0,00		0,00		89,40	
Raccordement sur tableau TIPI équipé	U	1,00	0,00		0,00		606,30	
Sous-total Raccordement								
Sous-total Basse tension								
<u>3-4 - Eclairage public</u>								
<u>3-4-1 - Administratif</u>								
Plan de récolement éclairage public	FT	1,00	0,00		0,00		280,00	
Intervention pour relevé de réseau	ENS	1,00	0,00		0,00		137,50	
Relevé géo-référencé souterrain et report des points levés sur fond de plan	Km	0,35	0,00		0,00		1 100,00	
Création d'un fichier au format "SHAPE" par tranche de 250m	U	2,00	0,00		0,00		110,00	
Contrôle de l'installation par un organisme agréé + CONSUEL	U	1,00	0,00		0,00		597,50	
Sous-total Administratif								
<u>3-4-2 - Gaines</u>								
Fourniture et pose d'un grillage avertisseur rouge	ML	30,00	0,00		0,00		1,10	
Fourniture et pose d'une Gaine TPC diamètre 75	ML	350,00	0,00		0,00		3,40	
Sous-total Gaines								
<u>3-4-3 - Câbles</u>								
Fourniture et pose de câble RO2V 5G10mm² cuivre	ML	350,00	0,00		0,00		11,20	
Sous-total Câbles								
<u>3-4-4 - Ensembles d'éclairage</u>								
Ensemble d'éclairage de 4m cylindro-conique équipé d'un luminaire TILT T 24 leds l'ensemble RAL au choix	U	9,00	0,00		0,00		1 233,60	
Ensemble d'éclairage de 6m cylindro-conique équipé d'un luminaire TILT T 24 leds l'ensemble RAL au choix	U		0,00		0,00		1 352,40	
Luminaire encastré de sol type LUA 18W à Leds pour l'éclairage du mur encastré	U		0,00		0,00		380,10	
Sous-total Ensembles d'éclairage								
<u>3-4-5 - Raccordements</u>								
Equiper des coffrets EP intégrés au transfo comprenant le compteur, le disjoncteur de branchement et coffret pré-cablé 2 départs triphasé ainsi que l'horloge astronomique	U		0,00		0,00		1 092,90	
Raccordement au réseau éclairage public.	U	1,00	0,00		0,00		112,00	
Sous-total Raccordements								
Sous-total Eclairage public								
<u>3-5 - Télécommunication</u>								
Sous-total TRANCHE 3								

Désignation	Un.	Qté Origine	Avt du 25/07/2022		Avt du 19/09/2022		Prix unitaire	Total H.T. Marché €
			%	Qté	%	Qté		
3-5-1 - Administratif								
Plan de récolement France télécom	FT	1,00	0,00		0,00		280,00	
Intervention pour relevé de réseau	ENS	1,00	0,00		0,00		137,50	
Relevé géo-référencé souterrain et report des points levés sur fond de plan	Km	0,29	0,00		0,00		1 100,00	
Sous-total Administratif								
3-5-2 - Gaines								
Fourniture et pose d'un grillage avertisseur vert	ML	295,00	0,00		0,00		1,10	
Fourniture et pose de gaine grise LST diam. 45	ML	660,00	0,00		0,00		3,40	
Fourniture et pose de gaine grise LST diam. 28	ML	882,00	0,00		0,00		2,60	
Sous-total Gaines								
3-5-3 - Chambres et regards								
Fourniture et pose chambre L2T - 250 KN	U	2,00	0,00		0,00		582,00	
Fourniture et pose chambre L3T - 250 KN	U		0,00		0,00		784,60	
Fourniture et pose chambre L2C - 400 KN	U	1,00	0,00		0,00		975,10	
Fourniture et pose chambre L3C - 400 KN sans fond	U	1,00	0,00		0,00		1 379,20	
Fourniture et pose de regard 30 x 30 + couvercle composite 125 KN	U	19,00	0,00		0,00		64,00	
Sous-total Chambres et regards								
3-5-4 - Raccordements								
Raccordement sur chambre existante	U	1,00	0,00		0,00		250,80	
Sous-total Raccordements								
Sous-total Télécommunication								
3-6 - Options								
3-6-2 - Variante murs techniques								
Fourniture et pose d'une enveloppe béton REMBT 450	U	-8,00	-0,00		-0,00		226,30	
Fourniture et pose d'une enveloppe béton CIBE	U	-11,00	-0,00		-0,00		143,00	
Fourniture et pose de regard 30 x 30 + couvercle composite 125 KN	U	-19,00	-0,00		-0,00		64,00	
Fourniture et pose d'un mur technique BIROC pour REMBT 450	U	8,00	0,00		0,00		1 290,30	
Fourniture et pose d'un mur technique BIROC pour coffret CIBE	U	11,00	0,00		0,00		1 246,60	
Sous-total Variante murs techniques								
3-6-3 - Variante éclairage								
Ensemble d'éclairage de 4m cylindro-conique équipé d'un luminaire TILT T 24 leds l'ensemble RAL au choix	U	-9,00	-0,00		-0,00		1 233,60	
Ensemble d'éclairage de 6m cylindro-conique équipé d'un luminaire TILT T 24 leds l'ensemble RAL au choix	U	9,00	0,00		0,00		1 352,40	
Sous-total Variante éclairage								
Sous-total Options								
Sous-total TRANCHE 3								
4 - TRANCHE 4								
4-1 - Divers								
Mise en chantier, amené et replis du matériel et sécurisation	ENS	1,00	0,00		0,00		896,00	
Sous-total Divers								
4-2 - Terrassements								
Ouverture et fermeture de tranchée de 40cm de large comprenant l'évacuation, le sablage et le rebouchage en terre traitée	ML	90,00	0,00		0,00		29,40	
Ouverture et fermeture de tranchée de 60cm de large comprenant l'évacuation, le sablage et le rebouchage terre traitée	ML	325,00	0,00		0,00		37,10	
Prédécoupage à la scie à sol	ML		0,00		0,00		2,90	
Croisement d'obstacle ou de canalisation	U	9,00	0,00		0,00		168,00	
Démolition de rocher ou revêtements spéciaux au BRH	M3		0,00		0,00		168,00	
Réfection en enrobés à chaud	M2		0,00		0,00		24,30	
Sous-total Terrassements								
4-3 - Basse tension								
4-3-1 - Administratif								
Dossier administratif Art. R323-25	FT	1,00	0,00		0,00		560,00	
Recherche de convention de passage	U	1,00	0,00		0,00		35,00	
Intervention pour relevé de réseau	ENS	1,00	0,00		0,00		137,50	
Plan de récolement	ML	325,00	0,00		0,00		1,00	
Relevé CARTO 1/200	Km	0,50	0,00		0,00		1 320,00	
Sous-total Administratif								
Sous-total Basse tension								
Sous-total TRANCHE 4								

Désignation	Un.	Qté Origine	Avt du 25/07/2022		Avt du 19/09/2022		Prix unitaire	Total H.T. Marché €
			%	Qté	%	Qté		
Relevé géo-référencé souterrain et report des points levés sur fond de plan	Km	0,50	0,00		0,00		1 100,00	
Sous-total Administratif								
<u>4-3-2 - Gaines</u>								
Fourniture et pose d'une Gaine TPC diamètre 75	ML	100,00	0,00		0,00		3,40	
Fourniture et pose d'une Gaine TPC diamètre 160	ML	25,00	0,00		0,00		7,50	
Sous-total Gaines								
<u>4-3-3 - Câbles</u>								
Fourniture et pose de câble H-M24 3x240+115mm² alu	ML	305,00	0,00		0,00		23,70	
Fourniture et pose de câble H-M24 3x150+95mm² alu	ML		0,00		0,00		17,70	
Fourniture et pose de câble HN33S33 4x35mm² alu	ML	195,00	0,00		0,00		9,20	
Sous-total Câbles								
<u>4-3-4 - REMBT & CIBE</u>								
<u>4-3-4-1 - Enveloppes béton</u>								
Fourniture et pose d'une enveloppe béton REMBT 300	U		0,00		0,00		143,00	
Fourniture et pose d'une enveloppe béton REMBT 450	U	9,00	0,00		0,00		226,30	
Fourniture et pose d'une enveloppe béton REMBT 600	U		0,00		0,00		224,90	
Fourniture et pose d'une enveloppe béton CIBE	U	10,00	0,00		0,00		143,00	
Sous-total Enveloppes béton								
<u>4-3-4-2 - Coffrets & supports</u>								
Fourniture et pose coffret + support REMBT 300	U		0,00		0,00		209,50	
Fourniture et pose coffret + support REMBT 450	U	9,00	0,00		0,00		324,30	
Fourniture et pose coffret + support REMBT 600	U		0,00		0,00		335,80	
Fourniture et pose coffret CIBE mono	U	10,00	0,00		0,00		91,20	
Fourniture et pose borne CIBE type 2 mono	U		0,00		0,00		159,30	
Sous-total Coffrets & supports								
<u>4-3-4-3 - Raccordements</u>								
Fourniture et pose connecteurs REMBT réseau	U	17,00	0,00		0,00		58,70	
Fourniture et pose connecteurs b2	U	8,00	0,00		0,00		35,50	
Fourniture et pose connecteurs b4	U		0,00		0,00		55,50	
Fourniture et pose connecteurs branchement triple	U	7,00	0,00		0,00		60,40	
Confection tête de câble réseau	U	17,00	0,00		0,00		19,40	
Confection tête de câble branchement	U	20,00	0,00		0,00		16,30	
Sous-total Raccordements								
Sous-total REMBT & CIBE								
<u>4-3-5 - Mise à la terre</u>								
Fourniture et confection mise à la terre du neutre avec grille en cuivre	U	9,00	0,00		0,00		157,10	
Sous-total Mise à la terre								
<u>4-3-6 - Raccordement</u>								
Raccordement sur coffret existant	U	1,00	0,00		0,00		89,40	
Raccordement sur tableau TIPI équipé	U		0,00		0,00		606,30	
Sous-total Raccordement								
Sous-total Basse tension								
<u>4-4 - Eclairage public</u>								
<u>4-4-1 - Administratif</u>								
Plan de récolement éclairage public	FT	1,00	0,00		0,00		280,00	
Intervention pour relevé de réseau	ENS	1,00	0,00		0,00		137,50	
Relevé géo-référencé souterrain et report des points levés sur fond de plan	Km	0,41	0,00		0,00		1 100,00	
Création d'un fichier au format "SHAPE" par tranche de 250m	U	2,00	0,00		0,00		110,00	
Contrôle de l'installation par un organisme agréé	U	1,00	0,00		0,00		510,00	
Sous-total Administratif								
<u>4-4-2 - Gaines</u>								
Fourniture et pose d'un grillage avertisseur rouge	ML	90,00	0,00		0,00		1,10	
Fourniture et pose d'une Gaine TPC diamètre 75	ML	400,00	0,00		0,00		3,40	
Sous-total Gaines								
<u>4-4-3 - Câbles</u>								
Fourniture et pose de câble RO2V 5G10mm² cuivre	ML	408,00	0,00		0,00		11,20	
Sous-total Câbles								
<u>4-4-4 - Ensembles d'éclairage</u>								
Sous-total Eclairage public								
Sous-total TRANCHE 4								

Désignation	Un.	Qté Origine	Avt du 25/07/2022		Avt du 19/09/2022		Prix unitaire	Total H.T. Marché €
			%	Qté	%	Qté		
Ensemble d'éclairage de 4m cylindro-conique équipé d'un luminaire TILT T 24 leds l'ensemble RAL au choix	U	12,00	0,00		0,00		1 233,60	
Ensemble d'éclairage de 6m cylindro-conique équipé d'un luminaire TILT T 24 leds l'ensemble RAL au choix	U		0,00		0,00		1 352,40	
Luminaire encastré de sol type LUA 18W à Leds pour l'éclairage du mur encastré	U		0,00		0,00		380,10	
Sous-total Ensembles d'éclairage								
4-4-5 - Raccordements								
Équipement des coffrets EP intégrés au transfo comprenant le compteur, le disjoncteur de branchement et coffret pré-cablé 2 départs triphasé ainsi que l'horloge astronomique	U		0,00		0,00		1 092,90	
Raccordement au réseau éclairage public.	U	1,00	0,00		0,00		112,00	
Sous-total Raccordements								
Sous-total Eclairage public								
4-5 - Télécommunication								
4-5-1 - Administratif								
Plan de récolement France télécom	FT	1,00	0,00		0,00		280,00	
Intervention pour relevé de réseau	ENS	1,00	0,00		0,00		137,50	
Relevé géo-référencé souterrain et report des points levés sur fond de plan	Km	0,35	0,00		0,00		1 100,00	
Sous-total Administratif								
4-5-2 - Gaines								
Fourniture et pose d'un grillage avertisseur vert	ML	355,00	0,00		0,00		1,10	
Fourniture et pose de gaine grise LST diam. 45	ML	720,00	0,00		0,00		3,40	
Fourniture et pose de gaine grise LST diam. 28	ML	840,00	0,00		0,00		2,60	
Sous-total Gaines								
4-5-3 - Chambres et regards								
Fourniture et pose chambre L2T - 250 KN	U	2,00	0,00		0,00		582,00	
Fourniture et pose chambre L3T - 250 KN	U		0,00		0,00		784,60	
Fourniture et pose chambre L2C - 400 KN	U	1,00	0,00		0,00		975,10	
Fourniture et pose chambre L3C - 400 KN sans fond	U	1,00	0,00		0,00		1 379,20	
Fourniture et pose de regard 30 x 30 + couvercle composite 125 KN	U	18,00	0,00		0,00		64,00	
Sous-total Chambres et regards								
4-5-4 - Raccordements								
Raccordement sur chambre existante	U	1,00	0,00		0,00		250,80	
Sous-total Raccordements								
Sous-total Télécommunication								
4-6 - Options								
4-6-2 - Variante murs techniques								
			0,00		0,00			
Fourniture et pose d'une enveloppe béton REMBT 450	U	-8,00	-0,00		-0,00		226,30	
Fourniture et pose d'une enveloppe béton CIBE	U	-10,00	-0,00		-0,00		143,00	
Fourniture et pose de regard 30 x 30 + couvercle composite 125 KN	U	-18,00	-0,00		-0,00		64,00	
Fourniture et pose d'un mur technique BIROC pour REMBT 450	U	8,00	0,00		0,00		1 290,30	
Fourniture et pose d'un mur technique BIROC pour coffret CIBE	U	10,00	0,00		0,00		1 246,60	
Sous-total Variante murs techniques								
4-6-3 - Variante éclairage								
Ensemble d'éclairage de 4m cylindro-conique équipé d'un luminaire TILT T 24 leds l'ensemble RAL au choix	U	-12,00	-0,00		-0,00		1 233,60	
Ensemble d'éclairage de 6m cylindro-conique équipé d'un luminaire TILT T 24 leds l'ensemble RAL au choix	U	12,00	0,00		0,00		1 352,40	
Sous-total Variante éclairage								
Sous-total Options								
Sous-total TRANCHE 4								
5 - TRANCHE 5								
5-1 - Divers								
Mise en chantier, amené et replis du matériel et sécurisation	ENS	1,00	0,00		0,00		896,00	
Sous-total Divers								
5-2 - Terrassements								
Ouverture et fermeture de tranchée de 40cm de large comprenant l'évacuation, le sablage et le rebouchage en terre traitée	ML	20,00	0,00		0,00		29,40	
Sous-total Terrassements								
Sous-total TRANCHE 5								

Désignation	Un.	Qté Origine	Avt du 25/07/2022		Avt du 19/09/2022		Prix unitaire	Total H.T. Marché €
			%	Qté	%	Qté		
Ouverture et fermeture de tranchée de 60cm de large comprenant l'évacuation, le sablage et le rebouchage terre traitée	ML	240,00	0,00		0,00		37,10	
Prédécoupage à la scie à sol	ML		0,00		0,00		2,90	
Croisement d'obstacle ou de canalisation	U	6,00	0,00		0,00		168,00	
Démolition de rocher ou revêtements spéciaux au BRH	M3		0,00		0,00		168,00	
Réfection en enrobés à chaud	M2		0,00		0,00		24,30	
Sous-total Terrassements								
5-3 - Basse tension								
5-3-1 - Administratif								
Dossier administratif Art. R323-25	FT	1,00	0,00		0,00		560,00	
Recherche de convention de passage	U	1,00	0,00		0,00		35,00	
Intervention pour relevé de réseau	ENS	1,00	0,00		0,00		137,50	
Plan de récolement	ML	240,00	0,00		0,00		1,00	
Relevé CARTO 1/200	Km	0,38	0,00		0,00		1 320,00	
Relevé géo-référencé souterrain et report des points levés sur fond de plan	Km	0,38	0,00		0,00		1 100,00	
Sous-total Administratif								
5-3-2 - Gaines								
Fourniture et pose d'un grillage avertisseur rouge	ML	240,00	0,00		0,00		1,10	
Fourniture et pose d'une Gaine TPC diamètre 75	ML	50,00	0,00		0,00		3,40	
Fourniture et pose d'une Gaine TPC diamètre 160	ML	35,00	0,00		0,00		7,50	
Sous-total Gaines								
5-3-3 - Câbles								
Fourniture et pose de câble H-M24 3x240+115mm² alu	ML	210,00	0,00		0,00		23,70	
Fourniture et pose de câble H-M24 3x150+95mm² alu	ML		0,00		0,00		17,70	
Fourniture et pose de câble HN33S33 4x35mm² alu	ML	165,00	0,00		0,00		9,20	
Sous-total Câbles								
5-3-4 - REMBT & CIBE								
5-3-4-1 - Enveloppes béton								
Fourniture et pose d'une enveloppe béton REMBT 300	U		0,00		0,00		143,00	
Fourniture et pose d'une enveloppe béton REMBT 450	U	7,00	0,00		0,00		226,30	
Fourniture et pose d'une enveloppe béton REMBT 600	U		0,00		0,00		224,90	
Fourniture et pose d'une enveloppe béton CIBE	U	8,00	0,00		0,00		143,00	
Sous-total Enveloppes béton								
5-3-4-2 - Coffrets & supports								
Fourniture et pose coffret + support REMBT 300	U		0,00		0,00		209,50	
Fourniture et pose coffret + support REMBT 450	U	7,00	0,00		0,00		324,30	
Fourniture et pose coffret + support REMBT 600	U		0,00		0,00		335,80	
Fourniture et pose coffret CIBE mono	U	8,00	0,00		0,00		91,20	
Fourniture et pose borne CIBE type 2 mono	U		0,00		0,00		159,30	
Sous-total Coffrets & supports								
5-3-4-3 - Raccordements								
Fourniture et pose connecteurs REMBT réseau	U	13,00	0,00		0,00		58,70	
Fourniture et pose connecteurs b2	U	7,00	0,00		0,00		35,50	
Fourniture et pose connecteurs b4	U		0,00		0,00		55,50	
Fourniture et pose connecteurs branchement triple	U	6,00	0,00		0,00		60,40	
Confection tête de câble réseau	U	13,00	0,00		0,00		19,40	
Confection tête de câble branchement	U	16,00	0,00		0,00		16,30	
Sous-total Raccordements								
Sous-total REMBT & CIBE								
5-3-5 - Mise à la terre								
Fourniture et confection mise à la terre du neutre avec grille en cuivre	U	7,00	0,00		0,00		157,10	
Sous-total Mise à la terre								
5-3-6 - Raccordement								
Raccordement sur coffret existant	U		0,00		0,00		89,40	
Raccordement sur tableau TIPI équipé	U	1,00	0,00		0,00		606,30	
Sous-total Raccordement								
Sous-total Basse tension								
5-4 - Eclairage public								
5-4-1 - Administratif								
Sous-total Eclairage public								
Sous-total TRANCHE 5								

Désignation	Un.	Qté Origine	Avt du 25/07/2022		Avt du 19/09/2022		Prix unitaire	Total H.T. Marché €
			%	Qté	%	Qté		
5-6-3 - Variante éclairage								
Ensemble d'éclairage de 4m cylindro-conique équipé d'un luminaire TILT T 24 leds l'ensemble RAL au choix	U	-7,00	-0,00		-0,00		1 233,60	
Ensemble d'éclairage de 6m cylindro-conique équipé d'un luminaire TILT T 24 leds l'ensemble RAL au choix	U	7,00	0,00		0,00		1 352,40	
Sous-total Variante éclairage								
Sous-total Options								
Sous-total TRANCHE 5								
Total H.T.								77 948,50

Montant des travaux	77 948,50
Montant situations précédentes HT	-22 194,80
Remise commerciale -3.12%	-1 739,51
Total H.T.	54 014,19
T.V.A. à 20,00% (V20)	10 802,84
Total T.T.C.	64 817,03

Conditions de paiement : 30 jours date de facture

Pénalités de retard au taux légal.

Pas d'escompte en cas de règlement anticipé.

40 € d'indemnité forfaitaire de compensation de frais de recouvrement pour paiement en retard.

Banque : CIC AUDE-ROUSSILLON ENTREPRISES - Iban : FR7610057191580003038610153 - Bic : CMCIFRPP

Ets ROBERT A.S.
ELECTRICITE
22 rue de la gare
11250 DOMAS
Tél. : 01 63 18 40 10
SIRET : 300 301 607 00017