

B.E.I.58 Allée John Boland
34500 BEZIERS**DECOMPTE GENERAL DEFINITIF****Tranche 2C**

MAITRE d'OUVRAGE : HECTARE 75 ZI Les Portes Domitiennes RN113 BP30020 34741 VENDARGUES CEDEX	PIECES CONTRAC- TUELLES marché	DATE D'ETABLIS- SEMENT juin-24
MARCHE : ZAC ENJALBERT Nissan-Lez-Ensérune	Montant Travaux H.T.	85 000,00 €
LOT 3 : Réseaux secs		
ENTREPRISE : AGTP 1 rue Emile Camps 34710 LESPIGNAN		

Le Directeur des Travaux soussigné, vu la demande de décompte général définitif présentée par l'entreprise le 27 mars 2025 duquel il résulte que le montant des droits constatés s'établit comme suit :

CERTIFICATS DELIVRES ANTERIEUREMENT		
N°	DATE	MONTANT H.T.
1	26/06/2024	25 500,00 €
2	16/09/2024	39 712,00 €
3	13/12/2024	6 113,00 €
4	21/01/2025	1 605,00 €
TOTAL H.T.		72 930,00 €

DETERMINATION de l'ACOMPTE

- Avance ou acompte à la commande de	-
- Travaux H.T. selon bases contractuelles	85 000,00 €

A DEDUIRE

-TOTAL à déduire	
DROITS CONSTATES	85 000,00 €
- Déduire acomptes selon tableau ci-contre	72 930,00 €

MONTANT H.T.	12 070,00 €
T.V.A. à 20%	2 414,00 €
MONTANT T.T.C.	14 484,00 €

- Retenue de garantie 5%	- 724,20 €
--------------------------	------------

MONTANT de L'ACOMPTE à DELIVRER T.T.C.	13 759,80 €
---	--------------------

Certifie qu'il peut être payé à l'entreprise désignée ci-dessus la somme de :

TREIZE MILLE SEPT CENT CINQUANTE NEUF EUROS ET 80 CTS

Béziers, le 14 avril 2025
Le Maître d'Œuvre**B.E.I. - Bureau Etudes Infrastructures**

58 Allée John Boland - La Courondelle 34500 BEZIERS

Tél. 04 67 39 91 40 - Fax 04 67 39 91 41

Email : bureau@bet-bei.fr

Siret 792 349 805 00012 - APE 7112B

**AGTP ENERGIES**

9 rue des anciennes carrières
34440 Colombiers, France

Adresse chantier :

ZAC ENJALBERT, 34440 NISSAN LEZ ENSERUNE

SAS HECTARE

75 Z.I. LES PORTES DOMITIENNES - BP30020
34741 VENDARGUES CEDEX
SIREN : 351 338 660

FACTURE n°F20250046 : DGD ZAC ENJALBERT NISSANS TR 2C

Date : 27/03/2025

Référent : GELLY AURELIEN - +33673557245

NISSAN - ZAC ENJALBERT TRANCHE II C - LA CITADELLE

Code chantier : 24412

Avancement HT	12 070,00 €
TVA 20 %	+2 414,00 €
Montant TTC	14 484,00 €
Retenue de garantie TTC	-724,20 €
Net à payer TTC	13 759,80 €

Conditions de règlement

Nos factures sont payables à 15 jours
Date d'échéance de paiement : 11/04/2025

Moyen de règlement

PAIEMENTS SOUS 30 JOURS
IBAN : FR76 1350 6100 0085 1707 9521 683
BIC : AGRIFRPP835

En cas de retard de paiement, seront exigibles, conformément à l'article L 441-6 du code de commerce, une indemnité calculée sur la base de trois fois le taux de l'intérêt légal en vigueur ainsi qu'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40 euros.

APPROUVÉ
Par JANNEQUIN , 14:09, 31/03/2025

Récapitulatif des situations

Avancement cumulé HT	85 000,00 €
SITUATION 1 ZAC ENJALBERT -NISSAN - TRANCHE II C - LA CITADELLE	-25 500,00 €
SIT 2 ZAC ENJALBERT NISSANS TR 2C	-39 712,00 €
SIT 3 ZAC ENJALBERT NISSANS TR 2C	-6 113,00 €
SIT 4 ZAC ENJALBERT NISSANS TR 2C	-1 605,00 €
Avancement DGD ZAC ENJALBERT NISSANS TR 2C HT	12 070,00 €
TVA 20 %	+2 414,00 €
Avancement DGD ZAC ENJALBERT NISSANS TR 2C TTC	14 484,00 €

Récapitulatif des contrats

N° / Nom du contrat	Total HT	Cumul M-1	Cumul M	Situation
D20240364 : ZAC ENJALBERT - LOT 3 RESEAUX SECS - TRANCHE 2C	✓ 85 000,00 €	85,8 %	100 %	14,2 %
		✓ 72 930,00 €	85 000,00 €	12 070,00 €
Total chantier HT	85 000,00 €	85,8 %	100 %	14,2 %
		72 930,00 €	85 000,00 €	12 070,00 €
TVA 20 %	+17 000,00 €	+14 586,00 €	+17 000,00 €	+2 414,00 €
Total chantier TTC	102 000,00 €	87 516,00 €	102 000,00 €	14 484,00 €

APPROUVÉ
Par JANNEQUIN , 14:09, 31/03/2025



N° / Dénomination	U.	Q.	PU	Total HT	Cumul M-1	Cumul M	Situation
D20240364 : ZAC ENJALBERT - LOT 3 RESEAUX SECS - TRANCHE 2C				85 000,00 €	85,8 %	100 %	14,2 %
					72 930,00 €	85 000,00 €	12 070,00 €
0 GENERAL				2 500,00 €	80 %	100 %	20 %
					2 000,00 €	2 500,00 €	500,00 €
1 : Installation et repliement de chantier	Ft	1	500,00 €	500,00 €	100 %	100 %	
					500,00 €	500,00 €	
2 : signalisation	Ft	1	500,00 €	500,00 €	100 %	100 %	
					500,00 €	500,00 €	
3 : Recolement général des réseaux y compris géoreferencement et DOE	Ft	1	1 000,00 €	1 000,00 €	50 %	100 %	50 %
					500,00 €	1 000,00 €	500,00 €
4 : Essais de compactage tranchées	Ft	1	500,00 €	500,00 €	100 %	100 %	
					500,00 €	500,00 €	
2 ELECTRICITE				24 565,00 €	100 %	100 %	
					24 565,00 €	24 565,00 €	
201 Cable HN33S33 yc raccordement et embouts thermoretractables							
a : 3 X 240 + 95 y compris tranchée et remblaiement	ML	150	50,00 €	7 500,00 €	100 %	100 %	
					7 500,00 €	7 500,00 €	
b : 3 X 150 + 70 y compris tranchée et remblaiement	ML	-	-	-			
c : 4 X 35 y compris tranchée et remblaiement	ML	121	35,00 €	4 235,00 €	100 %	100 %	
					4 235,00 €	4 235,00 €	
d : TPC 110 y compris tranchée et remblaiement	ML	-	-	-			
202 : tranchée et remblaiement pour table HTA	ML	-	-	-			
102 : Plus value découpe soignée, évacuation revêtement et fermeture tranchée RD avec 20cm de GB+ 6cm BB	ML	6	120,00 €	720,00 €	100 %	100 %	
					720,00 €	720,00 €	
205 Fourniture et pose de coffrets avec coquille béton							
205a : coffret s22	U	9	450,00 €	4 050,00 €	100 %	100 %	
					4 050,00 €	4 050,00 €	
205b : RMBT600	U	3	1 050,00 €	3 150,00 €	100 %	100 %	
					3 150,00 €	3 150,00 €	
205c : RMBT450	U	2	950,00 €	1 900,00 €	100 %	100 %	
					1 900,00 €	1 900,00 €	
205d : RMBT300	U	-	850,00 €	-			
207 : Dossier article conforme	U	1	450,00 €	450,00 €	100 %	100 %	
					450,00 €	450,00 €	
208 Plus value fourniture et pose fourreaux en traversée chaussée ML tpc160							

N° / Dénomination	U.	Q.	PU	Total HT	Cumul M-1	Cumul M	Situation
tpc110	ENS	50	5,00 €	250,00 €	100 % 250,00 €	100 % 250,00 €	
tpc90	ENS	40	4,00 €	160,00 €	100 % 160,00 €	100 % 160,00 €	
209 : coffret s20 y compris disjoncteur de branchement selectif tri, et capuchonnage amont/aval	U	2	400,00 €	800,00 €	100 % 800,00 €	100 % 800,00 €	
210 : Raccordement cable sur existant	Ft	1	350,00 €	350,00 €	100 % 350,00 €	100 % 350,00 €	
211 : Boite de jonction sur table existant yc coupure	U	-	850,00 €	-			
212 : dalle poste Electrique 4L1F 630 kva	Ft	-	2 200,00 €	-			
213 : Dossier article EDF	U	1	1 000,00 €	1 000,00 €	100 % 1 000,00 €	100 % 1 000,00 €	
3 ECLAIRAGE PUBLIC				31 764,00 €	63,58 % 20 194,00 €	100 % 31 764,00 €	36,42 % 11 570,00 €
301 : Fourreaux 63, y compris grillage avertisseur et cable de terre yc tranchéet remblaiement gnt	ML	266	34,00 €	9 044,00 €	100 % 9 044,00 €	100 % 9 044,00 €	
302 : Gable alimentation	ML	297	10,00 €	2 970,00 €	50 % 1 485,00 €	100 % 2 970,00 €	50 % 1 485,00 €
- Candélabre ELANTO Ht de feu 5m - Simple crosse saillie 1m - Inclinaison 5° - RAL 7004,s 303 a : "- Lanterne XSP 1, 35W LED Field ajustable Output - Classe 2 , - Boitier de raccordement en pied de mât GRID FAST référence" 17S1001.	U	4	1 750,00 €	7 000,00 €	50 % 3 500,00 €	100 % 7 000,00 €	50 % 3 500,00 €
- Candélabre ELANTO Ht de feu 7m - Simple crosse saillie 1m - Inclinaison 5° - RAL 7004,s 303 b : "- Lanterne XSP 1, 94W LED Field ajustable Output - Classe 2 , - Bailler de raccordement en pied de mât GRID FAST référence" 17S1001.	L1	6	1 950,00 €	11 700,00 €	50 % 5 850,00 €	100 % 11 700,00 €	50 % 5 850,00 €
Fourniture et pose d'armoire de commande d'éclairage 304 : public à installer dans poste transfo (3 départs minimum) y compris raccordements et DOE.	U	-	1 100,00 €	-			
305 : Contrôle des installations et attestation de conformité avec rapport	U	1	450,00 €	450,00 €	30 % 135,00 €	100 % 450,00 €	70 % 315,00 €
306 : Raccordement sur cellule ou candélabre existant ou armoire poste	U	1	150,00 €	150,00 €	30 % 45,00 €	100 % 150,00 €	70 % 105,00 €
307 : Fourniture et pose etrier de protection candélabre thermolaqué	U	1	450,00 €	450,00 €	30 % 135,00 €	100 % 450,00 €	70 % 315,00 €
4 RESEAU TELECOMMUNICATIONS				26 171,00 €	100 % 26 171,00 €	100 % 26 171,00 €	

N° / Dénomination	U.	Q.	PU	Total HT	Cumul M-1	Cumul M	Situation
101-401b : Fourniture et pose 3 fourreaux 0 45 LST yc bouchons aux extrémités y compris tranchée et remblaiement	ML	85	45,00 €	3 825,00 €	100 % 3 825,00 €	100 % 3 825,00 €	
101-401b : Fourniture et pose 5 fourreaux 0 45 LST yc bouchons aux extrémités y compris tranchée et remblaiement	ML	170	51,00 €	8 670,00 €	100 % 8 670,00 €	100 % 8 670,00 €	
101-401c : Fourniture et pose 1 fourreaux 0 45 LST yc bouchons aux extrémités y compris tranchée et remblaiement	L	175	38,00 €	6 650,00 €	100 % 6 650,00 €	100 % 6 650,00 €	
101-401b : Plus value découpe soignée, évacuation revêtement et fermeture tranchée RD avec 20cm de GB+ 6cm BB	ML	8	120,00 €	960,00 €	100 % 960,00 €	100 % 960,00 €	
403a : Chambre de tirage L2T yc mises à la cote	U	2	750,00 €	1 500,00 €	100 % 1 500,00 €	100 % 1 500,00 €	
403b : Chambre de tirage L3T yc mises à la cote	U	1	950,00 €	950,00 €	100 % 950,00 €	100 % 950,00 €	
403c : Chambre de tirage L2C yc mises à la cote	U	-	1 250,00 €	-			
403d : Chambre de tirage L3C yc mises à la cote	U	-	1 650,00 €	-			
403e : Chambre de tirage L1C yc mises à la cote	U	1	750,00 €	750,00 €	100 % 750,00 €	100 % 750,00 €	
404 : Raccordement sur réseau existant	U	1	266,00 €	266,00 €	100 % 266,00 €	100 % 266,00 €	
405 : Regard interface 40x40	U	13	200,00 €	2 600,00 €	100 % 2 600,00 €	100 % 2 600,00 €	

APPROUVÉ
Par JANNEQUIN , 14:09, 31/03/2025



