

PAYE	COMPTABILISE
LE 23.06.22	04.311
PAR B.P.S.	Opale
DE 132319,20€	

Maître d'ouvrage : HECTARE SA

Programme : Création d'un lotissement "L'Allée Des Chenes Verts" - Commune de Lezignan-Corbières - LOT 1

Entreprise : AUDE TP ; demeurant : 4, rue des Fleurs - BP 44 - 11 150 BRAM

SITUATION DE TRAVAUX N°3 DU 21/04/2022			CERTIFICAT D'AVANCEMENT DE TRAVAUX N°3													
Montant TOTAL MARCHE			562 928,00 €	Pour le paiement de la situation au profit de l'entreprise précitée; je soussigné, SARL OPALE, certifie que vu la situation du 21/04/2022 il apparaît que l'ensemble des ouvrages exécutés et des fournitures faites s'élèvent à :												
Montant sous-traité HT			0,00 €													
SITUATION FINANCIERE <u>Certificats antérieurs HT</u> <table border="1"> <thead> <tr> <th>N°</th> <th>Tranche 1</th> <th>Date</th> <th>Montant</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td></td> <td>16/03/2022</td> <td>28 664,80 €</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td></td> <td>28/03/2022</td> <td>30 886,60 €</td> </tr> </tbody> </table>			N°	Tranche 1	Date	Montant	1		16/03/2022	28 664,80 €	2		28/03/2022	30 886,60 €	TRAVAUX Travaux cumulés HT 169 817,40 € Travaux supplémentaires HT Avenants HT Révision de prix HT 0,00 € ENSEMBLE HT 169 817,40 €	
N°	Tranche 1	Date	Montant													
1		16/03/2022	28 664,80 €													
2		28/03/2022	30 886,60 €													
AVANCE FORFAITAIRE HT 0,00 € Totaux certificats antérieurs HT 59 551,40 € Montant du présent certificat HT 110 266,00 € TOTAL A CE JOUR HT 169 817,40 €			A DEDUIRE Situations précédentes HT 59 551,40 € Remboursement avance HT 0,00 € MONTANT HT 110 266,00 €													
AVANCEMENT Marché global 30,17%			APPROVISIONNEMENTS MONTANT HT 110 266,00 €													
Signature Maître d'Ouvrage 			CERTIFICAT DE PAIEMENT N°3 établi le 25/04/2022 TOTAL HT 110 266,00 € TVA 20,00% 22 053,20 € TOTAL TTC 132 319,20 € Retenue de garantie TTC (5%) 0,00 € Caution bancaire 0,00 € MONTANT TOTAL ACOMPTE 132 319,20 € Paiement direct - AUDE TP en TTC 132 319,20 €													
Signature Maître d'Œuvre 																



Travaux Publics et Privés – Terrassements –
VRD – Canalisations
4 Rue des Fleurs – BP 44
11150 BRAM
Tél : 04.68.76.59.38 – Fax : 04.68.76.53.89
www.audetp.fr – Courriel : accueil@aude-tp.fr

FACTURE N° F2204014

SITUATION N°3

Création d'un lotissement L'Allée des Chênes Verts à LEZIGNAN-CORBIERES

Selon Devis N° D220240 du 15 février 2022

Chantier N° : 2020-059

HECTARE S.A.

13 Rue Aimé Ramond

11000 CARCASSONNE

A l'attention de OPALE ALMARCHA Bastien

Tél. : 04.68.47.67.88

A BRAM, le 21 avril 2022

Désignation	Unité	Quantité marché	Avancement		Prix unitaire	Montant HT
			%	Qté		
1 TRANCHE N°1						
1.1 Terrassement - Voirie						
1.1.1 Terrassements Généraux Voirie						
1.1.1.1 Signalisation, sécurité et propreté du chantier y/c installation et repliement	U	1.00	50.00	0.50	2 000.00	1 000.00
1.1.1.2 Nettoyage général de la parcelle	M²	903.00	100.0	903.00	2.60	2 347.80
1.1.1.3 Terrassement en déblais de la voirie - livraison fond de forme	M³	390.00	100.0	390.00	7.00	2 730.00
1.1.1.4 Terrassement en déblais pour bassin de rétention	M³	981.00	100.0	981.00	7.00	6 867.00
1.1.1.5 Terrassement en remblais de la voirie - livraison fond de forme	M³	4.00	100.0	4.00	14.00	56.00
1.1.1.6 Terrassement en remblais pour bassin de rétention	M³	196.00	100.0	196.00	14.00	2 744.00
1.1.1.7 PV pour évacuation 50% des déblais en décharge	M³	254.00	100.0	254.00	6.00	1 524.00
1.1.1.9 Nettoyage général du chantier y/c démolitions diverses, débroussaillage, dessouchage d'arbre, décapage, évacuation en décharge, curage, nettoyage fossés existants et toutes sujétions	Ft	1.00	100.0	1.00	2 000.00	2 000.00
Sous-Total Terrassements Généraux Voirie			53.98			19 268.80
1.1.2 Voirie						
Sciage de chaussée	ML	128.00	100.0	128.00	4.50	576.00
Démolition trottoir en béton balayé	M2	192.00	100.0	192.00	26.00	4 992.00
Démolition d'agglo (limite lots)	ML	125.00	100.0	125.00	14.00	1 750.00
1.1.2.1 Constitution de la couche de forme par traitement à la chaux - ép.50cm	M²	450.00	100.0	450.00	8.00	3 600.00
1.1.2.2.1 Constitution de la couche de fondation avec grave 0/31.5 - ép.30cm (stationnement, trottoir)	M3	159.00	100.0	159.00	36.00	5 724.00
1.1.2.8 Mise en place de bordurette type P1	MI	62.00	100.0	62.00	23.00	1 426.00
1.1.2.9 Mise en place de rang d'agglo	MI	198.00	80.00	158.40	26.00	4 118.40
Sous-Total Voirie			24.84			22 186.40

Page 1 / 4

SUITE FACTURE N° F2204014

Désignation	Unité	Quantité marché	Avancement		Prix unitaire	Montant HT
			%	Qté		
Sous-Total Terrassement - Voirie			33.16			41 455.20
1.2 Réseaux Humides						
1.2.1 Terrassement						
1.2.1.1 O & F de tranchée pour 1 réseau EU en terrain naturel de toute nature y/c lit de pose, grillage avertisseur, remblai, compactage	MI	49.00	100.0	49.00	62.00	3 038.00
1.2.1.2 O & F de tranchée pour 1 réseau EU sous chaussé goudronnée y/c lit de pose, grillage avertisseur, remblai, compactage, reprise du revêtement	MI	39.00	100.0	39.00	76.00	2 964.00
1.2.1.3 Élargissement de tranchée pour 1 réseau AEP en terrain naturel de toute nature y/c lit de pose, grillage avertisseur, remblai, compactage, reprise du revêtement	MI	26.00	100.0	26.00	43.00	1 118.00
1.2.1.4 Élargissement de tranchée pour 1 réseau AEP sous chaussée goudronnée y/c lit de pose, grillage avertisseur, remblai, compactage, reprise du revêtement	MI	39.00	100.0	39.00	53.00	2 067.00
1.2.1.5 O & F de tranchée pour réseau EP en terrain naturel de toute nature y/c lit de pose, grillage avertisseur, remblai, compactage	MI	183.00	100.0	183.00	62.00	11 346.00
Sous-Total Terrassement			90.57			20 533.00
1.2.2 Réseau Eaux Usées						
1.2.2.1 F & P de conduite Ø 200mm fonte pour réseau gravitaire	MI	44.00	100.0	44.00	83.00	3 652.00
1.2.2.2 O & F de tranchée	U	10.00	100.0	10.00	500.00	5 000.00
1.2.2.4 F & P de regard de visite Ø 800	U	4.00	50.00	2.00	750.00	1 500.00
Sous-Total Réseau Eaux Usées			18.10			10 152.00
1.2.3 Réseau Eaux Pluviales						
1.2.3.1 F & P de canalisation type ECOPAL Ø 300mm	MI	127.00	100.0	127.00	36.00	4 572.00
1.2.3.2 F & P de canalisation type ECOPAL Ø 400mm	MI	56.00	100.0	56.00	44.00	2 464.00
1.2.3.4 Couvercle fonte marqué EP sous trottoir, PVC CR8 Ø 200mm, 1 mètre en attente à l'intérieur de la parcelle	U	10.00	70.00	7.00	945.00	6 615.00
1.2.3.6 F & P de regard de visite Ø 800	U	6.00	16.67	1.00	700.00	700.00
1.2.3.11 Busage accès cadre béton 0.5 x 1m ou équivalent	MI	50.00	100.0	50.00	585.00	29 250.00
Sous-Total Réseau Eaux Pluviales			70.34			43 601.00
1.2.4 Réseau Adduction Eau Potable						
1.2.4.1 F & P de conduite fonte Ø 150mm - PN16	MI	65.00	100.0	65.00	72.00	4 680.00
1.2.4.3 O & F de tranchée	U	10.00	100.0	10.00	750.00	7 500.00
Sous-Total Réseau Adduction Eau Potable			78.08			12 180.00
Sous-Total Réseaux Humides			53.35			86 466.00
Total TRANCHE N°1			44.56			127 921.20
2 TRANCHE N°2						
2.1 Terrassement - Voirie						

SUITE FACTURE N° F2204014

Désignation	Unité	Quantité marché	Avancement		Prix unitaire	Montant HT
			%	Qté		
2.1.1 Terrassements Généraux Voirie						
2.1.1.1 Signalisation, sécurité et propreté du chantier y/c installation et repliement	U	1.00	50.00	0.50	2 000.00	1 000.00
2.1.1.2 Nettoyage général de la parcelle	M²	1 979.00	100.0	1 979.00	2.60	5 145.40
2.1.1.3 Terrassement en déblais de la voirie - livraison fond de forme	M³	722.00	100.0	722.00	7.00	5 054.00
2.1.1.4 Terrassement en remblais de la voirie - livraison fond de forme	M³	5.00	100.0	5.00	14.00	70.00
2.1.1.5 PV pour évacuation 50% des déblais en décharge	M³	555.00	100.0	555.00	6.00	3 330.00
2.1.1.6 Nettoyage général du chantier y/c démolitions diverses, débroussaillage, dessouchage d'arbre, décapage, évacuation en décharge, curage , nettoyage fossés existants et toutes sujétions	Ft	1.00	100.0	1.00	2 000.00	2 000.00
Sous-Total Terrassements Généraux Voirie			94.32			16 599.40
2.1.2 Voirie						
2.1.2.1 Constitution de la couche de forme par traitement à la chaux - ép.50cm	M²	1 350.00	100.0	1 350.00	8.00	10 800.00
Sous-Total Voirie			15.52			10 800.00
Sous-Total Terrassement - Voirie			31.43			27 399.40
Total TRANCHE N°2			15.35			27 399.40
3 TRANCHE N°3						
3.1 Terrassement - Voirie						
3.1.1 Terrassements Généraux Voirie						
3.1.1.1 Signalisation, sécurité et propreté du chantier y/c installation et repliement	U	1.00	50.00	0.50	2 000.00	1 000.00
3.1.1.2 Nettoyage général de la parcelle	M²	903.00	100.0	903.00	2.60	2 347.80
3.1.1.3 Terrassement en déblais de la voirie - livraison fond de forme	M³	325.00	100.0	325.00	7.00	2 275.00
3.1.1.4 Terrassement en remblais de la voirie - livraison fond de forme	M³	5.00	100.0	5.00	14.00	70.00
3.1.1.5 PV pour évacuation 50% des déblais en décharge	M³	254.00	100.0	254.00	6.00	1 524.00
3.1.1.6 Nettoyage général du chantier y/c démolitions diverses, débroussaillage, dessouchage d'arbre, décapage, évacuation en décharge, curage , nettoyage fossés existants et toutes sujétions	Ft	1.00	100.0	1.00	2 000.00	2 000.00
Sous-Total Terrassements Généraux Voirie			90.21			9 216.80
3.1.2 Voirie						
3.1.2.1 Constitution de la couche de forme par traitement à la chaux - ép.50cm	M²	660.00	100.0	660.00	8.00	5 280.00
Sous-Total Voirie			12.58			5 280.00
Sous-Total Terrassement - Voirie			27.79			14 496.80
Total TRANCHE N°3			14.89			14 496.80

Montant Total H.T.	169 817.40 €
- Situation n°1	-28 664.80 €
- Situation n°2	-30 886.60 €
Montant Situation n°3	110 266.00 €
Montant T.V.A. 20 %	22 053.20 €
Montant T.T.C.	132 319.20 €

Valeur en votre aimable règlement par VIREMENT le 21/06/2022

" Pour les professionnels (article L.441-3 du Code de commerce), indemnité forfaitaire de recouvrement en cas de retard de paiement : 40 €. Ce montant sera révisé si les frais engagés sont supérieurs."

SAS AUDE T.P.
4, rue des Fleurs - BP 44
11150 BPERM
Tél : 04 68 76 53 88 - Fax : 04 68 76 53 89
accueil@au-de-tp.fr
Siret 424 637 247 00018 - APE : 4211Z

Facture validée par nos
services

OPALE
CONSEIL ET INGENIERIE
ZA LA PLAINE - 11300 Cournanel
Tél 04 68 69 20 01 - Fax 04 68 20 97 73
Siret 484 913 793 00036 - APE 7112 B