



ORDRE DES
GÉOMÈTRES-EXPERTS

Rémy SEISSON

Géomètre Expert DPLG n° 04574

ALPILLES TOPOGRAPHIE



M. SEISSON Rémy - M. DAVID Cédric

Société d'Exercice Libéral à Responsabilité Limitée de Géomètres-Experts (SELARL)

(Anciennement SCP Rémy SEISSON - Daniel LAPOIRE)

Zone Artisanale de la Gare - 17, Avenue Albin Gilles - 13210 Saint-Rémy de Provence

Tél : 04 90 92 12 16 - Fax : 04 90 92 47 05 - Email : alpilles.topographie@wanadoo.fr

RCS Tarascon D 387 699 697 00026 - APE 7112 A - n°TVA intracommunautaire FR 3938769969700026

R.I.B. : Banque CHAIX Saint-Rémy-de-Provence 10178 00045 00451197907 02

Marché :	PA "L'Olivadou"
Maître d'Ouvrage :	SAS "Hectare"
Objet du marché :	Lot Unique : Réalisation des travaux de voirie et réseaux divers
Titulaire du Marché :	Entreprise SRV "Bas Montel"
Montant du marché :	334 246,59 €HT soit 401 095,91 €TTC
Maître d'œuvre :	Alpilles Topographie

PAYE	COMPTABILISE
LE 08/01/22	N°
PAR Vir	05.223
DE 37243,2	

CERTIFICAT DE PAIEMENT N°3 des travaux exécutés au 31 05 2022

N°	Date	Montant H.T. facturé	Montant H.T. situation précédente	Montant H.T. situation	R.G. 5% ou Caution Bancaire	Montant H.T. à payer	T.V.A.	Montant T.T.C. à payer
1	31/03/2022	98 938,00	0,00	98 938,00	/	98 938,00 €	19 787,60 €	118 725,60 €
2	30/04/2022	238 261,30	98 938,00	139 323,30	/	139 323,30 €	27 864,66 €	167 187,96 €
3	31/05/2022	269 297,30	238 261,30	31 036,00	/	31 036,00 €	6 207,20 €	37 243,20 €
Caution bancaire fournie.								

13/06/2022

Stornello Gérald
Responsable opérationnel travaux

S^t Rémy de P^{ce}, le 13 juin 2022

Bon pour accord sur le règlement

Le Maître d'œuvre

HECTARE
URBANISME DURABLE
EXPOBAT VILLAGE / PLAN DE CAMPAGNE
13480 CABRIÈRES
04 42 02 00 92
SIREN 351 344 660

ALPILLES TOPOGRAPHIE
selarl de géomètres-experts
Rémy SEISSON - Cédric DAVID
Z.A. de la Gare - 17, Av. Albin Gilles
13210 SAINT-REMY-DE-PROVENCE
Tél. 04 90 92 12 16 - Fax 04 90 92 47 05



SAS AU CAPITAL DE 180 250 €
TRAVAUX PUBLICS & ROUTIERS
V.R.D. ECLAIRAGE PUBLIC
ELECTRIFICATION
RESEAUX SECS - EAUX USEES
EAU POTABLE - ESPACES VERTS

FACTURE N° 2205077

SITUATION N°3

MOURIES - Lotissement "L'Olivadou"

Selon Devis N° 2105022V3 du 14 octobre 2021

Chantier N° : 21118

HECTARE

75 ZI Les Portes Dominitiennes - RN 113

BP 30020

34741 VENDARGUES CEDEX

S/C ALPILLES TOPOGRAPHIE

Référence client : 8019C

A SORGUES, le 31 mai 2022

	Désignation	Unité	Quantité marché	Avancement	Prix unitaire	Montant HT
1	VOIRIE					
1	* Installation de chantier	FO	1.00	0.50	1 460.00	730.00
2	* Sondage	U	3.00	3.00	180.00	540.00
3	* Détection de réseaux	FO	1.00	0.50	970.00	485.00
4	* Constat d'huissier	FO	1.00	0.50	920.00	460.00
5	* Signalisation	FO	1.00	0.50	630.00	315.00
6	* Démolition de maçonnerie, bordure, ouvrage et béton armé, clôture, bâti, etc. - évacuation en décharge	FO	1.00	1.00	1 600.00	1 600.00
7	* Rabotage	M2	110.00		4.40	
8	* Découpe de revêtement	ml	75.00		4.90	
9	* Débroussaillage et nettoyage général du terrain y compris coupe des arbres + dessouchage + évacuation	M2	6 350.00	6350.00	0.68	4 318.00
10	* Terrassement pour décaissement de chaussée (épaisseur moyenne 0.50m) et évacuation des déblais en décharge + stockage d'une partie des terres + décaissement et talutage des accès	M3	920.00	900.00	24.30	21 870.00
11	* Nivellement et compactage du fond de forme	M2	1 000.00	1000.00	0.49	490.00
12	* Fourniture et mise en oeuvre d'un film anticontaminant	M2	1 000.00	1000.00	1.30	1 300.00
13	* Fourniture et mise en oeuvre de grave concassée o/100, ép: 40 cm (minimum)	m3	600.00	600.00	32.10	19 260.00
14	* Fourniture et mise en oeuvre de grave non-traitée o/31,5, ép: 15 cm	m3	175.00	175.00	34.00	5 950.00
15	* Fourniture et mise en oeuvre de grave concassée o/80, ép: 20 cm pour les accès	m3	80.00	80.00	32.10	2 568.00
16	* Fourniture et pose de bordure T2 - T2 basse	ml	180.00	180.00	29.20	5 256.00
17	* Fourniture et pose de bordure P1	ml	60.00	60.00	25.30	1 518.00
18	* Fourniture et pose de rangs d'agglos	ml	90.00	90.00	46.70	4 203.00
19	* Réalisation d'un mur de soutènement h0,60 + enduit	ml	30.00	30.00	248.00	7 440.00
20	* Réalisation d'un mur de soutènement h1,50 + drain + barbacanes + enduit	ml	30.00	25.00	374.00	9 350.00
21	* Réalisation d'un mur de soutènement h0,40 pour renforcer le mur de clôture au Nord + enduit	ml	20.00	20.00	190.00	3 800.00
22	* Nivellement autour des voies (reprise des talus)	FO	1.00	0.50	1 460.00	730.00

Page 1 / 7

SUITE FACTURE N° 2205077

	Désignation	Unité	Quantité marché	Avancement	Prix unitaire	Montant HT
23	* Fourniture et mise en oeuvre d'enrobé à froid	TO	20.00	20.00	58.00	1 160.00
24	* Fourniture et mise en oeuvre de grave ciment en tranchée	m3	20.00	20.00	73.00	1 460.00
25	* Imprégnation	M2	830.00		1.50	
26	* Béton bitumineux dosé à 140 kg/m2 mis en oeuvre mécaniquement	M2	550.00		16.50	
27	* Béton bitumineux dosé à 140 kg/m2 mis en oeuvre manuelle	M2	530.00		22.40	
28	* Fourniture et mise en oeuvre de Nidagravel (parking)	M2	25.00		29.20	
29	* Mise à la cote de regard toute taille	U	2.00	1.00	151.00	151.00
30	* Découpe du puits + renforcement des bords + dalle de réduction + tampon fonte REXEL 2 charnières	U	1.00	1.00	1 850.00	1 850.00
31	* Raccordement sur route	FO	1.00		630.00	
32	* Régilage + réglage de terre végétale extraite du chantier dans les espaces verts communs	m3	20.00	10.00	4.90	49.00
33	* Peinture routière	FO	1.00		146.00	
34	* Essais de plaques (EV2 > 80 Mpa; K < 2,2)	FO	1.00	1.00	340.00	340.00
35	* Panneaux de signalisations	U	4.00		277.00	
36	* Panneau d'information du bassin	U	1.00		277.00	
37	* Fourniture et pose d'une clôture simple torsion verte - hauteur 1.50m	ML	65.00		30.00	
38	* Plan de récolement (voirie MOE + réseaux humides)	FO	1.00		1 070.00	
	Total VOIRIE					97 193.00
2	RESEAU EAUX PLUVIALES					
39	* Terrassement en tranchée comprenant l'évacuation des déblais en décharge, la fourniture et la mise en oeuvre de grain de riz pour enrober la canalisation, le remblaiement en grave concassée 0/60 puis la pose de 15 cm de GNT 0/31.5	ML	120.00	120.00	105.00	12 600.00
40	* Fourniture et pose de canalisation Ø250 PVC - CR 8	ml	13.00	13.00	25.30	328.90
41	* Fourniture et pose de canalisation Ø300 135A ou PVC - CR 8	ml	107.00	107.00	27.20	2 910.40
42	* Fourniture et pose de clapet anti-retour Ø300	U	1.00		630.00	
43	* Regard de visite Ø800 + REXEL 2 à charnière	U	3.00	3.00	630.00	1 890.00
44	* Regard grille avaloir C250 600x600 + regard 500x500	U	2.00	2.00	540.00	1 080.00
45	* Regard grille avaloir C250 700x700 + regard 600x600	U	4.00	4.00	630.00	2 520.00
46	* Caniveau grille avaloir D400 - longueur 5,50ml	U	1.00	1.00	2 140.00	2 140.00
47	* Réalisation d'un bassin de rétention ouvert de 348 m3 de volume utile, et évacuation des déblais en décharge + réalisation des merlons + accès + déversoir	M3	348.00	300.00	41.50	12 450.00
48	* Ouvrage de sortie avec régulateur de débit + grille de protection de l'orifice d'entrée (Ø250)	U	1.00		2 430.00	
49	* Fourniture et pose d'enrochement 300 à 500 kg percolé	M2	10.00		194.00	
50	* Fourniture et mise en oeuvre de béton dosé à 350kg	m3	5.00		258.00	
51	* Branchements individuels comprenant (longueur					

SUITE FACTURE N° 2205077

	Désignation	Unité	Quantité marché	Avancement	Prix unitaire	Montant HT
	moyenne: 8ml) - terrassement en tranchée + remblais - fourniture et pose de DN300 135A (ou PVC CR8) + regard 500*500 avec tampon fonte scellé - raccordement sur regard ou par culotte	U	12.00	12.00	860.00	10 320.00
52	* Raccordement sur réseau existant	U	1.00	1.00	340.00	340.00
53	* Réalisation de fossé	ml	50.00		14.60	
54	* Essai d'étanchéité / passage caméra / Conformité	FO	1.00		970.00	
	Total RESEAU EAUX PLUVIALES					46 579.30

SUITE FACTURE N° 2205077

	Désignation	Unité	Quantité marché	Avancement	Prix unitaire	Montant HT
3	RESEAU EAUX USEES					
55	* Terrassement en tranchée comprenant l'évacuation des déblais en décharge, la fourniture et la mise en oeuvre de grain de riz pour enrober la canalisation, le remblaiement en grave concassée 0/60 puis la pose de 15 cm de GNT 0/31.5	ML	120.00	120.00	148.00	17 760.00
56	* Construction de regard de visite Ø800 + REXEL 2 à charnière	U	6.00	6.00	830.00	4 980.00
57	* Canalisation DN200 PVC type CR8	ml	120.00	120.00	23.30	2 796.00
58	* Branchements individuels comprenant (longueur moyenne: 4ml) - terrassement en tranchée + remblais - fourniture DN160 (DN125)PVC CR8 avec pénétration de 1 ml dans les lots - pose de regard à passage direct, DN315 - raccordement sur regard ou par culotte	U	14.00	14.00	660.00	9 240.00
59	* Raccordement sur réseau existant	U	1.00	1.00	340.00	340.00
60	* Essai d'étanchéité / passage caméra / Conformité	FO	1.00		1 260.00	
	Total RESEAU EAUX USEES					35 116.00
4	ADDUCTION D'EAU POTABLE					
61	* Terrassement en tranchée comprenant l'évacuation des déblais en décharge, la fourniture et la mise en oeuvre de grain de riz pour enrober la canalisation, le remblaiement en grave concassée 0/60 puis la pose de 15 cm de GNT 0/31.5	ML	120.00	120.00	55.00	6 600.00
62	* Fourniture et pose de canalisation PEHD Ø63	ml	130.00	130.00	24.30	3 159.00
63	* Plaque pleine taraudée sur conduite	U	1.00	1.00	243.00	243.00
64	* Fourniture et pose d'une ventouse + regard Ø800 + REXEL 2 à charnière	U	1.00	1.00	2 140.00	2 140.00
65	* Branchements individuels (longueur moyenne: 4ml) comprenant: - terrassement en tranchée + remblais + PE DN25 + fourreau TPC bleu - niche à compteur 60*40 + tampon fonte + robinet inviolable avant compteur 1/4 tour - bypass 172 mm + clapet antipollution + robinet après compteur 1/4 tour, bouche à clef réhaussable	U	14.00	14.00	860.00	12 040.00
66	* Raccordement sur réseau existant	U	1.00	1.00	1 170.00	1 170.00
67	* Essai de pression / potabilité / Conformité	FO	1.00	0.50	830.00	415.00
	Arrosage espaces verts					
68	* Branchements individuels (longueur moyenne: 4ml) comprenant: - terrassement en tranchée + remblais + PE DN32 + fourreau TPC bleu - niche à compteur 60*40 + tampon fonte + robinet inviolable avant compteur 1/4 tour - bypass 172 mm + clapet antipollution + robinet après compteur 1/4 tour, - bouche à clef réhaussable + clarinette avec vannes	U	1.00	1.00	780.00	780.00
69	* Terrassement en tranchée, fourniture et pose de Pehd Ø32 - 12 bars + fourreau TPC bleu Ø63	ml	40.00	40.00	63.00	2 520.00
	Total ADDUCTION D'EAU POTABLE					29 067.00

SUITE FACTURE N° 2205077

	Désignation	Unité	Quantité marché	Avancement	Prix unitaire	Montant HT
5	RESEAU ENEDIS					
70	* Terrassement en tranchée de 1.10 m de profondeur moyenne et de 0,60 m de largeur comprenant l'évacuation des déblais en décharge, la fourniture et la mise en oeuvre de sable pour enrober les fourreaux ou câbles, le remblaiement en grave concassée 0/60 puis la pose de 15 cm de GNT 0/31.5	ML	255.00	255.00	34.00	8 670.00
71	* Fournitures et pose de cable BT souterrain 3*240 ² + 1*115 ² alu	ml	10.00	10.00	22.80	228.00
72	* Fournitures et pose de cable BT souterrain 3*150 ² + 1*95 ² alu	ml	170.00	170.00	14.60	2 482.00
73	* Fournitures et pose de cable BT souterrain 3*95 ² + 1*50 ² alu	ml	40.00	40.00	15.00	600.00
74	* Fournitures et pose de cable BT souterrain 4*35 ² alu	ml	100.00	100.00	8.90	890.00
75	* Fourniture et pose de gaine rouge Ø110	ML	30.00	30.00	4.10	123.00
76	* Socle S19 + RMBT 450 + malt	U	5.00	5.00	740.00	3 700.00
77	* Socle S20 + RMBT 300 + malt	U	2.00	2.00	600.00	1 200.00
78	* Socle CIBE	U	7.00	7.00	201.00	1 407.00
79	* Socle CIBE type 2 (pour éclairage)	U	1.00	1.00	379.00	379.00
80	* Fourniture et pose de sarcophage (toutes tailles)	U	17.00	17.00	243.00	4 131.00
81	* Raccordement au réseau (yc fourniture de coffret C400 / P200)	FO	1.00	1.00	660.00	660.00
82	* Réalisation d'une plate forme pour le futur poste de transformation	U	1.00		1 460.00	
83	* Plan de récolement - PGO	FO	1.00	1.00	1 460.00	1 460.00
	Total RESEAU ENEDIS					25 930.00
6	RESEAU ORANGE					
84	* Raccordement au réseau existant	FO	1.00	1.00	243.00	243.00
85	* Terrassement en tranchée de 1,00 m de profondeur moyenne et de 0,30 m de largeur comprenant l'évacuation des déblais en décharge, la fourniture et la mise en oeuvre de sable pour enrober les fourreaux, le remblaiement en grave concassée 0/60 puis la pose de 15 cm de GNT 0/31.5	ML	160.00	160.00	34.00	5 440.00
86	* Fourniture et pose d'une chambre de tirage type L2C	U	2.00	2.00	750.00	1 500.00
87	* Fourniture et pose d'une chambre de tirage type L3C	U	1.00	1.00	1 080.00	1 080.00
88	* Fourniture et pose de fourreau PVC Ø42/45	ml	480.00	480.00	2.30	1 104.00
89	* Branchements particuliers comprenant: (longueur moyenne 12 ml) : - terrassement en tranchée + remblais - canalisation 2 gaines PVC Ø42/45, pose d'une LOT	U	14.00	14.00	600.00	8 400.00
90	* Conformité - Mandrinage	FO	1.00		340.00	
91	* Plan de récolement	FO	1.00		630.00	
	Total RESEAU ORANGE					17 767.00

SUITE FACTURE N° 2205077

	Désignation	Unité	Quantité marché	Avancement	Prix unitaire	Montant HT
7	RESEAU ECLAIRAGE PUBLIC					
92	* Fourniture et pose d'une armoire de comptage avec horloge type "Lumandar AS3"	U	1.00	1.00	1 170.00	1 170.00
93	* Terrassement en tranchée de 1,00 m de profondeur moyenne et de 0,30 m de largeur comprenant l'évacuation des déblais, la fourniture et la mise en oeuvre de sable pour enrober les fourreaux et la grave concassée 0/60 pour le remblaiement	ML	130.00	130.00	34.00	4 420.00
94	* Fournitures et pose de Gaine janolene Ø63	ml	150.00	150.00	2.20	330.00
95	* Fourniture et pose de cablette cuivre nu de 29, mm²	ml	150.00	150.00	5.20	780.00
96	* Fourniture et pose de câble type U 1000 RO2V 4 x 10 mm²	ml	150.00	150.00	6.30	945.00
97	* Fournitures et pose de mât cylindro conique thermolaqué h= 4,00 m + lanterne RIVOLI B LED + socle (RAL 9005)	U	8.00	8.00	1 250.00	10 000.00
98	* Fournitures et pose de spot encastré dans mur de soutènement yc saignée	U	2.00		190.00	
99	* Regard de dérivation	U	2.00		375.00	
100	* Contrôle de conformité et consuel	FO	1.00		340.00	
101	* Plan de récolement	FO	1.00		630.00	
	Total RESEAU ECLAIRAGE PUBLIC					17 645.00
8	ESPACES VERTS					
102	* Préparation des sols	M2	610.00		1.70	
103	* Terrassement en tranchée, fourniture et pose de Pehd Ø32 - 10 bars	ml	75.00		14.60	
104	* Fourniture et pose d'arroseurs escamotables	U	9.00		14.60	
105	* Pose d'un goutte à goutte non prépercé	ml	200.00		1.50	
106	* Fourniture et mise en place d'arbre à haute tige + tuteurs (par 3) type Pommier Sauvage Ø12-14	U	4.00		287.00	
107	* Fourniture et mise en place d'arbre à haute tige + tuteurs (par 3) type Amandier Ø12-14	U	4.00		287.00	
108	* Fourniture et mise en place d'arbre à haute tige + tuteurs (par 3) type Frêne Commun Ø14-16	U	3.00		287.00	
109	* Fourniture et mise en place d'arbre à haute tige + tuteurs (par 3) type Orme Lisse Ø14-16	U	3.00		243.00	
110	* Fourniture et mise en place d'arbre à haute tige + tuteurs (par 3) type Mûrier Ø14-16	U	2.00		301.00	
111	* Fourniture et mise en place d'arbre à haute tige + tuteurs (par 3) type Laurier Noble (h 175/200) en touffe forte	U	4.00		243.00	
112	* Fourniture et mise en place d'arbuste type Laurier Tin, Cornouiller Sanguin, Viorne Obier (80/100cm)	U	16.00		24.30	
113	* Fourniture et mise en place d'arbuste type Laurier : Rose / Sauce / Amande (150/17 cm)	U	10.00		73.00	
114	* Pose regard + électrovannes (2/3 départs)	U	1.00		481.00	
115	* Ensemencement du bassin : prairie florale / rustique	M2	570.00		1.90	
116	* Fourniture et mise en place de paillage de copeaux de bois (épaisseur 6cm) (sous les arbustes)	M2	150.00		5.80	
117	* Contrat entretien des espaces verts (2 ans + remplacement)	U	1.00		2 955.59	

SUITE FACTURE N° 2205077

Désignation	Unité	Quantité marché	Avancement	Prix unitaire	Montant HT
Total ESPACES VERTS					

13/06/2022

Stornello Gérald
Responsable opérationnel travaux



Montant Total H.T.	269 297.30 €
- Situation n°1 du 31/03/2022	-98 938.00 €
- Situation n°2 du 29/04/2022	-139 323.30 €
Montant Situation n°3	31 036.00 €
Montant T.V.A. 20 %	6 207.20 €
Montant T.T.C.	37 243.20 €

Valeur en votre aimable règlement par VIREMENT le 15/07/2022
CIC MEDITERRANEE - IBAN : FR76 1009 6181 0200 0300 7940 161 - BIC : CMCIFRPP

Arrêtée la présente facture à la somme de : TRENTE-SEPT MILLE DEUX CENT QUARANTE-TROIS EUROS ET VINGT CENTIMES

Pénalités :

"Conformément à l'article L441-6 du Code du Commerce, des pénalités de retard ou taux de refinancement de la BCE, majorée de 10 points de pourcentage, et une indemnité de 40 euros sont dues à défaut de règlement le jour suivant la date de paiement figurant sur la facture"

Aucun escompte ne sera accordé