

Votre interlocuteur :

Clémence GAYE

Pour nous écrire :

730 Route de Saint Gély
34270 LES MATELLES



SAS HECTARE

BP 3020

75 ZI LES PORTES DOMINITIENNES

34741 VENDARGUES

Tél. 04 67 66 67 50

Tlc. 04 67 66 70 25

FACTURE 22 02 061

N/Réf. 0060634863

Lieu des travaux : CHEMIN DES VIGNES NEUVES
34270 LAURET

Le 25 Juillet 2022

Exploitation : COM. DE COM. DU GRAND PIC ST LOUP

Référence facture : 614220785477

Référence Contrat :

345800/01

DESCRIPTIF DES TRAVAUX	Qté	P.U.	Prix Total
BRANCHEMENT AEP			
N°421-01 Fourniture et pose d'un branchement de 5ml maximum pour canalisation 19/25 mm comprenant tranchée, colliers de prise en charge, robinet de prise en charge, canalisation, robinet d'arrêt, clapet anti-retour, remblaiement, l'ensemble : (u)	4,00	734,41	2 937,64
N°411-09 Fourniture et mise en œuvre d'un abri compteur enterré type ""Provence Epais"" 545 x 345 x 280 (u)	4,00	154,33	617,32
N°423-01 Plus-value aux prix 421-01 à 421-05 pour mètres supplémentaires (m)	36,00	37,25	1 341,00
N°112-11 Terrassement exécuté à la main (m3)	4,00	85,15	340,60
N°112-12 Démolition de maçonnerie de béton et de rocher nécessitant l'utilisation du marteau pneumatique (m3)	4,00	191,59	766,36
N° 423-04 Plus value aux prix 421-01 à 421-04 pour sujétions particulières dues aux croisement de réseaux rencontrés dans la fouille d'un dimaètre supérieur à 150 mm et inférieur à 300 mm (u)	4,00	42,57	170,28
TOTAL HORS TAXE			6 173,20
TVA : 20,00%			1 234,64
MONTANT TTC			7 407,84
ACOMPTE PERCU TTC			7 407,84
Référence à rappeler avec votre règlement : 614220785477			SOLDE TTC 0,00 EUR



PAYE	COMPTABILISE
LE 23.03.22	Devis
PAR C. C. C. C.	
DE 7607,84 €	

Votre interlocuteur :
Clémence GAYE

Pour nous écrire :
730 Route de Saint Gély
34270 LES MATELLES

SAS HECTARE
BP 3020
75 ZI LES PORTES DOMINITIENNES
34741 VENDARGUES

Tél. 04 67 66 67 50
Tlc. 04 67 66 70 25

N/Réf. 0060634863

DEVIS 22 02 061

Lieu des travaux : CHEMIN DES VIGNES NEUVES
SECTION B 53-575-576-579

Le 14 Février 2022

Exploitation : COM. DE COM. DU GRAND PIC ST LOUP

Référence devis : D614220012579

Référence Contrat :

345800/01

DESCRIPTIF DES TRAVAUX	Qté	P.U.	Prix Total
BRANCHEMENT AEP			
N°421-01 Fourniture et pose d'un branchement de 5ml maximum pour canalisation 19/25 mm comprenant tranchée, colliers de prise en charge, robinet de prise en charge, canalisation, robinet d'arrêt, clapet anti-retour, remblaiement, l'ensemble : (u)	4,00	734,41	2 937,64
N°411-09 Fourniture et mise en œuvre d'un abri compteur enterré type ""Provence Epais"" 545 x 345 x 280 (u)	4,00	154,33	617,32
N°423-01 Plus-value aux prix 421-01 à 421-05 pour mètres supplémentaires (m)	36,00	37,25	1 341,00
N°112-11 Terrassement exécuté à la main (m3)	4,00	85,15	340,60
N°112-12 Démolition de maçonnerie de béton et de rocher nécessitant l'utilisation du marteau pneumatique (m3)	4,00	191,59	766,36
N°423-04 Plus value aux prix 421-01 à 421-04 pour sujétions particulières dues aux croisement de réseaux rencontrés dans la fouille d'un diamètre supérieur à 150 mm et inférieur à 300 mm (u)	4,00	42,57	170,28
TOTAL HORS TAXE			6 173,20
TVA : 20,00%			1 234,64
MONTANT TTC			7 407,84
Référence à rappeler avec votre règlement : D614220012579			TTC 7 407,84 EUR

Délai d'exécution : 30 Jours

Date : 21/03/2022
Bon pour accord

Signature :

HECTARE

75 ZI les Portes Domitiennes
CS 30020 - 34741 VENDARGUES CEDEX
04 67 79 84 83
SIREN 351 338 660



TSUP