

21_243 RESTINCLIÈRES "ZAC des Plans tranche 4"

MAITRE D'OUVRAGE	SAS HECTARE 75, rue des Portes Domitiennes 34741 VENDARGUES				
ENTREPRISE	TPSONERM - 650 Rue des Avants 34270 St Mathieu de Treviers				
SITUATION n°2 au 31/08/2022					
TRAVAUX EFFECTUES EN EUROS					
TRAVAUX	Engagement	Cumul Actuel	TVA 20 %	Cumul Ant.	Trav. du mois
Lot n°1	466 741,90	137 709,35	27 541,87	126 602,15	11 107,20
TOTAL HT	466 741,90	137 709,35			
TOTAL TTC	560 090,28	165 251,22			
Avancement Travaux en %		29,50%			
Révisions des prix					
TOTAL TRAVAUX HT		137 709,35		126 602,15	11 107,20
TVA 20 %		27 541,87		25 320,43	2 221,44
TOTAL TRAVAUX TTC		165 251,22		151 922,58	13 328,64
RETENUES TTC					
		Cumul Actuel		Cum. Antérieur	Trav. du mois
Pénalités de retard					-
TOTAL DES RETENUES TTC		-		-	-
DIVERS					
		Cumul Actuel		Cumul Antérieur	Trav. du mois
Retenues de Garantie TTC de 5%	5,00%				
Garantie Bancaire TTC	28 004,51			-	0,00
Travaux inter entreprises	%			-	0,00
TOTAL SITUATION TTC		165 251,22		151 922,58	13 328,64
TOTAL SITUATION A PAYER					
					13 328,64
NET A PAYER A L'ENTREPRISE					
	Bénéficiaire : TPSONERM				13 328,64
NET A PAYER AU SOUS TRAITANT					
	Bénéficiaire :				
NET A PAYER AU SOUS TRAITANT					
	Bénéficiaire :				-
ENTREPRISE Situation établie le 09/09/2022	MAITRE D'ŒUVRE Situation vérifiée le 12/09/2022		MAITRE D'OUVRAGE Bon pour Accord le		
	Bbass Pôle VRD - Emmanuel BOUY 205 avenue des Gardians - 34160 CASTRIES Tél: 04 67 87 31 93 - Mobile: 06 47 45 31 38 Mails: e.bouy@bbass.fr - vrd-castries@bbass.fr		Bon pour accord Jérôme 12 SEP. 2022		



FACTURE N° 222080367

SITUATION N°2

RESTINCLIERES - ZAC DES PLANS TRANCHE 4
LOT N°1 Installation de chantier - Terrassements - Voirie - Réseaux Humides
Selon Devis N° D22112516A du 21 juin 2022

Suivi par : Mathieu BERTRAND

Chantier N° : 22283008

S.A.S. HECTARE

75, rue des Portes Dominiennes

34741 VENDARGUES

Code client : 0246402

A Saint Mathieu de Trévières, le 31 août 2022

	Désignation	Unité	Quantité marché	Avancement		Prix unitaire	Montant HT
				%	Qté		
1	INSTALLATION DE CHANTIER ET TRAVAUX PRELIMINAIRES						
1.1	Installation et signalisation de chantier	F	1.00	85.00	0.85	5 000.00	4 250.00
1.2	Nettoyage et débroussaillage, arrachage des arbustes, élagage y/c évacuation	F	1.00	66.00	0.66	2 850.00	1 881.00
1.3	Dépose / Repose de grillage existant (Bassin de rétention)	ml	85.00	33.00	28.05	27.00	757.35
	Total INSTALLATION DE CHANTIER ET TRAVAUX PRELIMINAIRES			67.89			6 888.35
2	TERRASSEMENTS GENERAUX						
2.1	Déblais en terrain de toute nature y/c évacuation						
2.1.1	Décassement chaussée, trottoir (ML6) et stationnements PMR	m3	530.00	95.00	503.50	16.50	8 307.75
2.1.2	Décassement piétonnier	m3	175.00	95.00	166.25	18.00	2 992.50
2.1.3	Décassement trottoir (Chemin des Hugnes)	m3	100.00	95.00	95.00	18.00	1 710.00
2.2	Remblais divers						
2.2.1	Modelage divers (Epaulements accès, talutages, terre pour arbres, remblais fossé...)	m3	170.00	10.00	17.00	12.00	204.00
2.3	Curage - Recalibrage du fossé	ml	130.00	95.00	123.50	12.00	1 482.00
2.4	Préparation de l'assise	m²	6 072.00	90.00	5 464.80	2.00	10 929.60
2.5	Réalisation de fossé						
2.5.1	Fossé parcelle AH_5	ML	75.00	66.00	49.50	18.00	891.00
	Total TERRASSEMENTS GENERAUX			86.12			26 516.85
3	VOIRIE - BORDURE - SIGNALISATION						
3.1	GNT 0/31,5 pour couche de fondation						
3.1.1	Chaussée, trottoir (ML6), piétonnier et stationnements PMR - ép=0.30m	m3	467.00			34.00	
3.1.2	Trottoir (Chemin des Hugnes)	m3	177.00			38.00	
3.1.3	Stationnements privés - ép=0.30	m3	81.00			38.00	
3.2	GNT 0/20 pour couche de base						
3.2.1	Chaussée, trottoir (ML6) et stationnements PMR - ép=0.15m	m3	163.00			42.00	
3.2.2	Trottoir (Chemin des hugnes) - ép=0.15m	m3	88.00			48.00	

Page 1 / 5

Etablissement secondaire de TPSO : TPSONERM - 650, rue des Avants_34270 ST MATHIEU DE TREVIERS

Tél. : 04.67.55.13.44 - Fax : 04.67.55.13.60 - Email : tpsonerm@brajavesigne-tpso.fr

N° TVA : FR91 319 658 159 - N° RC : 319 658 159 BEZIERS - N° SIRET : 319 658 159 000 29 - APE : 4211Z

Siège social : TPSO S.A. au capital de 1 062 015 euros - 954, chemin du Guillaumont_ 34120 LEZIGNAN-LA-CEBE

Tél. : 04.67.90.40.00 - Fax : 04.67.90.71.74 - N° RC : 319 658 159 BEZIERS - N° SIRET : 319 658 159 000 11 - APE : 4211Z



SUITE FACTURE N° 222080367

	Désignation	Unité	Quantité marché	Avancement		Prix unitaire	Montant HT
				%	Qté		
3.3	Béton Bitumineux noir pour couche de surface						
3.3.1	Chaussée ép=0.05 m	m²	855.00			19.00	
3.3.2	Parkings PMR ép=0.05 m	m²	35.00			21.00	
3.3.3	Parkings privatifs ép=0.05 m	m²	252.00			21.00	
3.3.4	Trottoir (Chemin des Hugnes)	m²	550.00			21.00	
3.3.5	Trottoir (ML6) ép=0.05 m	m²	115.00			21.00	
3.4	Stabilisé	m²	442.00			17.00	
3.5	Rang d'agglos (Arrêt enrobé entre bassin existant et Chemin des Hugnes)	ml	47.00			30.00	
3.6	Bordures						
3.6.1	P1	ml	466.00			28.00	
3.6.2	T2 haute (A poser avec 2 ou 14 cm de vue selon plan)	ml	581.00			32.00	
3.6.3	Rondins bois	ml	370.00			25.00	
3.7	Signalisation verticale						
3.7.1	AB4 (panneau Stop) - 800 normal	u	1.00			235.00	
3.7.2	Panneaux de rue	u	2.00			245.00	
3.7.3	C13a (Panneau impasse)	u	1.00			235.00	
3.8	Signalisation horizontale						
3.8.1	Passage piétons	M2	7.00			10.00	
3.8.2	Bande STOP	m²	1.50			10.00	
3.8.3	Passage piétons	m²	9.00			10.00	
3.8.3	Parking-bande de rive	ml	235.00			1.50	
3.8.5	Signalisation stationnement handicapés (Panneau + 5 logos au sol)	F	2.00			345.00	
3.9	Dalle podotactile traversée piétonne	ml	3.00			65.00	
3.10	Géotextile - Dalles béton	m²	590.00			1.20	
3.11	Géotextile - Stabilisé	m²	442.00			1.20	
3.12	Mobilier urbain						
3.12.1	Support vélo	u	1.00			170.00	
3.13	Dalles en béton ajourés y/c lit de pose remplissage gravier	m²	590.00			42.00	
	Total VOIRIE - BORDURE - SIGNALISATION						
4	MURS ET GRILLAGE						
4.1	Mur de soutènement (le long des lots 157 à 160) - H vue 0.60m y/c arase	m²	42.00			225.00	
4.2	Mur de clôture h=0.60m	ml	59.00			125.00	
4.3	Clôture grillagée panneaux rigides H=1.60m	ml	300.00			43.00	
4.4	Barreoudage bambou gris h=1.00 m	ml	86.00			161.00	
4.5	Parement pierres	m²	55.00			235.00	
4.6	Portillon	u	3.00			750.00	
	Total MURS ET GRILLAGE						
5	RESEAU EAUX USEES- Réalisé selon le cahier des spécifications techniques de						

Page 2 / 5

Etablissement secondaire de TPSO : TPSONERM - 650, rue des Avants_34270 ST MATHIEU DE TREVIER
Tél. : 04.67.55.13.44 - Fax : 04.67.55.13.60 - Email : tpsonerm@brajovesigne-tpso.fr
N° TVA : FR91 319 658 159 - N° RC : 319 658 159 BEZIERS - N° SIRET : 319 658 159 000 29 - APE : 4211Z

Siège social : TPSO S.A. au capital de 1 062 015 euros - 954, chemin du Guillaumont_ 34120 LEZIGNAN-LA-CEBE
Tél. : 04.67.90.40.00 - Fax : 04.67.90.71.74 - N° RC : 319 658 159 BEZIERS - N° SIRET : 319 658 159 000 11 - APE : 4211Z



SUITE FACTURE N° 222080367

SUITE FACTURE N° 222080307

Désignation	Unité	Quantité marché	Avancement		Prix unitaire	Montant HT
			%	Qté		
Montpellier Métropole Méditerranée						
5.1						
Terrassement en tranchée en terrain de toute nature et mise en place canalisation EU y/c évacuation, lit de pose et enrobage, grillage avertisseur, fourniture et pose canalisation, remblaiement et toutes sujétions (y compris passage caméra et test d'étanchéité auto-contrôle entreprise)						
5.1.1	ML	107.00	90.00	96.30	143.00	13 770.90
Ø 200 FONTE (Réseau principal) - Profondeur 2.50 m maxi						
5.1.2	ML	85.00	90.00	76.50	130.00	9 945.00
Ø 150 FONTE (Branchements) compris le départ dépassant de au moins 0,50 m la limite de propriété privée avec bouchon collé.						
5.1.3	ml	230.00	90.00	207.00	65.00	13 455.00
Ø 63 PEHD (refoulement)						
5.2						
Regard de visite y compris mises à la côte						
5.2.1	u	4.00	50.00	2.00	1 180.00	2 360.00
Ø 1000 avec tampon marquage "Eaux usées" (y compris test d'étanchéité auto-contrôle entreprise)						
5.3						
Branchement y/c boîte, tampon 40x40						
5.3.1	u	9.00	50.00	4.50	345.00	1 552.50
boîte Ø 315						
5.3.2	u	1.00	50.00	0.50	395.00	197.50
boîte Ø 400 (Macrolot 6)						
5.4	u	1.00	90.00	0.90	385.00	346.50
Raccordement sur regard réseau EU existant						
5.5	F	1.00	90.00	0.90	35 200.00	31 680.00
Poste de relevage						
Total RESEAU EAUX USEES- Réalisé selon le cahier des spécifications techniques de Montpellier Métropole Méditerranée			86.13			73 307.40
6 RESEAU PLUVIAL						
6.1						
Terrassement en tranchée en terrain de toute nature et mise en place canalisation EP y/c évacuation, lit de pose et enrobage, grillage avertisseur, fourniture et pose canalisation, remblaiement et toutes sujétions						
6.1.1	ml	145.00	95.00	137.75	88.00	12 122.00
DN 300 BA 135 - Fossé Chemin des Hugnes						
6.1.2	ml	78.00	95.00	74.10	92.00	6 817.20
DN 300 BA 135						
6.1.3	ml	28.00	95.00	26.60	102.00	2 713.20
DN 400 BA 135						
6.1.4	ml	17.00	95.00	16.15	125.00	2 018.75
DN 500 BA 135						
6.2	m3	1.00			165.00	
Protection mécanique des canalisations						
6.3						
Regard y compris mise à la côte						
6.3.1	u	6.00	50.00	3.00	720.00	2 160.00
Regard + grille plane ou concave 600x600						
6.3.2	u	3.00	50.00	1.50	825.00	1 237.50
Regard + grille avaloir profil A (Chemin des Hugnes)						
6.4	ml	6.20			425.00	
Caniveau grille						
6.5						
Ouvrage de tête						
6.5.1	u	2.00			350.00	
Pour buses DN 300 arrivant dans fossé existant - Chemin des Hugnes						
6.5.2	u	1.00			550.00	
Pour buses DN 500 arrivant dans bassin						
Total RESEAU PLUVIAL			75.69			27 068.65
7 MURS TECHNIQUES						
7.1						
Mur technique type l'Occitant (MPB)						



SUITE FACTURE N° 222080367

Désignation		Unité	Quantité marché	Avancement		Prix unitaire	Montant HT
				%	Qté		
7.1.1	S22 / Cibe	u	5.00	33.00	1.65	910.00	1 501.50
7.1.2	RMT450	u	3.00	33.00	0.99	1 025.00	1 014.75
7.1.3	RMBT600	u	1.00	33.00	0.33	945.00	311.85
Total MURS TECHNIQUES				33.00			2 828.10
8	DOSSIER ADMINISTRATIF						
8.1	Etudes d'exécution	F	1.00	50.00	0.50	2 200.00	1 100.00
8.2	Elaboration du DOE	F	1.00			500.00	
8.3	Recolement - Réalisé par un Géomètre expert						
8.3.1	Recolement voirie	F	1.00			700.00	
8.3.2	Réseau EU (norme Montpellier Métropole Méditerranée)	F	1.00			1 800.00	
Total DOSSIER ADMINISTRATIF				21.15			1 100.00



SUITE FACTURE N° 222080367

RECAPITULATIF	
Libellé lot	Total HT
1 - INSTALLATION DE CHANTIER ET TRAVAUX PRELIMINAIRES	6 888.35
2 - TERRASSEMENTS GENERAUX	26 516.85
3 - VOIRIE - BORDURE - SIGNALISATION	
4 - MURS ET GRILLAGE	
5 - RESEAU EAUX USEES- RÉALISÉ SELON LE CAHIER DES SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES DE MONTPELLIER MÉTROPÔLE MÉDITERRANÉE	73 307.40
6 - RESEAU PLUVIAL	27 068.65
7 - MURS TECHNIQUES	2 828.10
8 - DOSSIER ADMINISTRATIF	1 100.00

MONTANT TOTAL H.T.	137 709.35 €
- SITUATION N°1 DU 29/07/2022	-126 602.15 €
MONTANT SITUATION N°2	11 107.20 €
MONTANT T.V.A. 20 %	2 221.44 €
MONTANT T.T.C.	13 328.64 €

Valeur en votre aimable règlement par VIREMENT le 15/10/2022

RELEVÉ D'IDENTITÉ BANCAIRE

CIC MEDITERRANEE GE			
Code Banque	Code Guichet	N° Compte	Clé
10096	18102	00038097201	42
IBAN : FR76 1009 6181 0200 0380 9720 142			
BIC : CMCIFRPP			

TPSONERM Etablissement secondaire de TPSO

650, rue des Avants

34270 ST MATHIEU DES TREVIERS

Tel: 04 67 55 13 44 - Fax: 04 67 55 13 60

Email: tpsonerm@brajavesigne-tpso.fr

N° SIRET: 319 658 159 000 29

Pour les professionnels : Indemnité forfaitaire de compensation des frais de recouvrement en cas de retard de paiement : 40€ (article L441-3 du Code du Commerce). Aucun escompte n'est accordé en cas de paiement anticipé. Selon Art. L441-6 du Code du Commerce, taux de refinancement le plus récent de la Banque Centrale Européenne + 10.

NB : Nos Conditions Générales de Vente sont disponibles sur notre site : <https://brajavesigne.fr>