

PAYE	COMPTABILISE
LE	06.351
PAR <i>chea ce</i>	<i>Opale</i>
DE	

Maître d'ouvrage : HECTARE SA

Programme : Création d'un lotissement "Les Portes du Minervois" à VILLEGLY - LOT 1

Entreprise : AUDE TP ; demeurant : 4, rue des Fleurs - BP 44 - 11 150 BRAM

SITUATION DE TRAVAUX N°6 DU 20/06/2022			CERTIFICAT D'AVANCEMENT DE TRAVAUX N°6	
Montant TOTAL MARCHE			405 193,43 €	Pour le paiement de la situation au profit de l'entreprise précitée; je soussigné, SARL OPALE, certifie que vu la situation du 20/06/2022, il apparaît que l'ensemble des ouvrages exécutés et des fournitures faites s'élèvent à :
Montant sous-traité HT			0,00 €	
SITUATION FINANCIERE			TRAVAUX	
Certificats antérieurs HT			Travaux cumulés HT	
Tranche 1			392 030,93 €	
N°	Date	Montant	Travaux supplémentaires HT	
1	11/02/2022	39 984,75 €	Avenants HT	
2	16/03/2022	91 491,08 €	Révision de prix HT	
3	28/03/2022	55 937,21 €	0,00 €	
4	25/04/2022	41 144,03 €		
5	13/06/2022	72 361,77 €		
			ENSEMBLE HT	
			392 030,93 €	
			A DEDUIRE	
AVANCE FORFAITAIRE HT			Situations précédentes HT	
0,00 €			300 918,84 €	
Totaux certificats antérieurs HT			Remboursement avance HT	
300 918,84 €			0,00 €	
Montant du présent certificat HT				
91 112,09 €			MONTANT HT	
			91 112,09 €	
TOTAL A CE JOUR HT			392 030,93 €	
AVANCEMENT			APPROVISIONNEMENTS	
Marché global			MONTANT HT	
96,75%			91 112,09 €	
Signature Maître d'Ouvrage			CERTIFICAT DE PAIEMENT N°6 établi le 25/07/2022	
			TOTAL HT	
			91 112,09 €	
			TVA 20,00%	
			18 222,42 €	
			TOTAL TTC	
			109 334,51 €	
			Retenue de garantie TTC (5%)	
			0,00 €	
			Caution bancaire	
			0,00 €	
			MONTANT TOTAL ACOMPTE	
			109 334,51 €	
Signature Maître d'Œuvre			Paiement direct - AUDE TP en TTC	
			109 334,51 €	
				
OPALE				
CONSEIL ET INGENIERIE				
ZA LA PLAINE - 11300 Cournanel				
Tél 04 68 69 20 01 - Fax 04 68 20 97 73				
Siret 484 913 793 00036 - APE 7112 B				



Travaux Publics et Privés - Terrassements -
VRD - Canalisations
4 Rue des Fleurs - BP 44
11150 BRAM
Tél : 04.68.76.59.38 - Fax : 04.68.76.53.89
www.audetp.fr - Courriel : accueil@au-de-tp.fr

FACTURE N° F2206030

SITUATION N°6

Création lotissement les portes du minervois à VILLEGLY - Lot V.R.D. Variante traitement à la chaux

Selon Devis N° D211204 du 14 octobre 2021

Chantier N° : 220125

HECTARE

75 ZI Les Portes Domitienne

CS 30020

34741 VENDARGUES CEDEX

A l'attention de OPALE ALMARCHA Bastien

Tél. : 04.68.47.67.88

A BRAM, le 20 juin 2022

	Désignation	Unité	Quantité marché	Avancement		Prix unitaire	Montant HT
				%	Qté		
	Lot I: Terrassement-Voirie						
	I - TERRASSEMENT GENERAUX						
1	Signalisation, sécurité et propreté du chantier y compris installation et repliement de chantier	U	1.00	100.0	1.00	2 000.00	2 000.00
2	Nettoyage général, décapage 0,20 m emprise zone travaux y compris stockage et réutilisation pour espaces verts/jardins	M3	1 400.00	100.0	1 400.00	7.00	9 800.00
3	Déblais						
	Livraison Fond de Forme voirie -0,55m	M3	500.00	100.0	500.00	7.00	3 500.00
	Bassin de rétention (Volume = 2116 M3)	M3	1 650.00	100.0	1 650.00	7.00	11 550.00
	Sous-Total Déblais			100.0			15 050.00
4	Remblais						
	Livraison Fond de Forme voirie -0,55m	M3	130.00	100.0	130.00	7.00	910.00
	Bassin de rétention (Volume = 2116 M3)	M3	60.00	100.0	60.00	7.00	420.00
5	Plus value pour évacuation des déblais en décharge - 50% Régaliées sur site dans la limite de 15cm max par parcelle	M3	1 840.00	100.0	1 840.00	4.00	7 360.00
7	Réfections diverses pour jonction voiries projetées sur voiries existantes, y compris scarification, reprise structure chaussée et revêtement	FT	1.00	100.0	1.00	750.00	750.00
	Sous-Total Remblais			100.0			9 440.00
	Sous-Total I - TERRASSEMENT GENERAUX			100.0			36 290.00
	II - VOIRIE						
1B	Constitution de la couche de Forme par traitement à la chaux 50cm	M2	3 160.00	100.0	3 160.00	7.00	22 120.00
2	Constitution de la couche de base avec grave 0/20 ou 0/31,5, sur 0,20m (chaussée, stationnement, trottoir, chemin piéton)	M3	632.00	100.0	632.00	38.00	24 016.00
3	Essai de contrôle compactage plateforme						

Page 1 / 5

SUITE FACTURE N° F2206030

	Désignation	Unité	Quantité marché	Avancement		Prix unitaire	Montant HT
				%	Qté		
	voirie (1 point pour 25 ML ou 250M2)	FT	1.00	100.0	1.00	1 000.00	1 000.00
4	Mise en place de bordures en béton armée						
	a) Bordure non franchissable type T2	ML	190.00	100.0	190.00	28.00	5 320.00
	c) Bordure franchissable type A2	ML	330.00	100.0	330.00	28.00	9 240.00
	d) Bordure caniveau franchissable type A2+ CS2 / AC1	ML	330.00	100.0	330.00	37.00	12 210.00
	g) Bordure type bordurette type P1	ML	130.00	100.0	130.00	23.00	2 990.00
	Sous-Total Mise en place de bordures en béton armée			100.0			29 760.00
5	Mise en place de blocs béton						
	b) Mise en place de rang d'agglo (plein semi allégé) en bordure de voirie pour assise de clôture	ML	560.00	100.0	560.00	26.00	14 560.00
	a) Béton Bitumineux 0/10 5cm minimum	M2	1 690.00	100.0	1 690.00	16.00	27 040.00
	b) Béton Bitumineux 0/6 sur 5 cm minimum trottoir	M2	1 365.00	100.0	1 365.00	19.00	25 935.00
	Sous-Total Mise en place de blocs béton			89.77			67 535.00
7	Signalisation						
	a) Marquage à la peinture - Passage piétons - Bande continue - discontinue - pointillée - Stationnement PMR Normalisé - Bande podotactile	FT	1.00	100.0	1.00	2 300.00	2 300.00
	b) Signalisation verticale - Panneau - Cédez le passage (type AB3a), STOP, Sens unique, Sens interdit, stationnement PMR normalisé y compris poteau et support, gamme normale	FT	1.00	100.0	1.00	850.00	850.00
	e) Marquage ligne guidage PMR type pépite	ML	21.00	100.0	21.00	24.00	504.00
	Sous-Total Signalisation			41.98			3 654.00
	Sous-Total II - VOIRIE			92.07			148 085.00
	Total Lot I: Terrassement-Voirie			93.53			184 375.00
	Lot II : Réseaux E.P. - A.E.P. - E.U.						
	I - EAUX USEES						
1	Ouverture et fermeture de tranchée pour 1 réseau EU en terrain naturel de toute nature , y compris lit de pose, enrobage, grillage avertisseur, remblai, compactage - fourniture et pose de conduite						
	c) AE 200 Polypropylène pour réseau gravitaire	ML	305.00	100.0	305.00	95.00	28 975.00
	Sous-Total Ouverture et fermeture de tranchée pour 1 réseau EU en terrain naturel de toute nature , y compris lit de pose, enrobage, grillage avertisseur, remblai, compactage - fourniture et pose de conduite			100.0			28 975.00
2	Ouverture et fermeture de tranchée pour 1 réseau EU sous chaussée existante, y compris lit de pose, enrobage, grillage avertisseur, remblai, compactage - fourniture et pose de conduite, reprise du						

SUITE FACTURE N° F2206030

	Désignation	Unité	Quantité marché	Avancement		Prix unitaire	Montant HT
				%	Qté		
3A	revêtement en enrobé à chaud a) Æ 200 PVC CR8 pour réseau gravitaire Création de branchement - Tabouret Ø315 - Couvercle fonte marqué "EU" - sous trottoir, PVC CR8-Ø160, 1 mètre en attente à l'intérieur de la parcelle fourniture et pose - regard de visite Ø 800	ML	25.00	100.0	25.00	102.00	2 550.00
4		U	25.00	100.0	25.00	580.00	14 500.00
		U	14.00	100.0	14.00	750.00	10 500.00
	Sous-Total Ouverture et fermeture de tranchée pour 1 réseau EU sous chaussée existante, y compris lit de pose, enrobage, grillage avertisseur, remblai, compactage - fourniture et pose de conduite, reprise du revêtement en enrobé à chaud			100.0			27 550.00
	Sous-Total I - EAUX USEES			100.0			56 525.00
1	II - RESEAU PLUVIAL Ouverture et fermeture de tranchée pour réseau EP en terrain naturel de toute nature y compris lit de pose, enrobage, grillage avertisseur, remblai, compactage - fourniture et Pose de conduite type ECOPAL						
	a) Conduite Ø 300	ML	36.00	100.0	36.00	88.00	3 168.00
	b) Conduite Ø 400	ML	90.00	100.0	90.00	96.00	8 640.00
	c) Conduite Ø 500	ML	75.00	100.0	75.00	110.00	8 250.00
	d) Conduite Ø 600	ML	110.00	100.0	110.00	146.00	16 060.00
	e) Conduite Ø 800	ML	115.00	100.0	115.00	169.00	19 435.00
2	Béton sur canalisation Ø800 (croisement avec fossé le existant)	M3	5.00	100.0	5.00	150.00	750.00
3	Création de branchement - Tabouret Ø315 - Couvercle fonte marqué "EP" - sous trottoir, PVC CR8-Ø200, 1 mètre en attente à l'intérieur de la parcelle	U	25.00	100.0	25.00	580.00	14 500.00
4	fourniture et pose de grille avaloir profil T ou A ou CC, y compris raccordement sur réseau principal en PVC CR8 250mm	U	9.00	100.0	9.00	650.00	5 850.00
5	fourniture et pose de grille transversale D400 concave , y compris raccordement sur réseau principal en PVC CR8 250mm	ML	9.00	100.0	9.00	470.00	4 230.00
6.A	fourniture et pose - regard de visite Ø 800	U	15.00	100.0	15.00	750.00	11 250.00
	Sous-Total Ouverture et fermeture de tranchée pour réseau EP en terrain naturel de toute nature y compris lit de pose, enrobage, grillage avertisseur, remblai, compactage - fourniture et Pose de conduite type ECOPAL			100.0			92 133.00
7	Confection de tête de buse a) pour exutoire du réseau pluvial - fossé amont bassin	U	1.00	100.0	1.00	1 250.00	1 250.00
	d) tête de buse / accès	U	2.00	100.0	2.00	550.00	1 100.00
8	Ouvrage de régulation - Bassin de rétention	U	1.00	100.0	1.00	4 400.00	4 400.00
8a	Fourniture et pose de cadre BA 100x40HT	ML	5.00	100.0	5.00	545.00	2 725.00
9	Ouvrage de surverse - Bassin de rétention	U	1.00	100.0	1.00	2 500.00	2 500.00
10	Busage fossé Ø 500	ML	20.00	100.0	20.00	75.00	1 500.00

SUITE FACTURE N° F2206030

	Désignation	Unité	Quantité marché	Avancement		Prix unitaire	Montant HT
				%	Qté		
11	Débroussaillage de l'emprise fossé amont bassin y compris évacuation et mise en décharge des végétaux	FT	1.00	100.0	1.00	3 000.00	3 000.00
12	Création fossé amont bassin (voir section sur le plan)	ML	95.00	100.0	95.00	22.00	2 090.00
13	Reprofilage de fossé toute section	ML	20.00	100.0	20.00	15.00	300.00
	Sous-Total Confection de tête de buse			100.0			18 865.00
	Sous-Total II - RESEAU PLUVIAL			100.0			110 998.00
	III- RESEAU EAU POTABLE						
1	Ouverture et fermeture de tranchée pour 1 réseau AEP en terrain naturel de toute nature , y compris lit de pose, enrobage, grillage avertisseur, remblai, compactage - fourniture et pose d'une conduite PVC Pression PN16						
	c) PVC Ø 125 PN 16	ML	345.00	100.0	345.00	61.00	21 045.00
2	Création de branchement - Type parage + PE25 dans gaine bleu + 1ML à l'intérieur de la parcelle avec bouchon	U	25.00	100.0	25.00	730.00	18 250.00
3	Raccordement sur réseau existant y compris ouverture et fermeture de la fouille sous chaussée existante	U	1.00	100.0	1.00	750.00	750.00
4A	fourniture et Pose d'un poteau incendie	U	1.00	100.0	1.00	1 850.00	1 850.00
	Sous-Total Ouverture et fermeture de tranchée pour 1 réseau AEP en terrain naturel de toute nature , y compris lit de pose, enrobage, grillage avertisseur, remblai, compactage - fourniture et pose d'une conduite PVC Pression PN16			100.0			41 895.00
5	fourniture et pose de vanne PN 16						
	c) sur Conduite PVC Pression PN 16 bars Ø 125	U	5.00	100.0	5.00	500.00	2 500.00
	Sous-Total fourniture et pose de vanne PN 16			100.0			2 500.00
6	fourniture et pose de té						
	c) sur Conduite PVC Pression PN 16 bars Ø 125	U	2.00	100.0	2.00	220.00	440.00
	Sous-Total fourniture et pose de té			100.0			440.00
	Sous-Total III- RESEAU EAU POTABLE			100.0			44 835.00
	IV - DIVERS						
1	Réfection diverse						
2	Plan de récolement géoréférencé des réseaux pluvial, eaux usées et eau potable	U	1.00	100.0	1.00	850.00	850.00
3	Implantation des ouvrages	U	1.00	100.0	1.00	1 500.00	1 500.00
	Sous-Total Réfection diverse			100.0			2 350.00
4	Contrôle sur les conduites d'eaux usées						
	a) ITV	ML	330.00	100.0	330.00	5.00	1 650.00
	b) Test d'étanchéité (compris dans prestation						

SUITE FACTURE N° F2206030

Désignation	Unité	Quantité marché	Avancement		Prix unitaire	Montant HT
			%	Qté		
globale avec raccordement sur réseau existant)	FT	1.00	100.0	1.00	850.00	850.00
Sous-Total Contrôle sur les conduites d'eaux usées			100.0			2 500.00
5 Contrôle sur les conduites d'eau potable						
a) Analyse et désinfection	FT	1.00	100.0	1.00	250.00	250.00
b) Test d'étanchéité	FT	1.00	100.0	1.00	250.00	250.00
Sous-Total Contrôle sur les conduites d'eau potable			40.00			500.00
Sous-Total IV - DIVERS			87.70			5 350.00
Total Lot II : Réseaux E.P. - A.E.P. - E.U.			99.66			217 708.00

Montant H.T	402 083.00 €
Rabais -2.5%	-10 052.07 €
Montant Total H.T.	392 030.93 €
A déduire situation précédente	300 918.84 €
Montant situation H.T.	91 112.09 €
Montant T.V.A. 20 %	18 222.42 €
Montant T.T.C.	109 334.51 €

Valeur en votre aimable règlement par VIREMENT le 20/08/2022

SAS AUDE T.P.
4, rue des Fleurs - BP 44
11150 BRAM
Tél : 04 68 76 53 88 - Fax 04 68 76 53 89
accueil@au-de-tp.fr
siret : 424 637 247 88018 - APE 4211Z

* Pour les professionnels (article L.441-3 du Code de commerce), indemnité forfaitaire de recouvrement en cas de retard de paiement : 40 €. Ce montant sera révisé si les frais engagés sont supérieurs.*

SAS AUDE T.P.
4, rue des Fleurs - BP 44
11150 BRAM
Tél : 04 68 76 53 88 - Fax : 04 68 76 53 89
accueil@au-de-tp.fr
Siret 424 637 247 00018 - APE : 4211Z

Facture validée par nos services

OPALE
CONSEIL ET INGENIERIE
ZA LA PLAINE - 11300 Cournanel
Tél 04 68 69 20 01 - Fax 04 68 20 97 73
Siret 484 913 793 00036 - APE 7112 B