

15106

PAYE	COMPTABILISE
LE 24.08.22	04.135
PAR S.M.C.	
DE 5451,06€	

19_535 CLARET "Les Corolles"					
MAITRE D'OUVRAGE	HECTARE SAS 75 Rue des Portes Domitienne - BP 30020 - 34741 Vendargues Cedex				
ENTREPRISE	TPSONERM - 650 Rue des Avants 34270 St Mathieu de Treviers				
SITUATION n°3 au 29/04/2022					
TRAVAUX EFFECTUES EN EUROS					
TRAVAUX	Engagement	Cumul Actuel	TVA 20 %	Cumul Ant.	Trav. du mois
Lot n°1	142 500,00	76 918,10	15 383,62	76 060,55	857,55
Devis D22203119 Tranchée AEP	3 685,00	3 685,00	737,00		3 685,00
TOTAL HT	146 185,00	80 603,10			
TOTAL TTC	175 422,00	96 723,72			
Avancement Travaux en %		55,14%			
Révisions des prix					
TOTAL TRAVAUX HT		80 603,10		76 060,55	4 542,55
TVA 20 %		16 120,62		15 212,11	908,51
TOTAL TRAVAUX TTC		96 723,72		91 272,66	5 451,06
RETENUES TTC		Cumul Actuel		Cum. Antérieur	Trav. du mois
Pénalités de retard					-
TOTAL DES RETENUES TTC				-	-
DIVERS		Cumul Actuel		Cumul Antérieur	Trav. du mois
Retenues de Garantie TTC de 5%		5,00%			
Garantie Bancaire TTC		8 771,10		-	0,00
Travaux inter entreprises		%		-	0,00
TOTAL SITUATION TTC		96 723,72		91 272,66	5 451,06
TOTAL SITUATION A PAYER					5 451,06
NET A PAYER A L'ENTREPRISE		Bénéficiaire : TPSONERM			5 451,06
NET A PAYER AU SOUS TRAITANT		Bénéficiaire :			
NET A PAYER AU SOUS TRAITANT		Bénéficiaire :			-
ENTREPRISE	MAITRE D'ŒUVRE		MAITRE D'OUVRAGE		
Situation établie le	Situation vérifiée le		Bon pour Accord le		
04/05/2022	05/05/2022				
	Bbass Pôle VRD - Emmanuel BOUY 205 avenue des Gardians - 34160 CASTRIES Tél: 04 67 87 31 93 - Mobile: 06 47 45 31 38 Mails: e.bouy@bbass.fr - vrd-castries@bbass.fr		Bon pour accord Jérôme 05 MAI 2022		

04.135

**FACTURE N° 222040211****SITUATION N°3**

CLARET - LOTISSEMENT LES COROLLES

Selon Devis N° D22108281 du 30 août 2021

Suivi par : Fabrice PIERROUX

Chantier N° : 22171043

S.A.S. HECTARE

75, rue des Portes Dominiennes

34741 VENDARGUES

Code client : 0246402

A Saint Mathieu de Tréviers, le 29 avril 2022

	Désignation	Unité	Quantité marché	Avancement		Prix unitaire	Montant HT
				%	Qté		
1	INSTALLATION DE CHANTIER ET TRAVAUX PRELIMINAIRES						
1.1	Installation et signalisation de chantier	F	1.00	60.00	0.60	3 850.00	2 310.00
1.2	Constat d'huissier (Murs et constructions riverains)	F	1.00	95.00	0.95	750.00	712.50
1.3	Nettoyage et débroussaillage, arrachage des arbustes, arbres, élagage y/c évacuation (de part et d'autre de la voie et au niveau des accès sur les parcelles)	F	1.00	95.00	0.95	4 500.00	4 275.00
1.4	Démolition de revêtement y/c évacuation						
1.4.1	Enrobé	m²	68.00			7.00	
1.5	Démollons diverses y/c évacuation						
1.5.1	Bordures P,T...	ml	13.00			10.00	
	Total INSTALLATION DE CHANTIER ET TRAVAUX PRELIMINAIRES			75.18			7 297.50
2	TERRASSEMENTS GENERAUX						
2.1	Décapage de la terre végétale y/c stockage sur site pour réutilisation ultérieure	m3	100.00	95.00	95.00	8.00	760.00
2.2	Débais en terrain de toute nature						
2.2.1	Décaissement voiries (chaussée, parking, trottoir)	m3	570.00	95.00	541.50	9.00	4 873.50
2.2.2	Décaissement bassin de rétention	m3	460.00	95.00	437.00	12.00	5 244.00
2.3	Evacuation des déblais	m3	1 030.00	95.00	978.50	9.00	8 806.50
2.4	Remblais divers						
2.4.1	Modelage divers (Epaulements accès, talutages, terre pour arbres ...)	m3	100.00	95.00	95.00	12.00	1 140.00
2.5	Préparation de l'assise	m²	1 110.00	95.00	1 054.50	2.50	2 636.25
	Total TERRASSEMENTS GENERAUX			95.00			23 460.25
3	VOIRIE - BORDURE - SIGNALISATION						
3.1	GNT 0/31,5 pour couche de fondation						
3.1.1	Chaussée, stationnements, trottoirs ep 0.3m	m3	355.00	30.00	106.50	36.00	3 834.00
3.2	GNT 0/20 pour couche de base						
3.2.1	Chaussée, stationnements, trottoirs ep 0.15m	m3	178.00			38.00	

Page 1 / 4

Etablissement secondaire de TPSO : TPSONERM - 650, rue des Avants_34270 ST MATHIEU DE TREVIER

Tél. : 04.67.55.13.44 - Fax : 04.67.55.13.60 - Email : tpsonerm@brajavesigne-tpso.fr

N° TVA : FR91 319 658 159 - N° RC : 319 658 159 BEZIERS - N° SIRET : 319 658 159 000 29 - APE : 4211Z

Siège social : TPSO S.A. au capital de 1 062 015 euros - 954, chemin du Guillaumont_ 34120 LEZIGNAN-LA-CEBE

Tél. : 04.67.90.40.00 - Fax : 04.67.90.71.74 - N° RC : 319 658 159 BEZIERS - N° SIRET : 319 658 159 000 11 - APE : 4211Z



SUITE FACTURE N° 222040211

	Désignation	Unité	Quantité marché	Avancement		Prix unitaire	Montant HT
				%	Qté		
3.2.2	Trottoir hors emprise de l'opération ep 0.05m	m3	6.00			38.00	
3.3	Béton Bitumineux noir pour couche de surface ep 0.05m						
3.3.1	Chaussée 0/10	m²	733.00			16.50	
3.3.2	Parkings 0/10	m²	97.00			18.00	
3.3.3	Trottoir 0/10	m²	275.00			18.00	
3.3.4	Trottoir 0/10 hors emprise de l'opération	m²	106.00			18.00	
3.4	Bordures						
3.4.1	P3 avec 0 cm de vue	ml	200.00			28.00	
3.4.2	T2 haute avec 2 ou 14cm de vue	ml	211.00			30.00	
3.5	Signalisation horizontale						
3.5.1	Parking-bande de rive	ml	58.00			2.00	
3.6	Essais de plaque	F	1.00			550.00	
3.7	Pose des socles des murs techniques fournis par le Lot 2	u	11.00			190.00	
	Total VOIRIE - BORDURE - SIGNALISATION			6.951			3 834.00
4	MURS						
4.1	Mur de clôture H=1m par rapport à la voie	m²				135.00	
4.2	Enduit gratté blanc cassé pour mur de H=1m	m²				23.00	
	Total MURS						
5	CLOTURES						
5.1	Clôture grillagée panneaux rigides RAL7016 H=0.8m à sceller sur mur de clôture	ml				33.00	
5.2	Clôture grillagée panneaux rigides RAL 7016 H=1.8m	ml				42.00	
	Total CLOTURES						
6	RESEAU PLUVIAL						
6.1	Terrassement en tranchée en terrain de toute nature et mise en place canalisation EP y/c évacuation, lit de pose et enrobage, grillage avertisseur, fourniture et pose canalisation, remblaiement et toutes sujétions						
6.1.1	DN 300 BA 135 ou PEHD	ml	67.00	95.00	63.65	90.00	5 728.50
6.1.2	DN 400 BA 135 ou PEHD	ml	34.00	95.00	32.30	96.00	3 100.80
6.2	Regard y compris mise à la côte						
6.2.1	Regard de visite Ø 800 (Tampon 400kN)	u	1.00	70.00	0.70	850.00	595.00
6.2.2	Regard + grille plane ou concave 600x600	u	6.00	60.00	3.60	650.00	2 340.00
6.2.3	Regard pour raccordement sur réseau existant	u	1.00	70.00	0.70	880.00	616.00
6.3	Ouvrage régulateur avec surverse Intégrée	u	1.00	90.00	0.90	5 445.50	4 900.95
6.4	Ouvrage de tête						
6.4.1	Pour buses DN 300 arrivant dans bassin	u	3.00			380.00	
	Total RESEAU PLUVIAL			80.34			17 281.25
7	RESEAU EAUX USEES RELAISEES SELON						

Page 2 / 4

Etablissement secondaire de TPSO : TPSONERM - 650, rue des Avants_34270 ST MATHIEU DE TREVIER

Tél. : 04.67.55.13.44 - Fax : 04.67.55.13.60 - Email : tpsonerm@brajavesigne-tpso.fr

N° TVA : FR91 319 658 159 - N° RC : 319 658 159 BEZIERS - N° SIRET : 319 658 159 000 29 - APE : 4211Z

Siège social : TPSO S.A. au capital de 1 062 015 euros - 954, chemin du Gullaumont_ 34120 LEZIGNAN-LA-CEBE

Tél. : 04.67.90.40.00 - Fax : 04.67.90.71.74 - N° RC : 319 658 159 BEZIERS - N° SIRET : 319 658 159 000 11 - APE : 4211Z



SUITE FACTURE N° 222040211

Désignation	Unité	Quantité marché	Avancement		Prix unitaire	Montant HT
			%	Qté		
7.1 LES PRESCRIPTIONS DE LA CCGSPL						
Terrassement en tranchée en terrain de toute nature et mise en place canalisation EU y/c évacuation, lit de pose et enrobage, grillage avertisseur, fourniture et pose canalisation, remblaiement et toutes sujétions						
7.1.1 Ø 200 PVC CR16 (Réseau principal) - Profondeur 1,5 m maxi	ml	106.00	95.00	100.70	108.00	10 875.60
7.1.2 Ø 160 PVC CR16 (Branchements) compris le départ dépassant de au moins 0,50 m la limite de propriété privée avec bouchon collé	ml	75.00	95.00	71.25	104.00	7 410.00
7.2 Regard de visite y compris mises à la côte						
7.2.1 Ø 800	u	3.00	70.00	2.10	1 100.00	2 310.00
7.3 Branchement y/c boîte, tampon 40x40						
7.3.1 boîte Ø 315	u	11.00	70.00	7.70	385.00	2 964.50
7.4 Raccordement sur réseau existant	u	1.00	90.00	0.90	450.00	405.00
Total RESEAU EAUX USEES RELAISEES SELON LES PRESCRIPTIONS DE LA CCGSPL			88.00			23 965.10
8 DOSSIER ADMINISTRATIF						
8.1 Etudes d'exécution	F	1.00	60.00	0.60	1 800.00	1 080.00
8.2 Elaboration du DOE	F	1.00			500.00	
8.3 Recolement - Réalisé par un Géomètre expert	F					
8.3.1 Recolement voirie	F	1.00			700.00	
8.3.2 Réseaux EU - EP	F	1.00			1 200.00	
Total DOSSIER ADMINISTRATIF			25.71			1 080.00
TC TRAVAUX COMPLEMENTAIRES En attente d'Avenant N°1						
DEVIS N°D22203119 TRANCHEE AEP						
TERRASSEMENT EN TRANCHEE EN TERRAIN DE TOUTE NATURE POUR LE RESEAU AEP	ML	55.00	100.0	55.00	67.00	3 685.00
Sous-Total DEVIS N°D22203119 TRANCHEE AEP			100.0			3 685.00
Total TRAVAUX COMPLEMENTAIRES En attente d'Avenant N°1			100.0			3 685.00



SUITE FACTURE N° 222040211

RECAPITULATIF	
Libellé lot	Total HT
1 - INSTALLATION DE CHANTIER ET TRAVAUX PRELIMINAIRES	7 297.50
2 - TERRASSEMENTS GENERAUX	23 460.25
3 - VOIRIE - BORDURE - SIGNALISATION	3 834.00
4 - MURS	
5 - CLOTURES	
6 - RESEAU PLUVIAL	17 281.25
7 - RESEAU EAUX USEES RELAISEES SELON LES PRESCRIPTIONS DE LA CCGSPL	23 965.10
8 - DOSSIER ADMINISTATIF	1 080.00
- DEVIS N°D22203119 TRANCHEE AEP	3 685.00
TC - TRAVAUX COMPLEMENTAIRES EN ATTENTE D'AVENANT N°1	3 685.00

MONTANT TOTAL H.T.	80 603.10 €
- SITUATION N°1 DU 28/02/2022	-25 084.60 €
- SITUATION N°2 DU 31/03/2022	-50 975.95 €
MONTANT SITUATION N°3	4 542.55 €
MONTANT T.V.A. 20 %	908.51 €
MONTANT T.T.C.	5 451.06 €

Valeur en votre aimable règlement par VIREMENT le 13/06/2022

RELEVÉ D'IDENTITÉ BANCAIRE

CIC MEDITERRANEE GE			
Code Banque	Code Guichet	N° Compte	Clé
10096	18102	00038097201	42
IBAN : FR76 1009 6181 0200 0380 9720 142			
BIC : CMCIFRPP			

Pour les professionnels : Indemnité forfaitaire de compensation des frais de recouvrement en cas de retard de paiement : 40€ (article L441-3 du Code du Commerce). Aucun escompte n'est accordé en cas de paiement anticipé. Selon Art. L441-6 du Code du Commerce, taux de refinancement le plus récent de la Banque Centrale Européenne + 10.

TPSONERM Etablissement secondaire de TPSO
650, rue des Avants
34270 ST MATHIEU DE TREVIERS
Tél: 04 67 55 13 44 - Fax: 04 67 55 13 60
Email: tpsonerm@brajavesigne-tpso.fr
N° SIRET: 319 658 159 000 29