

10107
Maître d'ouvrage : HECTARE SA
Programme : Création d'un lotissement "Le Clos de la Cavayère" - Commune de Carcassonne - LOT 1
Entreprise : AUDE TP ; demeurant : 4, rue des Fleurs - BP 44 - 11 150 BRAM

SITUATION DE TRAVAUX N°3 DU 31/05/2022			CERTIFICAT D'AVANCEMENT DE TRAVAUX N°3	
Montant TOTAL MARCHE			212 093,00 €	Pour le paiement de la situation au profit de l'entreprise précitée; je soussigné, SARL OPALE, certifie que vu la situation du 31/05/2022 il apparaît que l'ensemble des ouvrages exécutés et des fournitures faites s'élèvent à :
Montant sous-traité HT			0,00 €	
SITUATION FINANCIERE			TRAVAUX	
Certificats antérieurs HT			Travaux cumulés HT	
Tranche 1			115 007,50 €	
N°	Date	Montant	Travaux supplémentaires HT	
1	16/03/2022	29 895,00 €	Avenants HT	
2	28/03/2022	29 693,80 €	Révision de prix HT	
			0,00 €	
			ENSEMBLE HT	
			115 007,50 €	
			A DEDUIRE	
AVANCE FORFAITAIRE HT			Situations précédentes HT	
0,00 €			59 588,80 €	
Totaux certificats antérieurs HT			Remboursement avance HT	
59 588,80 €			0,00 €	
Montant du présent certificat HT				
55 418,70 €			MONTANT HT	
TOTAL A CE JOUR HT			55 418,70 €	
115 007,50 €			APPROVISIONNEMENTS	
AVANCEMENT				
Marché global			MONTANT HT	
54,23%			55 418,70 €	
Signature Maître d'Ouvrage			CERTIFICAT DE PAIEMENT N°2 établi le 13/06/2022	
			TOTAL HT	
			55 418,70 €	
			TVA 20,00%	
			11 083,74 €	
			TOTAL TTC	
			66 502,44 €	
Signature Maître d'Œuvre			Retenue de garantie TTC (5%)	
			0,00 €	
			Caution bancaire	
			0,00 €	
			MONTANT TOTAL ACOMPTE	
			66 502,44 €	
			Paiement direct - AUDE TP en TTC	
			66 502,44 €	



Travaux Publics et Privés – Terrassements –
VRD – Canalisations
4 Rue des Fleurs – BP 44
11150 BRAM
Tél : 04.68.76.59.38 – Fax : 04.68.76.53.89
www.audetp.fr – Courriel : accueil@au-de-tp.fr

FACTURE N° F2205037

SITUATION N°3

TRX VRD LOT LE CLOS DE LA CAVAYERE

Selon Devis N° D220233 du 11 février 2022

Chantier N° : 220140

HECTARE

75 ZI Les Portes Domitiennes

CS 30020

34741 VENDARGUES CEDEX

A l'attention de Monsieur OPALE CUXAC Morgan

E-mail : m.cuxac@opale-ingenierie.fr

Tél. : 04.68.47.67.88

A BRAM, le 31 mai 2022

	Désignation	Unité	Quantité marché	Avancement		Prix unitaire	Montant HT
				%	Qté		
•	Lot I: Terrassement-Voirie						
•	I - TERRASSEMENT GENERAUX						
1	Signalisation, sécurité et propreté du chantier y compris installation et repliement de chantier	U	1.00	50.00	0.50	2 000.00	1 000.00
2	Constat de Huissier	U	1.00	100.0	1.00	750.00	750.00
3	Nettoyage général, décapage 0,20 m emprise zone travaux y compris stockage et réutilisation pour espaces verts/jardins	M3	198.00	100.0	198.00	10.00	1 980.00
3.	Déblais						
3.1	Livraison Fond de Forme voirie -0,55m	M3	71.00	100.0	71.00	10.00	710.00
3.2	Noues dans les parcelles privées	M3	200.00	30.00	60.00	15.00	900.00
3.3	Bassin de rétention (Volume = 2116 M3)	M3	157.00	100.0	157.00	10.00	1 570.00
	Sous-Total Déblais			60.23			3 180.00
4	Remblais						
4.1	Livraison Fond de Forme voirie -0,55m	M3	167.00	100.0	167.00	8.00	1 336.00
4.2	Bassin de rétention (Volume = 2116 M3)	M3	34.00	100.0	34.00	8.00	272.00
5	Plus value pour évacuation des déblais en décharge - 50% Régalées sur site dans la limite de 15cm max par parcelle	M3	262.00	100.0	262.00	8.00	2 096.00
	Sous-Total Remblais			88.11			3 704.00
	Sous-Total I - TERRASSEMENT GENERAUX			74.67			10 614.00
•	II - VOIRIE						
1A	Constitution de la couche de Fondation avec grave 0/80 (chaussée, stationnement, trottoir) sur 0,25m	M3	250.00	100.0	250.00	32.00	8 000.00
4	Mise en place de bordures en béton armée						

Page 1 / 5

SUITE FACTURE N° F2205037

Désignation		Unité	Quantité marché	Avancement		Prix unitaire	Montant HT
				%	Qté		
4M.1	a) Bordure non franchissable type T2	ML	46.00	100.0	46.00	28.00	1 288.00
4M.2	c) Bordure franchissable type A2	ML	56.00	100.0	56.00	28.00	1 568.00
4M.3	d) Bordure caniveau franchissable type A2+ CS2 / AC1	ML	51.00	100.0	51.00	35.00	1 785.00
4M.4	f) Bordure type passage bateau	ML	45.00	100.0	45.00	30.00	1 350.00
4M.5	g) Bordure type bordurette type P1	ML	34.00	100.0	34.00	24.00	816.00
Sous-Total Mise en place de bordures en béton armée				100.0			6 807.00
5	Mise en place de blocs béton						
5C.1	b) Mise en place de rang d'agglo (plein semi allégé) en bordure de voirie pour assise de clôture	ML	45.00	100.0	45.00	26.00	1 170.00
Sous-Total Mise en place de blocs béton				100.0			1 170.00
6	Mur local poubelle particulier						
	Fondation en béton armé 0.4 x 0.6m, y/c terrassement et préparation	ML	63.00	100.0	63.00	80.00	5 040.00
	Mur en agglo 20x20 ht 1.80m, y/c chainage (poteaux, raidisseurs..) et réservation pour coffret ELEC	M2	114.00	100.0	114.00	79.00	9 006.00
Sous-Total Mur local poubelle particulier				53.31			14 046.00
7	Mur de présentation de l'opération à l'entrée de l'opération						
	Fondation en béton armé 0.4 x 0.6m, y/c terrassement et préparation	ML	23.00	100.0	23.00	80.00	1 840.00
Sous-Total Mur de présentation de l'opération à l'entrée de l'opération				18.16			1 840.00
Sous-Total II - VOIRIE				35.96			31 863.00
Total Lot I: Terrassement-Voirie				41.31			42 477.00
.	Lot II : Réseaux E.P. - A.E.P. - E.U.						
.	I - EAUX USEES						
1	Ouverture et fermeture de tranchée pour 1 réseau EU en terrain naturel de toute nature , y compris lit de pose, enrobage, grillage avertisseur, remblai, compactage - fourniture et pose de conduite						
1C.1	a) Æ 200 PVC CR8 pour réseau gravitaire	ML	36.00	100.0	36.00	78.00	2 808.00
1C.2	f) Conduite Ø 90 refoulement - PVC pression	ML	40.00	100.0	40.00	66.00	2 640.00
Sous-Total Ouverture et fermeture de tranchée pour 1 réseau EU en terrain naturel de toute nature , y compris lit de pose, enrobage, grillage avertisseur, remblai, compactage - fourniture et pose de conduite				100.0			5 448.00
Ouverture et fermeture de tranchée pour 1 réseau EU sous chaussée existante , y compris lit de pose, enrobage, grillage avertisseur, remblai, compactage - fourniture et pose de conduite, reprise du revêtement en enrobé à chaud							

SUITE FACTURE N° F2205037

Désignation	Unité	Quantité marché	Avancement		Prix unitaire	Montant HT
			%	Qté		
f) Conduite Ø 90 refoulement - PVC pression	ML	5.00	100.0	5.00	88.00	440.00
Création de branchement - Tabouret Ø315 - Couvercle fonte marqué "EU" - sous trottoir, PVC CR8-Ø160, 1 mètre en attente à l'intérieur de la parcelle <5.00ml	U	3.00	100.0	3.00	540.00	1 620.00
Création de branchement - Tabouret Ø315 - Couvercle fonte marqué "EU" - sous trottoir, PVC CR8-Ø160, 1 mètre en attente à l'intérieur de la parcelle >10.00ml	U	3.00	100.0	3.00	650.00	1 950.00
Fourniture et pose d'un poste de refoulement y/c tout les équipements, la clôture la dalle etc...(voir description dans le CCTP)	U	1.00	75.00	0.75	33 250.00	24 937.50
fourniture et pose - regard de visite Ø 800	U	4.00	60.00	2.40	700.00	1 680.00
Sous-Total Ouverture et fermeture de tranchée pour 1 réseau EU sous chaussée existante , y compris lit de pose, enrobage, grillage avertisseur, remblai, compactage - fourniture et pose de conduite, reprise du revêtement en enrobé à chaud			76.45			30 627.50
Sous-Total I - EAUX USEES			79.27			36 075.50
II - RESEAU PLUVIAL						
1 Ouverture et fermeture de tranchée pour réseau EP en terrain naturel de toute nature y compris lit de pose, enrobage, grillage avertisseur, remblai, compactage - fourniture et Pose de conduite type ECOPAL						
1D.1 a) Conduite Ø 300	ML	112.00	100.0	112.00	84.00	9 408.00
1D.2 b) Conduite Ø 400	ML	25.00	100.0	25.00	93.00	2 325.00
1D.5 fourniture et pose - regard de visite Ø 800	U	10.00	50.00	5.00	700.00	3 500.00
Sous-Total Ouverture et fermeture de tranchée pour réseau EP en terrain naturel de toute nature y compris lit de pose, enrobage, grillage avertisseur, remblai, compactage - fourniture et Pose de conduite type ECOPAL			64.08			15 233.00
7 Confection de tête de buse						
7G.1 a) exutoire ouvrage de régulation du bassin sous chaussée	U	1.00	100.0	1.00	450.00	450.00
Sous-Total Confection de tête de buse			28.13			450.00
Ouvrage de rétention sous chaussée						
a) F&P drain Ø 400	ML	35.00	100.0	35.00	47.00	1 645.00
b) Graves roulées ou concassé 40/80 (porosité supérieure à 35%)	M3	152.00	100.0	152.00	38.00	5 776.00
c) Géotextile tissé classe 2	M2	340.00	100.0	340.00	1.50	510.00
Ouvrage de régulation - Sortie bassin sous chaussée	U	1.00	100.0	1.00	4 250.00	4 250.00
Sous-Total Ouvrage de rétention sous chaussée			50.17			12 181.00
Sous-Total II - RESEAU PLUVIAL			56.12			27 864.00

SUITE FACTURE N° F2205037

	Désignation	Unité	Quantité marché	Avancement		Prix unitaire	Montant HT
				%	Qté		
.	III- RESEAU EAU POTABLE						
1	Ouverture et fermeture de tranchée pour 1 réseau AEP en terrain naturel de toute nature , y compris lit de pose, enrobage, grillage avertisseur, remblai, compactage - fourniture et pose d'une conduite PVC Pression PN16						
1E.1	e) PVC Ø 90 PN 16	ML	60.00	80.00	48.00	66.00	3 168.00
1E.2	Création de branchement - Type parigel + PE25 dans gaine bleu + 1ML à l'intérieur de la parcelle avec bouchon <5.00ml	U	3.00	80.00	2.40	680.00	1 632.00
1E.3	Création de branchement - Type parigel + PE25 dans gaine bleu + 1ML à l'intérieur de la parcelle avec bouchon >5.00ml	U	3.00	80.00	2.40	790.00	1 896.00
1E.4	Ouverture et fermeture de la fouille sous chaussée existante pour raccordement par le concessionnaire sur réseau existant y/c remblais et réfection	U	1.00	100.0	1.00	500.00	500.00
	Sous-Total Ouverture et fermeture de tranchée pour 1 réseau AEP en terrain naturel de toute nature , y compris lit de pose, enrobage, grillage avertisseur, remblai, compactage - fourniture et pose d'une conduite PVC Pression PN16			81.13			7 196.00
5	fourniture et pose de vanne PN 16						
5H.1	e) sur Conduite PVC Pression PN 16 bars Ø 90	U	1.00	100.0	1.00	350.00	350.00
	Sous-Total fourniture et pose de vanne PN 16			100.0			350.00
6	fourniture et pose de té						
6I.1	c) sur Conduite PVC Pression PN 16 bars Ø 125	U	1.00	100.0	1.00	175.00	175.00
	Sous-Total fourniture et pose de té			100.0			175.00
7	fourniture et pose pièce spéciales						
7H.1	b) Vidange Ø 63, y compris évacuation vers exutoire ou réseau pluvial	U	1.00	100.0	1.00	650.00	650.00
7H.2	c) Plaque pleine	U	1.00	100.0	1.00	220.00	220.00
	Sous-Total fourniture et pose pièce spéciales			100.0			870.00
	Sous-Total III- RESEAU EAU POTABLE			83.69			8 591.00
	Total Lot II : Réseaux E.P. - A.E.P. - E.U.			66.38			72 530.50

SUITE FACTURE N° F2205037

Montant Total H.T.	115 007.50 €
- Situation n°1	-29 895.00 €
- Situation n°2	-29 693.80 €
Montant Situation n°3	55 418.70 €
Montant T.V.A. 20 %	11 083.74 €
Montant T.T.C.	66 502.44 €

Valeur en votre aimable règlement par VIREMENT le 31/07/2022

* Pour les professionnels (article L.441-3 du Code de commerce), indemnité forfaitaire de recouvrement en cas de retard de paiement : 40 €. Ce montant sera révisé si les frais engagés sont supérieurs."

SAS AUDE T.P.
4, rue des Fleurs - BP 44
11150 BRAM
Tél : 04 68 76 59 38 - Fax 04 68 76 53 89
accueil@au-de-tp.fr
siret : 424 637 247 00018 - APE 4211Z

Facture validée par nos services

OPALE
CONSEIL ET INGENIERIE
ZA LA PLAINE - 11300 COURNANEL
Tél 04 68 69 20 01 - Fax 04 68 20 97 73
Siret 484 913 793 00038 - APE 7112 B