

SAS HECTARE

COMMUNE DE CAZEDARNES LOTISSEMENT L'ECHAPPEE

Travaux Exécutés par

TP BESSIERE

Montant Total du Marché H.T	564 065,50 €	:	Soc Marseillaise de Crédit
Travaux sup HT (devis D22/6394)	69 722,50 €		
TVA : 20%	126 757,60 €	REFERENCE DE LA CAUTION :	Acte 462
Montant Total du Marché T.T.C	760 545,60 €	MONTANT DE LA CAUTION :	33 843,93

CERTIFICAT DE PAIEMENT N° 04

LOT 01 VOIRIE - RESEAUX HUMIDES

Suivant Marché du 27/10/2021

Facture n° FC22/01097 du 26/09/2022

Acomptes Délivrés

Situation	Date	MONTANTS RECLAMES AU TITRE DE LA SITUATION	RETENUE DE GARANTIE		PAYABLE AU TITRE DE LA SITUATION		
		Montant HT des Travaux effectués.	Montant RG HT (5% sur HT des travaux effectués)	Montant TVA 20% sur RG HT	Montant HT	Montant TVA 20%	Montant à payer à l'Entreprise TTC
1	20/06/22	270 868,50 €			270 868,50 €	54 173,70 €	325 042,20 €
2	26/07/22	146 479,00 €			146 479,00 €	29 295,80 €	175 774,80 €
3	05/09/22	34 871,50 €			34 871,50 €	6 974,30 €	41 845,80 €
4	04/10/22	8 832,50 €			8 832,50 €	1 766,50 €	10 599,00 €
MONTANT TOTAL		461 051,50 €	0,00 €	0,00 €	461 051,50 €	92 210,30 €	553 261,80 €
Au paiement de l'ensemble des situations présentées, l'entreprise aura reçu la somme totale de :					553 261,80 €		

Le Maître d'Oeuvre soussigné

Vu le montant total des dépenses faites à ce jour : 553 261,80 €

Vu les acomptes précédemment délivrés s'élevant à la somme de : -542 662,80 €

Reste dû à L'entreprise : 10 599,00 €

Certifie qu'il peut être payé à l'entreprise : **TP BESSIERE**

La somme de :

DIX MILLE CINQ CENT QUATRE VINGT DIX NEUF EUROS

Vu et approuvé :
Le Maître d'Œuvre



Bouzigues, le

04/10/2022



TP BESSIERE

ZA La Malhaute - 2 Chemin de la Bédissière 34490 THEZAN LES BEZIERES
Tél : 04 67 93 33 59 Fax : 04 67 37 67 80
SIRET : 39022682700025 N° RCS : Béziers 93B86
SAS au capital de 50 000 € TVA Intra : FR06390226827
Email : secretariat@bessiere-tp.com

Situation de Travaux N°1

Editée à : THEZAN LES BEZIERES, le 26/09/2022
Suivie par : LARRIEU Thierry (tlarrieu@bessiere-tp.com / 06 15 95 12 77)
N° Facture : FC22/01097 Lotissement l'Echapée, Remplacement réseau AEP Chemin des Vignals
Chantier : CAZEDARNES L'Echappée (462)
Références : Lot 2 Réseaux humides 462
Site Travaux :

HECTARE
1 Boulevard Kennedy
66100 PERPIGNAN

N°Poste	Désignation	Un	Marché de Base		Cumulé Précédent		Mois en cours		Cumulé au 26/09/2022		T	
			Quantite	P.V.U	Montant	Quantité	%	Montant	Quantité	%		Montant
GENERAL												
Installation de chantier												
100	- Installation de chantier, y compris tracage, géodetection, DICT , arrêté de voirie	F	1,0000	750,000 €	750,00 €			0,5000	50,00	375,00 €	01	
119	- Plan d'exécution réseaux	UN	1,0000	950,000 €	950,00 €			1,0000	100,00	950,00 €	01	
	- Plan recollement réseaux	UN	1,0000	850,000 €	850,00 €						01	
	Total GENERAL				2 550,00 €			1 325,00 €		1 325,00 €		
RESEAU ADDUCTION D'EAU POTABLE												
Réseaux principal chemin des signaux												
702.2	- Raccordement nourisse y compris Terrassement, raccordement et remblaiement provisoire	UN	1,0000	350,000 €	350,00 €			1,0000	100,00	350,00 €	01	
	- Création nourisse Ø63 PEHD	ML	295,0000	8,500 €	2 507,50 €			295,0000	100,00	2 507,50 €	01	
	- Recherche des branchements pour connection nourisse	UN	31,0000	150,000 €	4 650,00 €			31,0000	100,00	4 650,00 €	01	
	- FONTE PN 16 bars	ML	295,0000	73,000 €	21 535,00 €						01	
	Tranchée, sable, grillage, remblais de tranchée GNT.DN 100mm.											
711	- Dépose canalisation Ø60 pour passage en lieu et place	ML	295,0000	12,000 €	3 540,00 €						01	
730	- Raccordement de canalisation AEP sur le réseau existant y compris vanne de sectionnement.	UN	1,0000	1 300,000 €	1 300,00 €						01	

N° Poste	Désignation	Un	Marché de Base			Cumulé Précédent			Mois en cours			Cumulé au 26/09/2022		
			Quantité	P.V.U	Montant	Quantité	%	Montant	Quantité	%	Montant	Quantité	%	Montant
799	- Raccordement de la conduite chemin des signaux au lotissement	U	1,0000		750,00 €									
712	- Potabilité avant mise en service nourrisse	UN	1,0000		250,00 €									
	- Fourniture et pose d'un T en 100	UN	2,0000		520,00 €									
	- Fourniture et pose de T 100/150	UN	1,0000		265,00 €									
	- Croisement de réseaux existants ou sous oeuvre	UN	10,0000		750,00 €									
720	Branchements chemin des signaux - Raccordement branchement particulier AEP complet SUR RESEAU A Créer. Raccordement sur compteur entéré ou existant en limite de propriété (si compteur dans la maison)													
720.1	- Branchement 3 à 6 ML, y compris tranchée, TPC Ø50 bleu, PEHD Ø25, collier de prise en charge, robinet huotversible, tabernacle, et bouche a clef.	UN	14,0000		475,000 €			6 650,00 €						
	- Branchement 6 à 10 ML, y compris tranchée, TPC Ø50 bleu, PEHD Ø25, collier de prise en charge, robinet huotversible, tabernacle, et bouche a clef.	UN	16,0000		575,000 €			9 200,00 €						
	- Branchement 10 à 15 ML, y compris tranchée, TPC Ø50 bleu, PEHD Ø25, collier de prise en charge, robinet huotversible, tabernacle, et bouche a clef.	UN	1,0000		675,000 €									
	- Dépose poteau incendie existant, sciage du mur, dépose soignée de l'ensemble	UN	1,0000		350,00 €									
741	- Fourniture et pose Poteau incendie bayard	UN	1,0000		2 450,000 €			2 450,00 €						
795	- Essai de pression et analyses bactériologiques de type D.	ML	295,0000		4,000 €			1 180,00 €						
	Total RESEAU ADDUCTION D'EAU POTABLE				56 922,50 €			7 507,50 €						7 507,50 €
	PREPARATION ET REFECTION DE VOIRIE													
	- Sciage des enrobés existant	ML	580,0000		5,000 €			2 900,00 €						
	- Réfection de chaussée en BB 0/6 largeur 50cm	M2	210,0000		35,000 €			7 350,00 €						
	Total PREPARATION ET REFECTION DE VOIRIE				10 250,00 €									
	Récapitulatif				69 722,50 €			8 832,50 €						8 832,50 €

Règlement : Virement à 45 jours Fin de Mois
Echéance le : 30/11/22

Montant HT Final	8 832,50 €
Tva 20 % (01)	1 766,50 €
Montant TTC	10 599,00 €