

SAS HECTARE							
COMMUNE DE MEZE							
LOTISSEMENT L'AMIRAL							
Travaux Exécutés par							
SEEP - 10 ZA Mas de Klé - 34110 FRONTIGNAN							
Montant Total du Marché H.T		60 995,50 €				BTP BANQUE	
TS Reprise bcht CA 108 HT		2 354,10 €					
TVA : 20%		12 669,92 €		REFERENCE DE LA CAUTION :		E694908	
Montant Total du Marché T.T.C		76 019,52 €		MONTANT DE LA CAUTION :		3659,73	
CERTIFICAT DE PAIEMENT N° 03							
DECOMPTÉ DEFINITIF							
<u>LOT 02 RESEAUX SECS</u>				Suivant Marché du 28/10/2021			
				Selon situation 3 - DGD du 23/06/2022			
Acomptes Délivrés							
Situation	Date	MONTANTS RECLAMES AU TITRE DE LA SITUATION		ACTUALISATION		PAYABLE AU TITRE DE LA SITUATION	
		Montant HT des Travaux effectués.		Actualisation HT	Actualisation TTC	Montant HT	Montant TVA 20%
1	28/04/22	26 380,00 €				26 380,00 €	5 276,00 €
2	17/11/22	33 639,60 €				33 639,60 €	6 727,92 €
3	22/11/22	3 330,00 €				3 330,00 €	666,00 €
MONTANT TOTAL		63 349,60 €		0,00 €	0,00 €	63 349,60 €	12 669,92 €
Au paiement de l'ensemble des situations présentées, l'entreprise aura reçu la somme totale de :						76 019,52 €	
Le Maître d'Oeuvre soussigné Vu le montant total des dépenses faites à ce jour : Vu les acomptes précédemment délivrés s'élevant à la somme de : Reste dû à L'entreprise : 3 996,00 € Certifie qu'il peut être payé à l'entreprise : 76 019,52 € -72 023,52 € 3 996,00 € SEEP La somme de : TROIS MILLE NEUF CENT QUATRE VINGT SEIZE EUROS							

Vu et approuvé :
Le Maître d'Œuvre



Bouzigues, le

22/11/2022



ENTREPRISE GENERALE D'ELECTRICITE
INSTALLATION B.T.M.T. - INDUSTRIE
ECLAIRAGE PUBLIC - CHAUFFAGE
POMPAGE - TELEPHONE



HECTARE Terrains à Bâtir

M. LEDOUX Jérôme
Z.I. Les Portes Domitiennes
RN 113
34741 VENDARGUES

Frontignan, le 23 juin 2022

Maître d'œuvre :
C.E.A.U. (M. MARMU Grégory)
Chemin de l'Escouladou
B.P. 25
34140 MEZE

Lotissement L'AMIRAL

Commune de MEZE

Réseaux secs

Basse Tension - Eclairage Public - Téléphone

Affaire 62366 - Décompte Général Définitif

Réf	NATURE DE LA PRESTATION	U	QU marché	QU réalisée	PU (euros)	TOTAL marché HT (euros)
I) RESEAU BASSE TENSION						
Réf	NATURE DE LA PRESTATION	U	QU		PU	TOTAL HT
100	Câble 3x240 + 95 alu Fourniture, pose, terrassement, câble, raccords, sable, grillage, remblais de tranchées, recolement et toutes sujétions	ml	330	330	44,00 €	14 520,00 €
104	Fourniture, pose, terrassement, câble, raccords, sable, grillage, remblais de tranchées, recollement et toutes sujétions	ml	221	221	12,50 €	2 762,50 €
120	Coffret CIBE Type 2 pour brt long	u	5	5	800,00 €	4 000,00 €
123	Coffret CIBE Type2 pour brt Long	u	1	1	650,00 €	650,00 €
115	Coffret CIBE	u	11	11	330,00 €	3 630,00 €
116	Coffret CIBE Type2 pour brt Long	u	1	1	330,00 €	330,00 €
150	Réalisation dossier administratif, essais et recolement	ens	1	1	1 400,00 €	1 400,00 €
140	Raccordement sur réseau ENEDIS	u	1		ENEDIS	
SOUS TOTAL €.H.T						27 292,50 €
II) RESEAU ECLAIRAGE PUBLIC						
Réf	NATURE DE LA PRESTATION	U	QU	Qu réalisée	PU	TOTAL HT
202	Candélabre cylindro conique hauteur 6m type FA équipé de 1 lanterne type LED ORITRAM de chez RAGNI- l'ensemble thermolaqué Fourniture, pose y compris massif d'ancrage, mise à la terre, raccordement au réseau et toutes sujétions ...	u	10	10	1 540,00 €	15 400,00 €
210	Réalisation du réseau d'alimentation de l'éclairage public : Fourniture et pose câble 4x10 sous gaine TPC Ø60 + cablette terre(tranchée, sable, grillage, remblais de tranchée, raccordements et toutes sujétions)	ml	340	340	12,80 €	4 352,00 €
212	Raccordement sur réseau existant : terrassement en tranchée, sable, grillage, remblais de tranchée et toutes sujétions	u	1	1	300,00 €	300,00 €
213	Etablissement dossier administratif et certificat de controle pour CONSUEL	u	1	1	600,00 €	600,00 €
SOUS TOTAL €.H.T						20 652,00 €
III) RESEAU TELEPHONE						
Réf	NATURE DE LA PRESTATION	U	QU	Qu réalisée	PU	TOTAL HT
301	3 fourreaux PVC Ø45 Terrassements, fourniture, pose, sable, grillage, remblais de tranchée, enrobage béton ...toutes sujétions	ml	310	310	15,30 €	4 743,00 €
303	2 fourreaux PVC Ø 28 : pénétration chez l'abonné Terrassements, fourniture, pose, grillage, remblais des tranchée, sable, regard interface béton...et toutes sujétions)	u	14	14	135,00 €	1 890,00 €
304	regard interface en fonte pour chaque lot	u	14	14	42,00 €	588,00 €
316	Chambre de tirage type L2C (400 Kn) fourniture e tpose	u	6	6	750,00 €	4 500,00 €
320	PV pour raccordement sur réseau existant	FT	1	1	330,00 €	330,00 €
340	Plan de recolement, essais, dossiers administratifs	ens	1	1	1 000,00 €	1 000,00 €
Total Téléphone						13 051,00 €

Montant Total €.H.T. Travaux réalisés	60 995,50 €
Déduction €.H.T. SITUATION 1	-
Montant Total €.H.T. SITUATION 2	-
Montant Total €.H.T. SITUATION DGD	3 330,00 €
TVA 20%	666,00 €
Montant Total €.T.T.C SITUATION DGD	3 996,00 €

AVENANT

Réf	NATURE DE LA PRESTATION	U	QU marché		PU (euros)	TOTAL marché HT (euros)
I) RESEAU BASSE TENSION						
Réf	NATURE DE LA PRESTATION	U	QU	Qu réalisée	PU	TOTAL HT
104	Câble 4x35 alu Fourniture, pose, terrassement, câble, raccords, sable, grillage, remblais de tranchées, reblement et toutes sujétions	ml	33	33	12,50 €	412,50 €
115	Coffret CIBE	u	1	1	330,00 €	330,00 €
116	Coffret CIBE Type2 pour brt Long	u	1	1	330,00 €	330,00 €
PN1	Reprise liaison abonné	Ens	1	1	420,00 €	420,00 €
SOUS TOTAL €.H.T					1 492,50 €	
III) RESEAU TELEPHONE						
Réf	NATURE DE LA PRESTATION	U	QU		PU	TOTAL HT
301	3 fourreaux PVC Ø45 Terrassements, fourniture, pose, sable, grillage, remblais de tranchée, enrobage béton ...toutes sujétions	ml	42	42	15,30 €	642,60 €
303	2 fourreaux PVC Ø 28 : pénétration chez l'abonné Terrassements, fourniture, pose, grillage, remblais des tranchée, sable, regard interface béton...et toutes sujétions)	u	1	1	135,00 €	135,00 €
304	regard interface en fonte pour chaque lot	u	2	2	42,00 €	84,00 €
Total Téléphone					861,60 €	

Montant Total €..H.T.	2 354,10 €
TVA 20%	470,82 €
Montant Total €..T.T.C avenant	2 824,92 €
Montant Total €..H.T. Travaux réalisés	63 349,60 €
Montant Total €..H.T. SITUATION 1	- 26 380,00 €
Montant Total €..H.T. SITUATION 2 + avenant	- 33 639,60 €
Montant Total €..H.T. SITUATION DGD	3 330,00 €
TVA 20%	666,00 €
Montant Total €..T.T.C SITUATION DGD	3 996,00 €


SEEP
 BP 677 - ZA MAS DE ALLE
 34110 FRONTIGNAN
 Tél 04 67 43 02 05 Fax 04 67 43 02 05
 seep4@orange.fr