

19_575- SAINT NAZAIRE DE PEZAN "Le "Parc de l'Amitié"

MAITRE D'OUVRAGE	SAS HECTARE 75, rue des Portes Domitiennes 34741 VENDARGUES
ENTREPRISE	SAS AZTP - 22 Rue de l'Abrivado 34070 MONTPELLIER

SITUATION n°2 au 06/12/2022

TRAVAUX EFFECTUES EN EUROS

TRAVAUX	Engagement	Cumul Actuel	TVA 20 %	Cumul Ant.	Trav. du mois
MARCHE	93 343,00	81 409,00	16 281,80	49 882,00	31 527,00
TOTAL HT	93 343,00	81 409,00			
TOTAL TTC	112 011,60	97 690,80			

Avancement Travaux en %

87,21%

Révisions des prix

TOTAL TRAVAUX HT	81 409,00	49 882,00	31 527,00
TVA 20 %	16 281,80	9 976,40	6 305,40
TOTAL TRAVAUX TTC	97 690,80	59 858,40	37 832,40

RETENUES TTC	Cumul Actuel	Cum. Antérieur	Trav. du mois
Pénalités de retard			-
TOTAL DES RETENUES TTC	-	-	-

DIVERS	Cumul Actuel	Cum. Antérieur	Trav. du mois
Retenues de Garantie TTC de 5%	5,00% 4 884,54	2 992,92	- 1 891,62
Garantie Bancaire TTC		-	0,00
Travaux inter entreprises	%	-	0,00
TOTAL SITUATION TTC	92 806,26	56 865,48	35 940,78

TOTAL SITUATION A PAYER			35 940,78
-------------------------	--	--	-----------

NET A PAYER A L'ENTREPRISE	Bénéficiaire : SAS AZTP	35 940,78
NET A PAYER AU SOUS TRAITANT	Bénéficiaire :	
NET A PAYER AU SOUS TRAITANT	Bénéficiaire :	-

ENTREPRISE Situation établie le 06/12/2022	MAITRE D'ŒUVRE Situation vérifiée le 09/12/2022	MAITRE D'OUVRAGE Bon pour Accord le
	Bbass Pôle VRD - Emmanuel BOUY 205 avenue des Gardians - 34160 CASTRIES Tél: 04 67 87 31 93 - Mobile: 06 47 45 31 38 Mails: e.bouy@bbass.fr - vrd-castries@bbass.fr	Bon pour accord Jérôme 09 DEC. 2022

SAS AZ TP

22B avenue de l'Abrivado Bat A
Résidence le Mas de la Sorres
34070 MONTPELLIER
Siret : 809 730 815 000 10
TVA Intracom : FR 208 097 308 15

FACTURE

DATE :	6 décembre 2022
N° FACTURE :	23.037

Adresse

SAS HECTARE
75 rue Z.I. les portes domitiennes
34740 VENDARGUES

SITUATION N°02

DÉSIGNATION	Unité	Quantité	Prix unitaire	Montant
Commune de St NAZAIRE DE PEZAN - Le Parc de l'Amitié				
INSTALLATION DE CHANTIER ET TRAVAUX PRELIMINAIRES	fft	1,00	10430,00	10 430,00
TERRASSEMENTS GENERAUX	fft	1,00	9240,00	9 240,00
VOIRIE - BORDURE - SIGNALISATION	ft	1,00	8927,00	8 927,00
MURS - CLOTURES	fft	1,00	25960,00	25 960,00
RESEAU EAUX USEES	fft	1,00	8172,00	8 172,00
RESEAU A.E.P - Réalisé selon le cahier des spécifications techniques de CC Pays de Lunel	fft	1,00	11820,00	11 820,00
MURS TECHNIQUES	fft	1,00	5160,00	5 160,00
DOSSIER ADMINISTRATIF	fft	1,00	1700,00	1 700,00

Conditions de règlement :

Par virement à 45 jours

TOTAL H.T.	81 409,00 €
DEDUCTION SITUATION N°01	49 882,00 €
TOTAL H.T.	31 527,00 €
T.V.A. 20%	6 305,40 €
Total T.T.C.	37 832,40 €

Don pour accord Jérôme

07 DEC. 2022

LE PARC DE L'AMITIE							
LOT 1 - INSTALLATION DE CHANTIER - TERRASSEMENTS - VOIRIE - RESEAUX HUMIDES							
n°	Désignation	Unité	Qté	Qté réalisée	% Avancement	Prix €	Total €
1	INSTALLATION DE CHANTIER ET TRAVAUX PRELIMINAIRES						
1.1	Installation et signalisation de chantier	fft	1	1	100%	2 000,00	2 000,00
1.2	Constat d'huissier (Murs et constructions riverains)	fft	1	1	100%	800,00	800,00
1.3	Nettoyage et débroussaillage, arrachage des arbustes, élagage y/c évacuation - Emprise de voirie, accès aux lots	fft	1	1	100%	1 050,00	1 050,00
1.4	Abattage et dessouchage d'arbres						
1.4.1	Diamètre >0.20 m et <0.60m	u	8	8	100%	600,00	4 800,00
1.4.2	Arbustes de haies	ft	1,00	1,00	100%	980,00	980,00
1.5	Démolitions diverses y/c évacuation						
1.5.1	Mur en pierres sèches à l'entrée de l'opération h=2.00m	fft	1,00	1,00	100%	800,00	800,00
	TOTAL INSTALLATION DE CHANTIER ET TRAVAUX PRELIMINAIRES					H.T.	10 430,00
2	TERRASSEMENTS GENERAUX						
2.1	Déblais en terrain de toute nature hors évacuation						
2.1.1	Décassement chaussée-Stationnements	m3	220,00	220,00	100,00%	21,00	4 620,00
2.1.2	Décapage terre végétale	m²	340,00	340,00	100,00%	6,00	2 040,00
2.2							
	Remblais divers - Epaulement des accès, talutages terre pour arbres...	m3	80,00	80,00	100,00%	8,00	640,00
2.3	Evacuation des déblais	m3	140,00	140,00	100,00%	9,00	1 260,00
2.4	Préparation de l'assise	m²	340,00	340,00	100,00%	2,00	680,00
	TOTAL TERRASSEMENTS GENERAUX					H.T.	9 240,00
3	VOIRIE - BORDURE - SIGNALISATION						
3.1	GNT 0/31,5 pour couche de fondation						
3.1.1	Chaussée - Stationnements ép=0.30m	m3	142,00	142,00	100,00%	36,00	5 112,00
3.2	GNT 0/20 pour couche de base						
3.2.1	Chaussée - Stationnements ép=0.15m	m3	81,00	81,00	100,00%	36,00	2 916,00
3.3	Béton Bitumineux noir pour couche de surface						
3.3.1	Chaussée 0/10 ép=0.05m	m²	340,00		0,00%	23,00	0,00
3.3.2	Parkings 0/10 ép=0.05m	m²	38,00		0,00%	27,00	0,00
3.4	Bordures						
3.4.1	T2 haute (A poser avec 2 ou 14 cm de vue selon plan)	ml	31,00	31,00	100,00%	29,00	899,00
3.5	Signalisation verticale						
3.5.1	AB4 (panneau Stop) - 800 normal	u	1		0,00%	200,00	0,00
3.5.2	Divers panneaux de signalisation	u	2		0,00%	209,00	0,00
3.5.3	C13a (Panneau impasse)	u	1		0,00%	200,00	0,00
3.6	Signalisation horizontale						
3.6.1	Bande STOP	m²	1,50		0,00%	80,00	0,00
3.6.2	Parking-bande de rive	ml	20,00		0,00%	5,00	0,00
3.7	Gravier blanc ép. 0.15 cm y compris géotextile (dans EV)	m²	10,00		0,00%	45,00	0,00
	TOTAL VOIRIE - BORDURE - SIGNALISATION					H.T.	8 927,00
4	MURS - CLOTURES						
4.1	Mur de clôture						
4.1.1	Mur parement pierre H=1.00 m avec chaperon en pierre de taille	ml	31,00	21,00	67,74%	420,00	13 020,00
4.1.2	Mur H=0.40 m	ml	40,00	40,00	100,00%	180,00	7 200,00
4.1.3	Enduit gratté sur deux faces pour mur H=0.40m	m²	25,00	25,00	100,00%	25,00	625,00
4.1.4	Barreaudage métallique couleur brune H=0.80m	ml	31,00	31,00	100,00%	165,00	5 115,00
	TOTAL MURS - CLOTURES					H.T.	25 960,00

5	RESEAU EAUX USEES						
5.1	Terrassement en tranchée en terrain de toute nature et mise en place canalisation EU y/c évacuation, lit de pose et enrobage, grillage avertisseur, fourniture et pose canalisation, remblaiement et toutes sujétions						
5.1.1	Ø 200 PVC CR16 (Réseau principal) - Profondeur 1.40 m maxi	ml	34,00	34,00	100,00%	67,00	2 278,00
5.1.2	Ø 160 PVC CR16 (Branchements) compris le départ dépassant de au moins 0,50 m la limite de propriété privée avec bouchon collé	ml	29,00	29,00	100,00%	46,00	1 334,00
5.2	Regard de visite y compris mises à la côte						
5.2.1	Ø 800	u	2	2	100,00%	1 180,00	2 360,00
5.3	Branchement y/c boîte, tampon 40x40						
5.3.1	boîte Ø 315	u	3	3	100,00%	450,00	1 350,00
5.4	Raccordement sur réseau existant	u	1	1	100,00%	850,00	850,00
	TOTAL RESEAU EAUX USEES					H.T.	8 172,00
6	RESEAU A.E.P - Réalisé selon le cahier des spécifications techniques de CC Pays de Lunel						
6.1	Terrassement en tranchée en terrain de toute nature et mise en place canalisation AEP y/c évacuation, lit de pose et enrobage, grillage avertisseur, fourniture et pose canalisation, remblaiement et toutes sujétions						
6.1.1	Ø 55/63 PEHD PN 16 y/c fourreaux	ml	46,00	46,00	100,00%	60,00	2 760,00
6.1.2	Ø 25/32 PEHD PN 16 y/c fourreaux pour branchement AEP	ml	35,00	35,00	100,00%	48,00	1 680,00
6.2	Pièces spéciales y/c butée béton (A titre indicatif)						
6.2.1	Purge/vidange	u	1	1	100,00%	1 200,00	1 200,00
6.2.2	Plaque pleine 60	u	1	1	100,00%	1 200,00	1 200,00
6.3	Regard vanne/purge/ventouse (avec tampon marquage "Eau potable") compris mise à la côte	u	1	1	100,00%	1 100,00	1 100,00
6.4	Branchement - hors terrassement p.e., p.e et abricompteur compris mise à la boucle à clé						
6.4.1	Ø 25 ou 32	u	3	3	100,00%	560,00	1 680,00
6.5	Raccordement sur réseau en attente en limite de l'opération y/c pièces	F	1	1	100,00%	2 200,00	2 200,00
	TOTAL RESEAU A.E.P - Réalisé selon le cahier des spécifications techniques de CC Pays de Lunel					H.T.	11 820,00
7	MURS TECHNIQUES						
7.1	Mur technique type l'Occitant (MPB)						
7.1.1	S22 / Cibe	u	2	2	100,00%	1 680,00	3 360,00
7.1.2	RMT450	u	1	1	100,00%	1 800,00	1 800,00
	TOTAL MURS TECHNIQUES					H.T.	5 160,00
8	DOSSIER ADMINISTRATIF						
8.1	Etudes d'exécution	F	1	1	100%	800,00	800,00
8.2	Elaboration du DOE	F	1		0%	900,00	900,00
8.3	Recolement - Réalisé par un Géomètre expert						
8.3.1	Recolement voirie	F	1		0%	800,00	0,00
8.3.2	Réseaux EU - AEP	F	1		0%	800,00	0,00
	TOTAL DOSSIER ADMINISTRATIF					H.T.	1 700,00
	TOTAL					H.T.	81 409,00
						T.V.A.	16 281,80
						T.T.C.	97 690,80

**LOT 1 - INSTALLATION DE CHANTIER - TERRASSEMENTS - VOIRIE - RESEAUX HUMIDES :
RECAPITULATIF GLOBAL**

n°	Désignation	H.T. €			T.V.A 20.0% €	T.T.C. €
1	INSTALLATION DE CHANTIER ET TRAVAUX PRELIMINAIRES	10 430,00			2 086,00	12 516,00
2	TERRASSEMENTS GENERAUX	9 240,00			1 848,00	11 088,00
3	VOIRIE - BORDURE - SIGNALISATION	8 927,00			1 785,40	10 712,40
4	MURS - CLOTURES	25 960,00			5 192,00	31 152,00
5	RESEAU EAUX USEES	8 172,00			1 634,40	9 806,40
6	RESEAU A.E.P. - Réalisé selon le cahier des spécifications techniques de CC	11 820,00			2 364,00	14 184,00
7	MURS TECHNIQUES	5 160,00			1 032,00	6 192,00
8	DOSSIER ADMINISTRATIF	1 700,00			340,00	2 040,00
	TOTAL LOT 1 - INSTALLATION DE CHANTIER - TERRASSEMENTS -	81 409,00			16 281,80	97 690,80

**LOT 1 - INSTALLATION DE CHANTIER - TERRASSEMENTS - VOIRIE - RESEAUX HUMIDES : TOTAL
GLOBAL**

Désignation	H.T. €			T.V.A 20.0% €	T.T.C. €
LOT 1 - INSTALLATION DE CHANTIER - TERRASSEMENTS - VOIRIE -	81 409,00			16 281,80	97 690,80