



HECTARE Narbonne
A l'attention de Mme Françoise DACCORD
75, ZI Les Portes Domitiennes

34741 VENDARGUES CEDEX

Limoux, le 12 décembre 2022

Objet : Création d'un lotissement « L'Allée des Chênes Verts » à Lézignan-Corbières
LOT 1 Terrassement-Voirie-Réseaux humides

Madame,

Par la présente, veuillez trouver ci-joint la sixième situation de l'entreprise AUDE TP, concernant l'affaire citée en objet.

Restant à votre entière disposition, je vous prie de croire, Madame, à l'assurance de mes sincères salutations.

Séréna CHAPELET
Service Administratif

OPALE
CONSEIL ET INGENIERIE
1, rue Alexandre Guiraud – 11 300 LIMOUX
Tél : 04 68 69 20 01 – Fax : 09 70 19 34 74
SIRET 484 913 793 00069

SARL OPALE 1 rue Alexandre Guiraud - 11300 Limoux
Tel : 04.68.69.20.01 - Fax : 04 68 20 97 73

S.A.R.L. au capital de 10 000 Euros – RCS CARCASSONNE 484 913 793 N° Gestion 2005 B 426 –
SIRET 484 913 793 00069 - APE 7112B

Maître d'ouvrage : HECTARE SA

Programme : Création d'un lotissement "L'Allée Des Chênes Verts" - Commune de Lezignan-Corbières - LOT 1

Entreprise : AUDE TP ; demeurant : 4, rue des Fleurs - BP 44 - 11 150 BRAM

SITUATION DE TRAVAUX N°6 DU 30/11/2022			CERTIFICAT D'AVANCEMENT DE TRAVAUX N°6	
Montant TOTAL MARCHÉ		562 928,00 €	Pour le paiement de la situation au profit de l'entreprise précitée; je soussigné, SARL OPALE, certifie que vu la situation du 30/11/2022 il apparaît que l'ensemble des ouvrages exécutés et des fournitures faites s'élèvent à :	
Montant sous-traité HT		0,00 €		
SITUATION FINANCIERE			TRAVAUX	
<u>Certificats antérieurs HT</u>			Travaux cumulés HT	398 041,45 €
<u>Tranche 1</u>			Travaux supplémentaires HT	
N°	Date	Montant	Avenants HT	
1	16/03/2022	28 664,80 €	Révision de prix HT	0,00 €
2	28/03/2022	30 886,60 €		
3	25/04/2022	110 266,00 €		
4	21/07/2022	77 272,65 €		
5	10/10/2022	125 883,40 €		
			ENSEMBLE HT	398 041,45 €
			A DEDUIRE	
AVANCE FORFAITAIRE HT		0,00 €	Situations précédentes HT	372 973,45 €
Totaux certificats antérieurs HT		372 973,45 €	Remboursement avance HT	0,00 €
Montant du présent certificat HT		25 068,00 €		
			MONTANT HT	25 068,00 €
TOTAL A CE JOUR HT		398 041,45 €		
AVANCEMENT			APPROVISIONNEMENTS	
Marché global		70,71%	MONTANT HT	25 068,00 €
Signature Maître d'Ouvrage			CERTIFICAT DE PAIEMENT N°6 établi le 12/12/2022	
Signature Maître d'Œuvre			TOTAL HT	25 068,00 €
			TVA 20,00%	5 013,60 €
			TOTAL TTC	30 081,60 €
			Retenue de garantie TTC (5%)	0,00 €
			Caution bancaire	0,00 €
			MONTANT TOTAL ACOMPTE	30 081,60 €
			Paiement direct - AUDE TP en TTC	30 081,60 €

OPALE

CONSEIL ET INGENIERIE

1, rue Alexandre Guiraud - 11 300 LIMOUX

Tél : 04 68 69 20 01 - Fax : 09 70 19 34 74

SIRET 484 913 793 00069



**Travaux Publics et Privés – Terrassements –
VRD – Canalisations**
4 Rue des Fleurs – BP 44
11150 BRAM
Tél : 04.68.76.59.38 – Fax : 04.68.76.53.89
www.audetp.fr – Courriel : accueil@aude-tp.fr

FACTURE N° F2211027

SITUATION N°6

Création d'un lotissement L'Allée des Chênes Verts à LEZIGNAN-CORBIERES

Selon Devis N° D220240 du 15 février 2022

Chantier N° : 2020-059

HECTARE S.A.

13 Rue Aimé Ramond

11000 CARCASSONNE

A l'attention de OPALE ALMARCHA Bastien

Tél. : 04.68.47.67.88

A BRAM, le 30 novembre 2022

Désignation	Unité	Quantité marché	Avancement		Prix unitaire	Montant HT
			%	Qté		
1 TRANCHE N°1						
1.1 Terrassement - Voirie						
1.1.1 Terrassements Généraux Voirie						
1.1.1.1 Signalisation, sécurité et propreté du chantier y/c installation et repliement	U	1.00	100.0	1.00	2 000.00	2 000.00
1.1.1.2 Nettoyage général de la parcelle	M²	903.00	100.0	903.00	2.60	2 347.80
1.1.1.3 Terrassement en déblais de la voirie - livraison fond de forme	M³	390.00	100.0	390.00	7.00	2 730.00
1.1.1.4 Terrassement en déblais pour bassin de rétention	M³	981.00	100.0	981.00	7.00	6 867.00
1.1.1.5 Terrassement en remblais de la voirie - livraison fond de forme	M³	4.00	100.0	4.00	14.00	56.00
1.1.1.6 Terrassement en remblais pour bassin de rétention	M³	196.00	100.0	196.00	14.00	2 744.00
1.1.1.7 PV pour évacuation 50% des déblais en décharge	M³	254.00	100.0	254.00	6.00	1 524.00
1.1.1.8 Réfections diverses pour jonction voiries projetées sur voiries existantes y/c scarification, reprise structure chaussée et revêtement	Ft	1.00	50.00	0.50	15 425.00	7 712.50
1.1.1.9 Nettoyage général du chantier y/c démolitions diverses, débroussaillage, dessouchage d'arbre, décapage, évacuation en décharge, curage, nettoyage fossés existants et toutes sujétions	Ft	1.00	100.0	1.00	2 000.00	2 000.00
Sous-Total Terrassements Généraux Voirie			78.39			27 981.30
1.1.2 Voirie						
Sciage de chaussée	ML	128.00	100.0	128.00	4.50	576.00
Démolition trottoir en béton balayé	M2	192.00	100.0	192.00	26.00	4 992.00
Démolition d'agglomération (limite lots)	ML	125.00	100.0	125.00	14.00	1 750.00
1.1.2.1 Constitution de la couche de forme par traitement à la chaux - ép.50cm	M²	450.00	100.0	450.00	8.00	3 600.00
1.1.2.2 Constitution de la couche de base en grave 0/31.5 - ép.10cm (chaussée, stationnement, trottoir)	M³	45.00	85.00	38.25	36.00	1 377.00

SUITE FACTURE N° F2211027

Désignation	Unité	Quantité marché	Avancement		Prix unitaire	Montant HT
			%	Qté		
1.1.2.2.1 Constitution de la couche de fondation avec grave 0/31.5 - ép.30cm (stationnement, trottoir)	M3	159.00	100.0	159.00	36.00	5 724.00
1.1.2.3 Constitution de la couche de base en grave 0/20 - ép.15cm (chaussée, stationnement, trottoir, chemin piéton)	M³	147.00	85.00	124.95	39.00	4 873.05
1.1.2.4 Essai de contrôle compactage	Ft	1.00	85.00	0.85	1 000.00	850.00
1.1.2.5 Mise en place de bordure non franchissable type T2	MI	41.00	85.00	34.85	28.00	975.80
1.1.2.6 Mise en place de bordure franchissable type A2	MI	35.00	85.00	29.75	28.00	833.00
1.1.2.7 Mise en place de caniveau franchissable type A2 + CS2 / AC1	MI	30.00	85.00	25.50	37.00	943.50
1.1.2.8 Mise en place de bordurette type P1	MI	62.00	100.0	62.00	23.00	1 426.00
1.1.2.9 Mise en place de rang d'agglom	MI	198.00	100.0	198.00	26.00	5 148.00
1.1.2.10 Revêtement béton bitumineux 0/10 - ép.5cm	M²	257.00	80.00	205.60	17.00	3 495.20
1.1.2.11 Revêtement béton bitumineux 0/6 - ép.5cm trottoir-stationnement (jonction)	M²	485.00	80.00	388.00	22.00	8 536.00
1.1.2.13 Signalisation : Marquage à la peinture passage piéton - Bande continue - discontinue - pointillée - stationnement PMR - bande podotactile	Ft	1.00	100.0	1.00	750.00	750.00
1.1.2.14 Signalisation verticale : Panneau cédez le passage - STOP - Sens unique - Sens interdit, stationnement PMR y/c poteau et support	Ft	1.00	100.0	1.00	1 150.00	1 150.00
1.1.2.15 Fondation en béton armé 0.4 x 0.6m, y compris terrassement	ML	14.00	100.0	14.00	80.00	1 120.00
1.1.2.15.1 Dallage en béton armé,ép0.20m	M2	12.00	100.0	12.00	55.00	660.00
1.1.2.15.2 Mur en agglom ht 1.60m, y/c chaînage (poteaux, raidisseurs..)	M2	20.00	100.0	20.00	79.00	1 580.00
1.1.2.15.4 Enduit de finition gratté, ton au choix du MOA	M2	42.00	100.0	42.00	38.00	1 596.00
1.1.2.15.5 Portillon d'accès 1.00m/1.60m	U	1.00	100.0	1.00	750.00	750.00
1.1.2.16 Implantation voirie y/c l'ensemble des aménagements des ouvrages, des limites des lots	Ft	1.00	100.0	1.00	1 500.00	1 500.00
Sous-Total Voirie			60.70			54 205.55
Sous-Total Terrassement - Voirie			65.75			82 186.85
1.2 Réseaux Humides						
1.2.1 Terrassement						
1.2.1.1 O & F de tranchée pour 1 réseau EU en terrain naturel de toute nature y/c lit de pose, grillage avertisseur, remblai, compactage	MI	49.00	100.0	49.00	62.00	3 038.00
1.2.1.2 O & F de tranchée pour 1 réseau EU sous chaussée goudronnée y/c lit de pose, grillage avertisseur, remblai, compactage, reprise du revêtement	MI	39.00	100.0	39.00	76.00	2 964.00
O & F de tranchée pour 1 réseau AEP (refoulement) sous chaussée goudronnée y/c lit de pose, grillage avertisseur, remblai, compactage, reprise du revêtement	ML	29.00	100.0	29.00	53.00	1 537.00
1.2.1.3 Élargissement de tranchée pour 1 réseau AEP en terrain naturel de toute nature y/c lit de pose, grillage avertisseur, remblai, compactage, reprise du revêtement	MI	26.00	100.0	26.00	43.00	1 118.00
1.2.1.4 Élargissement de tranchée pour 1 réseau AEP sous chaussée goudronnée y/c lit de pose, grillage avertisseur, remblai, compactage,						

SUITE FACTURE N° F2211027

Désignation		Unité	Quantité marché	Avancement		Prix unitaire	Montant HT
				%	Qté		
1.2.1.5	reprise du revêtement O & F de tranchée pour réseau EP en terrain naturel de toute nature y/c lit de pose, grillage avertisseur, remblai, compactage	MI	39.00	100.0	39.00	53.00	2 067.00
1.2.1.6	Test compactage de tranchée pour chaque réseau EU-AEP-EP, 1 essai tous les 25 ml	Ft	1.00	100.0	1.00	600.00	600.00
Sous-Total Terrassement				100.0			22 670.00
1.2.2	Réseau Eaux Usées						
1.2.2.1	F & P de conduite Ø 200mm PVC CR16 pour réseau gravitaire	ML	34.00	100.0	34.00	40.00	1 360.00
1.2.2.1	F & P de conduite Ø 200mm fonte pour réseau gravitaire	MI	44.00	100.0	44.00	83.00	3 652.00
1.2.2.2	F & P de conduite Ø 90mm PVC Pression	ML	29.00	100.0	29.00	20.00	580.00
1.2.2.2	O & F de tranchée	U	10.00	100.0	10.00	500.00	5 000.00
1.2.2.3	Dépose et fourniture d'un nouveau poste avec une cuve de 4m	U	1.00	100.0	1.00	42 500.00	42 500.00
1.2.2.4	F & P de regard de visite Ø 800	U	4.00	100.0	4.00	750.00	3 000.00
Sous-Total Réseau Eaux Usées				100.0			56 092.00
1.2.3	Réseau Eaux Pluviales						
1.2.3.1	F & P de canalisation type ECOPAL Ø 300mm	MI	127.00	100.0	127.00	36.00	4 572.00
1.2.3.2	F & P de canalisation type ECOPAL Ø 400mm	MI	56.00	100.0	56.00	44.00	2 464.00
1.2.3.3	Béton sur canalisation - ép.25cm	MI	40.00	100.0	40.00	60.00	2 400.00
1.2.3.4	Couvercle fonte marqué EP sous trottoir, PVC CR8 Ø 200mm, 1 mètre en attente à l'intérieur de la parcelle	U	10.00	100.0	10.00	945.00	9 450.00
1.2.3.6	F & P de regard de visite Ø 800	U	6.00	50.00	3.00	700.00	2 100.00
1.2.3.10	Dispositif de fuite - bassin de rétention - Surverse seuil béton	U	1.00	80.00	0.80	3 400.00	2 720.00
1.2.3.11	Busage accès cadre béton 0.5 x 1m ou équivalent	MI	50.00	100.0	50.00	585.00	29 250.00
Sous-Total Réseau Eaux Pluviales				85.43			52 956.00
1.2.4	Réseau Adduction Eau Potable						
1.2.4.1	F & P de conduite fonte Ø 150mm - PN16	MI	65.00	100.0	65.00	72.00	4 680.00
1.2.4.2	Création de branchement type Compact-up St Germain + PE25 dans gaine bleue	U	2.00	50.00	1.00	825.00	825.00
1.2.4.3	O & F de tranchée	U	10.00	100.0	10.00	750.00	7 500.00
1.2.4.4	F & P de vanne sur conduite PVC Ø 160mm pression PN 16 bars	U	2.00	100.0	2.00	450.00	900.00
1.2.4.5	F & P de Té sur conduite PVC Ø 160mm pression PN 16 bars	U	1.00	100.0	1.00	220.00	220.00
Sous-Total Réseau Adduction Eau Potable				90.54			14 125.00
1.2.5	Divers						
1.2.5.2	Réfections diverses béton armé pour enrobage canalisation	M³	5.00	100.0	5.00	180.00	900.00
1.2.5.3	Plan de récolement des réseaux EP / EU / AEP	U	1.00	100.0	1.00	1 000.00	1 000.00
1.2.5.4	Implantation des ouvrages	U	1.00	100.0	1.00	1 500.00	1 500.00
1.2.5.5	Contrôle ITV des conduites EU	MI	88.00	100.0	88.00	5.00	440.00
1.2.5.6	Contrôle test d'étanchéité	Ft	1.00	100.0	1.00	1 000.00	1 000.00
1.2.5.7	Analyse et désinfection des conduites AEP	Ft	1.00	100.0	1.00	250.00	250.00

SUITE FACTURE N° F2211027

Désignation		Unité	Quantité marché	Avancement		Prix unitaire	Montant HT
				%	Qté		
1.2.5.8	Contrôle test d'étanchéité	Ft	1.00	100.0	1.00	250.00	250.00
Sous-Total Divers				93.36			5 340.00
Sous-Total Réseaux Humides				93.28			151 183.00
Total TRANCHE N°1				81.29			233 369.85
2	TRANCHE N°2						
2.1	Terrassement - Voirie						
2.1.1	Terrassements Généraux Voirie						
2.1.1.1	Signalisation, sécurité et propreté du chantier y/c installation et repliement	U	1.00	100.0	1.00	2 000.00	2 000.00
2.1.1.2	Nettoyage général de la parcelle	M²	1 979.00	100.0	1 979.00	2.60	5 145.40
2.1.1.3	Terrassement en déblais de la voirie - livraison fond de forme	M³	722.00	100.0	722.00	7.00	5 054.00
2.1.1.4	Terrassement en remblais de la voirie - livraison fond de forme	M³	5.00	100.0	5.00	14.00	70.00
2.1.1.5	PV pour évacuation 50% des déblais en décharge	M³	555.00	100.0	555.00	6.00	3 330.00
2.1.1.6	Nettoyage général du chantier y/c démolitions diverses, débroussaillage, dessouchage d'arbre, décapage, évacuation en décharge, curage , nettoyage fossés existants et toutes sujétions	Ft	1.00	100.0	1.00	2 000.00	2 000.00
Sous-Total Terrassements Généraux Voirie				100.0			17 599.40
2.1.2	Voirie						
2.1.2.1	Constitution de la couche de forme par traitement à la chaux - ép.50cm	M²	1 350.00	100.0	1 350.00	8.00	10 800.00
2.1.2.5	Mise en place de bordure franchissable type A2	MI	130.00	100.0	130.00	28.00	3 640.00
2.1.2.6	Mise en place de caniveau franchissable type A2 + CS2 / AC1	MI	132.00	100.0	132.00	37.00	4 884.00
2.1.2.7	Mise en place de bordurette type P1	MI	48.00	100.0	48.00	23.00	1 104.00
2.1.2.8	Mise en place de rang d'agglomération (plein semi allégé) en bordure de voirie pour assise de clôture	MI	268.00	100.0	268.00	26.00	6 968.00
Sous-Total Voirie				39.37			27 396.00
Sous-Total Terrassement - Voirie				51.61			44 995.40
2.2	Réseaux Humides						
2.2.1	Terrassement						
2.2.1.1	O & F de tranchée pour 1 réseau EU en terrain naturel de toute nature y/c lit de pose, grillage avertisseur, remblai, compactage	MI	115.00	80.00	92.00	62.00	5 704.00
2.2.1.2	Élargissement de tranchée pour 1 réseau AEP en terrain naturel de toute nature y/c lit de pose, grillage avertisseur, remblai, compactage, reprise du revêtement	MI	132.00	80.00	105.60	43.00	4 540.80
2.2.1.3	O & F de tranchée pour réseau EP en terrain naturel de toute nature y/c lit de pose, grillage avertisseur, remblai, compactage	MI	135.00	80.00	108.00	62.00	6 696.00
Sous-Total Terrassement				77.80			16 940.80

SUITE FACTURE N° F2211027

Désignation	Unité	Quantité marché	Avancement		Prix unitaire	Montant HT
			%	Qté		
2.2.2 Réseau Eaux Usées						
2.2.2.1 F & P de conduite Ø 200mm PVC CR16 pour réseau gravitaire	MI	121.00	80.00	96.80	40.00	3 872.00
2.2.2.2 Couverture fonte marqué EU sous trottoir, Polypropylène Ø 160mm, 1 mètre en attente à l'intérieur de la parcelle	U	19.00	80.00	15.20	625.00	9 500.00
2.2.2.3 F & P de regard de visite Ø 800	U	4.00	80.00	3.20	750.00	2 400.00
Sous-Total Réseau Eaux Usées			80.00			15 772.00
2.2.3 Réseau Eaux Pluviales						
2.2.3.1 Pose de conduite Ø 600mm ECOPAL	MI	97.00	80.00	77.60	80.00	6 208.00
2.2.3.2 Pose de conduite Ø 800mm ECOPAL	MI	38.00	80.00	30.40	115.00	3 496.00
2.2.3.4 F & P de regard de visite Ø 800	U	4.00	80.00	3.20	700.00	2 240.00
Sous-Total Réseau Eaux Pluviales			65.70			11 944.00
2.2.4 Réseau Adduction Eau Potable						
2.2.4.1 F & P de conduite fonte Ø 150mm - PN16	MI	132.00	80.00	105.60	72.00	7 603.20
2.2.4.2 F & P de conduite fonte Ø 100mm - PN16	MI	5.00	80.00	4.00	63.00	252.00
2.2.4.3 Création de branchement type Compact-up St Germain + PE25 dans gaine bleu	U	17.00	80.00	13.60	825.00	11 220.00
2.2.4.4 F & P de poteau incendie	U	1.00	100.0	1.00	1 925.00	1 925.00
2.2.4.5 F & P de vanne sur conduite PVC Ø 160mm pression PN 16 bars	U	1.00	100.0	1.00	450.00	450.00
2.2.4.6 F & P de vanne sur conduite PVC Ø 110mm pression PN 16 bars	U	1.00	100.0	1.00	310.00	310.00
2.2.4.7 F & P de Té sur conduite PVC Ø 110mm pression PN 16 bars	U	1.00	100.0	1.00	200.00	200.00
Sous-Total Réseau Adduction Eau Potable			82.16			21 960.20
Sous-Total Réseaux Humides			72.94			66 617.00
Total TRANCHE N°2			62.53			111 612.40
3 TRANCHE N°3						
3.1 Terrassement - Voirie						
3.1.1 Terrassements Généraux Voirie						
3.1.1.1 Signalisation, sécurité et propreté du chantier y/c installation et repliement	U	1.00	100.0	1.00	2 000.00	2 000.00
3.1.1.2 Nettoyage général de la parcelle	M²	903.00	100.0	903.00	2.60	2 347.80
3.1.1.3 Terrassement en déblais de la voirie - livraison fond de forme	M³	325.00	100.0	325.00	7.00	2 275.00
3.1.1.4 Terrassement en remblais de la voirie - livraison fond de forme	M³	5.00	100.0	5.00	14.00	70.00
3.1.1.5 PV pour évacuation 50% des déblais en décharge	M³	254.00	100.0	254.00	6.00	1 524.00
3.1.1.6 Nettoyage général du chantier y/c démolitions diverses, débroussaillage, dessouchage d'arbre, décapage, évacuation en décharge, curage, nettoyage fossés existants et toutes sujétions	Ft	1.00	100.0	1.00	2 000.00	2 000.00
Sous-Total Terrassements Généraux Voirie			100.0			10 216.80
3.1.2 Voirie						

•

•

SUITE FACTURE N° F2211027

Désignation	Unité	Quantité marché	Avancement		Prix unitaire	Montant HT
			%	Qté		
3.1.2.9 Mise en place de rang d'agglomération	MI	85.00	100.0	85.00	26.00	2 210.00
Sous-Total Voirie			28.01			11 752.00
Sous-Total Terrassement - Voirie			42.11			21 968.80
3.2 Réseaux Humides						
3.2.1 Terrassement						
3.2.1.1 O & F de tranchée pour 1 réseau EU en terrain naturel de toute nature y/c lit de pose, grillage avertisseur, remblai, compactage	MI	84.00	80.00	67.20	62.00	4 166.40
3.2.1.2 Élargissement de tranchée pour 1 réseau AEP en terrain naturel de toute nature y/c lit de pose, grillage avertisseur, remblai, compactage, reprise du revêtement	MI	75.00	80.00	60.00	43.00	2 580.00
3.2.1.3 O & F de tranchée pour réseau EP en terrain naturel de toute nature y/c lit de pose, grillage avertisseur, remblai, compactage	MI	50.00	80.00	40.00	62.00	2 480.00
Sous-Total Terrassement			76.04			9 226.40
3.2.2 Réseau Eaux Usées						
3.2.2.1 F & P de conduite Ø 200mm PVC CR16 pour réseau gravitaire	MI	88.00	80.00	70.40	40.00	2 816.00
3.2.2.2 Couvercle fonte marqué EU sous trottoir, Polypropylène Ø 160mm, 1 mètre en attente à l'intérieur de la parcelle	U	6.00	80.00	4.80	625.00	3 000.00
3.2.2.3 F & P de regard de visite Ø 800	U	4.00	80.00	3.20	750.00	2 400.00
Sous-Total Réseau Eaux Usées			80.00			8 216.00
3.2.3 Réseau Eaux Pluviales						
3.2.3.1 Pose de conduite Ø 600mm ECOPAL	MI	50.00	80.00	40.00	80.00	3 200.00
3.2.3.3 F & P de regard de visite Ø 800	U	1.00	80.00	0.80	700.00	560.00
Sous-Total Réseau Eaux Pluviales			62.67			3 760.00
3.2.4 Réseau Adduction Eau Potable						
3.2.4.1 F & P de conduite fonte Ø 150mm - PN16	MI	75.00	80.00	60.00	72.00	4 320.00
3.2.4.2 Création de branchement type Compact-up St Germain + PE25 dans gaine bleue	U	6.00	80.00	4.80	825.00	3 960.00
3.2.4.3 F & P de vanne sur conduite PVC Ø 160mm pression PN 16 bars	U	3.00	80.00	2.40	450.00	1 080.00
3.2.4.4 F & P de Té sur conduite PVC Ø 160mm pression PN 16 bars	U	1.00	80.00	0.80	220.00	176.00
3.2.4.5 F & P de plaque pleine	U	2.00	80.00	1.60	220.00	352.00
Sous-Total Réseau Adduction Eau Potable			80.00			9 888.00
Sous-Total Réseaux Humides			68.81			31 090.40
Total TRANCHE N°3			54.50			53 059.20

Montant du Marché initial	562 928.00 €
Montant Total H.T.	398 041.45 €
- Situation n°1	-28 664.80 €
- Situation n°2	-30 886.60 €
- Situation n°3	-110 266.00 €
- Situation n°4	-77 272.65 €
- Situation n°5	-125 883.40 €
Montant Situation n°6	25 068.00 €
Montant T.V.A. 20 %	5 013.60 €
Montant T.T.C.	30 081.60 €

Valeur en votre aimable règlement par VIREMENT le 30/01/2023

" Pour les professionnels (article L.441-3 du Code de commerce), indemnité forfaitaire de recouvrement en cas de retard de paiement : 40 €. Ce montant sera révisé si les frais engagés sont supérieurs."

SAS AUDE T.P.
4, rue des Mours - BP 44
11150 BRAM
Tél : 04 68 76 53 88 - Fax : 04 68 76 53 89
accueil@aude-tp.fr
Siret 424 637 247 00018 - APE : 4211Z

Facture validée par nos services

OPALE
CONSEIL ET INGENIERIE
1, rue Alexandre Guiraud - 11 300 LIMOUX
Tél : 04 68 69 20 01 - Fax : 09 70 19 34 74
SIRET 484 913 793 00069