

21_243 RESTINCLIÈRES "ZAC des Plans tranche 4"

MAITRE D'OUVRAGE	SAS HECTARE 75, rue des Portes Domitiennes 34741 VENDARGUES
ENTREPRISE	"S.A.S. BONDON Siège Social ""Les Méjeans"" B.P 10005 34 871 LATTES CEDEX"

SITUATION n°3 au 21/12/2022

TRAVAUX EFFECTUES EN EUROS

TRAVAUX	Engagement	Cumul Actuel	TVA 20 %	Cumul Ant.	Trav. du mois
Lot n°2	66 425.50	59 346.53	11 869.31	37 830.95	21 515.58
Raccordement extérieur	16 750.40	7 781.00	1 556.20	-	7 781.00
TOTAL HT	83 175.90	67 127.53			
TOTAL TTC	99 811.08	80 553.04			

Avancement Travaux en %	80.71%
-------------------------	--------

Révisions des prix

TOTAL TRAVAUX HT		67 127.53
TVA 20 %		13 425.51
TOTAL TRAVAUX TTC		80 553.04

37 830.95	29 296.58
7 566.19	5 859.32
45 397.14	35 155.90

RETENUES TTC		Cumul Actuel
Pénalités de retard		
TOTAL DES RETENUES TTC		-

Cum. Antérieur	Trav. du mois
	-
-	-

DIVERS		Cumul Actuel
Retenues de Garantie TTC de 5%	5.00%	
Garantie Bancaire TTC	4 990.55	
Travaux inter entreprises	%	
TOTAL SITUATION TTC		80 553.04

Cumul Antérieur	Trav. du mois
-	0.00
-	0.00
45 397.14	35 155.90

TOTAL SITUATION A PAYER	35 155.90
-------------------------	-----------

NET A PAYER A L'ENTREPRISE	Bénéficiaire : BONDON	35 155.90
NET A PAYER AU SOUS TRAITANT	Bénéficiaire :	
NET A PAYER AU SOUS TRAITANT	Bénéficiaire :	-

ENTREPRISE Situation établie le 21/12/2022	MAITRE D'ŒUVRE Situation vérifiée le 22/12/2022	MAITRE D'OUVRAGE Bon pour Accord le
	Bbass Pôle VRD - Emmanuel BOUY 205 avenue des Gardians - 34160 CASTRIES Tel: 04 67 87 31 93 - Mobile: 06 47 45 31 38 Mails: e.bouy@bbass.fr - vrd-castries@bbass.fr	Bon pour accord Jérôme 22 DEC. 2022



Siège Social : "Les Mejeans" B.P. 10005

34871 LATTES Cedex

Tél : 04.67.65.27.38

Entrepôts : Espace Commercial de Fréjorgues - 1375 Rue Hélène Boucher 34130 MAUGUIO

Téléphone : 04.67.64.88.90

Email : bondon@sabondon.com

QUALIFELEC ME4-TN4-RT

<http://bondon-sas.fr>

Electricité générale
Industrie V.R.D.
Réseaux : MT,BT,GAZ,PTT
Eclairage Public, Signalisation
Poste de Transformation

HECTARE
ZI LES PORTES DOMITIENNES
34741 VENDARGUES

N° TVA Client : FR56 449 609 791

FACTURE N° FA LB 12 22 480

Lattes, le 21 décembre 2022

SITUATION N° 3

Pour la période : déc-22

Descriptif des travaux :

ZAC DES PLANS TRANCHE 4

Lot n°2: Modifications sur réseau éclairage, prise en compte du raccordement bt extérieur à l'assiette

COMMUNE DE RESTINCLIERES

Montant hors taxes : 59 346,53 €

Raccordement extérieur: 7 781,00 €

Montant hors taxes : 67 127,53 €

A déduire situations précédentes: -37 830,95 €

Total Hors Taxes : 29 296,58 €

TVA 20% 5 859,32 €

Montant T.T.C. : 35 155,90 €

45 Jours fin de mois

Échéance : 28/02/2023

Tout retard de paiement entraîne une indemnité forfaitaire de 40 euros pour frais de recouvrement.

Pour Visa :

BBASS
206, AVENUE DES GARDIANS
34160 CASTRIES

S.A.S au capital de 500 000 € - Siret: 327 730 495 00022 - Code APE: 4222 Z - RCS de Montpellier 83 B 365

N° TVA lintra Communautaire : FR 79 327 730 495

Dupuy De Parseval - IBAN: FR76 1660 7004 4129 5044 3593 749 - BIC: CCBPFRPPPPG

LCL - IBAN: FR25 3000 2031 6100 0007 0052 K92 - BIC: CRLYFRPP

ZAC "Les Plans tranche 4" à Restinclières LOT 2 : RESEAUX SECS					DPGF SEPTEMBRE 2022	
n°	Désignation	Unité	Quantité	% Cumulé	Prix €	Total €
21 INSTALLATION DE CHANTIER RESEAUX SECS						
21.1	Installation et signalisation de chantier	F	1	80	950,00	760,00
TOTAL INSTALLATION DE CHANTIER RESEAUX SECS					H.T.	760,00
22 TERRASSEMENTS RESEAUX SECS						
22.1	Terrassement en tranchée pour réseaux secs en terrain de toute nature , évacuation, remblaiement y/c sablage y/c grillage avertisseur et toutes sujétions					
22.1.1	Pour 2 réseaux BT & FT, depuis le fond de forme	ml	150,00	95	85,00	12 112,50
22.1.2	Pour 1 réseau (BT ou FT), depuis le fond de forme	ml	180,00	95	58,00	9 918,00
22.1.3	Démolition et réfection du revêtement y/c évacuation	ml			14,00	0,00
TOTAL TERRASSEMENTS RESEAUX SECS					H.T.	22 030,50
23 RESEAU BASSE TENSION						
23.1	Câbles (réseau & branchements)					
23.1.1	3X240mm² + 1 x 95mm²	ml	98,00	95	26,00	2 420,60
23.1.2	3X150mm² + 1 x 70mm²	ml			25,00	0,00
23.1.3	Branchements	ml	80,00	95,00	18,00	1 368,00
23.3	Fourniture et pose coffrets dans murs techniques					0,00
23.3.1	RMBT300	u			684,00	0,00
23.3.2	RMBT450	u	3	95	684,00	1 949,40
23.3.3	RMBT600	u			684,00	0,00
23.3.4	S22/Cibe	u	6	95	240,00	1 368,00
23.3.4.1	S22/Cibe Type 2 y/c enveloppe béton	u	5	95	380,00	1 805,00
23.3.4.2	S22/Cibe poste de refoulement	u	1	95	340,00	323,00
23.3.4.3	C400/P200 y/c enveloppe béton (macrolot)	u	1	95	680,00	646,00
23.4	Raccordement sur réseau existant	u	1		890,00	0,00
TOTAL RESEAU BASSE TENSION					H.T.	9 880,00
24 RESEAUX F.T. FIBRE						
24.1	Fourreaux					
24.1.1	PVC ø 42/45 (x3)	ml	85,00	95	14,00	1 130,50
24.1.2	PVC ø 25/28 (x2) y/c raccordement sur mur technique	ml	192,00	95	9,00	1 641,60
24.2	Chambres de tirage					
24.2.1	Chambre L2C (Tampon 400 kN)	u	2	80	948,00	1 516,80
24.2.2	Chambre L2t (Tampon 250 kN)	u	1	80	490,00	392,00
24.2.3	Chambre L1t (Tampon 250 kN) macrolot	u	2	80	350,00	560,00
24.3	Regard FT 30x30 (y compris pose)					
24.3.1	Tampon fonte	u	4	80	130,00	416,00
24.4	Raccordement sur la chambre FT existante	F	1		416,00	0,00
TOTAL RESEAUX F.T. FIBRE					H.T.	4 704,90

25 RESEAU ECLAIRAGE PUBLIC					
25.1					
25.1.1	Câbléte, fourreaux et grillage avertisseur (Hors terrassements)	ml	339	95	8,50
25.1.2	Câble U1000 Ro 2V 5G10 Cu (Depuis candélabre Marie)	ml	339	95	14,00
25.1.3	Candélabre LEDS				
25.1.4	Candélabre mat H=6.00 RAL 7016 y/c massif de fondation + Luminaire XTO 16 LEDS	u	7	95	1890,00
25.1.4.2	Candélabre mat H=6.00 RAL 7016 y/c massif de fondation + Luminaire XTO 32 LEDS	u	1	95	1980,00
25.1.5	Raccordement sur réseau (Candélabre Marie)	fft	1	95	290,00
25.1.6	Contrôle réception par organisme agréé	fft	1		450,00
TOTAL RESEAU ECLAIRAGE PUBLIC				H.T.	21 971,13
26 DOSSIER ADMINISTRATIF RESEAUX SECS					
26.1	Etudes d'exécution - Recolement - DOE	F	1		978,00
26.2	Recolements BT & FT	F	1		690,00
TOTAL DOSSIER ADMINISTRATIF RESEAUX SECS				H.T.	0,00
LOT 2 : RESEAUX SECS - RECAPITULATIF					
n°	Désignation	H.T. €		T.V.A 20% €	T.T.C. €
21	INSTALLATION DE CHANTIER RESEAUX SECS	760,00		152,00	912,00
22	TERRASSEMENTS RESEAUX SECS	22 030,50		4 406,10	26 436,60
23	RESEAU BASSE TENSION	9 880,00		1 976,00	11 856,00
24	RESEAUX F.T. FIBRE	4 704,90		940,98	5 645,88
25	RESEAUX ECLAIRAGE PUBLIC	21 971,13		4 394,23	26 365,35
26	DOSSIER ADMINISTRATIF RESEAUX SECS	0,00		0,00	0,00
TOTAL LOT 2 - RESEAUX SECS		59 346,53		11 869,31	71 215,83

ZAC "Les Plans tranche 4" à Restinclières						
LOT 2 : RESEAUX SECS RACCORDEMENT BT EXTERIEUR						
n°	Désignation	Unité	Quantité	% Cumulé	Prix €	Total €
21 INSTALLATION DE CHANTIER RESEAUX SECS						
21.1	Installation et signalisation de chantier	F	1	30	950,00	285,00
TOTAL INSTALLATION DE CHANTIER RESEAUX SECS					H.T.	285,00
22 TERRASSEMENTS RESEAUX SECS						
22.1	Terrassement en tranchée pour réseaux secs en terrain de toute nature , évacuation, remblaiement y/c sablage y/c grillage avertisseur et toutes sujétions					
22.1.1	Pour 2 réseaux BT & FT, depuis le fond de forme	ml			85,00	0,00
22.1.2	Pour 1 réseau (BT ou FT), depuis le fond de forme	ml	110,00	80,00	58,00	5 104,00
22.1.3	Fouille de raccordement compris démolition désactivé	u	1,00		1 320,00	0,00
	Plus value intervention camion aspiratrice	fft	0,50		2 200,00	0,00
	Reprise désactivé devant poste transformation	fft	1,00		1 500,00	0,00
	Démolition et réfection du revêtement y/c évacuation	ml	80,00		14,00	0,00
TOTAL TERRASSEMENTS RESEAUX SECS					H.T.	5 104,00
23 RESEAU BASSE TENSION						
23.1	Câbles (réseau & branchements)					
23.1.1	3X240mm² +1 x 95mm²	ml	115,00	80,00	26,00	2 392,00
23.4	Raccordement sur réseau existant	u	1		890,00	0,00
TOTAL RESEAU BASSE TENSION					H.T.	2 392,00
26 DOSSIER ADMINISTATIF RESEAUX SECS						
26.1	Etudes d'exécution - Recolement - DOE	F	0,30		978,00	0,00
26.2	Recolements BT & FT	F	0,30		690,00	0,00
TOTAL DOSSIER ADMINISTATIF RESEAUX SECS					H.T.	0,00
LOT 2 : RESEAUX SECS - RECAPITULATIF						
n°	Désignation	H.T. €		T.V.A 20% €		T.T.C. €
21	INSTALLATION DE CHANTIER RESEAUX SECS	285,00		57,00		342,00
22	TERRASSEMENTS RESEAUX SECS	5 104,00		1 020,80		6 124,80
23	RESEAU BASSE TENSION	2 392,00		478,40		2 870,40
24	RESEAUX F.T. FIBRE	0,00		0,00		0,00
25	RESEAUX ECLAIRAGE PUBLIC	0,00		0,00		0,00
26	DOSSIER ADMINISTATIF RESEAUX SECS	0,00		0,00		0,00
TOTAL LOT 2 - RESEAUX SECS		7 781,00		1 556,20		9 337,20