


RTI
 Roussillon Topo Ingenierie

PAYE	COMPTABILISE
LE	12.
PAR	
DE	

DÉPARTEMENT DES PYRÉNÉES ORIENTALES
COMMUNE de PRADES
LOTISSEMENT L'ANDANTE

Maître d'Ouvrage : HECTARE

CERTIFICAT DE PAIEMENT N°5

ACOMPTE N° 5
LOT N° 1 Voirie, réseaux humides

CERTIFICATS DÉLIVRÉS

MARCHE n°:

en Date du :

21 décembre 2022

MONTANT LOT 1:

355 144,90 Euros Hors Taxes

426 173,88 Euros T.T.C.

DATES	N°	MONTANT (HT)
FARINES TP		
03/08/2022	S1	110 154,65 €
03/08/2022	S2	55 025,90 €
28/10/2022	S3	73 467,65 €
15/11/2022	S4	63 271,35 €

TOTAL DU MARCHÉ :
355 144,90 € HT

Forme : Global et forfaitaire.

Entreprise : FARINES TP

Titulaire

 9, route de Thuir
 66 300 LLUPIA

Compte :

Nous soussignés, **Roussillon Topo Ingénierie**, chargé de la direction des travaux,
 Vu l'état d'avancement des travaux de **terrassement, voirie et réseaux humides** exécutés
 à ce jour par ledit Entrepreneur, lequel présente une dépense sur travaux en HT de:

324 217,50 €

LOT N° 1 - TERRASSEMENT - VOIRIE - RESEAUX HUMIDES
FARINES TP

Travaux exécutés à ce jour en terrassement, voirie et réseaux humides

91,29%

324 217,50 €
RABAIS COMMERCIAL sur travaux

à déduire situations précédentes :

301 919,56 €

Montant exécuté depuis la dernière situation :

22 297,94 €

Actualisation :

0,00 €

Retenue de Garantie

CAUTION BANCAIRE FOURNIE

Montant Hors Taxes
22 297,94 €

T.V.A.

20,00%

4 459,59 €

TOTAL T.T.C.
26 757,53 €

TOTAL précédent HT....	301 919,55 €
Montant HT du présent certificat	22 297,94 €
L'entreprise aura perçu en HT	324 217,49 €
Montant HT du présent marché	355 144,90 €
% reçu par rapport au marché	91,29%

Règlement des travaux exécutés par

 Voirie+Réseaux Humides
22 297,94 €
H.T.
22 297,94
T.T.C.
26 757,53

Certifie qu'il peut être payé à l'entrepreneur FARINES TP la somme de

26 757,53 € TTC
Vingt-six mille sept cent cinquante-sept euros et cinquante-trois centimes

Perpignan le 21-décembre-2022
 Le Maître d'Oeuvre,





FARINES T.P.

• DEMOLITIONS • TERRASSEMENTS • RESEAUX • VOIRIE • GENIE CIVIL

Facture

Numéro

FA710255

Date : 15/12/2022

SAS HECTARE
SERVICE COMPTABILITE
75 ZI LES PORTES DOMITIENNES
RN 113
BP 30200
34740 VENDARGUES

Code client	Date d'échéance	Mode de règlement
CHECTARE	28/02/2023	Virement

N° de TVA Intracom : FR92 423 362 961

Chantier : LOTISSEMENT ANDATE

Code	Description	Qté	P.U. HT	Montant HT	TVA
2217	SITUATION N°5	1,00	324 217,50	324 217,50	20,00
DSP	Déduction Situation Précédente	1,00	-301 919,56	-301 919,56	20,00
	Selon détail joint				

Récapitulatif des échéances :

Date d'échéance	Mode de paiement	Montant de l'échéance	Solde dû
28/02/2023	Virement SEPA	26 757,53 €	26 757,53 €

Escompte pour règlement anticipé : 0%

En cas de retard de paiement, une pénalité égale à 3 fois le taux d'intérêt légal sera exigible (Arrêté du 26 décembre 2021 - article L. 441-10 du Code de Commerce)
Pour les professionnels, une indemnité forfaitaire de 40€ pour frais de recouvrement sera exigible (article D. 441-5 du Code de commerce)

Taux	Base HT	Montant TVA
20,00	22 297,94	4 459,59

Total HT	22 297,94
Total TVA	4 459,59
Total TTC	26 757,53
Acomptes	0,00
Net à payer	26 757,53 €



RIB BTP BANQUE : FR76 30258100 0008 0160 8558 558

BIC : BAPFRP1XXX

9 Route de Thuir 66300 LLUPIA - Tel. 04 68 53 05 78 - E-mail. secretariat@farinestp.fr - SAS capital de 500 000 €

Lotissement "Andante" - PRADES

VOIE SUD-OUEST/ NORD EST

VOIE EN IMPASSE

Numéro	Libellé	Unité	Prix unitaire	Quantité	Avancement	Montant	Quantité	Avancement	Montant
1	TRAVAUX PREPARATOIRES								
1.01	Installation de chantier	u	1 750,00 €	0,75	100%	1 312,50 €	0,25	100%	437,50 €
1.02	Nettoyage du terrain sur l'emprise de la parcelle v/c dépose de la clôture existante, garde corps, des canaux maçonnés ou en pierre, mur en pierre le long des canaux, potelets, ouvrages et dalle béton v/c évacuation v/c poteaux béton, Abattage d'arbre et de haie (le long de la rue des chênes	m²	0,30 €	6500,00	100%	1 950,00 €	2500,00	100%	750,00 €
1.02a	Constat d'huissier	Fft	600,00 €	0,75	100%	450,00 €	0,25	100%	150,00 €
1.03	Mur en pierre à déposer et reconstruire en limite de la parcelle AD74 le long des lots 18 et 17 avec les pierres extraites du site	ml	360,00 €				42,00	100%	15 120,00 €
1.04	IC + marquage piquetage des réseaux existants	Fft	250,00 €	0,50	100%	125,00 €	0,50	100%	125,00 €
Total TRAVAUX PREPARATOIRES						3 837,50 €			16 582,50 €
	TERRASSEMENT								
1.05	Sciage du revêtement existant	ml	3,00 €	15,00	100%	45,00 €	15,00	100%	45,00 €
1.06	Terrassement Terrain toute nature mise en forme f.f. v/c évacuation	m³	3,80 €	700,00	100%	2 680,00 €	300,00	100%	1 140,00 €
1.07	Evacuation des déblais en décharges	m³	8,00 €	700,00	100%	5 600,00 €	300,00	100%	2 400,00 €
						8 305,00 €			3 585,00 €
	VOIRIE								
1.08	Régler compactage fond de forme pour reprise revêtement	m2	0,20 €	1150,00	100%	230,00 €	331,00	100%	66,20 €
1.09	Essais à la plaque (1/200m')	Ft	650,00 €	0,75	100%	487,50 €	0,25	100%	162,50 €
1.1	Concassé RECYCLE calibre 0/80 et validation de la courbe granulométrique par le MOE ép:0,30	m3	22,00 €	375,00	100%	8 250,00 €	171,00	100%	3 762,00 €
1.11	Concassé de carrière calibre 0/20 et validation de la courbe granulométrique par le MOE ép:0,25	m3	40,00 €	325,00	100%	13 000,00 €	138,00	100%	5 520,00 €
1.12	Bordure de type A2	ml	26,50 €	211,00	100%	5 591,50 €	10,00	100%	265,00 €
1.13	Bordure de type T2	ml	26,50 €				20,00	100%	530,00 €
1.14	Bordure de type P1	ml	25,00 €	75,00	100%	1 875,00 €	32,00	100%	800,00 €
1.15	Caniveau de type CS1	ml	26,50 €	100,00	100%	2 650,00 €	10,00	100%	265,00 €
1.16	Caniveau de type CC1	ml	40,00 €	17,00	100%	680,00 €	10,00	100%	400,00 €
1.17	Fourniture et pose de 1 rangée de blocs de fondation 20x20x50 pleins v/c redans au droit des arbres et des candélabres	ml	27,50 €	120,00	100%	3 300,00 €	80,00	100%	2 200,00 €
1.18	Mise à la côte des ouvrages avant réalisation des enrobés (BAC, regard avec tampon fonte, béton)	Ft	500,00 €	0,75	100%	375,00 €	0,25	100%	125,00 €
1.19	Imprégnation de la couche de 0/20 par émulsion de bitume	m²	1,50 €	1150,00			331,00		
1.20	Piétonnier stabilisé	m2	12,50 €	43,00	100%	537,50 €	135,00	100%	1 687,50 €
1.21	Réalisation d'une résine gravillonnée sur enrobés	m2	45,00 €	15,00			15,00		
1.22	Réalisation d'enrobés 90 kg/m² (environ 4 cm d'épaisseur) v/c compris revêtement des tranchées AEP-EU-EPL - 0/8	m2	17,25 €	332,00	5%	286,35 €	10,00	100%	172,50 €
1.23	Réalisation d'enrobés 120 kg/m² (environ 5 cm d'épaisseur) v/c compris revêtement des tranchées AEP-EU-EPL - 0/8 v/c sur rue des chênes verts	m2	19,25 €	835,00			322,00		
1.24	Fourniture et pose d'un muret technique maçonné avec empiement d'une BAL	u	750,00 €	17,00	85%	10 837,50 €	6,00	85%	3 825,00 €
1.25	Fourniture et pose de la signalisation verticale (panneau sens unique, interdiction, plateau surélevé + nom de rue)	u	270,00 €	3,00					
1.26	Potelet amovible	u	150,00 €				2,00		
1.27	Marquage peinture pour place de stationnement visiteur affecté à la parcelle	Fft	30,00 €	10,00					
1.28	Marquage peinture pour place de stationnement	Fft	10,00 €	6,00			4,00		
1.29	Fourniture et pose du logo handicapé + panneau B6d-M6h	u	250,00 €	1,00					
1.3	Fourniture et pose plaque nom de rue et support - type commune de	u	270,00 €	1,00			1,00		
1.31	Fourniture, pose et scellement de Boîtes aux lettres et numéros sur le muret technique	u	90,00 €	17,00	80%	1 224,00 €	8,00	80%	432,00 €
1.32	Réalisation d'un muret enduit sur 3 faces + fondation H:0,50 v/c redans au droit des candélabres	ml	86,00 €	130,00	100%	11 180,00 €	75,00	100%	6 450,00 €
1.33	Mur de soutènement sur chemin piétonnier le long des lots 22 et 23 et sur le lot 1 hmov:0,60m + enduit côté parcelle	ml	160,00 €	27,00	100%	4 320,00 €	63,00	100%	10 080,00 €
1.34	Plan d'exécution + plans de récolement (4 Exemplaires) - Classe A	Fft	750,00 €	0,75			0,25		
Total VOIRIE						64 824,35 €			36 742,70 €
Total TERRASSEMENTS - VOIRIE						78 968,85 €			58 910,20 €
	OPTION N°1 : TROTTOIR LOTS 22 ET 23 avec conservation des bordures existantes								
1.35	Régler compactage fond de forme pour reprise revêtement	m2	0,20 €				81,00	100%	16,20 €
1.36	Remblai en concassé RECYCLE calibre 0/80 et validation de la courbe granulométrique par le MOE ép:0,30 (v/c entre le toit de la structure réservoir et la structure d'échauffée)	m3	22,00 €				25,00	100%	550,00 €
1.37	Remblai en concassé calibre 0/20 et validation de la courbe granulométrique par le MOE ép:0,25	m3	40,00 €				21,00	100%	840,00 €
1.38	Imprégnation de la couche de 0/20 par émulsion de bitume	m²	1,50 €				81,00		
1.39	Réalisation d'enrobés 90 kg/m² (environ 4 cm d'épaisseur) v/c compris revêtement des tranchées AEP-EU-EPL - 0/8	m2	17,25 €				81,00		
1.40	Mur de soutènement devant les lots 22 et 23 hmov:1,40m	ml	200,00 €				37,00	100%	7 400,00 €
Total OPTION TROTTOIR LOTS 22 ET 23									8 806,20 €
	OPTION N°2 : Variante trottoir en béton désactivé (non totalisée)								
1.41	Moins valeur pour réalisation d'enrobés 90 kg/m² (environ 4 cm d'épaisseur) - 0/8	m2	18,75 €	-332,00			-91,00		
1.42	Réalisation de béton désactivé (environ 15 cm d'épaisseur) v/c moins valeur pour la suppression de 9cm de GNT	m2	35,50 €	332,00	100%	11 786,00 €	91,00	100%	3 230,50 €
Total OPTION TROTTOIR Béton désactivé						11 786,00 €			3 230,50 €

Lotissement "Andante" - PRADES

VOIE SUD-OUEST/ NORD EST

VOIE EN IMPASSE

Numéro	Libellé	Unité	Prix unitaire	Quantité	Avancement	Montant	Quantité	Avancement	Montant
RESEAU EAUX PLUVIALES									
2,01	Tranchée pour canalisation EPL	m ³	10,00 €	125,00	100%	1 250,00 €	117,00	100%	1 170,00 €
2,02	Evacuation des terres extraites réseau EPL sur les lots	m ³	5,00 €	125,00	100%	625,00 €	117,00	100%	585,00 €
2,03	Lit de sable en fond de fouille + enrobage	m ³	30,00 €	57,00	100%	1 710,00 €	55,00	100%	1 650,00 €
2,04	Remblai en concassé de carrière 0/31.5 pour tranchée	m ³	30,00 €	68,00	100%	2 040,00 €	62,00	100%	1 860,00 €
2,05	Sciage du revêtement existant (Tranchée EPL)	ml	3,00 €	70,00	100%	210,00 €			
2,06	Réfection du revêtement existant de la tranchée EU et AEP	m2	18,25 €	35,00	100%	638,75 €	8,00	100%	148,00 €
2,05	Grillage avertisseur marron	ml	1,00 €	101,00	100%	101,00 €	97,00	100%	97,00 €
2,06	Canalisation en Ø300 PVC	ml	50,00 €	99,00	100%	4 950,00 €	15,00	100%	750,00 €
2,07	Canalisation en Ø400 BA	ml	55,00 €	2,00	100%	110,00 €	24,00	100%	1 320,00 €
2,08	Canalisation en Ø500 BA	ml	65,00 €				58,00	100%	3 770,00 €
2,09	Grille avaloir Selecta profil T	u	850,00 €	5,00	100%	3 250,00 €	2,00	100%	1 300,00 €
2,1	Grille avec avaloir fonte profil CC1	u	430,00 €	1,00	50%	215,00 €	1,00	100%	430,00 €
2,11	Réalisation d'un branchement Ø250 sur la conduite EPL à créer avec RV 400X400 tampon béton sur chaque lot (Branchement EPL complet)	Ft	785,00 €	10,00	100%	7 850,00 €	6,00	100%	4 710,00 €
2,12	Tête de Buse Ø300	u	390,00 €				2,00	100%	780,00 €
2,14	Slopon v/c plus value pour croisement de réseaux		850,00 €				1,00	100%	850,00 €
2,15	Clapet anti-retour intégré dans la conduite	Fr	1 750,00 €				1,00	100%	1 750,00 €
2,16	Regard de visite 1000 tampon béton	u	650,00 €	2,00	100%	1 300,00 €	5,00	100%	3 250,00 €
2,17	Création d'un Fossé avec pente 0,5%, Largeur en queue 1,50m x largeur en base : 0,10m x hauteur 0,75m	u	20,00 €	78,00	100%	1 560,00 €			
2,18	Raccordement sur regard existant ou à créer	u	1 350,00 €	1,00	100%	1 350,00 €	1,00	100%	1 350,00 €
2,19	Plan d'exécution + plans de récolement (4 Exemplaires) - Classe A	Fr	200,00 €	0,75			0,25		
Sous total HT des Travaux réseau d'eaux pluviales						27 159,75 €			25 768,00 €
RESEAU EAUX USEES									
2,2	Tranchée pour canalisation EAUX USEES	m ³	10,00 €	130,00	100%	1 300,00 €	75,00	100%	750,00 €
2,21	Tranchée pour canalisation AEP et EU sous chaussée existante	m ³	15,00 €	11,00	100%	165,00 €			
2,22	Evacuation des terres extraites réseau EU à la charge de l'entreprise	m ³	8,00 €	141,00	100%	1 128,00 €	75,00	100%	600,00 €
2,23	Lit de sable en fond de fouille + enrobage	m ³	30,00 €	74,00	100%	2 220,00 €	59,00	100%	1 770,00 €
2,24	Remblai en concassé de carrière 0/31.5 pour tranchée	m ³	30,00 €	67,00	100%	2 010,00 €	16,00	100%	480,00 €
2,25	Grillage avertisseur marron	ml	1,00 €	105,00	100%	105,00 €	60,00	100%	60,00 €
2,26	Canalisation Ø200 Fonte	ml	85,00 €		100%		30,00	100%	2 550,00 €
2,27	Canalisation Ø200 PVC	ml	25,00 €	105,00	100%	2 625,00 €	30,00	100%	750,00 €
2,28	Fourniture et pose de branchement PVC Ø160mm	u	540,00 €	17,00	100%	9 180,00 €	2,00	100%	1 080,00 €
2,28a	Fourniture et pose de branchement Fonte Ø150mm	u	690,00 €				4,00	100%	2 760,00 €
2,29	Regard de visite 800 tampon fonte DN400	u	700,00 €	3,00	100%	2 100,00 €	4,00	100%	2 800,00 €
2,30	Raccordement sur regard existant	Fr	1 500,00 €	1,00	100%	1 500,00 €	1,00	100%	1 500,00 €
2,31	Sciage du revêtement existant (Tranchée AEP + EU)	ml	3,00 €	10,00	100%	30,00 €	10,00	100%	30,00 €
2,32	Réfection du revêtement existant de la tranchée EU et AEP	m2	18,25 €	8,00			8,00	100%	148,00 €
2,33	Essais d'étanchéité à l'eau + camera	u	750,00 €	0,75	100%	562,50 €	0,25	100%	187,50 €
2,34	Plan d'exécution + plans de récolement (4 Exemplaires) - Classe A	Fr	200,00 €	0,75			0,25		
Sous total HT des Travaux réseau d'eaux usées						22 925,50 €			15 463,50 €
RESEAU EAU POTABLE									
2,35	Tranchée pour canalisation EAU POTABLE (0,6 x 0,5) tranchée sous chaussée comprise dans le lot EAUX USEES v/c tranchée sous le piétonnier N-Q1	ml	6,00 €	155,00	100%	930,00 €	29,00	100%	174,00 €
2,36	Evacuation des terres extraites réseau AEP sur les lots	m ³	5,00 €	62,00	100%	310,00 €	12,00	100%	60,00 €
2,37	Lit de sable en fond de fouille + enrobage	m ³	30,00 €	28,00	100%	840,00 €	6,00	100%	180,00 €
2,38	Remblai en concassé de carrière 0/31.5 pour tranchée	m ³	30,00 €	34,00	100%	1 020,00 €	6,00	100%	180,00 €
2,39	Grillage avertisseur bleu	ml	1,00 €	155,00	100%	155,00 €	29,00	100%	29,00 €
2,4	Fourniture et pose de canalisation en FONTE Ø 125mm	ml	50,00 €	155,00	100%	7 750,00 €			
2,41	Fourniture et pose de canalisation en FONTE Ø 80mm	ml	45,00 €	5,00	100%	225,00 €	30,00	100%	1 350,00 €
2,42	Fourniture et pose de canalisation en PE Ø 50mm + Coffret (Branchement du Mas existant) + raccordement sur PE existant	ft	1 450,00 €	1,00	100%	1 450,00 €			
2,43	Branchement particulier (diam 25 mm)	u	385,00 €	17,00	100%	6 545,00 €	4,00	100%	1 540,00 €
2,44	Branchement particulier (diam 25 mm) sur conduite existante	u	800,00 €				2,00	100%	1 600,00 €
2,45	Fourniture et pose d'enveloppe béton ou niche au sol (type Abritec) + coffret plastique	u	210,00 €	17,00	100%	3 570,00 €	6,00	100%	1 260,00 €
2,46	Fourniture et pose d'une vanne	u	320,00 €	4,00	100%	1 280,00 €			
2,47	Fourniture et pose d'un poteau d'incendie	u	2 350,00 €	1,00	100%	2 350,00 €	1,00	100%	2 350,00 €
2,48	Fourniture et pose d'une plaque pleine	u	150,00 €				1,00	100%	150,00 €
2,48	Poteau incendie à déplacer + reprise conduite dans l'emprise du piétonnier + points de diamant + vanne + toutes pièces spéciales	Ft	1 250,00 €	1,00	100%	1 250,00 €			
2,49	Raccordement de la conduite à créer sur la conduite existante suivant cahier des charges de la régie	u		3,00					
2,5	Essais de pression, stérilisation et obtention de la conformité auprès de la régie	u	685,00 €	0,75	100%	513,75 €	0,25	100%	171,25 €
2,51	Plan d'exécution + plans de récolement (4 Exemplaires) - Classe A	Fr	200,00 €	0,75			0,25		
Sous total HT des Travaux réseau d'eau potable						28 188,75 €			9 044,25 €
RESEAU ARROSAGE									
2,52	Tranchée pour canalisation ARROSAGE v/c plus value pour terrassement dans le talus au niveau du raccordement sur le canal (ainsi que les croisements de canalisation AEP, EU et EPL) (Profondeur moyenne)	m ³	10,00 €	26,00	100%	260,00 €	10,00	100%	100,00 €
2,53	Evacuation des terres extraites réseau ARROSAGE	m ³	8,00 €	26,00	100%	208,00 €	10,00	100%	80,00 €
2,54	Remblai avec les terres extraites	m ³	15,00 €	8,00	100%	120,00 €	3,00	100%	45,00 €
2,55	Lit de sable en fond de fouille + enrobage (uniquement sous chaussée)	m ³	30,00 €	18,00	100%	540,00 €	7,00	100%	210,00 €
2,56	Remblai en concassé de carrière 0/31.5 pour tranchée	m ³	30,00 €	63,00	100%	1 890,00 €	7,00	100%	210,00 €

Lotissement "Andante" - PRADES

VOIE SUD-OUEST/ NORD-EST

VOIE EN IMPASSE

Numéro	Libellé	Unité	Prix unitaire	Quantité	Avancement	Montant	Quantité	Avancement	Montant
2,57	Grillage avertisseur marron	ml	1,00 €	55,00	100%	55,00 €	20,00	100%	20,00 €
2,58	Canalisation Ø300 Fte	ml	95,00 €	35,00	100%	3 325,00 €	20,00	100%	1 900,00 €
2,59	Canalisation P.V.C. Ø200 - CR8	ml	25,00 €	20,00	100%	500,00 €			
2,60	Canalisation P.V.C. Ø250 - CR8	ml	35,00 €	122,00	100%	4 270,00 €			
2,61	Demi-Buse Ø400	ml	55,00 €	65,00	100%	3 575,00 €			
2,62	Ouvrage de répartition 60 x 60	u	375,00 €	3,00	100%	1 125,00 €			
2,63	Fourniture et pose de branchement P.V.C. Ø160mm complet (y/c terrassement, grille, cheminée et bouchon, conduite 160mm PVC Regard de visite, tampon fonte (cheminée diam 600 avec tampon fonte)	u	490,00 €	7,00	100%	3 430,00 €	2,00	100%	980,00 €
2,64		u	635,00 €	9,00	100%	5 715,00 €			
2,65	Prise d'eau dans le canal existant + vanne manuelle + clapet anti retour	u	750,00 €	3,00	100%	2 250,00 €	1,00	100%	750,00 €
2,66	Raccordement sur regard à créer dans canal existant	u	150,00 €	1,00	100%	150,00 €	1,00	100%	150,00 €
2,67	Nettoyage et reprofilage du fossé	ml	12,50 €	56,00	100%	700,00 €	60,00	100%	750,00 €
2,68	Raccordement sur canal existant dans le mas (y/c toutes suietions)	u	250,00 €				1,00	100%	250,00 €
2,67a	Tête de Buse Ø300	u	390,00 €	2,00	100%	780,00 €	7,00	100%	2 730,00 €
2,69	Essais d'étanchéité à l'eau + camera	u	900,00 €	0,70	100%	630,00 €	0,30	100%	270,00 €
2,70	Plan d'exécution + plans de récolement (4 Exemplaires) - Classe A	FR	200,00 €	0,70			0,30		
Sous total HT des Travaux réseau d'arrosage						29 523,00 €			8 445,00 €
Total RESEAUX HUMIDES						107 797,00 €			58 720,75 €
Total TERRASSEMENTS - VOIRIE						76 906,85 €			66 910,20 €
Total OPTIONS 1 et 2						11 786,00 €			12 036,70 €
						196 549,85 €	TOTAL HT CUMULE		127 667,65 €
						182 902,88 €	DEDUCTION SITUATIONS PRECEDENTES		119 016,68 €
						13 646,97 €	TOTAL HT SITUATION		8 650,97 €

SITUATION 5 - Novembre 2022

TOTAL HT SITUATION	22 297,94 €
TVA (20,00%)	4 459,59 €
TOTAL TTC	26 757,53 €