

PAYE	COMPTABILISÉ
LE	
PAR	
DE	

Opale

Maître d'ouvrage : HECTARE SA Programme : Création d'un lotissement "Les Vignals" - Commune de BOUTENAC - Tranche 1 Entreprise : AUDE TP ; demeurant : 4, rue des Fleurs - BP 44 - 11 150 BRAM																
DECOMPTE GENERAL ET DEFINITIF DU 30/09/2022	CERTIFICAT POUR DECOMPTE GENERAL ET DEFINITIF															
Montant MARCHE € HT 301 716,00 € Avenant 1 en € HT 9 130,00 € Montant TOTAL MARCHE € HT 310 846,00 € Montant sous-traité HT 0,00 €	Pour le paiement de la situation au profit de l'entreprise précitée; je soussigné, SARL OPALE, certifie que vu la situation du 30/09/2022, il apparaît que l'ensemble des ouvrages exécutés et des fournitures faites s'élèvent à .															
SITUATION FINANCIERE <u>Certificats antérieurs HT</u> <table border="1"> <thead> <tr> <th>N°</th> <th>Date</th> <th>Montant</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>23/03/2022</td> <td>18 434,40 €</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>25/04/2022</td> <td>89 216,00 €</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>13/06/2022</td> <td>74 028,00 €</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>12/09/2022</td> <td>86 942,60 €</td> </tr> </tbody> </table>	N°	Date	Montant	1	23/03/2022	18 434,40 €	2	25/04/2022	89 216,00 €	3	13/06/2022	74 028,00 €	4	12/09/2022	86 942,60 €	TRAVAUX Travaux cumulés HT 310 846,00 € Travaux supplémentaires HT Avenants HT Révision de prix HT 0,00 € ENSEMBLE HT 310 846,00 € A DEDUIRE Situations précédentes HT 268 621,00 € Remboursement avance HT 0,00 € MONTANT HT 42 225,00 €
N°	Date	Montant														
1	23/03/2022	18 434,40 €														
2	25/04/2022	89 216,00 €														
3	13/06/2022	74 028,00 €														
4	12/09/2022	86 942,60 €														
AVANCE FORFAITAIRE HT 0,00 € Totaux certificats antérieurs HT 268 621,00 € Montant du présent certificat HT 42 225,00 € TOTAL A CE JOUR HT 310 846,00 €																
AVANCEMENT Marché global 100,00%	APPROVISIONNEMENTS MONTANT HT 42 225,00 €															
Signature Maître d'Ouvrage	CERTIFICAT POUR DECOMPTE GENERAL ET DEFINITIF établi le 14/12/2022 TOTAL HT 42 225,00 € TVA 20,00% 8 445,00 € TOTAL TTC 50 670,00 € Retenue de garantie TTC (5%) 0,00 € Cautlon bancaire 0,00 € MONTANT TOTAL ACOMPTE 50 670,00 € Paiement direct AUDE TP en TTC 50 670,00 €															
Signature Maître d'Œuvre OPALE CONSEIL ET INGENIERIE 1, rue Alexandre Guiraud - 11 300 LIMOUX Tél : 04 68 69 20 01 - Fax : 09 70 19 34 74 SIRET 484 913 793 00069																
Signature Entreprise SAS AUDE T.P. 4, rue des Fleurs - BP 44 11150 BRAM Tél : 04 68 76 50 38 - Fax : 04 68 76 53 89 accueil@aude-tp.fr Siret 424 637 247 00018 - APE : 4211Z																



Travaux Publics et Privés - Terrassements -
VRD - Canalisations
4 Rue des Fleurs - BP 44
11150 BRAM
Tél : 04.68.76.59.38 - Fax : 04.68.76.53.89
www.audetp.fr - Courriel : accueil@aude-tp.fr

FACTURE N° F2209043

DECOMPTE GENERAL DEFINITIF

CREATION LOT "LES SIGNALS" A BOUTENAC / TRX de VRD

Selon Devis N° D211227 du 8 décembre 2021

Chantier N° : 220146

HECTARE

75 ZI Les Portes Domitienne

CS 30020

34741 VENDARGUES CEDEX

A l'attention de OPALE ALMARCHA Bastien

Tél. : 04.68.47.67.88

A BRAM, le 30 septembre 2022

Désignation	Unité	Quantité marché	Avancement		Prix unitaire	Montant HT
			%	Qté		
TRANCHE 1						
I - TERRASSEMENT VOIRIE						
1 Signalisation, sécurité et propreté du chantier y compris installation et repliement de chantier	U	1.00	100.0	1.00	2 000.00	2 000.00
2 Nettoyage général, décapage terre végétale 0,20 m emprise zone travaux, y compris évacuation et constitution stock pour remplissage espace vert	M3	272.00	100.0	272.00	8.00	2 176.00
3.A Déblais VOIRIE						
a Livraison fond de forme	M3	542.00	100.0	542.00	8.00	4 336.00
b Bassin de rétention - Volume utile	M3	1 600.00	100.0	1 600.00	8.00	12 800.00
Sous-Total Déblais VOIRIE			100.0			17 136.00
4.A Remblais VOIRIE						
a Livraison fond de forme	M3	61.00	100.0	61.00	14.00	854.00
b Bassin de rétention - Volume utile	M2	40.00	100.0	40.00	14.00	560.00
Sous-Total Remblais VOIRIE			100.0			1 414.00
4.B Remblais PLATEFORME BATIMENTS						
Plus value pour évacuation des déblais en décharge - 50% régaliées sur les parcelles	M3	502.00	100.0	502.00	6.00	3 012.00
Géotextile	M2	1 358.00	100.0	1 358.00	2.00	2 716.00
Réfections diverses pour jonction voiries projetées sur voiries existantes, y compris scarification, reprise structure chaussée et revêtement	F	1.00	100.0	1.00	3 750.00	3 750.00
Nettoyage général du chantier y compris démolitions diverses, débroussaillage, dessouchage d'arbre y compris évacuation en décharge, curage et nettoyage fossés existants et toutes sujétions	F	1.00	100.0	1.00	2 000.00	2 000.00
Sous-Total Remblais PLATEFORME BATIMENTS			100.0			11 478.00

Page 1 / 6

SUITE FACTURE N° F2209043

	Désignation	Unité	Quantité marché	Avancement		Prix unitaire	Montant HT
				%	Qté		
	Sous-Total I - TERRASSEMENT VOIRIE			100.0			34 204.00
	II - VOIRIE						
1	Constitution de la couche de forme par traitement à la chaux - ép 30 à 50cm	M2	1 484.00	100.0	1 484.00	9.00	13 356.00
2	Constitution de la couche de fondation avec grave 0/31,5 (chaussée, stationnement, trottoir) sur 0,25m	M3	371.00	100.0	371.00	36.00	13 356.00
3	Constitution de la couche de base avec grave 0/20, sur 0,15m (chaussée, stationnement, trottoir, chemin piéton)	M3	222.00	100.0	222.00	39.00	8 658.00
4	Essai de contrôle compactage plateforme voirie (1 point pour 25 ml ou 250m²)	F	1.00	100.0	1.00	575.00	575.00
5	Mise en place de bordures en béton armée						
	a) Bordure non franchissable type T2	ML	141.00	100.0	141.00	28.00	3 948.00
	b) Bordure caniveau non franchissable type T2 +CS1	ML	12.00	100.0	12.00	51.00	612.00
	e) Bordure caniveau type CC1	ML	57.00	100.0	57.00	37.00	2 109.00
	f) Bordure type passage bateau	ML	4.00	100.0	4.00	33.00	132.00
	g) Bordure type bordurette type P1	ML	8.00	100.0	8.00	23.00	184.00
	Sous-Total Mise en place de bordures en béton armée			100.0			6 985.00
6	Mise en place de blocs béton						
	b) Mise en place de rang d'agglomération (plein semi allégé) en bordure de voirie pour assise de clôture	ML	226.00	100.0	226.00	28.00	6 328.00
	Sous-Total Mise en place de blocs béton			100.0			6 328.00
7	Revêtement						
	a) Béton Bitumineux 0/10 5cm minimum	M2	906.00	100.0	906.00	15.50	14 043.00
	e) Tricouche coloré cheminement piéton	M2	145.00	100.0	145.00	18.00	2 610.00
	Sous-Total Revêtement			100.0			16 653.00
8	Clotures et accès bassin						
a	Fourniture de pose de clôture rigide de 1,80ml de hauteur	ML	147.00	100.0	147.00	55.00	8 085.00
b	Fourniture de pose de portail de 3,00ml x 1,80 Ht ml	U	1.00	100.0	1.00	1 950.00	1 950.00
c	Réalisation d'une rampe d'accès en béton ép 0,15ml ,y/c préparation du support	M2	15.00	100.0	15.00	50.00	750.00
	Sous-Total Clotures et accès bassin			100.0			10 785.00
9	Signalisation						
	a) Signalisation horizontale (enduit à froid): Marquage à la peinture - Passage piétons - Bande continue - discontinue - pointillée - Stationnement PMR Normalisé - Bande podotactile, zébras, dent de requin passage sur élevé	F	1.00	100.0	1.00	1 337.50	1 337.50
	b) Signalisation verticale - Panneau - Cédez le passage (type AB3a), STOP, Sens unique, Sens interdit, stationnement PMR normalisé y	F	1.00	100.0	1.00	402.50	402.50

SUITE FACTURE N° F2209043

	Désignation	Unité	Quantité marché	Avancement		Prix unitaire	Montant HT
				%	Qté		
	compris poteau et support, gamme normale						
	c) Mise en place de potelets y compris scellement au niveau du chemin piéton	U	6.00	100.0	6.00	200.00	1 200.00
	e) Marquage ligne guidage PMR type pépite	ML	12.00	100.0	12.00	35.00	420.00
9	Implantation voirie y compris l'ensemble des aménagements, des ouvrages, des limites des lots	F	1.00	100.0	1.00	1 500.00	1 500.00
10	Plan de recolement de voirie	F	1.00	100.0	1.00	750.00	750.00
11	Ensemble dossier d'exécution et dossier DOE	F	1.00	100.0	1.00	750.00	750.00
	Sous-Total Signalisation			100.0			6 360.00
	Sous-Total II - VOIRIE			100.0			83 056.00
T	I - TERRASSEMENT RESEAUX HUMIDES						
1.A	Ouverture et fermeture de tranchée pour 1 réseau EU en terrain naturel de toute nature , y compris lit de pose, grillage avertisseur, remblai, compactage	ML	143.00	100.0	143.00	48.00	6 864.00
1.B	Ouverture et fermeture de tranchée pour 1 réseau EU sous chaussée goudronnée , y compris lit de pose, grillage avertisseur, remblai, compactage, reprise du revêtement	ML	10.00	100.0	10.00	64.00	640.00
2.A	Ouverture et fermeture de tranchée pour 1 réseau AEP en terrain naturel de toute nature , y compris lit de pose, grillage avertisseur, remblai, compactage	ML	91.00	100.0	91.00	38.00	3 458.00
2.C	Elargissement de tranchée pour 1 réseau AEP en terrain naturel de toute nature , y compris lit de pose, grillage avertisseur, remblai, compactage	ML	20.00	100.0	20.00	25.00	500.00
2.D	Elargissement de tranchée pour 1 réseau AEP sous chaussée goudronnée , y compris lit de pose, grillage avertisseur, remblai, compactage, reprise du revêtement	ML	10.00	100.0	10.00	35.00	350.00
3.A.	Ouverture et fermeture de tranchée pour réseau EP en terrain naturel de toute nature y compris lit de pose, grillage avertisseur, remblai, compactage	ML	148.00	100.0	148.00	48.00	7 104.00
4	Reprofilage fossé / Création fossé toute section	ML	115.00	100.0	115.00	15.00	1 725.00
5	Test compactage de tranchée pour chaque réseau EU-AEP-EP, 1 essai tous les 25ml	F	1.00	100.0	1.00	500.00	500.00
	Sous-Total I - TERRASSEMENT RESEAUX HUMIDES			100.0			21 141.00
	II - EAUX USEES						
	Fourniture et pose de conduite						
	c) Ø 200 Polypropylène pour réseau gravitaire	ML	153.00	100.0	153.00	46.00	7 038.00
2A	Création de branchement - Tabouret Ø315 - Couvercle fonte marqué "EU" - sous trottoir, Polypropylène-Ø160, 1 mètre en attente à l'intérieur de la parcelle	U	10.00	100.0	10.00	695.00	6 950.00
4	Fourniture et pose - regard de visite Ø 800	U	5.00	100.0	5.00	700.00	3 500.00
5	Raccordement sur réseau communal terrassement ouverture/fermeture à la charge de l'entreprise, toutes sujétions	F	1.00	100.0	1.00	500.00	500.00
	Sous-Total Fourniture et pose de conduite			100.0			17 988.00

SUITE FACTURE N° F2209043

	Désignation	Unité	Quantité marché	Avancement		Prix unitaire	Montant HT
				%	Qté		
	Sous-Total II - EAUX USEES			100.0			17 988.00
	III- RESEAU PLUVIAL						
	Pose de conduite ECOPAL						
	c) Conduite Ø 500	ML	27.00	100.0	27.00	59.00	1 593.00
	d) Conduite Ø 600	ML	40.00	100.0	40.00	80.00	3 200.00
	e) Conduite Ø 800	ML	52.00	100.0	52.00	115.00	5 980.00
	f) Conduite Ø 1000	ML	30.00	100.0	30.00	155.00	4 650.00
3A	Fourniture et pose grille 40x40, y compris raccordement sur réseau principal en PVC CR8 250mm	U	2.00	100.0	2.00	450.00	900.00
4	Fourniture et pose de grille transversale D400 concave , y compris raccordement sur réseau principal en PVC CR8 250mm	ML	5.00	100.0	5.00	560.00	2 800.00
5.A	Fourniture et pose - regard de visite Ø 800	U	7.00	100.0	7.00	750.00	5 250.00
	a) pour exutoire du réseau pluvial	U	1.00	100.0	1.00	300.00	300.00
	d) tête de buse	U	2.00	100.0	2.00	750.00	1 500.00
7	Dispositif de fuite - Bassin de rétention - Surverse seuil béton	U	1.00	100.0	1.00	6 790.00	6 790.00
8	Bussage accès cadre béton 3,25mx1,25m ou équivalent	ML	18.00	100.0	18.00	3 930.00	70 740.00
10	Raccordement au réseau pluvial existant	F	1.00	100.0	1.00	500.00	500.00
11	Création d'un fossé / reprofilage	ML	25.00	100.0	25.00	15.00	375.00
12	Récalibrage fossé Ouest-Nord	ML	368.00	100.0	368.00	15.00	5 520.00
	Sous-Total Pose de conduite ECOPAL			100.0			110 098.00
	Sous-Total III- RESEAU PLUVIAL			100.0			110 098.00
	IV- RESEAU EAU POTABLE						
1	Fourniture et Pose d'une conduite PVC Pression PN16 compris pièces spéciales						
	a) PVC Ø 140 PN 16	ML	116.00	100.0	116.00	28.00	3 248.00
	d) PVC Ø 110 PN 16	ML	5.00	100.0	5.00	24.00	120.00
2B	Création de branchement - Type Compact-up St germain + PE25 dans gaine bleu	U	10.00	100.0	10.00	825.00	8 250.00
3	Raccordement sur réseau existant - Concessionnaire - Ouverture et fermeture de la tranchée à la chage de l'entreprise	U	1.00	100.0	1.00	500.00	500.00
4A	Fourniture et Pose d'un poteau incendie	U	1.00	100.0	1.00	1 925.00	1 925.00
	b) sur Conduite PVC Pression PN 16 bars Ø 140	U	2.00	100.0	2.00	400.00	800.00
	d) sur Conduite PVC Pression PN 16 bars Ø 110	U	1.00	100.0	1.00	310.00	310.00
	b) sur Conduite PVC Pression PN 16 bars Ø 140	U	1.00	100.0	1.00	220.00	220.00
	d) sur Conduite PVC Pression PN 16 bars Ø 110	U	1.00	100.0	1.00	200.00	200.00
	b) Vidange Ø 63, y compris évacuation vers exutoire ou réseau pluvial	U	1.00	100.0	1.00	650.00	650.00
	c) Plaque pleine	U	1.00	100.0	1.00	220.00	220.00
	Sous-Total Fourniture et Pose d'une conduite PVC Pression PN16 compris pièces spéciales			100.0			16 443.00

SUITE FACTURE N° F2209043

Désignation	Unité	Quantité marché	Avancement		Prix unitaire	Montant HT
			%	Qté		
Sous-Total IV- RESEAU EAU POTABLE			100.0			16 443.00
V - DIVERS						
1 Réfection diverse						
a) GNT 0/20	M3	12.00	100.0	12.00	38.00	456.00
b) béton armé pour enrobage canalisation si charge non suffisante (à valider avec le Maître d'Œuvre)	M3	3.00	100.0	3.00	180.00	540.00
2 Plan de récolement géoréférencé des réseaux pluvial, eaux usées et eau potable	U	1.00	100.0	1.00	1 000.00	1 000.00
3 Implantation des ouvrages	U	1.00	100.0	1.00	1 500.00	1 500.00
a) ITV	ML	153.00	100.0	153.00	5.00	765.00
b) Test d'étanchéité (compris dans prestation globale avec raccordement sur réseau existant)	F	1.00	100.0	1.00	1 075.00	1 075.00
a) Analyse et désinfection	F	1.00	100.0	1.00	250.00	250.00
b) Test d'étanchéité	F	1.00	100.0	1.00	250.00	250.00
c) Test poteau incendie (pesée débit pression avec remise PV de conformité)	F	1.00	100.0	1.00	350.00	350.00
6 Equipements annexes ouvrage cadre : F&P enrochement d'entonnement et garde corps type S8 - 12ml environ	F	1.00	100.0	1.00	12 600.00	12 600.00
Sous-Total Réfection diverse			100.0			18 786.00
Sous-Total V - DIVERS			100.0			18 786.00
Total TRANCHE 1			100.0			301 716.00
AVENANT AVENANT N°1						
N°1						
AVENANT Travaux de préparation						
N°11						
1.1 Dépose de bordures	ML	20.00	100.0	20.00	15.00	300.00
1.2 Bordure non franchissable type T2 y compris implantation	ML	20.00	100.0	20.00	28.00	560.00
1.3 Balayage du support	M2	68.00	100.0	68.00	1.50	102.00
AVENANT Réalisation d'un plateau traversant						
N°12						
2.1 Couche d'accrochage avant graves bitumes	M2	68.00	100.0	68.00	2.50	170.00
2.2 Fourniture et mise en œuvre de graves bitumes 0/14 sur 8 cm.ép	M2	68.00	100.0	68.00	28.00	1 904.00
2.3 Couche d'accrochage avant enrobé	M2	68.00	100.0	68.00	2.50	170.00
2.4 Béton Bitumineux 0/10 5cm minimum	M2	68.00	100.0	68.00	15.50	1 054.00
AVENANT Signalisation						
N°13						
3.1 Marquage dents de requin	FT	1.00	100.0	1.00	1 500.00	1 500.00
3.2 Panneau de signalisation	U	4.00	100.0	4.00	230.00	920.00
AVENANT Réfection de trottoir						
N°14						
4.1 Trottoir bi-couche gris	FT	1.00	100.0	1.00	380.00	380.00
AVENANT Revêtement trottoir						
N°15						
4.1 Trottoir bi-couche gris	M2	-145.00	100.0	-145.00	18.00	-2 610.00
4.2 Revêtement BB 0/6	M2	195.00	100.0	195.00	24.00	4 680.00

SUITE FACTURE N° F2209043

Désignation	Unité	Quantité marché	Avancement		Prix unitaire	Montant HT
			%	Qté		
Total AVENANT N°1			100.0			9 130.00

Montant du Marché initial 310 846.00 €

Montant Total H.T. 310 846.00 €

- Situation n°1 -18 434.40 €

- Situation n°2 -89 216.00 €

- Situation n°3 -74 028.00 €

- Situation n°4 -86 942.60 €

Montant Decompte general definitif 42 225.00 €

Montant T.V.A. 20 % 8 445.00 €

Montant T.T.C. 50 670.00 €

Valeur en votre aimable règlement par VIREMENT le 30/11/2022

" Pour les professionnels (article L.441-3 du Code de commerce), indemnité forfaitaire de recouvrement en cas de retard de paiement : 40 €. Ce montant sera révisé si les frais engagés sont supérieurs."

SAS AUDE T.P.
4, rue des Fleurs - BP 44
11150 BRÉAM
Tél : 04 68 79 53 89 - Fax : 04 68 76 53 89
accueil@au-de-tp.fr
Siret 424 637 247 00018 - APE : 4211Z

Facture réalisée pour mes services

OPALE
CONSEIL ET INGENIERIE
1, rue Alexandre Guiraud - 11 300 LIMOUX
Tél : 04 68 69 20 01 - Fax : 09 70 19 34 74
SIRET 484 913 793 00069