



HECTARE SA
A l'attention de Mme Françoise DACCORD
75 ZI Les Portes Domitienne – BP30020
34 741 VENDARGUES CEDEX

Limoux, le 01 février 2023

Objet : Création d'un lotissement «Les Cépages» - Commune de Rieux-Minervois – LOT 1

Madame,

Par la présente, veuillez trouver ci-joint la troisième situation de l'entreprise AUDE TP, concernant l'affaire citée en objet.

Restant à votre entière disposition, je vous prie de croire, Madame, à l'assurance de mes sincères salutations.

Séréna CHAPELET
Service Administratif

OPALE
CONSEIL ET INGENIERIE
1, rue Alexandre Guiraud – 11 300 LIMOUX
Tél : 04 68 69 20 01 – Fax : 09 70 19 34 74
SIRET 484 913 793 00069

Maître d'ouvrage : HECTARE SA

Programme : Création d'un lotissement "Les Cépages" à Rieux-Minervois - Lot 1 -Tranche 1

Entreprise : Aude TP ; demeurant : 4, rue des Fleurs - BP 44 - 11 150 BRAM

SITUATION DE TRAVAUX N°3 DU 23/01/2023			CERTIFICAT D'AVANCEMENT DE TRAVAUX N°3	
Montant MARCHE € HT		328 427,50 €	Pour le paiement de la situation au profit de l'entreprise précitée; je soussigné, SARL OPALE, certifie que vu la situation du 23/01/2023, il apparaît que l'ensemble des ouvrages exécutés et des fournitures faites s'élèvent à :	
Montant sous-traité € HT		0,00 €		
SITUATION FINANCIERE			TRAVAUX	
N°	Certificats antérieurs HT		Travaux cumulés HT	
	Date	Montant	Travaux supplémentaires HT	
			Avenants HT	
1	07/11/2022	84 676,50 €	Révision de prix HT	
2	12/12/2022	92 357,50 €		
			ENSEMBLE HT	
			249 257,40 €	
			A DEDUIRE	
AVANCE FORFAITAIRE HT		0,00 €	Situations précédentes HT	
			Remboursement avance HT	
Totaux certificats antérieurs HT		177 034,00 €		
Montant du présent certificat HT		72 223,40 €		
			MONTANT HT	
			72 223,40 €	
TOTAL A CE JOUR HT		249 257,40 €		
AVANCEMENT			APPROVISIONNEMENTS	
Marché global		75,89%	MONTANT HT	
			72 223,40 €	
Signature Maître d'Ouvrage			CERTIFICAT DE PAIEMENT N°3 établi le 01/02/2023	
OPALE CONSEIL ET INGENIERIE 1, rue Alexandre Guiraud – 11 300 LIMOUX Tél : 04 68 69 20 01 – Fax : 09 70 19 34 74 SIRET 484 913 793 00069			TOTAL HT	
			72 223,40 €	
			TVA 20,00%	
			14 444,68 €	
			TOTAL TTC	
Signature Maître d'Œuvre			86 668,08 €	
			Retenue de garantie TTC (5%)	
			0,00 €	
			Caution bancaire	
			0,00 €	
			MONTANT TOTAL ACOMPTE	
			86 668,08 €	
			Palement direct - AUDE TP en TTC	
			86 668,08 €	



**Travaux Publics et Privés – Terrassements –
VRD – Canalisations**
4 Rue des Fleurs – BP 44
11150 BRAM
Tél : 04.68.76.59.38 – Fax : 04.68.76.53.89
www.audetp.fr – Courriel : accueil@aude-tp.fr

FACTURE N° F2301022

SITUATION N°3

Travaux VRD / lot les Cépages / tranche 1 / RIEUX MINERVOIS

Selon Devis N° D221027 du 13 octobre 2022

Chantier N° : 220141

HECTARE

75 ZI Les Portes Domitiennes

CS 30020

34741 VENDARGUES CEDEX

A l'attention de Monsieur OPALE ALMARCHA
Bastien

Tél. : 04.68.47.67.88

A BRAM, le 23 janvier 2023

	Désignation	Unité	Quantité marché	Avancement		Prix unitaire	Montant HT
				%	Qté		
.	LOT 1: TERRASSEMENT VOIRIE						
.	I - TERRASSEMENT GENERAUX						
1	Signalisation, sécurité et propreté du chantier y compris installation et repliement de chantier	U	1.00	100.0	1.00	2 000.00	2 000.00
2	Nettoyage général, décapage terre végétale 0,20 m emprise zone travaux, y compris évacuation et constitution stock pour remplissage espace vert	M3	479.00	100.0	479.00	7.00	3 353.00
3.A	Déblais VOIRIE						
	Livraison fond de forme	M3	240.00	100.0	240.00	7.00	1 680.00
	Bassin de rétention - Volume utile 1230 m3	M3	1 180.00	90.00	1 062.00	7.00	7 434.00
	Sous-Total Déblais VOIRIE			91.69			9 114.00
4.A	Remblais VOIRIE						
	Bassin de rétention - Volume utile	M2	60.00	90.00	54.00	8.00	432.00
	Sous-Total Remblais VOIRIE			90.00			432.00
6	Plus value pour évacuation des déblais en décharge - 50% régaliées sur les parcelles	M3	1 912.00	90.00	1 720.80	3.00	5 162.40
9	Nettoyage général du chantier y compris démolitions diverses, débroussaillage, dessouchage d'arbre y compris évacuation en décharge, curage et nettoyage fossés existants et toutes sujétions	F	0.50	100.0	0.50	2 000.00	1 000.00
	Sous-Total I - TERRASSEMENT GENERAUX			88.46			21 061.40
.	II - VOIRIE						
1	Constitution de la couche de forme par traitement à la chaux - ép 30 à 50cm	M2	2 393.00	100.0	2 393.00	7.00	16 751.00
3	Constitution de la couche de base avec grave 0/20, sur 0,15m (chaussée, stationnement, trottoir)	M3	359.00	100.0	359.00	40.00	14 360.00
4	Essai de contrôle compactage plateforme						

Page 1 / 5

SUITE FACTURE N° F2301022

	Désignation	Unité	Quantité marché	Avancement		Prix unitaire	Montant HT
				%	Qté		
5	voirie (1 point pour 25 ml ou 250m²) Mise en place de bordures en béton armée	F	1.00	100.0	1.00	850.00	850.00
	a) Bordure non franchissable type T2	ML	334.00	100.0	334.00	28.00	9 352.00
	b) Bordure caniveau non franchissable type T2 +CS1	ML	100.00	100.0	100.00	50.00	5 000.00
	d) Bordure caniveau franchissable type A2+ CS2 / AC1	ML	262.00	100.0	262.00	37.00	9 694.00
	e) Bordure caniveau type CC1	ML	20.00	100.0	20.00	37.00	740.00
	f) Bordure type passage bateau	ML	3.00	100.0	3.00	35.00	105.00
	g) Bordure type bordurette type P1	ML	249.00	100.0	249.00	23.00	5 727.00
	Sous-Total Mise en place de bordures en béton armée			100.0			30 618.00
6	Mise en place de blocs béton b) Mise en place de rang d'agglo (plein semi allégé) en bordure de voirie pour assise de clôture	ML	539.00	100.0	539.00	27.00	14 553.00
	Sous-Total Mise en place de blocs béton			100.0			14 553.00
7	Mur de présentation de l'opération à l'entrée de l'opération Fondation en béton armé 0.4 x 6m y/c terrassement et préparation	ML	10.00	100.0	10.00	80.00	800.00
	Mur en agglo 20x20 ht 1.60m, y/c chainage (poteaux, raidisseurs)	M2	16.00	100.0	16.00	79.00	1 264.00
	Réalisation de poteau en béton (boisseaux) 0.40 x 0.40 x 1.80ht y/c chainage	U	2.00	100.0	2.00	285.00	570.00
	Couvertine en terre cuite, largeur 27 cm minimum	ML	10.00	100.0	10.00	70.00	700.00
	Enduit de finition gratté, ton au choix du MOA	M2	33.00	100.0	33.00	38.00	1 254.00
	Sous-Total Mur de présentation de l'opération à l'entrée de l'opération			100.0			4 588.00
8	Local OM (5.00ml x 2.00ml) Fondation en béton armé 0.4 x 6m	ML	10.00	100.0	10.00	80.00	800.00
	Mur en agglo ht 1.60m	M2	16.00	100.0	16.00	79.00	1 264.00
	Enduit de finition gratté, ton au choix du MOA	M2	30.00	100.0	30.00	38.00	1 140.00
	Couvertine en terre cuite, largeur 27 cm minimum	ML	9.00	100.0	9.00	70.00	630.00
	Dallage en béton armé, ép 0.20m minimum	M2	10.00	100.0	10.00	55.00	550.00
	Sous-Total Local OM (5.00ml x 2.00ml)			100.0			4 384.00
	Sous-Total II - VOIRIE			57.39			86 104.00
	Total LOT 1: TERRASSEMENT VOIRIE			61.64			107 165.40
.	LOT : II RESEAUX HUMIDES						
T	I - TERRASSEMENT						
1.A	Ouverture et fermeture de tranchée pour 1 réseau EU en terrain naturel de toute nature , y compris lit de pose, grillage avertisseur, remblai, compactage	ML	243.00	100.0	243.00	42.00	10 206.00
1.B	Ouverture et fermeture de tranchée pour 1						

SUITE FACTURE N° F2301022

	Désignation	Unité	Quantité marché	Avancement		Prix unitaire	Montant HT
				%	Qté		
2.A	réseau EU sous chaussée goudronnée , y compris lit de pose, grillage avertisseur, remblai, compactage, reprise du revêtement	ML	10.00	100.0	10.00	52.00	520.00
2.C	Ouverture et fermeture de tranchée pour 1 réseau AEP en terrain naturel de toute nature , y compris lit de pose, grillage avertisseur, remblai, compactage	ML	40.00	100.0	40.00	26.00	1 040.00
3.A.	Elargissement de tranchée pour 1 réseau AEP en terrain naturel de toute nature , y compris lit de pose, grillage avertisseur, remblai, compactage	ML	250.00	100.0	250.00	20.00	5 000.00
5	Ouverture et fermeture de tranchée pour réseau EP en terrain naturel de toute nature y compris lit de pose, grillage avertisseur, remblai, compactage	ML	218.00	100.0	218.00	58.00	12 644.00
5	Test compactage de tranchée pour chaque réseau EU-AEP-EP, 1 essai tous les 25ml	F	1.00	100.0	1.00	650.00	650.00
Sous-Total I - TERRASSEMENT				100.0			30 060.00
II - EAUX USEES							
1	Fourniture et pose de conduite. c) Ø 200 Polypropylène pour réseau gravitaire	ML	253.00	100.0	253.00	44.00	11 132.00
2A	Couvercle fonte marqué EU - sous trottoir, Polypropylène Ø 160, 1mètre en attente à l'intérieur de la parcelle	U	17.00	100.0	17.00	580.00	9 860.00
2B	Création de branchement - Concessionnaire - Ouverture et fermeture de la tranchée à la charge de l'entreprise	U	2.00	100.0	2.00	350.00	700.00
4	Fourniture et pose - regard de visite Ø 800	U	6.00	100.0	6.00	800.00	4 800.00
Sous-Total II - EAUX USEES				100.0			26 492.00
III- RESEAU PLUVIAL							
Fourniture de conduite type ECOPAL							
	a) Conduite Ø 300	ML	26.00	100.0	26.00	40.00	1 040.00
	b) Conduite Ø 400	ML	75.00	100.0	75.00	55.00	4 125.00
	c) Conduite Ø 500	ML	128.00	100.0	128.00	75.00	9 600.00
	d) Conduite Ø 600	ML	45.00	100.0	45.00	95.00	4 275.00
2A	Création de branchement - Tabouret Ø315 - Couvercle fonte marqué "EP" - sous trottoir, PVC CR8-Ø200, 1 mètre en attente à l'intérieur de la parcelle	U	7.00	100.0	7.00	580.00	4 060.00
3B	Fourniture et pose de grille avaloir profil T ou A ou CC, y compris raccordement sur réseau principal en PVC CR8 250mm	U	9.00	100.0	9.00	650.00	5 850.00
4	Fourniture et pose de grille transversale D400 concave , y compris raccordement sur réseau principal en PVC CR8 250mm	ML	11.00	100.0	11.00	490.00	5 390.00
5.A	Fourniture et pose - regard de visite Ø 800	U	1.00	100.0	1.00	800.00	800.00
5.B	Fourniture et pose - regard de visite avaloir Ø 800	U	11.00	100.0	11.00	800.00	8 800.00
Sous-Total Fourniture de conduite type ECOPAL				100.0			43 940.00
6	Cinfection de t^te de buse						
9	Busage accès buses Ø 500	ML	120.00	100.0	120.00	105.00	12 600.00
10	Raccordement au réseau pluvial existant	F	1.00	100.0	1.00	500.00	500.00
Sous-Total Cinfection de t^te de buse				64.14			13 100.00

SUITE FACTURE N° F2301022

Désignation	Unité	Quantité marché	Avancement		Prix unitaire	Montant HT
			%	Qté		
Sous-Total III- RESEAU PLUVIAL			88.62			57 040.00
IV- RESEAU EAU POTABLE						
1 Fourniture et pose d'une cinduite PVC Pression PN16 compris pièces spéciales						
a) PVC Ø 140 PN 16	ML	290.00	100.0	290.00	28.00	8 120.00
2B Création de branchement - Type Compact-up St germain + PE25 dans gaine bleu	U	17.00	100.0	17.00	700.00	11 900.00
3 Raccordement sur réseau existant - Concessionnaire - Ouverture et fermeture de la tranchée à la chage de l'entreprise	U	2.00	100.0	2.00	500.00	1 000.00
4A Fourniture et Pose d'un poteau incendie	U	1.00	100.0	1.00	1 850.00	1 850.00
Sous-Total Fourniture et pose d'une cinduite PVC Pression PN16 compris pièces spéciales			100.0			22 870.00
5 Fourniture et pose de vanne PN 16						
b) sur Conduite PVC Pression PN 16 bars Ø 140	U	8.00	100.0	8.00	550.00	4 400.00
d) sur Conduite PVC Pression PN 16 bars Ø 110	U	1.00	100.0	1.00	450.00	450.00
Sous-Total Fourniture et pose de vanne PN 16			100.0			4 850.00
6 Fourniture et pose de Té						
b) sur Conduite PVC Pression PN 16 bars Ø 140	U	2.00	100.0	2.00	240.00	480.00
Sous-Total Fourniture et pose de Té			100.0			480.00
Sous-Total IV- RESEAU EAU POTABLE			100.0			28 200.00
V - DIVERS						
1 Réfection diverse						
a) GNT 0/20	M3	10.00	100.0	10.00	30.00	300.00
Sous-Total Réfection diverse			11.32			300.00
Sous-Total V - DIVERS			5.50			300.00
Total LOT : II RESEAUX HUMIDES			91.92			142 092.00

SUITE FACTURE N° F2301022

Montant du Marché initial	328 427.50 €
Montant Total H.T.	249 257.40 €
- Situation n°1	-84 676.50 €
- Situation n°2	-92 357.50 €
Montant Situation n°3	72 223.40 €
Montant T.V.A. 20 %	14 444.68 €
Montant T.T.C.	86 668.08 €

Valeur en votre aimable règlement par VIREMENT le 23/03/2023

" Pour les professionnels (article L.441-3 du Code de commerce), indemnité forfaitaire de recouvrement en cas de retard de paiement : 40 €. Ce montant sera révisé si les frais engagés sont supérieurs."

SAS AUDE T.P.
4, rue des Fleurs - BP 44
11150 BRAM
Tél : 04 68 76 53 85 - Fax : 04 68 76 53 89
accueil@aude-tp.fr
Siret 424 637 247 00018 - APE : 4211Z

Facture validée par nos
services

OPALE
CONSEIL ET INGENIERIE
1, rue Alexandre Guiraud - 11 300 LIMOUX
Tél : 04 68 69 20 01 - Fax : 09 70 19 34 74
SIRET 484 913 793 00069

