

02 FEV 2023

SA RUAS

Territoire Hérault

765 Rue Henri Becquerel

34965 MONTPELLIER

Tel : 09 69 32 35 52

Fax : 04 67 20 74 40



SA RUAS

DEVIS N° 20-192561 / FACTURE N° 20 SX148 23 - 100

MONTPELLIER, le 30/01/2023.

PAYE	COMPTABILISE
PAR	01
DE	

FACTURE

Sur acompte travaux

SAS HECTARE

75 RUE PORTES DOMITIENNES

B.P. 30020

34741 VENDARGUES CEDEX 1

Référence à rappeler :20.065.990.010708.04 23014

Imputation : 065 301 T1334 FA13

Objet : Branchements d'eau potable (11 unités) en DN 32 mm

Devis valide jusqu'au 30/05/2023

Adresse des travaux : SAS HECTARE RUE DU PATUS LOTISSEMENT LE KERMES 34160 MONTAUD

DEVIS N° 20-192561 / FACTURE N° 20 SX148 23 - 100

Accord de principe du SMGC le 13/01/2023

Affaire suivie par M. Jérôme LEDOUX

Dossier TRAV'O N° : 2303142

"Attention, Sauf indication contraire, la facture relative aux travaux commandés sera adressée au même nom et à la même adresse que le devis, Aucune modification ne sera possible après facturation"

Le présent chiffrage a été établi selon les plans projets CEREG du 04/10/2022 n° M 18059

Celui-ci ne prend en compte ni la fourniture et la pose des abri-compteurs, ni la fourniture et la pose des compteurs, ni la réfection définitive de chaussée.

Toute modification supplémentaire fera l'objet d'un devis complémentaire.

A titre d'information, figure dans ce devis le tarif des prestations en cas de dégradation des émergences.

La facturation sera établie au réel des prestations réalisées.

Désignation	Unité	Quantité	Prix unitaire	Montant H.T.	TVA
<u>Branchements d'adduction d'eau potable</u>					
Fourniture et pose d'un branchement particulier (partie publique avant compteur) de longueur 5 ml sur canalisation fonte acier ou PVC comprenant : - les démarches administratives préalables et obtention des autorisations nécessaires (DIT et DICT) - l'ouverture de la tranchée, hors terrain rocheux, non compris le découpage du revêtement et le croisement de conduites ou câbles, - évacuation des déblais, la recherche et le dégagement de la conduite, - le percement de la conduite principale de distribution, le collier de prise en charge, - le robinet de prise en charge, son tube allonge et sa bouche à clé, - la canalisation en PEHD série 16 bars diamètre nominal 25 mm ou diamètre nominal 32 mm, y compris le fourreau PVC, les pièces spéciales, le grillage avertisseur et les raccordements, - le lit de pose en sable, y compris le recouvrement du tuyau, le remblaiement en grave naturelle non traitée 0/31,5 et compactage, L'ensemble, y compris les fournitures, la main d'oeuvre et toutes sujétions sera payé forfaitairement pour un diamètre de la conduite principale. - Le branchement particulier en DN 32 mm pour un diamètre de la conduite principale < ou = 200 mm - Plus-value par mètre linéaire supplémentaire au-delà de 5 ml Plus-value à appliquer aux prix des articles pour le croisement de branchements particuliers (conduites ou câbles) rencontrés dans la fouilles, y compris réfections éventuelles, façon, main d'oeuvre et toutes sujétions, main d'oeuvre et toutes sujétions, le croisement à l'unité.	forf	8,000			
	unité	8,000	942,73	7 541,84	20,00
	ml	40,000	75,42	3 016,80	20,00
	unité	16,000	31,42	502,72	20,00



Désignation	Unité	Quantité	Prix unitaire	Montant H.T.	TVA
Fourniture et pose d'un coffret compteur mural à encastrer dans un mur existant, fermeture par porte isolante PVC, y compris démolition, isolation de tuyau par manchon, remise en état des lieux et toutes sujétions. <u>Total H.T.</u>	unité	8,000	201,12	1 608,96	20,00
Lot n° 1 et 2				<u>12 670,32</u>	
La journée de location de deux feux tricolores sera payée pour une durée < à 15 jours.	Jour	2,000	85,47	170,94	20,00
Plus-value pour le découpage de tous types de revêtement de chaussée à la scie circulaire y compris toutes fournitures, main d'oeuvre et sujétions, le mètre linéaire de découpage.	ml	12,000	2,89	34,68	20,00
Réfection provisoire de chaussée, y compris apport et mise en place de matériaux neufs complémentaires, mise en oeuvre d'un revêtement provisoire monocouche, entretien jusqu'à la réfection définitive y compris toutes sujétions. <u>Total H.T.</u>	m2	6,000	27,65	165,90	20,00
Relevé géoréférencé				<u>371,52</u>	
Relevé géoréférencé des branchements - par branchement <u>Total H.T.</u>	u	8,000	175,98	1 407,84	20,00
Mise à niveau des ouvrages				<u>1 407,84</u>	
Mise à niveau de bouche à clé comprenant le dégagement de l'ouvrage, les pièces nécessaires à la mise à niveau, les réfections de voirie ou trottoir. <u>Total H.T.</u>	unité	8,000	94,27	754,16	20,00
Montant H.T.				<u>754,16</u>	
				15 203,84	

Complément forfaitaire liée au COVID 19	1 100,00
---	----------

Désignation TVA	Acompte H.T.	Montant H.T.	Taux	Acompte TVA	Montant TVA	Montant TTC
TVA à 20% acquittée sur les débits	11 412,50	16 303,84	20,00	2 282,50	3 260,77	19 564,61

Montant TTC	19 564,61 €
Acompte versé	13 695,00 €

Modalités de paiement : - par chèque bancaire libellé à l'ordre de : Entreprise RUAS MICHEL
- par virement à la Société Générale : 30003 01430 00020096107 25

Lors du paiement, merci de rappeler votre numéro de référence.

P / SA RUAS