

ETAT D'ACOMPTE N° 9

DESIGNATION	MARCHE	SITUATION	SOLDE
1-0 - INSTALLATION DE CHANTIER	32 190,00 €	20 128,50 €	12 061,50 €
1-1 - TERRASSEMENTS	113 196,35 €	97 546,35 €	15 650,00 €
1-2 - VOIRIE	608 874,15 €	240 933,20 €	367 940,95 €
1-3 - EAUX PLUVIALES	126 771,40 €	97 508,04 €	29 263,36 €
1-4 - EAUX USEES	102 638,50 €	89 428,70 €	13 209,80 €
1-5 - ADDUCTION D'EAU POTABLE	101 197,30 €	88 421,36 €	12 775,94 €
2-1 - TELEPHONIE	46 798,75 €	40 289,50 €	6 509,25 €
2-2 - ECLAIRAGE PUBLIC	75 701,95 €	16 890,10 €	58 811,85 €
2-3 - ENERGIE ELECTRIQUE	64 029,80 €	57 073,03 €	6 956,77 €
Travaux supplémentaires			- €
MONTANTS H.T.	1 271 398,20 €	748 218,78 €	523 179,42 €

Déduction situation précédente	612 373,09 €
MONTANT MENSUEL H.T.	135 845,69 €
T.V.A. 20 %	27 169,14 €
MONTANT MENSUEL T.T.C.	163 014,83 €
Retenue de garantie 5%	
MONTANT DU T.T.C.	163 014,83 €

caution fournie

Ventilation des paiements

	A payer
Titulaire	85 753,33 €
Sous-traitant EIFFAGE	77 261,50 €
Totaux	163 014,83 €

CERTIFIE EXACT,

Bon pour accord du règlement de la situation n° : 9

en date du : 31-oct-22

Fait à Orange, le

16-nov-22

Le Maître d'œuvre

SELARI CABINET COURBI
Sté de Géomètres Experts Foncier - OGE n° 2013C200003
364, Avenue Charles de Gaulle - 84100 ORANGE
Tél. 04 90 34 06 57 - Fax : 04 90 51 13 77
Mail : cabinet.courbi@wanadoo.fr
RCS Avignon n° 2013C272 - Siret 521 025 734 00018

FACTURE N° 1221030

SITUATION N°9

OBJET : DE122-064 - ENVOL - L'Essentiel Vaison la Romaine - Lot 1 et Lot 2

Suivi par : ABDELLAH AGFAR

E-mail : a.agfar@alianstp.fr

Chantier N° : VAISON HECTARE L'Essentiel

SASU ENVOL

ZA Les Portes Domitiennees

RN 113

34741 VENDARGUES CEDEX

FRANCE

compte client : 01000245

A PIERRELATTE, le 31 octobre 2022

Désignation	Unité	Quantité marché	Prix unitaire	Avancement			Montant HT
				%M-1	%M	%Cumul	
1 LOT 1 : TERRASSEMENTS - VOIRIE - RESEAUX HUMIDES							
1-0- INSTALLATION, IMPLANTATION, RECOLEMENT, REPLIEMENT							
1000 Installation et repliement de chantier, y/c constat d'huissier	F	1.00	8 500.00	75.00	5.00	80.00	6 800.00
1001 Implantations par le Géomètre-Expert							
1001a * phase 1 : emprises décalées de 1 m	F	1.00	2 300.00	100.00		100.00	2 300.00
1001b * phase 2 : alvéoles techniques	F	1.00	1 610.00	70.00	15.00	85.00	1 368.50
1001c * phase 3 : bordures, murs et clôtures	F	1.00	12 880.00	70.00	5.00	75.00	9 660.00
1002 Plan de récolement voirie et réseaux humides par le Géomètre-Expert	F	1.00	6 900.00				
Sous-Total INSTALLATION, IMPLANTATION, RECOLEMENT, REPLIEMENT							20 128.50
1-1- TERRASSEMENTS, TRAVAUX PREPARATOIRES							
1101 Nettoyage et débroussaillage	M2	54 855.00					
1102 Abattage et dessouchage d'arbres de circonférence supérieure à 60 cm	F	1.00					
1103 Démolition de maçonnerie et de chaussée	F	1.00	2 600.00				
1104 Décapage de la terre végétale sur 30 cm	M2	12 121.00	4.35	100.00		100.00	52 726.35
1105 Couche de forme : Terrassements en remblais pour chaussée, stationnements, trottoirs, y/c réglage et compactage du fond de forme.	M3						
* Couche de forme : cloutage de la PST sur l'emprise de la voie y/c sur-largeur 0.2	M3						
1106 Terrassements en déblai, pour encaissement de chaussée, stationnements, trottoirs, y compris réglage et compactage du fond de forme. (Régalage des terres sur les parcelles ép = 0.15cm)	M3	3 606.00	7.50	100.00		100.00	27 045.00
1107 Terrassements en déblai, pour ouvrages de rétention, réglage et talutage. (Régalage des terres sur les parcelles ép = 0.15cm)	M3	2 370.00	7.50	100.00		100.00	17 775.00
1108 Plate-forme de terrassement pour poste de transformation	F	1.00	550.00				
1109 Terrassement et dalle béton d'un ensemble de collecte de déchets comprenant 14 conteneurs enterrés ECOBAC	F	1.00	12 500.00				
Sous-Total TERRASSEMENTS, TRAVAUX							

Page 1 / 7

SUITE FACTURE N° 1221030

Désignation		Unité	Quantité marché	Prix unitaire	Avancement			Montant HT
					%M-1	%M	%Cumul	
PREPARATOIRES								97 546.35
1-2-	VOIRIE							
1201	Voirie, trottoirs, stationnements							
1201a	Toile géotextile anticontaminante	M2	8 032.00	1.50	100.00		100.00	12 048.00
1201b	Grave non traitée 0/80 en couche de fondation y/c réglage et cylindrage. 0.4	M3	3 213.00	27.20	100.00		100.00	87 393.60
1201c	Grave non traitée 0/31,5 en couche de base y/c réglage et cylindrage. 0.1	M3	803.00	43.65				
1201d	Couche d'imprégnation	M2	7 190.00	1.55				
1201e	Tapis définitif BBSG 0/10 0.06	T	621.00	102.00				
1201f	Tapis définitif BBSG 0/6 sur trottoirs, accès et stationnements 0.04	T	291.00	151.00				
1201g	Application d'une résine colorée sur les zones de carrefour	M2	792.00	31.00				
1202	Entrées charretières							
1202a	Toile géotextile anticontaminante	M2	1 982.00	1.50	100.00		100.00	2 973.00
1202b	Grave non traitée 0/80 y/c réglage et cylindrage. 0.25	M3	496.00	27.20	100.00		100.00	13 491.20
1202c	Grave non traitée 0/31.5 y/c réglage et cylindrage. 0.1	M3	198.00	43.65				
1201d	Tapis définitif BBSG 0/6 0.04	T	152.00	145.00				
1203	Blocage des trottoirs et des lots							
1203a	- bordure T2	ML	697.00	31.40	16.64	71.31	87.95	19 248.20
1203b	- bordure T2 basse	ML	738.00	32.00	37.94	51.49	89.43	21 120.00
1203c	- bordure T2 + CS2	ML	520.00	49.50	49.04	27.88	76.92	19 800.00
1203d	- bordure T2 basse + CS2	ML	297.00	50.50	27.61	51.85	79.46	11 918.00
1203e	- bordure P1	ML	872.00	28.00	16.86	28.10	44.95	10 976.00
1203f	" - rang d'agglos semi-pleins ou pleins-allégés, fouille 0.40 x 0.40, y/c 2 aciers filants 6 mm"	ML	1 138.00	38.00	25.66	61.25	86.91	37 582.00
1204	Alvéoles techniques	U	46.00	370.00				
1205	Signalisation horizontale							
1205a	- marquage au sol de délimitation des stationnements	F	1.00	455.00				
1205b	- bande STOP	U	1.00	96.00				
1205c	- passage piétons	U	7.00	200.00				
1205d	- flèche directionnelle	U	6.00	190.00				
1206	Signalisation verticale							
1206a	- panneaux STOP, sens unique, sens interdit, impasse	U	6.00	260.00				
1206b	- panneau d'avertissement des dangers du bassin de rétention	U	2.00	250.00				
1207	Maçonnerie							
1207a	"Entrée de lot sur 6.60 m linéaires : mur de 1.80 m de hauteur, enduit 2 faces et tablette de couronnement ep 6 cm"	U	3.00	2 015.00				
1207b	"Entrée de lot sur 4.20 m linéaires : mur de 1.80 m de hauteur, enduit 2 faces et tablette de couronnement ep 6 cm"	U	32.00	1 285.00				
1207c	Mur bahut de 0,80 m de hauteur, y/c enduit	ML	294.00	96.00				
1208	Clôtures grillagées							
1208a	- clôture à panneaux soudés DIRICKX h = 1,80 m	ML	444.00					
1208b	- clôture à panneaux soudés DIRICKX h = 1,00 m, sur mur bahut	ML	294.00					
1209	Pavage : en délimitation des carrefours, sur 40 cm de largeur	M2	53.00	106.00				
1210	Allée piétonne							

SUITE FACTURE N° 1221030

Désignation	Unité	Quantité marché	Prix unitaire	Avancement			Montant HT
				%M-1	%M	%Cumul	
1210a - Toile géotextile anticontaminante	M2	877.00	1.50		85.00	85.00	1 118.18
1210b - GNT 0/31.5 en couche d'assise 0.1	M3	88.00	43.65		85.00	85.00	3 265.02
1210c - GNT 0/31.5 traitée au RELAC à 4 % 0.1	M2	877.00	12.60				
1211 Mobilier urbain							
1211a - tables d'extérieur en bois massif	U	2.00	845.00				
1211b - borne escamotable manuellement	U	2.00	2 390.00				
1212 Barrière bois 2 lices	ML	67.00					
1213 Batteries pour 44 boîtes aux lettres	F	1.00	4 500.00				
Sous-Total VOIRIE							240 933.20
1-3- EAUX PLUVIALES							
1301 Tranchées							
1301a * Ouverture à partir de la couche de fondation	M3	683.00	14.00	80.00	5.00	85.00	8 127.70
1301b * Remblai en GNT 0/31,5 jusqu'à la couche de réglage	M3	278.00	27.00	80.00	5.00	85.00	6 380.10
1301c * Protection de canalisation en béton ou grave ciment sur 30 cm	M3	6.00	160.00	80.00	5.00	85.00	816.00
1302 Canalisation, y compris lit de pose, enrobage et raccords							
1302a * Ø 300 mm Pe annelé	ML	803.00	33.50	90.00	2.00	92.00	24 748.46
1302b * Ø 200 mm Pe annelé	ML	375.00	25.00	90.67	1.33	92.00	8 625.00
1303 Regards sur collecteurs							
1303a * Regard de visite Ø 800	U	16.00	890.00	75.00	10.00	85.00	12 104.00
1304 Ouvrages d'engouffrement							
1304a * Avaloir à grille	U	31.00	800.00	45.00	25.00	70.00	17 360.00
1304b * Caniveau grille section 250 x 250 fonte 250 KN	ML	5.50	395.00				
1305 Branchement particulier hors canalisation et ses terrassements	U	44.00	380.00	79.55	5.45	85.00	14 212.00
1306 Ouvrages de tête de canalisations	U	6.00	250.00				
1307 Ouvrage de régulation	U	2.00	2 100.00				
1308 Raccordement au réseau public	U	2.00	750.00				
1309 Ouvrage de rétention souterrain (hors terrassements comptés en 1-1)							
1309a *** Casiers visitables Rigofill de chez FRANKISCHE : S = 82 m² H = 0.33 modules L 80 cm x l 80 cm x H 66 cm ou 35 cm"	M3	27.06	255.00	20.00	50.00	70.00	4 830.21
1309b * enveloppe de géotextile	M2	229.00	1.90		70.00	70.00	304.57
Sous-Total EAUX PLUVIALES							97 508.04
1-4- EAUX USEES							
1401 Tranchées							
1401a * Ouverture à partir de la couche de fondation	M3	927.00	14.00	85.00	2.00	87.00	11 290.86
1401b * Remblai en GNT 0/31,5 jusqu'à la couche de réglage	M3	531.00	27.00	85.00	2.00	87.00	12 473.19
1402 Canalisation en P.V.C. CR8, y compris lit de pose, enrobage, joints et raccords sur ouvrages							
1402a - Ø 200 mm. (EU)	ML	956.00	25.00	87.87	2.13	90.00	21 510.00
1402b - Ø 160 mm. (EU)	ML	363.00	24.50	85.00	5.00	90.00	8 004.15
1403 Regard de visite étanche sous chaussée	U	29.00	890.00	75.00	10.00	85.00	21 938.50
1404 Branchement particulier hors canalisation et ses terrassements	U	44.00	380.00	77.27	7.73	85.00	14 212.00
Sous-Total EAUX USEES							89 428.70

SUITE FACTURE N° 1221030

Désignation	Unité	Quantité marché	Prix unitaire	Avancement			Montant HT
				%M-1	%M	%Cumul	
1-5- ADDUCTION D'EAU POTABLE - DEFENSE INCENDIE							
1501 Tranchées	M3	596.00	14.00	85.00	2.00	87.00	7 259.28
1501a * Ouverture à partir de la couche de fondation	M3	372.00	27.00	85.00	2.00	87.00	8 738.28
1501b * Remblai en GNT 0/31,5 jusqu'à la couche de réglage							
1502 Canalisations	ML	289.00	51.00	95.00		95.00	14 002.05
1502a - fonte Ø 150 mm	ML	485.00	43.10	85.00	2.00	87.00	18 186.05
1502b - fonte Ø 100 mm	ML	111.00	38.50	85.59	1.41	87.00	3 717.95
1502c - fonte Ø 60 mm	ML	7.00	16.90	50.00		50.00	59.15
1502d - PVC Ø 40 mm	ML	350.00	9.90	85.71	4.29	90.00	3 118.50
1502e - Pe HD Ø 25 mm sous fourreau bleu Ø 90							
1503 Branchement particulier, y/c pièces spéciales et abri-compteur	U	47.00	600.00	85.00	5.00	90.00	25 380.00
1504 Vidange sur canalisation Ø 63	U	1.00	450.00	85.00	2.00	87.00	391.50
1505 Ventouse automatique sur canalisation Ø 100	U	1.00	1 180.00	85.00	2.00	87.00	1 026.60
1506 Vannes de sectionnement							
1506a * sur canalisation Ø 150	U	2.00	420.00	100.00		100.00	840.00
1506b * sur canalisation Ø 100	U	3.00	380.00	66.67	13.33	80.00	912.00
1506c * sur canalisation Ø 63	U	2.00	325.00	65.00	15.00	80.00	520.00
1507 Poteau incendie, y/c vanne d'isolement	U	2.00	2 250.00	30.00	20.00	50.00	2 250.00
1508 Abri-compteur général 1500 x 1000	F	1.00	1 650.00	80.00		80.00	1 320.00
1509 Regard de puisage d'eau, pour l'arrosage des espaces verts	U	2.00	350.00	100.00		100.00	700.00
Sous-Total ADDUCTION D'EAU POTABLE - DEFENSE INCENDIE							88 421.36
Total LOT 1 : TERRASSEMENTS - VOIRIE - RESEAUX HUMIDES							633 966.15
2 LOT 2 - RESEAUX SECS							
2-1- TELECOMMUNICATIONS							
2101 Tranchées	ML	1 141.00	14.50	80.00	12.00	92.00	15 220.94
2102 Batterie de fourreaux type TP 42/45							
2102a * 3 fourreaux (entre chambres)	ML	886.00	7.15	80.00	12.00	92.00	5 828.11
2102b * 2 fourreaux (vers lots)	ML	905.00	4.75	80.00	12.00	92.00	3 954.85
2103 Chambre de tirage							
2103a * L2T fonte 250 KN	U	12.00	680.00	80.00	8.00	88.00	7 180.80
2103b * L1C fonte 400 KN	U	1.00	600.00	80.00	8.00	88.00	528.00
2103c * L1T fonte 250 KN	U	1.00	480.00	80.00	8.00	88.00	422.40
2103d * L0T fonte 125 KN	U	6.00	215.00	80.00	8.00	88.00	1 135.20
2104 Regards individuels TELECOM Pot A10 ou Composite	U	38.00	180.00	60.00	28.00	88.00	6 019.20
2105 Plans de récolement	F	1.00	450.00				
2106 Mise en souterrain de réseau aérien							
2106a * L1C fonte 400 KN sans fond	U	2.00	600.00				
2102b * 3 fourreaux (entre chambres)	ML	84.00	7.15				
Sous-Total TELECOMMUNICATIONS							40 289.50
2-2- ECLAIRAGE PUBLIC							
2201 Tranchées	ML	911.00	14.50	80.00	5.00	85.00	11 228.08
2202 Fourniture et pose d'un fourreau janolène rouge aiguillé Ø 63	ML	1 092.00	2.80	80.00	5.00	85.00	2 598.96

SUITE FACTURE N° 1221030

Désignation	Unité	Quantité marché	Prix unitaire	Avancement			Montant HT
				%M-1	%M	%Cumul	
2203 Câble RO2V - section à déterminer	ML	1 181.00	6.25				
2204 Câble cuivre nu 25 mm² de mise à la terre	ML	1 092.00	3.30	80.00	5.00	85.00	3 063.06
2205 Candélabre, y/c massif, mât et luminaire							
* Voies primaires : Lanterne EVO PM LED 40 W, mât H=6m	U	23.00	1 400.00				
* Voie secondaire : Lanterne VEGA LED 25 W, mât H=5m	U	12.00	1 300.00				
2206 Plans de récolement	F	1.00	450.00				
2207 Etrier de protection	U	1.00	200.00				
Sous-Total ECLAIRAGE PUBLIC							16 890.10
2-3- ENERGIE ELECTRIQUE							
2301 Tranchées	ML	1 033.00	14.50	80.00	5.00	85.00	12 731.73
2302 Câble BT							
2302a * 3 x 240² + 1 x 95 alu	ML	405.00	28.90	80.00	20.00	100.00	11 704.50
2302b * 3 x 150² + 1 x 70 alu	ML	355.00	19.00	80.00	20.00	100.00	6 745.00
2302c * 3 x 95² + 1 x 50 alu	ML	260.00	15.90	80.00	20.00	100.00	4 134.00
2302d * 4 x 35² alu	ML	339.00	10.20	80.00	20.00	100.00	3 457.80
2303 Coffrets et socles							
2303a * Socle - S19 - REMBT 600 et équipement	U	1.00	990.00		100.00	100.00	990.00
2303b * Socle - S19 - REMBT 450 et équipement	U	12.00	690.00		66.67	66.67	5 520.00
2303c * Socle simple - S20 - REMBT 300 et équipement	U	12.00	580.00		100.00	100.00	6 960.00
2303d * Borne CIBE simple mono et équipement	U	21.00	230.00		100.00	100.00	4 830.00
2304 Plans de récolement	F	1.00	1 950.00				
Sous-Total ENERGIE ELECTRIQUE							57 073.03
Total LOT 2 - RESEAUX SECS							114 252.63

Montant du Marché initial 1 271 398.20 €

Montant Total H.T. 748 218.78 €

- Situation n°1 -90 224.35 €

- Situation n°2 -160 915.52 €

- Situation n°3 -74 967.16 €

- Situation n°4 -17 205.31 €

- Situation n°5 -45 630.37 €

- Situation n°6 -116 732.38 €

- Situation n°7 -41 113.78 €

- Situation n°8 -65 584.22 €

Montant Situation n°9 135 845.69 €

Montant T.V.A. 20 % 27 169.14 €

Montant T.T.C. 163 014.83 €

Valeur en votre aimable règlement par VIREMENT le 15/12/2022

Conditions d'application des pénalités de retard prévues par le Code du commerce (art. L. 441-6, al.3) calculées à

SUITE FACTURE N° 1221030

dix fois le taux d'intérêt légal (C. comm., art. L. 441-6, al.3 - DGCCRF, note N°5955, 05 août 1993, N°3 - 2).
Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement en cas de retard de paiement : 40€; ce montant sera augmenté
en cas de frais engagé supérieur.

Référence bancaires :

**SMC BANQUE ORANGE ENTREPRISE - RIB 30077 04973 11194300200 44 / IBAN FR76 3007 7049 7311 1943 0020
044 / BIC SMCTFR2A**

Répartition des sous-traitants à paiements directs

FACTURE N° 1221030
SITUATION N°9

Client	SASU ENVOL
Marché	
Chantier	VAISON HECTARE L'Essentiel

Détail	Marché	Cumul des répartitions précédentes	Répartition de la situation	Cumul total des répartitions
Montant du marché	1 666 398.20	612 373.09	135 845.69	748 218.78
Montant T.V.A. 20 %	254 279.64	122 474.61	27 169.14	149 643.75
Montant T.T.C.	1 525 677.84	734 847.70	163 014.83	897 862.53
Déduction paiements directs sous-traitant : EIFFAGE		47 381.80	77 261.50	124 643.30
Reste pour le titulaire	1 525 677.84	687 465.90	85 753.33	773 219.23

Visé, le maître d'oeuvre,
le 16/11/2022.

SELARL CABINET COURBI
Sté de Géomètres Experts Foncier - OGE n° 2013C200003
364, Avenue Charles de Gaulle - 84100 ORANGE
Tél. 04 90 34 06 57 - Fax : 04 90 51 13 77
Mail : cabinet.courbi@wanadoo.fr
RCS Avignon n° 2013D272 - Siret 521 025 734 00018



SASU ENVOL

ZA Les Portes Domitienne

RN 113

34741 VENDARGUES

*Objet : Lotissement l'Essentiel – VAISON LA ROMAINE
Lot 1 et 2*

ATTESTATION DE PAIEMENT EN FAVEUR D'UN SOUS-TRAITANT

Concernant le marché cité en objet, nous soussignés ALIANS TP, 183 rue de l'industrie 26700 PIERRELATTE, certifions qu'il peut être payé la somme de :

77 261.50 €

A notre sous-traitant :

EIFFAGE ROUTE

Xavier Jonas
Président



183 rue de l'industrie 26700 PIERRELATTE
Tél. 04 90 30 84 47

SAS au capital de 250 000 €

alians@alianstp.fr
www.alianstp.fr
SIREN 334 670 254
APE 4312A