

ETAT D'ACOMPTE N° 10

DESIGNATION	MARCHE	SITUATION	SOLDE
1-0 - INSTALLATION DE CHANTIER	32 190,00 €	22 865,50 €	9 324,50 €
1-1 - TERRASSEMENTS	113 196,35 €	97 546,35 €	15 650,00 €
1-2 - VOIRIE	608 874,15 €	333 180,35 €	275 693,80 €
1-3 - EAUX PLUVIALES	126 771,40 €	108 330,44 €	18 440,96 €
1-4 - EAUX USEES	102 638,50 €	97 506,58 €	5 131,92 €
1-5 - ADDUCTION D'EAU POTABLE	101 197,30 €	91 595,02 €	9 602,28 €
2-1 - TELEPHONIE	46 798,75 €	40 289,50 €	6 509,25 €
2-2 - ECLAIRAGE PUBLIC	75 701,95 €	27 575,10 €	48 126,85 €
2-3 - ENERGIE ELECTRIQUE	64 029,80 €	57 349,03 €	6 680,77 €
<u>Travaux supplémentaires</u>			- €
MONTANTS H.T.	1 271 398,20 €	876 237,87 €	395 160,33 €

Déduction situation précédente 748 218,78 €

MONTANT MENSUEL H.T. 128 019,09 €

T.V.A. 20 % 25 603,82 €

MONTANT MENSUEL T.T.C. 153 622,91 €

Retenue de garantie 5%

MONTANT DU T.T.C. 153 622,91 €

caution fournie

Ventilation des paiements

	A payer
Titulaire	128 595,71 €
Sous-traitant EIFFAGE	25 027,20 €
Totaux	153 622,91 €

CERTIFIE EXACT,

Bon pour accord du règlement de la situation n° : 10

en date du : 30-nov-22

Fait à Orange, le

01-déc-22

Le Maître d'œuvre

SELARI CABINET COURBI
Sté de Géomètres Experts Foncier - OGE n° 2013C200003
364, Avenue Charles de Gaulle - 84100 ORANGE
Tél. 04 90 34 06 57 - Fax : 04 90 51 13 77
Mail : cabinet.courbi@wanadoo.fr
RCS Avignon n° 20130272 - Siret 521 025 734 00018

FACTURE N° 1221122
SITUATION N°10

OBJET : DE122-064 - ENVOL - L'Essentiel Vaison la Romaine - Lot 1 et Lot 2

Suivi par : ABDELLAH AGFAR

E-mail : a.agfar@alianstp.fr

Chantier N° : VAISON HECTARE L'Essentiel

SASU ENVOL

ZA Les Portes Domitiennees

RN 113

34741 VENDARGUES CEDEX

FRANCE

compte client : 01000245

A PIERRELATTE, le 30 novembre 2022

Désignation	Unité	Quantité marché	Prix unitaire	Avancement			Montant HT
				%M-1	%M	%Cumul	
1 LOT 1 : TERRASSEMENTS - VOIRIE - RESEAUX HUMIDES							
1-0- INSTALLATION, IMPLANTATION, RECOLEMENT, REPLIEMENT							
1000 Installation et repliement de chantier, y/c constat d'huissier	F	1.00	8 500.00	80.00		80.00	6 800.00
1001 Implantations par le Géomètre-Expert							
1001a * phase 1 : emprises décalées de 1 m	F	1.00	2 300.00	100.00		100.00	2 300.00
1001b * phase 2 : alvéoles techniques	F	1.00	1 610.00	85.00	10.00	95.00	1 529.50
1001c * phase 3 : bordures, murs et clôtures	F	1.00	12 880.00	75.00	20.00	95.00	12 236.00
1002 Plan de récolement voirie et réseaux humides par le Géomètre-Expert	F	1.00	6 900.00				
Sous-Total INSTALLATION, IMPLANTATION, RECOLEMENT, REPLIEMENT							22 865.50
1-1- TERRASSEMENTS, TRAVAUX PREPARATOIRES							
1101 Nettoyage et débroussaillage	M2	54 855.00					
1102 Abattage et dessouchage d'arbres de circonférence supérieure à 60 cm	F	1.00					
1103 Démolition de maçonnerie et de chaussée	F	1.00	2 600.00				
1104 Décapage de la terre végétale sur 30 cm	M2	12 121.00	4.35	100.00		100.00	52 726.35
1105 Couche de forme : Terrassements en remblais pour chaussée, stationnements, trottoirs, y/c réglage et compactage du fond de forme.	M3						
* Couche de forme : cloutage de la PST sur l'emprise de la voie y/c sur-largeur 0.2	M3						
1106 Terrassements en déblai, pour encaissement de chaussée, stationnements, trottoirs, y compris réglage et compactage du fond de forme. (Régalaie des terres sur les parcelles ép = 0.15cm)	M3	3 606.00	7.50	100.00		100.00	27 045.00
1107 Terrassements en déblai, pour ouvrages de rétention, réglage et talutage. (Régalaie des terres sur les parcelles ép = 0.15cm)	M3	2 370.00	7.50	100.00		100.00	17 775.00
1108 Plate-forme de terrassement pour poste de transformation	F	1.00	550.00				
1109 Terrassement et dalle béton d'un ensemble de collecte de déchets comprenant 14 conteneurs enterrés ECOBAC	F	1.00	12 500.00				
Sous-Total TERRASSEMENTS, TRAVAUX							

Page 1 / 7

SUITE FACTURE N° 1221122

Désignation		Unité	Quantité marché	Prix unitaire	Avancement			Montant HT
					%M-1	%M	%Cumul	
PREPARATOIRES								97 546.35
1-2-	VOIRIE							
1201	Voirie, trottoirs, stationnements							
1201a	Toile géotextile anticontaminante	M2	8 032.00	1.50	100.00		100.00	12 048.00
1201b	Grave non traitée 0/80 en couche de fondation y/c réglage et cylindrage. 0.4	M3	3 213.00	27.20	100.00		100.00	87 393.60
1201c	Grave non traitée 0/31,5 en couche de base y/c réglage et cylindrage. 0.1	M3	803.00	43.65		50.00	50.00	17 525.48
1201d	Couche d'imprégnation	M2	7 190.00	1.55				
1201e	Tapis définitif BBSG 0/10 0.06	T	621.00	102.00				
1201f	Tapis définitif BBSG 0/6 sur trottoirs, accès et stationnements 0.04	T	291.00	151.00				
1201g	Application d'une résine colorée sur les zones de carrefour	M2	792.00	31.00				
1202	Entrées charretières							
1202a	Toile géotextile anticontaminante	M2	1 982.00	1.50	100.00		100.00	2 973.00
1202b	Grave non traitée 0/80 y/c réglage et cylindrage. 0.25	M3	496.00	27.20	100.00		100.00	13 491.20
1202c	Grave non traitée 0/31.5 y/c réglage et cylindrage. 0.1	M3	198.00	43.65		50.00	50.00	4 321.35
1201d	Tapis définitif BBSG 0/6 0.04	T	152.00	145.00				
1203	Blocage des trottoirs et des lots							
1203a	- bordure T2	ML	697.00	31.40	87.95	2.05	90.00	19 697.22
1203b	- bordure T2 basse	ML	738.00	32.00	89.43	0.57	90.00	21 254.40
1203c	- bordure T2 + CS2	ML	520.00	49.50	76.92	13.08	90.00	23 166.00
1203d	- bordure T2 basse + CS2	ML	297.00	50.50	79.46		79.46	11 918.00
1203e	- bordure P1	ML	872.00	28.00	44.95	40.05	85.00	20 753.60
1203f	" - rang d'agglos semi-pleins ou pleins-allégés, fouille 0.40 x 0.40, y/c 2 aciers filants 6 mm"	ML	1 138.00	38.00	86.91		86.91	37 582.00
1204	Alvéoles techniques	U	46.00	370.00				
1205	Signalisation horizontale							
1205a	- marquage au sol de délimitation des stationnements	F	1.00	455.00				
1205b	- bande STOP	U	1.00	96.00				
1205c	- passage piétons	U	7.00	200.00				
1205d	- flèche directionnelle	U	6.00	190.00				
1206	Signalisation verticale							
1206a	- panneaux STOP, sens unique, sens interdit, impasse	U	6.00	260.00				
1206b	- panneau d'avertissement des dangers du bassin de rétention	U	2.00	250.00				
1207	Maçonnerie							
1207a	"Entrée de lot sur 6.60 m linéaires : mur de 1.80 m de hauteur, enduit 2 faces et tablette de couronnement ep 6 cm"	U	3.00	2 015.00		75.00	75.00	4 533.75
1207b	"Entrée de lot sur 4.20 m linéaires : mur de 1.80 m de hauteur, enduit 2 faces et tablette de couronnement ep 6 cm"	U	32.00	1 285.00		75.00	75.00	30 840.00
1207c	Mur bahut de 0,80 m de hauteur, y/c enduit	ML	294.00	96.00		75.00	75.00	21 168.00
1208	Clôtures grillagées							
1208a	- clôture à panneaux soudés DIRICKX h = 1,80 m	ML	444.00					
1208b	- clôture à panneaux soudés DIRICKX h = 1,00 m, sur mur bahut	ML	294.00					
1209	Pavage : en délimitation des carrefours, sur 40 cm de largeur	M2	53.00	106.00				
1210	Allée piétonne							

SUITE FACTURE N° 1221122

Désignation	Unité	Quantité marché	Prix unitaire	Avancement			Montant HT
				%M-1	%M	%Cumul	
1210a - Toile géotextile anticontaminante	M2	877.00	1.50	85.00	10.00	95.00	1 249.73
1210b - GNT 0/31.5 en couche d'assise 0.1	M3	88.00	43.65	85.00		85.00	3 265.02
1210c - GNT 0/31.5 traitée au RELAC à 4 % 0.1	M2	877.00	12.60				
1211 Mobilier urbain							
1211a - tables d'extérieur en bois massif	U	2.00	845.00				
1211b - borne escamotable manuellement	U	2.00	2 390.00				
1212 Barrière bois 2 lices	ML	67.00					
1213 Batteries pour 44 boîtes aux lettres	F	1.00	4 500.00				
Sous-Total VOIRIE							333 180.35
1-3- EAUX PLUVIALES							
1301 Tranchées							
1301a * Ouverture à partir de la couche de fondation	M3	683.00	14.00	85.00	10.00	95.00	9 083.90
1301b * Remblai en GNT 0/31,5 jusqu'à la couche de réglage	M3	278.00	27.00	85.00	10.00	95.00	7 130.70
1301c * Protection de canalisation en béton ou grave ciment sur 30 cm	M3	6.00	160.00	85.00	10.00	95.00	912.00
1302 Canalisation, y compris lit de pose, enrobage et raccordements							
1302a * Ø 300 mm Pe annelé	ML	803.00	33.50	92.00	3.00	95.00	25 555.48
1302b * Ø 200 mm Pe annelé	ML	375.00	25.00	92.00	3.00	95.00	8 906.25
1303 Regards sur collecteurs							
1303a * Regard de visite Ø 800	U	16.00	890.00	85.00	5.00	90.00	12 816.00
1304 Ouvrages d'engouffrement							
1304a * Avaloir à grille	U	31.00	800.00	70.00	10.00	80.00	19 840.00
1304b * Caniveau grille section 250 x 250 fonte 250 KN	ML	5.50	395.00		50.00	50.00	1 086.25
1305 Branchement particulier hors canalisation et ses terrassements	U	44.00	380.00	85.00	5.00	90.00	15 048.00
1306 Ouvrages de tête de canalisations	U	6.00	250.00				
1307 Ouvrage de régulation	U	2.00	2 100.00				
1308 Raccordement au réseau public	U	2.00	750.00		90.00	90.00	1 350.00
1309 Ouvrage de rétention souterrain (hors terrassements comptés en 1-1)							
1309a ""* Casiers visitables Rigofill de chez FRANKISCHE : S =82 m² H = 0.33 m modules L 80 cm x l 80 cm x H 66 cm ou 35 cm"	M3	27.06	255.00	70.00	20.00	90.00	6 210.27
1309b * enveloppe de géotextile	M2	229.00	1.90	70.00	20.00	90.00	391.59
Sous-Total EAUX PLUVIALES							108 330.44
1-4- EAUX USEES							
1401 Tranchées							
1401a * Ouverture à partir de la couche de fondation	M3	927.00	14.00	87.00	8.00	95.00	12 329.10
1401b * Remblai en GNT 0/31,5 jusqu'à la couche de réglage	M3	531.00	27.00	87.00	8.00	95.00	13 620.15
1402 Canalisation en P.V.C. CR8, y compris lit de pose, enrobage, joints et raccordements sur ouvrages							
1402a - Ø 200 mm. (EU)	ML	956.00	25.00	90.00	5.00	95.00	22 705.00
1402b - Ø 160 mm. (EU)	ML	363.00	24.50	90.00	5.00	95.00	8 448.83
1403 Regard de visite étanche sous chaussée	U	29.00	890.00	85.00	10.00	95.00	24 519.50
1404 Branchement particulier hors canalisation et ses terrassements	U	44.00	380.00	85.00	10.00	95.00	15 884.00
Sous-Total EAUX USEES							97 506.58

SUITE FACTURE N° 1221122

Désignation	Unité	Quantité marché	Prix unitaire	Avancement			Montant HT
				%M-1	%M	%Cumul	
1-5- ADDUCTION D'EAU POTABLE - DEFENSE INCENDIE							
1501 Tranchées							
1501a * Ouverture à partir de la couche de fondation	M3	596.00	14.00	87.00	8.00	95.00	7 926.80
1501b * Remblai en GNT 0/31,5 jusqu'à la couche de réglage	M3	372.00	27.00	87.00	8.00	95.00	9 541.80
1502 Canalisations							
1502a - fonte Ø 150 mm	ML	289.00	51.00	95.00		95.00	14 002.05
1502b - fonte Ø 100 mm	ML	485.00	43.10	87.00	3.00	90.00	18 813.15
1502c - fonte Ø 60 mm	ML	111.00	38.50	87.00	3.00	90.00	3 846.15
1502d - PVC Ø 40 mm	ML	7.00	16.90	50.00	40.00	90.00	106.47
1502e - Pe HD Ø 25 mm sous fourreau bleu Ø 90	ML	350.00	9.90	90.00		90.00	3 118.50
1503 Branchement particulier, y/c pièces spéciales et abri-compteur	U	47.00	600.00	90.00		90.00	25 380.00
1504 Vidange sur canalisation Ø 63	U	1.00	450.00	87.00		87.00	391.50
1505 Ventouse automatique sur canalisation Ø 100	U	1.00	1 180.00	87.00		87.00	1 026.60
1506 Vannes de sectionnement							
1506a * sur canalisation Ø 150	U	2.00	420.00	100.00		100.00	840.00
1506b * sur canalisation Ø 100	U	3.00	380.00	80.00		80.00	912.00
1506c * sur canalisation Ø 63	U	2.00	325.00	80.00		80.00	520.00
1507 Poteau incendie, y/c vanne d'isolement	U	2.00	2 250.00	50.00	20.00	70.00	3 150.00
1508 Abri-compteur général 1500 x 1000	F	1.00	1 650.00	80.00		80.00	1 320.00
1509 Regard de puisage d'eau, pour l'arrosage des espaces verts	U	2.00	350.00	100.00		100.00	700.00
Sous-Total ADDUCTION D'EAU POTABLE - DEFENSE INCENDIE							91 595.02
Total LOT 1 : TERRASSEMENTS - VOIRIE - RESEAUX HUMIDES							751 024.24
2 LOT 2 - RESEAUX SECS							
2-1- TELECOMMUNICATIONS							
2101 Tranchées	ML	1 141.00	14.50	92.00		92.00	15 220.94
2102 Batterie de fourreaux type TP 42/45							
2102a * 3 fourreaux (entre chambres)	ML	886.00	7.15	92.00		92.00	5 828.11
2102b * 2 fourreaux (vers lots)	ML	905.00	4.75	92.00		92.00	3 954.85
2103 Chambre de tirage							
2103a * L2T fonte 250 KN	U	12.00	680.00	88.00		88.00	7 180.80
2103b * L1C fonte 400 KN	U	1.00	600.00	88.00		88.00	528.00
2103c * L1T fonte 250 KN	U	1.00	480.00	88.00		88.00	422.40
2103d * L0T fonte 125 KN	U	6.00	215.00	88.00		88.00	1 135.20
2104 Regards individuels TELECOM Pot A10 ou Composite	U	38.00	180.00	88.00		88.00	6 019.20
2105 Plans de récolement	F	1.00	450.00				
2106 Mise en souterrain de réseau aérien							
2106a * L1C fonte 400 KN sans fond	U	2.00	600.00				
2102b * 3 fourreaux (entre chambres)	ML	84.00	7.15				
Sous-Total TELECOMMUNICATIONS							40 289.50
2-2- ECLAIRAGE PUBLIC							
2201 Tranchées	ML	911.00	14.50	85.00		85.00	11 228.08
2202 Fourniture et pose d'un fourreau janolène rouge aiguillé Ø 63	ML	1 092.00	2.80	85.00		85.00	2 598.96

SUITE FACTURE N° 1221122

Désignation		Unité	Quantité marché	Prix unitaire	Avancement			Montant HT
					%M-1	%M	%Cumul	
2203	Câble RO2V - section à déterminer	ML	1 181.00	6.25		80.00	80.00	5 905.00
2204	Câble cuivre nu 25 mm² de mise à la terre	ML	1 092.00	3.30	85.00		85.00	3 063.06
2205	Candélabre, y/c massif, mât et luminaire							
	* Voies primaires : Lanterne EVO PM LED 40 W, mât H=6m	U	23.00	1 400.00		10.00	10.00	3 220.00
	* Voie secondaire : Lanterne VEGA LED 25 W, mât H=5m	U	12.00	1 300.00		10.00	10.00	1 560.00
2206	Plans de récolement	F	1.00	450.00				
2207	Etrier de protection	U	1.00	200.00				
Sous-Total ECLAIRAGE PUBLIC								27 575.10
2-3-	ENERGIE ELECTRIQUE							
2301	Tranchées	ML	1 033.00	14.50	85.00		85.00	12 731.73
2302	Câble BT							
2302a	* 3 x 240² + 1 x 95 alu	ML	405.00	28.90	100.00		100.00	11 704.50
2302b	* 3 x 150² + 1 x 70 alu	ML	355.00	19.00	100.00		100.00	6 745.00
2302c	* 3 x 95² + 1 x 50 alu	ML	260.00	15.90	100.00		100.00	4 134.00
2302d	* 4 x 35² alu	ML	339.00	10.20	100.00		100.00	3 457.80
2303	Coffrets et socles							
2303a	* Socle - S19 - REMBT 600 et équipement	U	1.00	990.00	100.00		100.00	990.00
2303b	* Socle - S19 - REMBT 450 et équipement	U	12.00	690.00	66.67	3.33	70.00	5 796.00
2303c	* Socle simple - S20 - REMBT 300 et équipement	U	12.00	580.00	100.00		100.00	6 960.00
2303d	* Borne CIBE simple mono et équipement	U	21.00	230.00	100.00		100.00	4 830.00
2304	Plans de récolement	F	1.00	1 950.00				
Sous-Total ENERGIE ELECTRIQUE								57 349.03
Total LOT 2 - RESEAUX SECS								125 213.63

Montant du Marché initial	1 271 398.20 €
Montant Total H.T.	876 237.87 €
- Situation n°1	-90 224.35 €
- Situation n°2	-160 915.52 €
- Situation n°3	-74 967.16 €
- Situation n°4	-17 205.31 €
- Situation n°5	-45 630.37 €
- Situation n°6	-116 732.38 €
- Situation n°7	-41 113.78 €
- Situation n°8	-65 584.22 €
- Situation n°9	-135 845.69 €
Montant Situation n°10	128 019.09 €
Montant T.V.A. 20 %	25 603.82 €
Montant T.T.C.	153 622.91 €

Valeur en votre aimable règlement par VIREMENT le 14/01/2023

SUITE FACTURE N° 1221122

Conditions d'application des pénalités de retard prévues par le Code du commerce (art. L. 441-6, al.3) calculées à dix fois le taux d'intérêt légal (C. comm., art. L. 441-6, al.3 - DGCCRF, note N°5955, 05 août 1993, N°3 - 2).
Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement en cas de retard de paiement : 40€; ce montant sera augmenté en cas de frais engagé supérieur.

Référence bancaires :

SMC BANQUE ORANGE ENTREPRISE - RIB 30077 04973 11194300200 44 / IBAN FR76 3007 7049 7311 1943 0020 044 / BIC SMCTFR2A

Répartition des sous-traitants à paiements directs

FACTURE N° 1221122
SITUATION N°10

Client	SASU ENVOL
Marché	
Chantier	VAISON HECTARE L'Essentiel

Détail	Marché	Cumul des répartitions précédentes	Répartition de la situation	Cumul total des répartitions
Montant du marché	1 666 398.20	748 218.78	128 019.09	876 237.87
Montant T.V.A. 20 %	254 279.64	149 643.75	25 603.82	175 247.57
Montant T.T.C.	1 525 677.84	897 862.53	153 622.91	1 051 485.44
Déduction paiements directs sous-traitant : EIFFAGE		124 643.30	25 027.20	149 670.50
Reste pour le titulaire	1 525 677.84	773 219.23	128 595.71	901 814.94

Vu, le maître d'oeuvre,
le 1er décembre 2022.

SELARL CABINET COURBI
Sté de Géomètres Experts Foncier - OGE n° 2013C200003
364, Avenue Charles de Gaulle - 84100 ORANGE
Tél. 04 90 34 06 57 - Fax : 04 90 51 13 77
Mail : cabinet.courbi@wanadoo.fr
RCS Avignon n° 2013D272 - Siret 521 025 734 00018



SASU ENVOL

ZA Les Portes Domitiennes

RN 113

34741 VENDARGUES

*Objet : Lotissement l'Essentiel – VAISON LA ROMAINE
Lot 1 et 2*

ATTESTATION DE PAIEMENT EN FAVEUR D'UN SOUS-TRAITANT

Concernant le marché cité en objet, nous soussignés ALIANS TP, 183 rue de l'industrie 26700 PIERRELATTE, certifions qu'il peut être payé la somme de :

25 027.20 €

A notre sous-traitant :

EIFFAGE ROUTE

Xavier Jonas
Président

