

Facture n° 20222492 - Situation n° 2

PINSAGUEL, le 31 octobre 2022

Suivant Devis n° 2021/352

Objet : Chantier: AF.00629

Adresse Chantier

Le Clos des Saules

450 BAZIEGE

HECTARE

RN 113 - 75, ZI Les Portes Domitiennes

CS 30020

34741 VENDARGUES Cedex

RÉSIDENCE VIA CELESTA

AMÉNAGEMENT ESPACES VERTS - ARROSAGE - CLOTURES

Montant Marché H.T. : 38 000,00 €

N°	Désignation	Qté prévue	Avanc. Sit 2		U	Prix Unit. HT	Total HT Cumulé	Sit 2
			%	Qté				
	ESPACES VERTS							
1.1	Engazonnement de type rustique après préparation de sols comprenant élimination des déchets végétaux, épierage des éléments supérieurs à 4 cm, scarification, fraisage et nivellement des terres, fourniture des graines - 3,5kg/are - ensemencement méthodique par passage croisé, roulage, garantie de levée, reprise des pelades pendant la période de garantie, Espaces vert central, accompagnement voirie Fourniture et plantations d'arbres 16/18 comprenant ouverture partielle des fosses sur 2 fois le diamètre de la motte ou des racines, manipulation et mise en place des végétaux, fourniture et mise en oeuvre de terreau en mélange avec la terre du site, formation des cuvette d'arrosage	1 680,00	95,0	1 596,00	M²	2,50	3 990,00	•
1.2	Liquidambar Styraciflua - Tige	8,00	95,0	7,60	U	210,00	1 596,00	•
1.3	Acer Campestre - Tige	6,00	95,0	5,70	U	156,00	889,20	•
1.4	Quercus Ilex - Cépée	5,00	95,0	4,75	U	265,00	1 258,75	•
1.5	Sorbus Terminalis - Tige	1,00	95,0	0,95	U	140,00	133,00	•
1.6	Melia Azedarach - Tige	2,00	95,0	1,90	U	150,00	285,00	•
1.7	Arbres fruitiers à noyau - 1/2 tige	8,00	95,0	7,60	U	90,00	684,00	•
1.8	Cercis Siliquastrum - Cépée	2,00	95,0	1,90	U	175,00	332,50	•
1.9	Ginko Biloba Fastigiata	3,00	95,0	2,85	U	240,00	684,00	•
1.10	Fourniture et plantation de clématites d'extérieur en conteneur de 3 litres - panachage de 5 variétés - formation cuvette d'arrosage Fourniture et plantation d'arbustes ou baliveaux comprenant ouverture partielle des fosses sur 2 fois le diamètre de la motte ou des racines, manipulation et mise en place des végétaux, fourniture et mise en oeuvre de terreau en mélange avec la terre du site	20,00	95,0	19,00	U	15,00	285,00	•
1.11	Lagerstroemia indica panaché suivant les 5 variétés figurant sur le plan - hauteur 125 /150 cm	19,00	95,0	18,05	U	55,00	992,75	•
1.12	Arbuste de haie pour plantation autoir du bassin suivant panachage 1/3 photinia "Red Robin"- 1/3 Eleagnus "Limlight" - 1/3 troène doré - hauteur 100 / 120 cm	70,00	95,0	66,50	U	19,00	1 263,50	•
1.13	Paillage sur une épaisseur de 0,10m par copeaux de bois broyés	144,00	95,0	136,80	M²	6,50	889,20	•

N°	Désignation	Qté prévue	Avanc. Sit 2		U	Prix Unit. HT	Total HT Cumulé	Sit 2
			%	Qté				
	20/50mm							
	Total HT ESPACES VERTS		95,0				13 282,90	
2.1	ARROSAGE Fourniture et pose d'un réseau d'arrosage en goutte à goutte pour les arbres et arbustes d'alignement de la voirie et des espaces verts communs comprenant fourniture et pose de canalisation en pleine terre et sous fourreaux (mis en place par le lot VRD), canalisation en boucle autour des arbres, raccordement, programmeur autonome sectoriel sous niche, raccordement à la bouche d'arrosage mise à disposition, essais, mise en service	1,00	95,0	0,95	Ft	3 100,00	2 945,00	•
	Total HT ARROSAGE		95,0				2 945,00	
3.1	ENTRETIEN Entretien des gazons sur espaces verts comprenant la tonte de sorte que la hauteur du gazon ne dépasse jamais 0,10m tout au long de l'année, maintien sur place des produits de tonte finement broyés sauf en cas d'excès, l'évacuation des excédents de tonte,	1 680,00			M²	2,00		
3.2	Entretien des arbres en forme libre comprenant la surveillance du bon état général du sujet, l'élimination des branches mortes et des rejets, le réglage des fixations au tuteur et le retrait éventuels des tuteurs sur instruction du maître d'oeuvre, les traitements et les amendements	35,00			U	5,00		
3.3	Entretien des arbustes comprenant la surveillance du bon état général du sujet, l'élimination des branches mortes et des rejets, le réglage des fixations au tuteur et le retrait éventuels des tuteurs sur instruction du maître d'oeuvre, les traitements et les amendements	89,00			U	1,00		
	Total HT ENTRETIEN							
4.1	CLOTURES Clôtures en limites de lots le long des espaces verts et autour du poste de transformation : Fourniture et pose de clôture rigide constituée de panneaux de treillis soudés en façade des lots - maille 200mm x 50 mm - hauteur 1,50m - y compris fourniture de poteau h= 2,00m pour scellement de 0,50m dans d'asse de béton - espacement des poteaux 2,50m - Couleur grillage et poteaux RAL 7016	135,00	95,0	128,25	MI	39,00	5 001,75	•
4.2	Clôture en façade des lots : Fourniture et pose de clôture rigide constituée de panneaux de treillis soudés - maille 200mm x 55 mm - hauteur = 1,00m à poser sur poteaux 1,40m à sceller au ciment sur une profondeur de 40cm dans muret (muret fait par le lot VRD) après réservation par percement soigné du chaperon et du muret - espacement des poteaux 2,50m - hauteur Couleur grillage et poteaux RAL 7016	245,00	95,0	232,75	MI	38,00	8 844,50	
4.3	Clôtures en limites autour du bassin : Fourniture et pose de clôture rigide constituée de panneaux de treillis soudés en façade des lots - hauteur 1,20m - y compris fourniture de poteau h= 1,50m pour scellement de 0,30m dans d'asse de béton - espacement des poteaux 2,50m - Couleur grillage et poteaux RAL 7016	70,00	95,0	66,50	MI	38,00	2 527,00	•
4.4	Fourniture et pose de portillons largeur 1,00m - hauteur 1,50m - remplissage du vantail en grillage soudé rigide diamètre 5mm -	1,00	95,0	0,95	U	400,00	380,00	•

N°	Désignation	Qté prévue	Avanc. Sit 2		U	Prix Unit. HT	Total HT Cumulé	Sit 2
			%	Qté				
	maille 50*50 - bloc poignée - serrure et clés en 3exemplaires - scellement des poteaux en plein sol dans dè s de béton 0,30m x 0,30m x 0,30m							
	Total HT CLOTURES		95,0				16 753,25	
5.1	RECOLEMENT Dossier de récolement avec emplacement des végétaux et réseaux d'arrosage et ses accessoires, liste du matériel et préconisations d'entretien	1,00	95,0	0,95	Ft	150,00	142,50	•
	Total HT RECOLEMENT		95,0				142,50	
6.1	COMPTE PRORATA Provision pour compte prorata 0,5%	1,00	95,0	0,95	Ft	192,46	182,84	•
	Total HT COMPTE PRORATA		95,0				182,84	
7.1	REMISE COMMERCIALE Remise commerciale suivant devis marché	-1,00	95,0	-0,95		683,46	- 649,29	•
	Total HT REMISE COMMERCIALE						- 649,29	

> Règlement par chèque à 30 jours

Total HT Cumulé Travaux réalisés (Sit 1 à 2)	32 657,20 €
- Situation 1 n° 20222184 du 31/08/22	- 8 844,50 €
= Total HT Brut des Sit. précéd. à déduire	- 8 844,50 €
Total Hors Taxes Facture n° 20222492	23 812,70 €
Total TVA 20,00 %	4 762,54 €
Total T.T.C.	28 575,24 €
Retenue de garantie	- 1 428,76 €
Montant Total TTC	27 146,48 €

NDITIONS GENERALES

; d'escompte en cas de paiement anticipé.
use juridique : En cas de litige, le Tribunal du district de l'entreprise est seul compétent.
ntreprise souscrit aux contrats d'Assurances Décennale Bâtiment & Responsabilité Civile Professionnelle auprès de la compagnie Allianz, 9 bd Edouard Lachaud, 19100
VE LA GAILLARDE - n°54610611
cas de retard de paiement, une pénalité forfaitaire de 40 € sera due au titre des frais de recouvrement.

Facture arrêtée à: vingt-sept mille cent quarante-six euros et quarante-huit centss

MAITRE D'OUVRAGE:

SAS HECTARE
75, ZI Les Portes Domitienne
CS 30020
34741 VENDARGUES CEDEX

CERTIFICAT DE PAIEMENT

OPERATION : **LOTISSEMENT "VIA CELESTA"**
Chemin de Montaudran - Rue des Saules

LOT N° : **4**

Désignation du lot : TRAVAUX PAYSAGERS - ARROSAGE - CLOTURES

NOM DE L'ENTREPRISE TITULAIRE: JOIGNEAUX PAYSAGISTES

5, chemin des Môles - ZAC de la Bruyère - 31120 PINSAGUEL

Montant global du marché HT : 38 000,00 €

Montant des T.S. régularisés HT : 0,00 €

Certificat de
paiement n° : **2**
MOIS : **oct-22**

Montant marché + Avenants HT : 38 000,00 €

Montant marché + Avenants TTC : 45 600,00 €

% AVANCEMENT	85,94%	CUMUL MOIS EN COURS	CUMUL PRECEDENT	SITUATION
TRAVAUX DU MARCHE		32 657,20	8 844,50	23 812,70
TRX SUPPLEMENTAIRES		0,00	0,00	0,00
REVALORISATIONS		0,00	0,00	0,00
SOUS-TOTAL H.T.		32 657,20	8 844,50	23 812,70
TVA	20,00%	6 531,44	1 768,90	4 762,54
SOUS-TOTAL T.T.C		39 188,64	10 613,40	28 575,24
(-) si retenues				
PENALITES TTC		0,00	0,00	0,00
(-) si retenues				
ATTENTE FINITION TTC		0,00	0,00	0,00
(-) si retenues				
COMPTE INTER-ENTREPRISE TTC		0,00	0,00	0,00
(-) si retenues				
PRORATA TTC		0,00	0,00	0,00
(-) si retenues				
AUTRES TTC		0,00	0,00	0,00
(-) si retenues				
RG 5 % TTC		-1 959,43	-530,67	-1 428,76
Zone cumul				
Montant caution bancaire		0,00		
(+) AVANCE DE DEMARRAGE		0,00	0,00	0,00
(-) RESORBTION AVANCE DE DEMARRAGE		0,00	0,00	0,00
SOUS-TOTAL T.T.C		37 229,21	10 082,73	27 146,48

VENTILATION DES REGLEMENTS Entreprise titulaire et Sous-Traitants en paiements directs

SOUS-TRAITANT(S)	Taux de TVA	MONTANT TOTAL TTC SOUS-TRAITE	CUMUL TTC MOIS EN COURS	CUMUL PRECEDENT TTC	SITUATION TTC
	20,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
Total Sous-Traitants		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL TTC TITULAIRE			37 229,21	10 082,73	27 146,48

LE MAITRE D'OEUVRE

Date Signature et Tampon

Yantris
Géomètres Experts
142 rue Domit 31400 TOULOUSE
Tél : 05 61 82 62 55
contact@yantris.fr

LE MAITRE D'OUVRAGE

Date Signature et Tampon

