

MAITRE D'OUVRAGE:

SAS HECTARE
 75, ZI Les Portes Domitienne
 CS 30020
 34741 VENDARGUES CEDEX

CERTIFICAT DE PAIEMENT
DECOMPTE GENERAL DEFINITIF

OPERATION : **LOTISSEMENT "VIA CELESTA"**
Chemin de Montaudran - Rue des Saules

LOT N° : **2**

Désignation du lot : ASSAINISSEMENT EAUX USEES - EAUX PLUVIALES
 NOM DE L'ENTREPRISE TITULAIRE: CANA TP
 Lieu-dit Au Baron - 32600 L'ISLE JOURDAIN

Montant global du marché HT : 92 000,00 €

Montant des T.S. régularisés HT : 0,00 €

Montant marché + Avenants HT : 92 000,00 €

Montant marché + Avenants TTC : 110 400,00 €

Certificat de
paiement n° : **5**
MOIS : **févr-23**

% AVANCEMENT	100,00%	CUMUL MOIS EN COURS	CUMUL PRECEDENT	SITUATION
TRAVAUX DU MARCHE		92 000,00	87 412,90	4 587,10
TRX SUPPLEMENTAIRES		0,00	0,00	0,00
REVALORISATIONS		0,00	0,00	0,00
SOUS-TOTAL H.T.		92 000,00	87 412,90	4 587,10
TVA	20,00%	18 400,00	17 482,58	917,42
SOUS-TOTAL T.T.C		110 400,00	104 895,48	5 504,52
(-) si retenues				
PENALITES TTC		0,00	0,00	0,00
(-) si retenues				
ATTENTE FINITION TTC		0,00	0,00	0,00
(-) si retenues				
COMPTE INTER-ENTREPRISE TTC		0,00	0,00	0,00
(-) si retenues				
PRORATA TTC		0,00	0,00	0,00
(-) si retenues				
AUTRES TTC		0,00	0,00	0,00
(-) si retenues				
RG 5 % TTC		0,00	0,00	0,00
Zone cumul				
Montant caution bancaire		5 520,00		
(+) AVANCE DE DEMARRAGE		0,00	0,00	0,00
(-) RESORBTION AVANCE DE DEMARRAGE		0,00	0,00	0,00
SOUS-TOTAL T.T.C		110 400,00	104 895,48	5 504,52

VENTILATION DES REGLEMENTS Entreprise titulaire et Sous-Traitants en paiements directs

SOUS-TRAITANT(S)	Taux de TVA	MONTANT TOTAL TTC SOUS-TRAITE	CUMUL TTC MOIS EN COURS	CUMUL PRECEDENT TTC	SITUATION TTC
	20,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
Total Sous-Traitants		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL TTC TITULAIRE			110 400,00	104 895,48	5 504,52

LE MAITRE D'OEUVRE
 Date Signature et Tampon

Yantris
 Géomètres-Experts
 142 rue Bonnat - 31000 TOULOUSE
 Tél : 05 61 52 62 55
 contact@yantris.fr

LE MAITRE D'OUVRAGE
 Date Signature et Tampon

FACTURE n° FC0795 02-23

Décompte Général Définitif

Date : 28/02/2023

Echéance : 30/04/2023

OBJET : Lotissement "VIA CELESTA"

Rue des Saules 31450 BAZIEGE

Lot N°2 : Assainissement

Réf	Désignation	Unité	Qté	Prix unit	Montant HT	% réalisé	Total réalisé
1	Installation - Préparation						
1,1	Amené - repli du matériel et installation de chantier	f	1,00	1 500,00	1 500,00	100%	1 500,00
1,2	Implantation des ouvrages à partir des bases du géomètre de l'opération	f	1,00	900,00	900,00	100%	900,00
2	Assainissement Eaux Usées						
2,1	Déblai en tranchée pour pose de canalisations d'assainissement, reprise de matériaux de remblaiement de tranchée et remblai par couches méthodiquement compactées après la pose des canalisations et des ouvrages annexes, reprise et évacuation des matériaux	m3	276,00	32,00	8 832,00	100%	8 832,00
	"Fourniture et pose en tranchée ouverte de canalisation PVC de type CR8 y compris fourniture et mise en oeuvre du lit de pose sur une épaisseur de 0,10m et enrobage de type ""grain de riz"", y compris sujétions et accessoires de raccordement (culottes,...)"						
2,2	Diamètre D160 (branchements des lots entre tabouret et réseau principal)	ml	103,00	23,00	2 369,00	100%	2 369,00
2,3	Diamètre D200 (réseau principal et branchement des logements collectifs sur réseau principal)	ml	172,00	26,00	4 472,00	100%	4 472,00
2,4	Fourniture et pose de regards D1000 avec cunette préfabriquée y compris confection des joints, fourniture et mise en place de tampons fonte de la classe D400 et certifié NF	u	7,00	920,00	6 440,00	100%	6 440,00
	"Fourniture et pose de tabouret de branchement en PVC avec cunette ouverte sur deux plans inclinés, confection des joints, fourniture et mise en place des tampons en fonte hydrauliques BCH de classe 250 portant l'inscription ""eaux usées"", fourniture pose"						
2,5	Diamètre D315 à passage direct - attente par tuyau PVC de 100 mm sur L = 2,00m	u	16,00	360,00	5 760,00	100%	5 760,00
2,6	Diamètre D415 à passage direct - attente pour chaque lot par tuyau PVC de 100 mm sur L = 2,00m	u					
2,7	Fourniture et pose de regards de branchement D1000 pour macrolot ou habitat collectif avec cunette préfabriquée y compris confection des joints, fourniture et mise en place de tampons fonte de la classe D400 et certifié NF	u	2,00	920,00	1 840,00	100%	1 840,00



Au Baron
32600 L'ISLE JOURDAIN
Tél : 05.62.65.71.11

SAS HECTARE
75 Z.I Les Portes Domitienne
BP 30020
34 741 VENDARGUES CEDEX

FACTURE n° FC0795 02-23

Décompte Général Définitif

Date : 28/02/2023

Echéance : 30/04/2023

OBJET : Lotissement "VIA CELESTA"

Rue des Saules 31450 BAZIEGE

Lot N°2 : Assainissement

Réf	Désignation	Unité	Qté	Prix unit	Montant HT	% réalisé	Total réalisé
2,8	Fourniture et mise en oeuvre de graves D3 pour remblaiement méthodique de tranchée par couches de 0,20m soigneusement compactées entre la couche de protection de la canalisation et la fondation de chaussée pour le réseau situé sous les voiries, accès gar	m3	181,00	37,00	6 697,00	100%	6 697,00
2,9	Démolition et réfection de chaussée pour raccordement comprenant sciage méthodique en limite d'assiette de travaux, chargement, transport et évacuation en décharge des matériaux de démolition, fourniture et mise en oeuvre des différentes couches de constitution de chaussée	m2	5,00	80,00	400,00	100%	400,00
2,10	Raccordement au réseau existant y compris percement regard - jointage - toutes sujétions d'adaptation au réseau existant selon demande du concessionnaire,	u	1,00	450,00	450,00	100%	450,00
2,11	Réalisation des essais d'étanchéité selon les normes en vigueur et les exigences du gestionnaire ou régisseur du réseau sur l'ensemble du réseau	ml	275,00	4,00	1 100,00	100%	1 100,00
2,12	Passage du réseau à la caméra sur l'ensemble du réseau après hydrocurage avant réception du réseau, fourniture au maître d'œuvre du rapport d'inspection et d'une cassette vidéo ou disque numérique	ml	275,00	3,00	825,00	100%	825,00
2,13	Fourniture des plans de récolement (coordonnées LAMBERT) sur support numérique au format dwg et en trois exemplaires ""papier"" dès l'achèvement des travaux, y compris intégration des mises à jour rendues nécessaires suite aux modifications ou adaptations	f	1,00	600,00	600,00	100%	600,00
3	Assainissement Eaux Pluviales						
3,1	Déblai en tranchée pour pose de canalisations d'assainissement, reprise de matériaux de remblaiement de tranchée et remblai par couches méthodiquement compactées après la pose des canalisations et des ouvrages annexes, reprise et évacuation des matériaux	m3	203,00	32,00	6 496,00	100%	6 496,00

FACTURE n° FC0795 02-23

Décompte Général Définitif

Date : 28/02/2023

Echéance : 30/04/2023

OBJET : Lotissement "VIA CELESTA"

Rue des Saules 31450 BAZIEGE

Lot N°2 : Assainissement

Réf	Désignation	Unité	Qté	Prix unit	Montant HT	% réalisé	Total réalisé
	Fourniture et pose en tranchée ouverte de canalisation béton y compris fourniture et mise en oeuvre du lit de pose sur une épaisseur de 0,10m, fourniture et mise place soignée des joints, raccordement sur regards et ouvrages divers						
3,2	D400 béton 135A	ml	74,00	51,00	3 774,00	100%	3 774,00
3,3	D500 béton 135A	ml	8,00	66,00	528,00	100%	528,00
3,4	D600 béton 135A	ml	66,00	81,00	5 346,00	100%	5 346,00
	"Fourniture et pose en tranchée ouverte de canalisation de branchement en PVC type CR8 y compris fourniture et mise en oeuvre du lit de pose sur une épaisseur de 0,10m et enrobage par matériaux type "grain de riz", confection soignée des joints, raccordement"						
3,5	Diamètre D200 (branchements des lots)	ml	83,00	25,00	2 075,00	100%	2 075,00
3,6	Diamètre D300 (avaloirs, équipements et logements collectifs)	ml	80,00	39,00	3 120,00	100%	3 120,00
3,7	Fourniture et pose de regards D1000 d'usine avec cunette préfabriquée y compris confection des joints bitumeux, réalisation des crosses, fourniture et mise en place de tampons fonte de la classe D400 et certifié NF, décantation 0,30m (pour regard de chaussée réservoir)	u	8,00	890,00	7 120,00	100%	7 120,00
3,8	Fourniture et pose d'un ouvrage de régulation avec cloison et surverse (cote alti suivant plan), décantation de profondeur 0,30 et ajutage (diamètre suivant plan)	u	2,00	2 600,00	5 200,00	100%	5 200,00
	Fourniture et pose de tabouret de branchement PVC avec cunette ouverte sur deux plans inclinés avec tampon type BCH ou similaire de classe C250, confection des joints, fourniture et pose de tuyau en attente de raccordement en sortie amont sur 1,00m avec b						
3,9	Diamètre D315 (lots) - attente par tuyau PVC de 200 mm sur L = 2,00 mini	u	16,00	360,00	5 760,00	100%	5 760,00
3,10	Diamètre D415 (pour 2 lots) - attente par tuyau PVC de 200 mm sur L = 2,00m mini	u					
3,11	Fourniture et pose de regards de branchement D1000 pour macrolot ou habitat collectif avec cunette préfabriquée y compris confection des joints, fourniture et mise en place de tampons fonte de la classe D400 et certifié NF - attente par tuyau PVC de 300mm sur L = 2,00m mini	u	2,00	890,00	1 780,00	100%	1 780,00



Au Baron
32600 L'ISLE JOURDAIN
Tél : 05.62.65.71.11

SAS HECTARE
75 Z.I Les Portes Domitienne
BP 30020
34 741 VENDARGUES CEDEX

FACTURE n° FC0795 02-23

Décompte Général Définitif

Date : 28/02/2023

Echéance : 30/04/2023

OBJET : Lotissement "VIA CELESTA"

Rue des Saules 31450 BAZIEGE

Lot N°2 : Assainissement

Réf	Désignation	Unité	Qté	Prix unit	Montant HT	% réalisé	Total réalisé
3,12	Fourniture et mise en place de regard avaloir à grille 50 x 50 y compris jointement et raccordement au réseau de collecte en Ø300	u	1,00	420,00	420,00	100%	420,00
3,13	Fourniture et mise en place de regard avaloir sur caniveau de trottoir y compris jointement et raccordement au réseau de collecte en Ø300	u	3,00	580,00	1 740,00	100%	1 740,00
3,14	Fourniture et pose d'un clapet anti-retour D300	u	1,00	750,00	750,00	100%	750,00
3,15	Fourniture et mise en oeuvre de graves D3 pour remblaiement méthodique de tranchée par couches de 0,20m soigneusement compactées entre la couche de protection de la canalisation et la fondation de chaussée pour le réseau situé sous les voiries, accès gar	m3	27,00	110,00	2 970,00	100%	2 970,00
3,16	Fourniture et mise en oeuvre de béton dosé à 300kg/m3 pour protection de canalisation dont la hauteur entre la génératrice supérieure et la chaussée finie est inférieure à 0,80m	m3	20,00	65,00	1 300,00	100%	1 300,00
3,17	Démolition et réfection de chaussée pour raccordement comprenant sciage méthodique en limite d'assiette de travaux, chargement, transport et évacuation en décharge des matériaux de démolition, fourniture et mise en oeuvre des différentes couches de constit	m2	2,00	80,00	160,00	100%	160,00
	Fourniture et mise en forme de tête maçonnée sur débouché et départ de canalisations de bassin avec dispositif anti-intrusion						
3,18	D300	u	1,00	180,00	180,00	100%	180,00
3,19	D500	u	1,00	450,00	450,00	100%	450,00
3,20	Raccordement au réseau existant y compris mise en place regard sur busage existant - jointage - toutes sujétions d'adaptation au réseau existant selon demande du concessionnaire,	u	1,00	1 300,00	1 300,00	100%	1 300,00
3,21	Passage à la caméra du réseau principal après hydrocurage de l'ensemble du réseau, avec fourniture au maître d'oeuvre du rapport d'inspection et d'une cassette vidéo ou disque numérique	ml	311,00	4,00	1 244,00	100%	1 244,00



Au Baron
32600 L'ISLE JOURDAIN
Tél : 05.62.65.71.11

SAS HECTARE
75 Z.I Les Portes Domitienne
BP 30020
34 741 VENDARGUES CEDEX

FACTURE n° FC0795 02-23

Décompte Général Définitif

Date : 28/02/2023

Echéance : 30/04/2023

OBJET : Lotissement "VIA CELESTA"

Rue des Saules 31450 BAZIEGE

Lot N°2 : Assainissement

Réf	Désignation	Unité	Qté	Prix unit	Montant HT	% réalisé	Total réalisé
3,22	"Fourniture des plans de récolement (coordonnées LAMBERT) sur support numérique au format dwg et en trois exemplaires ""papier"" dès l'achèvement des travaux, y compris intégration des mises à jour rendues nécessaires suite aux modifications ou adaptations en cours de chantier"	f	1,00	700,00	700,00	100%	700,00
	REMISE COMMERCIALE	f	1,00	- 2 598,00	- 2 598,00	100%	- 2 598,00

Montant HT du marché	92 000,00
Montant Total HT des situations	92 000,00
Situation 1	50 156,50
Situation 2	30 237,24
Situation 3	3 615,10
Situation 4	3 404,06
Montant Total HT Décompte Général Définitif	4 587,10
TVA 20,0 %	917,42
Montant TTC Décompte Général Définitif	5 504,52
Retenue de garantie 5%	Caution
Montant HT à régler à EURLCANATP	4 587,10 €
TVA 20,0 %	917,42 €
Montant TTC à régler à EURL CANATP	5 504,52 €