

19_575- SAINT NAZAIRE DE PEZAN "Le "Parc de l'Amitié"

MAITRE D'OUVRAGE	SAS HECTARE 75, rue des Portes Domitiennees 34741 VENDARGUES				
ENTREPRISE	ALLEZ et cie - ZAC des Cabanettes - CS 50350 34400 SAINT JUST				
DGD au 27/03/2023					
TRAVAUX EFFECTUES EN EUROS					
TRAVAUX	Engagement	Cumul Actuel	TVA 20 %	Cumul Ant.	Trav. du mois
MARCHE	14 551.98	14 551.98	2 910.40	12 908.20	1 643.78
Avenant n°1	3 988.54	3 988.54	797.71	3 988.54	-
TOTAL HT	18 540.52	18 540.52			
TOTAL TTC	22 248.62	22 248.62			
Avancement Travaux en %		100.00%			
Révisions des prix					
TOTAL TRAVAUX HT		18 540.52		16 896.74	1 643.78
TVA 20 %		3 708.10		3 379.35	328.76
TOTAL TRAVAUX TTC		22 248.62		20 276.09	1 972.54
RETENUES TTC		Cumul Actuel		Cum. Antérieur	Trav. du mois
Pénalités de retard					-
TOTAL DES RETENUES TTC				-	-
DIVERS		Cumul Actuel		Cum. Antérieur	Trav. du mois
Retenues de Garantie TTC de 5%		5.00%			-
Garantie Bancaire TTC		1 112.43 €		-	0.00
Travaux inter entreprises		%		-	0.00
TOTAL SITUATION TTC		22 248.62		20 276.09	1 972.54
TOTAL SITUATION A PAYER					1 972.54
NET A PAYER A L'ENTREPRISE	Bénéficiaire : ALLEZ et cie				1 972.54
NET A PAYER AU SOUS TRAITANT	Bénéficiaire :				
NET A PAYER AU SOUS TRAITANT	Bénéficiaire :				-
ENTREPRISE	MAITRE D'ŒUVRE		MAITRE D'OUVRAGE		
Situation établie le	Situation vérifiée le		Bon pour Accord le		
27/03/2023	28/03/2023				
	Bbass Pôle VRD - Emmanuel BOUY 205 avenue des Gardians - 34160 CASTRIES Tel: 04 67 87 31 93 - Mobile: 06 47 45 31 38 Mails: e.bouy@bbass.fr - vrd-castries@bbass.fr		Bon pour accord Jérôme 28 MARS 2023		



SAS au capital de 2 801 250 €
N° SIRET 572 201 549 00225
Id TVA : FR24 572 201 549/ APE 4222Z
ZAC des Cabanettes - Saint Just - CS 50350
34400 SAINT-JUST
Téléphone : 04 67 83 22 70
Télécopie : 04 67 83 04 30
Email : accueil.lunel@allez.fr
Internet : www.allez.fr

Facture N° FVPL23030025 du 27/03/23

N° affaire : PL220068

Interlocuteur : IANNA Frédérique

HECTARE

75 Les Portes Domitiennes
BP 30020
34740 VENDARGUES

Situation N° 4 DGD

Objet : ST NAZAIRE DE PEZAN PARC DE L'AMITE

Désignation	Prix U.	Qté	Unité	Montant marché	Qté	Montant cumulé	Montant précédent	Montant facturé
LOT 2 RESEAUX SECS	14 551.98	1	U	14 551.98	1.00	14 551.98	12 908.20	1 643.78
marché de base				14 551.98	100%	14 551.98	12 908.20	1 643.78
Avenant N° 1 AVENANT N°1								
TRAVAUX SUPPLEMENTAIRE	3 988.54	1	U	3 988.54	1.00	3 988.54	3 988.54	
Avenant N° 1 AVENANT N°1				3 988.54	100%	3 988.54	3 988.54	
Total marché				18 540.52	100%	18 540.52	16 896.74	1 643.78

Total EUR HT 1 643.78
TVA 20% 328.76
Montant TTC 1 972.54

DOCUMENT ARRETE A LA SOMME DE :
MILLE NEUF CENT SOIXANTE DOUZE EUROS CINQUANTE QUATRE CENTIMES

Mode de règlement Chèque
Conditions de paiement 45 jours nets

TVA acquittée sur les encaissements
Date d'échéance 11/05/23

Cordonnées bancaires CMCIFRPP | FR76 1005 7190 4800 0140 1200 102
Domiciliation CIC TOULOUSE GRANDES ENTREPRISES
Escompte pour paiement anticipé : néant

LE PARC DE L'AMITIE							
LOT 2 - RESEAU Allez et Cie							
n°	Désignation	Unité	Quantité	Quantité DGD	Montant DGD	Prix €	Total €
1	INSTALLATION DE CHANTIER RESEAUX SECS						
1.1	Installation et signalisation de chantier	F	1	1	500,00	500,00	500,00
	TOTAL INSTALLATION DE CHANTIER RESEAUX SECS				500,00	H.T.	500,00
2	TERRASSEMENTS RESEAUX SECS						
2.1	Terrassement en tranchée pour réseaux secs en terrain de toute nature, évacuation, remblaiement y/c sablage y/c grillage avertisseur et toutes sujétions						
2.1.1	Réseaux primaires BT, TELECOM depuis le fond de forme	ml	50,00	50,00	3 250,00	65,00	3 250,00
	TOTAL TERRASSEMENTS RESEAUX SECS				3 250,00	H.T.	3 250,00
3	RESEAU BASSE TENSION						
3.1	Câbles AL y/c téléreport						
3.1.1	3X150mm² + 1x 95mm²	ml	20,00	20,00	500,00	25,00	500,00
3.1.2	Branchements BT	ml	45,00	45,00	315,00	7,00	315,00
3.2	Fourniture et pose coffrets dans murs techniques						
3.2.1	RMBT450	u	1	1	1 273,00	1 273,00	1 273,00
3.2.2	S22/Cibe	u	2	2	940,00	470,00	940,00
3.3	Raccordement sur réseau existant ou amené par le concessionnaire en limite de l'opération	u	1	1	500,00	500,00	500,00
	TOTAL RESEAU BASSE TENSION				3 528,00	H.T.	3 528,00
4	RESEAU TELECOM						
4.1	Fourreaux						
4.1.1	PVC ø 42/45 (x3)	ml	18,00	18,00	288,00	16,00	288,00
4.1.2	PVC ø 25/28 (x2)	ml	30,00	30,00	195,00	6,50	195,00
4.2	Chambres de tirage						
4.2.1	Chambre L2C (Tampon 400 kN)	u	1	1	837,00	837,00	837,00
4.3	Raccordement sur réseau FT existant y/c réfection et toute sujétion pour une parfaite réalisation	F	1	1	563,00	563,00	563,00
	TOTAL RESEAU TELECOM				1 883,00	H.T.	1 883,00
5	RESEAU ECLAIRAGE PUBLIC						
5.1	Candélabre solaire						
5.1.1	Candélabre type UP2 de SUNNA DESIGN y/c massif de fondation	u	1	1,00	2 680,00	2 680,00	2 680,00
5.2	Déplacement candélabre existant	F	1	1	1 623,00	1 623,00	1 623,00
	TOTAL RESEAU ECLAIRAGE PUBLIC				4 303,00	H.T.	4 303,00
6	DOSSIER ADMINISTRATIF RESEAUX SECS						
6.1	Etudes d'exécution - Articles - Recolement - DOE	F	1	1	844,20	844,20	844,20
6.2	Recolements BT - TELECOM - Eclairage public	F	1	1	243,78	243,78	243,78
	TOTAL DOSSIER ADMINISTRATIF RESEAUX SECS				1 087,98	H.T.	1 087,98

LE PARC DE L'AMITIE							
LOT 2 - RESEAU Allez et C^{ie}							
7	PLUS VALUES MODIFICATION PROJET						
2.1.1	Réseaux primaires BT, TELECOM depuis le fond de forme	ml	15,00	15,00	975,00	65,00	975,00
	Enveloppe béton pour coffret S22 et Cibe	u	6,00	6,00	1 051,20	175,20	1 051,20
	Enveloppe béton pour coffret 3D Encastrée dans mur de clôture	u	1,00	1,00	312,50	312,50	312,50
	Enveloppe béton pour coffret 4D	u	1,00	1,00	269,09	269,09	269,09
	Coffret S22 pour comptage Avec panneau de contrôle Mono, disjonct Abonné 30/60 Mono 500mA type S	u	3,00	3,00	783,75	261,25	783,75
3.1.2	Câble Branchement BT	ml	20,00	20,00	140,00	7,00	140,00
	Regard abonné 30 x 30 trappe béton	u	3,00	3,00	309,00	103,00	309,00
	Regard abonné 35 x 35 trappe fonte	u	1,00	1,00	148,00	148,00	148,00
TOTAL PLUS VALUES MODIFICATION PROJET					3 988,54		3 988,54
TOTAL avec PLUS VALUES						H.T.	18 540,52
						T.V.A.	3 708,10
						T.T.C.	22 248,62

LOT 2 - RESEAUX SECS : RECAPITULATIF GLOBAL

n°	Désignation	H.T. €		T.V.A 20.0% €	T.T.C. €
1	INSTALLATION DE CHANTIER RESEAUX SECS	500,00	500,00	100,00	600,00
2	TERRASSEMENTS RESEAUX SECS	3 250,00	3 250,00	650,00	3 900,00
3	RESEAU BASSE TENSION	3 528,00	3 528,00	705,60	4 233,60
4	RESEAU TELECOM	1 883,00	1 883,00	376,60	2 259,60
5	RESEAU ECLAIRAGE PUBLIC	4 303,00	4 303,00	860,60	5 163,60
6	DOSSIER ADMINISTATIF RESEAUX SECS	1 087,98	1 087,98	217,60	1 305,58
7	PLUS VALUES POUR MODIFICATION PROJET	2 942,00	3 988,54	588,40	3 530,40
TOTAL LOT 2 - RESEAUX SECS		18 540,52	18 540,52	3 708,10	22 248,62

Montant Total HT DGD **18 540,52**

Déduction Situation N°1 a 3 **16 896,74**

Montant HT DGD **1 643,78**

TVA 20% **328,76**

Montant TTC DGD **1 972,54**



 ALLEZ & CIE

 09.30.19 - 04.27.19

 01.02.19 - 01.02.19

 Siret : 576 204 870 00019 - APE : 4222Z