



RTI
Roussillon Topo Ingenierie

**DÉPARTEMENT DES PYRÉNÉES ORIENTALES
COMMUNE de LAROQUE DES ALBERES
LOTISSEMENT LE 9**

Maître d'Ouvrage : HECTARE SA

CERTIFICAT DE PAIEMENT N°2

ACOMPTE N° 2

**ARELEC TP
LOT N° 3 - Réseaux Secs**

CERTIFICATS DÉLIVRÉS

DATES	N°	MONTANT (HT)
31/01/2023	1	22637,55

MARCHE n° : en Date du : 6 avril 2022
MONTANT LOT 3 : **40 121,03** Euros Hors Taxes **48 145,24** Euros T.T.C.

TOTAL DU MARCHE : **40 121,03 € HT** **48 145,24 € HT** Euros T.T.C.

Forme : Global et forfaitaire.

Entreprise : ARELEC TP **Titulaire**
79 Route de Perpignan
66 380 PIA
Compte :

Nous soussignés, **Roussillon Topo Ingénierie**, chargé de la direction des travaux,
Vu l'état d'avancement des travaux de pose des **réseaux secs** exécutés à ce jour
par ledit Entrepreneur, lequel présente une dépense sur travaux en HT de: 0,00 €

LOT N° 3 - Réseaux Secs

Travaux exécutés à ce jour en réseaux secs	94,08%	37 745,00 €
à déduire situations précédentes :		23 829,00 €
Montant exécuté depuis la dernière situation :		13 916,00 €
Actualisation :		
Retenue de Garantie		695,80 €
Montant Hors Taxes		13 220,20 €
T.V.A.	20,00%	2 644,04 €
TOTAL T.T.C.		15 864,24 €

TOTAL précédent HT	
Montant HT du présent certificat	13 220,20 €
L'entreprise aura perçu en HT	13 220,20 €
Montant HT du présent marché	40 121,03 €
% reçu par rapport au marché	32,95%

Règlement des travaux exécutés	H.T.	T.T.C.
	13 220,20 €	15 864,24 €

Certifie qu'il peut être payé à l'entrepreneur **ARELEC TP** la somme de **15 864,24 € TTC**
Quinze mille huit cent soixante-quatre euros et
vingt-quatre centimes

Perpignan le 27-mars-2023
Le Maître d'Ouvre,

RTI
Roussillon Topo Ingenierie
71 route du Moulin d'Orles
66000 PERPIGNAN
TEL 04 68 80 00 77
SIRET 523 515 153 00043

SARL ARELEC TP

ZA Matemale-Carrer del Gremi

66740 VILLELONGUE DELS MONTS

Tél : 04 68 36 98 38 - Fax : - email : arelec.tp@orange.fr

ORIGINAL**Facture****SA HECTARE**

1 Boulevard Kennedy

66000 PERPIGNAN

Référence : 00002299

Conçue le : mercredi 22 mars 2023

Objet :

Situation n° 2 - 03/2023 : Travaux VRD Viabilisation parcelles en réseaux secs

Un	Désignation	Quantité	P.U.	% Rem.	Montant H.T.	TVA
	Marché travaux 06/04/2022 - Lotissement "Le 9" Commune de Laroque des Albères Lot n° 3 VRD Réseaux secs					
1	Situation travaux					
1.1	Réseau électricité	1,00	16 988,00		16 988,00	1
1.2	Réseau télécommunication	1,00	7 205,00		7 205,00	1
1.3	Réseau éclairage public	1,00	13 552,00		13 552,00	1
	Sous-total Situation travaux				37 745,00	
2	Situation intermédiaire					
2.	Déduction situation 1 - facture n° 2249	-1,00	23 829,00		-23 829,00	1
	Sous-total Situation intermédiaire				-23 829,00	

Bon pour règlement
27/3/23

71 route du Moulin d'Orléans
66000 PERPIGNAN
Tél : 04 68 46 57 72

ARELEC sarl

ZA Matemale - Carrer del Gremi
66740 VILLELONGUE DELS MONTS
Siret 50007328300011 - APE 4312A
arelec.tp@orange.fr - 04 68 36 98 38

Total H.T.	13 916,00
Retenue de garantie 5,00 %	- 695,80
Total H.T. Net	13 220,20
TVA 1 : 20,00 %	2 644,04
Total T.T.C.	15 864,24
Net à payer (Euro)	

Num.	Récapitulatif	Quantité	Prix U.	Montant H.T.
1	Situation travaux	1,00	37 745,00	37 745,00
2	Situation intermédiaire	1,00	-23 829,00	-23 829,00

ZA Matemale-Carrer del Gremi - 66740 VILLELONGUE DELS MONTS - Tél : 04 68 36 98 38 - Fax : - email : arelec.tp@orange.fr

- SIRET : 50007328300011 - APE : 4312A - TVA Intracommunautaire : FR13500073283

LOT 2		RESEAUX SECS				SITUATION N°2	
		RESEAU D'ELECTRICITE					
3.1	Installation de chantier, baraque de chantier, clôtures, panneau de chantier indiquant l'ensemble des intervenants, bulletins météo, implantations complémentaires du chantier.	Fl	1	450 00	450 00	1	450 00 €
3.2	Etablissement d'un plan d'Exécution réseaux secs - Conforme aux exigences du concessionnaire	Fl	1	150 00	150 00	1	150 00 €
3.3	Etablissement dossier demande d'autorisation de construire - Article R323-25	Fl	1	450 00	450 00	1	450 00 €
3.4	Ouverture de tranchée Ø 511 00 en terrain toute nature	ml	170	12 00	2 040 00	170	2 040 00 €
3.5	Evacuation, transport et déchargement des terres extraites - en décharge à la charge de l'entreprise	m³	85	8 00	680 00	85	680 00 €
3.6	Remblai en concassé de carrière 0/20	m³	51	26 00	1 326 00	51	1 326 00 €
3.7	Lit de sable (ou grain de riz) en fond de fouille et enrobage	m³	34	28 00	952 00	34	952 00 €
3.8	Fourniture et mise en place grillage avertisseur rouge	ml	170	1 00	170 00	170	170 00 €
3.9	Fourniture et pose Enveloppe béton S20 double de protection pour REMBT 600	u	2	185 00	370 00	2	370 00 €
#REF!	Confection d'extrémité de câble dans coffret et fourniture et pose modules REMBT (RRD, RBD, RBPM, RBPT)	u	25	6 00	150 00	25	150 00 €
#REF!	Fourniture et pose de socle équipé de grille coffret REMBT 600 conforme à la norme en vigueur chez Enedis	u	1	560 00	560 00	1	560 00 €
#REF!	Fourniture et pose de socle équipé de grille coffret REMBT 450 conforme à la norme en vigueur chez Enedis	u	4	480 00	1 920 00	4	1 920 00 €
#REF!	Fourniture et pose de socle borne ordinaire + coffret Cibe (équipé Mono, Tri, Ou Type2)	u	5	95 00	475 00	5	475 00 €
#REF!	Fourniture et pose de RBMT 9D	u	5	185 00	925 00	5	925 00 €
#REF!	Fourniture et pose de CIBE	u	5	95 00	475 00	5	475 00 €
#REF!	Construction d'un dispositif de mise à la terre (v/c MALT)	u	4	95 00	380 00	4	380 00 €
#REF!	Fourniture et pose de câble BT 3x240mm²+1x115mm² (type H-M24)	ml	120	23 00	2 760 00	120	2 760 00 €
#REF!	Fourniture et pose de câble BT 3x150mm²+1x95mm² (type H-M24)	ml	40	17 00	680 00	40	680 00 €
#REF!	Fourniture et pose de câble BT 4x35mm² (Type C33.210)	ml	110	8 00	880 00	110	880 00 €
#REF!	Fourniture et pose de fourreaux TPC 160 mm	ml	35	5 00	175 00	35	175 00 €
#REF!	Réalisation d'une RAS	FT	1	420 00	420 00	1	420 00 €
#REF!	Convention de servitude Coffrets + câbles à faire signer entre ENEDIS et le lotisseur sur le périmètre de l'opération	Fl	1	150 00	150 00	1	150 00 €
#REF!	Exécution et fourniture de récolements B.T.téléreport CARTO200 (4 exemplaires) - Plan Géo référencé - Levé fouilles ouvertes	u	1	450 00	450 00	1	450 00 €
Sous total HT des Travaux réseau d'Electricité				16 988 00			16 988 00 €
		RESEAU DE TELECOMMUNICATION					
#REF!	Ouverture de tranchée Ø 510,8 sous trottoir existant avec présence de réseaux (FT - BT - Ep et Gaz) - y/c sciage et évacuation d'enrobés - diagnostic amiable	ml	0		0 00		
#REF!	Ouverture de tranchée Ø 510,8 en terrain toute nature - parcelle privative et remise en état	ml	180	4 00	720 00	180	720 00 €
#REF!	Evacuation, transport et déchargement des terres extraites réseaux secs - en décharge à la charge de l'entreprise	m³	72	8 00	576 00	72	576 00 €
#REF!	Lit de sable (ou grain de riz) en fond de fouille et enrobage	m³	36	28 00	1 008 00	36	1 008 00 €
#REF!	Remblai en concassé de carrière 0/20	m³	36	26 00	936 00	36	936 00 €
#REF!	Fourniture et pose de grillage avertisseur vert	ml	180	1 00	180 00	180	180 00 €
#REF!	Conduite allégée 3063 TPC Vert (sous trottoir ou chaussée) y/c mis en place des fourreaux dans le MT	ml	10	6 00	60 00	10	60 00 €
#REF!	Conduite allégée 2 H 4 (2042/45 PVC ou TPC Vert) y/c mis en place des fourreaux dans le MT	ml	160	4 00	640 00	160	640 00 €
#REF!	Conduite allégée 5 H 4 (5042/45) (sous trottoir ou chaussée)	ml	80	10 00	800 00	80	800 00 €
#REF!	Construction de chambre de tirage L2T lampen 250daN	u	2	480 00	960 00	2	960 00 €
#REF!	Construction de chambre de tirage L1C lampen 400daN	u	1	465 00	465 00	1	465 00 €
#REF!	Fourniture et pose de Regard Ø 30xØ 30 + rehausse	u	2	35 00	70 00	2	70 00 €
#REF!	Fourniture et pose de borne de branchement Pavillonnaire	u	0		0 00	0	0 00 €
#REF!	Raccordement sur ouvrage existant par remontée aéro-souterraine	u	1	230 00	230 00	1	230 00 €
#REF!	Obtention bon pour accord ORANGE	u	1	260 00	260 00	1	260 00 €
#REF!	Câblage du réseau créé effectué par Orange	u	Orange				0 00 €
#REF!	Exécution et fourniture d'un plan de récolement réseau télécommunication (4 exemplaires) + réception avec FT	u	1	300 00	300 00	1	300 00 €
Sous total HT des Travaux réseau de Télécommunication				7 205 00			7 205 00 €
		RESEAU D'ECLAIRAGE PUBLIC					
#REF!	Ouverture de tranchée Ø 510,8 en terrain toute nature	ml	95	10 00	950 00	95	950 00 €
#REF!	Evacuation, transport et déchargement des terres extraites réseaux secs - en décharge à la charge de l'entreprise	m³	38	8 00	304 00	38	304 00 €
#REF!	Lit de sable (ou grain de riz) en fond de fouille et enrobage	m³	19	28 00	532 00	19	532 00 €
#REF!	Remblai en concassé de carrière 0/20	m³	19	26 00	494 00	19	494 00 €
#REF!	Fourniture et pose de fourreaux TPC Ø 63 mm	ml	119	2 00	238 00	119	238 00 €
#REF!	Fourniture et pose de câble U1000 R2V 4x10² (Cu)	ml	119	8 00	952 00	119	952 00 €
#REF!	Fourniture et pose de câble U1000 R2V 4x6² (Cu)	ml			0 00		0 00 €
#REF!	Fourniture et pose de câble cuivre nu 25² mm terre	ml	119	3 00	357 00	119	357 00 €
#REF!	Fourniture et mise en place de grillage avertisseur	ml	90	1 00	90 00	90	90 00 €
#REF!	Fourniture et pose de candélabre hauteur 5 00m thermostaté - VFL 530	u	8	1300 00	7 800 00	8	7 800 00 €
#REF!	Fourniture et pose d'armoire de commande y/c horloge astronomique THEBEN 171 TOP3 RC + antenne dans coffret S20 et raccordement des départs EP + 1 protection par départ	u	1	1 150 00	1 150 00	1	1 150 00 €
#REF!	Exécution et fourniture du rapport d'un organisme agréé + essai et mise en service	u	1	385 00	385 00	1	385 00 €
#REF!	Exécution et fourniture de récolement EP - Géo référencé	u	1	300 00	300 00	1	300 00 €

Sous total HT des Travaux réseau d'Eclairage Public	13 552,00	13 552,00 €
TOTAL H.T. DES TRAVAUX RESEAUX SECs	37 745,00	37 745,00 €

RECAP DGD

SITUATION INTERMEDIAIRE	-23 829,00 €
RESEAU ELECTRICITE	16 988,00 €
RESEAU TELECOM	7 205,00 €
RESEAU ECLAIRAGE PUBLIC	13 552,00 €

TOTAL HT DGD 13 916,00 €

TVA 20% 2 783,20 €

TOTAL TTC DGD 16 699,20 €

RO -5% -834,98 €

Net à payer TTC 15 864,22 €

Villelongue le 23 Jan 2023
ARELEC sari
 ZA Matemale Carrer del Gremi
 66740 VILLELONGUE DELS MONTS
 siret 500 073 254 00011 - APE 4312A
 arelec.fr@orange.fr - 04 68 36 98 38