

20_584 MONTAUD "KERMES"					
MAITRE D'OUVRAGE	SAS HECTARE 75, rue des Portes Domitiennes 34741 VENDARGUES				
ENTREPRISE	TPSONERM - 650 Rue des Avants 34270 St Mathieu de Treviers				
SITUATION n°4 au 31/03/2023					
TRAVAUX EFFECTUES EN EUROS					
TRAVAUX	Engagement	Cumul Actuel	TVA 20 %	Cumul Ant.	Trav. du mois
Lot n°1	185 615.00	130 603.80	26 120.76	82 674.33	47 929.47
TOTAL HT	185 615.00	130 603.80			
TOTAL TTC	222 738.00	156 724.56			
Avancement Travaux en %		70.36%			
Révisions des prix					
TOTAL TRAVAUX HT		130 603.80		82 674.33	47 929.47
TVA 20 %		26 120.76		16 534.87	9 585.89
TOTAL TRAVAUX TTC		156 724.56		99 209.20	57 515.36
RETENUES TTC		Cumul Actuel		Cum. Antérieur	Trav. du mois
Pénalités de retard					-
TOTAL DES RETENUES TTC				-	-
DIVERS		Cumul Actuel		Cumul Antérieur	Trav. du mois
Retenues de Garantie TTC de 5%		5.00%			
Garantie Bancaire TTC		11 136.90		-	0.00
Travaux inter entreprises		%		-	0.00
TOTAL SITUATION TTC		156 724.56		99 209.20	57 515.36
TOTAL SITUATION A PAYER					57 515.36
NET A PAYER A L'ENTREPRISE	Bénéficiaire : TPSONERM				57 515.36
NET A PAYER AU SOUS TRAITANT	Bénéficiaire :				
NET A PAYER AU SOUS TRAITANT	Bénéficiaire :				-
ENTREPRISE	MAITRE D'ŒUVRE		MAITRE D'OUVRAGE		
Situation établie le	Situation vérifiée le		Bon pour Accord le		
31/03/2023	13/04/2023				
	Bbass Pôle VRD - Emmanuel BOUY 205 avenue des Gardians - 34160 CASTRIES Tel: 04 67 87 31 93 - Mobile: 06 47 45 31 38 Mails : e.bouy@bbass.fr - vrd-castries@bbass.fr		Bon pour accord Jérôme 13 AVR. 2023		

FACTURE N° 223030119
SITUATION N° 4

MONTAUD - LOTISSEMENT KERMES

Selon Devis N° D22208290A du 5 août 2022

Suivi par : Mathieu BERTRAND

Chantier N° : 22286027

S.A.S. HECTARE

75, rue des Portes Dominiennes

34741 VENDARGUES

Code client : 0246402

A Saint Mathieu de Trévières, le 31 mars 2023

	Désignation	Unité	Quantité marché	Avancement		Prix unitaire	Montant HT
				%	Qté		
1	INSTALLATION DE CHANTIER ET TRAVAUX PRELIMINAIRES						
1.1	Installation et signalisation de chantier	F	1.00	75.00	0.75	4 200.00	3 150.00
1.2	Nettoyage et débroussaillage, arrachage des arbustes, élagage y/c évacuation	F	1.00	95.00	0.95	3 300.00	3 135.00
1.3	Démolitions diverses y/c évacuation						
1.3.1	Clôture grillagée	ml	72.00			9.00	
1.4	Constat d'huisserie (Murs et constructions riverains)	F	1.00	50.00	0.50	780.00	390.00
	Total INSTALLATION DE CHANTIER ET TRAVAUX PRELIMINAIRES			74.76			6 675.00
2	TERRASSEMENTS GENERAUX						
2.1	Décapage de la terre végétale (sur la chaussée) y/c stockage sur site pour réutilisation ultérieure	m3	50.00	95.00	47.50	14.00	665.00
2.2	Déblais en terrain de toute nature y/c évacuation						
2.2.1	Décaissement chaussée ép=0.50m	m3	60.00	95.00	57.00	21.00	1 197.00
2.2.2	Décaissement Trottoir ép=0.60m	m3	110.00	95.00	104.50	21.00	2 194.50
2.2.3	Décaissement stationnements ép=0.60m	m3	120.00	95.00	114.00	21.00	2 394.00
2.2.4	Décaissement bassin	m3	360.00	95.00	342.00	22.00	7 524.00
2.3	Remblais divers						
2.3.1	Modelage divers (Epaulements accès, talutages, terre pour arbres ...)	m3	50.00			18.00	
2.4	Préparation de l'assise	m²	835.00	95.00	793.25	2.00	1 586.50
2.5	Réalisation de fossé						
2.5.1	Fossé Largeur en gueule 1.50 m - largeur au fond 0.50 - Profondeur 0.50 m	ml	46.00	85.00	39.10	26.00	1 016.60
	Total TERRASSEMENTS GENERAUX			89.72			16 577.60
3	VOIRIE - BORDURE - SIGNALISATION						
3.1	GNT 0/31,5 pour couche de fondation						
3.1.1	Chaussée - Stationnements visiteur ép=0.30m	m3	130.00	95.00	123.50	38.00	4 693.00
3.2	GNT 0/20 pour couche de base						

Page 1 / 5

SUITE FACTURE N° 223030119

	Désignation	Unité	Quantité marché	Avancement		Prix unitaire	Montant HT
				%	Qté		
3.2.1	Chaussée - stationnements visiteur ép=0.15m	m3	65.00			48.00	
3.3	GNT 40/80						
3.3.1	40/80 - Sous fondation parking+piétonnier darainants ép=0.30m	m3	145.00	66.00	95.70	48.00	4 593.60
3.3.2	0/20 - Fondation QUALIFIEE DRAINANTE ép=0.20m	m3	95.00			50.00	
3.4	Béton Bitumineux noir pour couche de surface						
3.4.1	Chaussée 0/10 ép=0.05m	m²	345.00			20.00	
3.4.2	Stationnements visiteur ép=0.05m	m²	51.00			21.00	
3.5	Pavés béton et zone végétal y/c lit de pose - Parkings perméables	m²	235.00	95.00	223.25	46.00	10 269.50
3.6	Pavés béton et zone végétal y/c lit de pose - Trottoir	m²	205.00			46.00	
3.7	Géotextile - Sous revêtement drainant (Parkings + Trottoir)	m²	440.00			1.80	
3.8	Bordures						
3.8.1	P1	ml	102.00	95.00	96.90	29.00	2 810.10
3.8.2	P1 - Entre lots et espaces communs	ml	125.00	95.00	118.75	29.00	3 443.75
3.8.3	T2 haute (A poser avec 2 ou 14 cm de vue selon plan)	ml	135.00	95.00	128.25	33.00	4 232.25
3.9	Signalisation verticale						
3.9.1	AB4 (panneau Stop) - 800 normal	u	1.00			235.00	
3.9.2	Divers panneaux de signalisation	u	2.00			235.00	
3.9.3	C13a (Panneau impasse)	u	1.00			235.00	
3.10	Signalisation horizontale						
3.10.1	Bande STOP	m²	2.00			25.00	
3.11	Mobilier urbain						
3.11.1	Bloc boîtes aux lettres	u	1.00			1 700.00	
3.11.2	Bornes amovibles	u	2.00			285.00	
3.12	Aire de présentation des conteneurs OM	F	1.00			650.00	
	Total VOIRIE - BORDURE - SIGNALISATION			47.14			30 042.20
4	RESEAU PLUVIAL						
4.1	Terrassement en tranchée en terrain de toute nature et mise en place canalisation EP y/c évacuation, lit de pose et enrobage, grillage avertisseur, fourniture et pose canalisation, remblaiement et toutes sujétions						
4.1.1	DN 300 BA 135	ml	35.00	95.00	33.25	95.00	3 158.75
	DN 300 FONTE - Sous propriété voisine	ml	12.00	95.00	11.40	185.00	2 109.00
4.1.2	Ø 200 PVC CR 16 - branchement	ml	40.00	95.00	38.00	92.00	3 496.00
4.2	Regard y compris mise à la côte						
4.2.1	Regard + grille plane ou concave 600x600	u	2.00	95.00	1.90	880.00	1 672.00
4.3	Branchement y/c boîte, tampon 40x40						
4.3.1	boîte Ø 315	u	1.00	95.00	0.95	365.00	346.75
4.4	Ouvrage régulateur avec surverse intégrée	u	1.00			6 500.00	
4.5	Ouvrage de tête						
4.5.1	Pour buses DN 300 arrivant dans bassin	u	3.00			380.00	

Page 2 / 5

SUITE FACTURE N° 223030119

	Désignation	Unité	Quantité marché	Avancement		Prix unitaire	Montant HT
				%	Qté		
4.5.2	Pour buses DN300 depuis le fossé	u	2.00			380.00	
	Passage caméra (Dans cadre existant propriété voisine)	F	1.00	95.00	0.95	800.00	760.00
	Total RESEAU PLUVIAL			56.16			11 542.50
5	RESEAU EAUX USEES- Réalisé selon le cahier des spécifications techniques de Montpellier Métropole Méditerranée						
5.1	Terrassement en tranchée en terrain de toute nature et mise en place canalisation EU y/c évacuation, lit de pose et enrobage, grillage avertisseur, fourniture et pose canalisation, remblaiement et toutes sujétions (y compris passage caméra et test d'étanchéité auto-contrôle entreprise)						
5.1.1	Ø 200 fonte (Réseau principal)	ml	40.00	95.00	38.00	140.00	5 320.00
5.1.2	Ø 160 PVC CR16 (Branchements) compris le départ dépassant de au moins 0,50 m la limite de propriété privée avec bouchon collé.	ml	80.00	95.00	76.00	94.00	7 144.00
5.1.3	Ø 63 PEHD (refoulement)	ml	10.00			58.00	
5.2	Regard de visite y compris mises à la côte						
5.2.1	Ø 1000 avec tampon marquage "Eaux usées" (y compris test d'étanchéité auto-contrôle entreprise)	u	2.00	95.00	1.90	1 190.00	2 261.00
5.3	Branchement y/c boîte, tampon 40x40						
5.3.1	boîte Ø 315	u	6.00	95.00	5.70	355.00	2 023.50
5.4	Raccordement sur regard réseau EU existant	u	1.00			380.00	
5.5	Poste de relevage	F	1.00	95.00	0.95	37 850.00	35 957.50
5.6	Culotte de branchement fonte	u	2.00	95.00	1.90	220.00	418.00
	Total RESEAU EAUX USEES- Réalisé selon le cahier des spécifications techniques de Montpellier Métropole Méditerranée			93.39			53 124.00
6	MURS TECHNIQUES						
6.1	Mur technique type l'Occitant (MPB)						
6.1.1	S22 / Clbe	u	5.00	95.00	4.75	1 035.00	4 916.25
6.1.2	RMT300	u	3.00	95.00	2.85	1 095.00	3 120.75
6.1.3	RMT450	u	1.00	95.00	0.95	1 150.00	1 092.50
	Total MURS TECHNIQUES			95.00			9 129.50
7	DOSSIER ADMINISTRATIF						
7.1	Etudes d'exécution	F	1.00	66.00	0.66	2 300.00	1 518.00
7.2	Elaboration du DOE	F	1.00			550.00	
7.3	Recolement - Réalisé par un Géomètre expert						
7.3.1	Recolement voirie - Réseau EP	F	1.00			700.00	
7.3.2	Réseau EU norme Montpellier Métropole Méditerranée	F	1.00			1 800.00	
	Total DOSSIER ADMINISTRATIF			28.37			1 518.00
8	ARROSAGE						

Page 3 / 5

SUITE FACTURE N° 223030119

Désignation	Unité	Quantité marché	Avancement		Prix unitaire	Montant HT
			%	Qté		
8.1 Ø 16/25 y compris manchons	ml	50.00	95.00	47.50	35.00	1 662.50
8.2 Regard Jumbo grand modèle	u	1.00	95.00	0.95	350.00	332.50
Total ARROSAGE			95.00			1 995.00

SUITE FACTURE N° 223030119

RECAPITULATIF	
Libellé lot	Total HT
1 - INSTALLATION DE CHANTIER ET TRAVAUX PRELIMINAIRES	6 675.00
2 - TERRASSEMENTS GENERAUX	16 577.60
3 - VOIRIE - BORDURE - SIGNALISATION	30 042.20
4 - RESEAU PLUVIAL	11 542.50
5 - RESEAU EAUX USEES- RÉALISÉ SELON LE CAHIER DES SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES DE MONTPELLIER MÉTROPÔLE MÉDITERRANÉE	53 124.00
6 - MURS TECHNIQUES	9 129.50
7 - DOSSIER ADMINISTRATIF	1 518.00
8 - ARROSAGE	1 995.00

MONTANT TOTAL H.T.	130 603.80 €
- SITUATION N°1 DU 24/10/2022	-17 546.10 €
- SITUATION N°2 DU 31/01/2023	-51 075.50 €
- SITUATION N°3 DU 24/02/2023	-14 052.73 €
MONTANT SITUATION N° 4	47 929.47 €
MONTANT T.V.A. 20 %	9 585.89 €
MONTANT T.T.C.	57 515.36 €

Valeur en votre aimable règlement par VIREMENT le 15/05/2023

RELEVÉ D'IDENTITÉ BANCAIRE

CIC MEDITERRANEE GE			
Code Banque	Code Guichet	N° Compte	Clé
10096	18102	00038097201	42
IBAN : FR76 1009 6181 0200 0380 9720 142			
BIC : CMCIFRPP			

Pour les professionnels : Indemnité forfaitaire de compensation des frais de recouvrement en cas de retard de paiement : 40€ (article L441-3 du Code du Commerce). Aucun escompte n'est accordé en cas de paiement anticipé. Selon Art. L441-6 du Code du Commerce, taux de refinancement le plus récent de la Banque Centrale Européenne + 10.

NB : Nos Conditions Générales de Vente sont disponibles sur notre site : <https://brajavesigne.fr>

TPSONERM Etablissement secondaire de TPSO
650, rue des Avants
34270 ST MATHIEU DE TREVIERS
Tel: 04 67 55 13 44 Fax: 04 67 55 13 60
Email: tpsonerm@brajavesigne-tpso.fr
N° SIRET: 319 658 159 000 29