

REÇU le 26 AVR. 2023

PAYE
LE
PAR
DE

OL

19_575- SAINT NAZAIRE DE PEZAN "Le Parc de l'Amitié"					
MAITRE D'OUVRAGE		SAS HECTARE 75, rue des Portes Domitiennes 34741 VENDARGUES			
ENTREPRISE		SAS AZTP - 22 Rue de l'Abrivado 34070 MONTPELLIER			
SITUATION n°3 au 31/01/2023					
TRAVAUX EFFECTUES EN EUROS					
TRAVAUX	Engagement	Cumul Actuel	TVA 20 %	Cumul Ant.	Trav. du mois
MARCHE	93 343,00	91 743,00	18 348,60	81 409,00	10 334,00
TOTAL HT	93 343,00	91 743,00			
TOTAL TTC	112 011,60	110 091,60			
Avancement Travaux en %		98,29%			
Révisions des prix					
TOTAL TRAVAUX HT		91 743,00		81 409,00	10 334,00
TVA 20 %		18 348,60		16 281,80	2 066,80
TOTAL TRAVAUX TTC		110 091,60		97 690,80	12 400,80
RETENUES TTC		Cumul Actuel		Cum. Antérieur	Trav. du mois
Pénalités de retard					-
TOTAL DES RETENUES TTC					-
DIVERS		Cumul Actuel		Cum. Antérieur	Trav. du mois
Retenues de Garantie TTC de 5%		5,00%	5 504,58	4 884,54	- 620,04
Garantie Bancaire TTC				-	0,00
Travaux inter entreprises		%		-	0,00
TOTAL SITUATION TTC			104 587,02	92 806,26	11 780,76
TOTAL SITUATION A PAYER					11 780,76
NET A PAYER A L'ENTREPRISE		Bénéficiaire : SAS AZTP			11 780,76
NET A PAYER AU SOUS TRAITANT		Bénéficiaire :			
NET A PAYER AU SOUS TRAITANT		Bénéficiaire :			-
ENTREPRISE Situation établie le 02/02/2023		MAITRE D'ŒUVRE Situation vérifiée le 02/02/2023		MAITRE D'OUVRAGE Bon pour Accord le	
		Bbass Pôle VRD - Emmanuel BOUY 205 avenue des Gardians - 34160 CASTRIES Tel: 04 67 87 31 93 - Mobile: 06 47 45 31 38 Mails: e.bouy@bbass.fr - vrd-castries@bbass.fr		Bon pour accord Jérôme 25 AVR. 2023	

SAS AZ TP

22B avenue de l'Abrivado Bat A
 Résidence le Mas de la Sorres
 34070 MONTPELLIER
 Siret : 809 730 815 000 10
 TVA Intracom : FR 208 097 308 15

FACTURE

DATE :	16 janvier 2023
N° FACTURE :	24.012

Adresse

SAS HECTARE
 75 rue Z.I. les portes domitiennes
 34740 VENDARGUES

SITUATION N°03

DÉSIGNATION	Unité	Quantité	Prix unitaire	Montant
Commune de St NAZAIRE DE PEZAN - Le Parc de l'Amitié				
INSTALLATION DE CHANTIER ET TRAVAUX PRELIMINAIRES	fft	1,00	10430,00	10 430,00
TERRASSEMENTS GENERAUX	fft	1,00	9240,00	9 240,00
VOIRIE - BORDURE - SIGNALISATION	ft	1,00	19261,00	19 261,00
MURS - CLOTURES	fft	1,00	25960,00	25 960,00
RESEAU EAUX USEES	fft	1,00	8172,00	8 172,00
RESEAU A.E.P - Réalisé selon le cahier des spécifications techniques de CC Pays de Lunel	fft	1,00	11820,00	11 820,00
MURS TECHNIQUES	fft	1,00	5160,00	5 160,00
DOSSIER ADMINISTRATIF	fft	1,00	1700,00	1 700,00
TOTAL H.T.				91 743,00 €
DEDUCTION SITUATIONS 1 ET 2				81 409,00 €
TOTAL H.T.				10 334,00 €
T.V.A. 20%				2 066,80 €
Total T.T.C.				12 400,80 €

Conditions de règlement :

Par virement à 45 jours

LE PARC DE L'AMITIE

LOT 1 - INSTALLATION DE CHANTIER - TERRASSEMENTS - VOIRIE - RESEAUX HUMIDES

n°	Désignation	Unité	Qté	Qté réalisée	% Avanceme nt	Prix €	Total €
1	INSTALLATION DE CHANTIER ET TRAVAUX PRELIMINAIRES						
1.1	Installation et signalisation de chantier	fft	1	1	100%	2 000,00	2 000,00
1.2	Constat d'huissier (Murs et constructions riverains)	fft	1	1	100%	800,00	800,00
1.3	Nettoyage et débroussaillage, arrachage des arbustes, élagage y/c évacuation - Emprise de voirie, accès aux lots	fft	1	1	100%	1 050,00	1 050,00
1.4	Abattage et dessouchage d'arbres						
1.4.1	Diamètre >0.20 m et <0.60m	u	8	8	100%	600,00	4 800,00
1.4.2	Arbustes de haies	ft	1,00	1,00	100%	980,00	980,00
1.5	Démolitions diverses y/c évacuation						
1.5.1	Mur en pierres sèches à l'entrée de l'opération h=2.00m	fft	1,00	1,00	100%	800,00	800,00
	TOTAL INSTALLATION DE CHANTIER ET TRAVAUX PRELIMINAIRES					H.T.	10 430,00
2	TERRASSEMENTS GENERAUX						
2.1	Déblais en terrain de toute nature hors évacuation						
2.1.1	Décaissement chaussée-Stationnements	m3	220,00	220,00	100,00%	21,00	4 620,00
2.1.2	Décpage terre végétale	m²	340,00	340,00	100,00%	6,00	2 040,00
2.2							
	Remblais divers - Epaulement des accès, talutages terre pour arbres...	m3	80,00	80,00	100,00%	8,00	640,00
2.3	Evacuation des déblais	m3	140,00	140,00	100,00%	9,00	1 260,00
2.4	Préparation de l'assise	m²	340,00	340,00	100,00%	2,00	680,00
	TOTAL TERRASSEMENTS GENERAUX					H.T.	9 240,00
3	VOIRIE - BORDURE - SIGNALISATION						
3.1	GNT 0/31,5 pour couche de fondation						
3.1.1	Chaussée - Stationnements ép=0.30m	m3	142,00	142,00	100,00%	36,00	5 112,00
3.2	GNT 0/20 pour couche de base						
3.2.1	Chaussée - Stationnementsép=0.15m	m3	81,00	81,00	100,00%	36,00	2 916,00
3.3	Béton Bitumineux noir pour couche de surface						
3.3.1	Chaussée 0/10 ép=0.05m	m²	340,00	340,00	100,00%	23,00	7 820,00
3.3.2	Parkings 0/10 ép=0.05m	m²	38,00	38,00	100,00%	27,00	1 026,00
3.4	Bordures						
3.4.1	T2 haute (A poser avec 2 ou 14 cm de vue selon plan)	ml	31,00	31,00	100,00%	29,00	899,00
3.5	Signalisation verticale						
3.5.1	AB4 (panneau Stop) - 800 normal	u	1	1	100,00%	200,00	200,00
3.5.2	Divers panneaux de signalisation	u	2	2	100,00%	209,00	418,00
3.5.3	C13a (Panneau impasse)	u	1	1	100,00%	200,00	200,00
3.6	Signalisation horizontale						
3.6.1	Bande STOP	m²	1,50	1,50	100,00%	80,00	120,00
3.6.2	Parking-bande de rive	ml	20,00	20,00	100,00%	5,00	100,00
3.7	Gravier blanc ép. 0.15 cm y compris géotextile (dans EV)	m²	10,00	10,00	100,00%	45,00	450,00
	TOTAL VOIRIE - BORDURE - SIGNALISATION					H.T.	19 261,00
4	MURS - CLOTURES						
4.1	Mur de clôture						
4.1.1	Mur parement pierre H=1.00 m avec chaperon en pierre de taille	ml	31,00	31,00	100,00%	420,00	13 020,00
4.1.2	Mur H=0.40 m	ml	40,00	40,00	100,00%	180,00	7 200,00
4.1.3	Enduit gratté sur deux faces pour mur H=0.40m	m²	25,00	25,00	100,00%	25,00	625,00
4.1.4	Barreaudage métallique couleur brune H=0.80m	ml	31,00	31,00	100,00%	165,00	5 115,00
	TOTAL MURS - CLOTURES					H.T.	25 960,00

5 RESEAU EAUX USEES							
5.1	Terrassement en tranchée en terrain de toute nature et mise en place canalisation EU y/c évacuation, lit de pose et enrobage, grillage avertisseur, fourniture et pose canalisation, remblaiement et toutes sujétions						
5.1.1	Ø 200 PVC CR16 (Réseau principal) - Profondeur 1.40 m maxi	ml	34,00	34,00	100,00%	67,00	2 278,00
5.1.2	Ø 160 PVC CR16 (Branchements) compris le départ dépassant de au moins 0,50 m la limite de propriété privée avec bouchon collé	ml	29,00	29,00	100,00%	46,00	1 334,00
5.2	Regard de visite y compris mises à la côte						
5.2.1	Ø 800	u	2	2	100,00%	1 180,00	2 360,00
5.3	Branchement y/c boîte, tampon 40x40						
5.3.1	boîte Ø 315	u	3	3	100,00%	450,00	1 350,00
5.4	Raccordement sur réseau existant	u	1	1	100,00%	850,00	850,00
TOTAL RESEAU EAUX USEES						H.T.	8 172,00
6 RESEAU A.E.P - Réalisé selon le cahier des spécifications techniques de CC Pays de Lunel							
6.1	Terrassement en tranchée en terrain de toute nature et mise en place canalisation AEP y/c évacuation, lit de pose et enrobage, grillage avertisseur, fourniture et pose canalisation, remblaiement et toutes sujétions						
6.1.1	Ø 55/63 PEHD PN 16 y/c fourreaux	ml	46,00	46,00	100,00%	60,00	2 760,00
6.1.2	Ø 25/32 PEHD PN 16 y/c fourreaux pour branchement AEP	ml	35,00	35,00	100,00%	48,00	1 680,00
6.2	Pièces spéciales y/c butée béton (A titre indicatif)						
6.2.1	Purge/vidange	u	1	1	100,00%	1 200,00	1 200,00
6.2.2	Plaque pleine 60	u	1	1	100,00%	1 200,00	1 200,00
6.3	Regard vanne/purge/ventouse (avec tampon marquage "Eau potable") compris mise à la côte	u	1	1	100,00%	1 100,00	1 100,00
6.4	Branchement - hors terrassement p.e., p.e et abricompteur compris mise à la boucle à clé						
6.4.1	Ø 25 ou 32	u	3	3	100,00%	560,00	1 680,00
6.5	Raccordement sur réseau en attente en limite de l'opération y/c pièces	F	1	1	100,00%	2 200,00	2 200,00
TOTAL RESEAU A.E.P - Réalisé selon le cahier des spécifications techniques de CC Pays de Lunel						H.T.	11 820,00
7 MURS TECHNIQUES							
7.1	Mur technique type l'Occitant (MPB)						
7.1.1	S22 / Cibe	u	2	2	100,00%	1 680,00	3 360,00
7.1.2	RMT450	u	1	1	100,00%	1 800,00	1 800,00
TOTAL MURS TECHNIQUES						H.T.	5 160,00
8 DOSSIER ADMINISTRATIF							
8.1	Etudes d'exécution	F	1	1	100%	800,00	800,00
8.2	Elaboration du DOE	F	1		0%	900,00	900,00
8.3	Recolement - Réalisé par un Géomètre expert						
8.3.1	Recolement voirie	F	1		0%	800,00	0,00
8.3.2	Réseaux EU - AEP	F	1		0%	800,00	0,00
TOTAL DOSSIER ADMINISTRATIF						H.T.	1 700,00
TOTAL						H.T.	91 743,00
						T.V.A.	18 348,60
						T.T.C.	110 091,60

**LOT 1 - INSTALLATION DE CHANTIER - TERRASSEMENTS - VOIRIE - RESEAUX HUMIDES :
RECAPITULATIF GLOBAL**

n°	Désignation	H.T. €			T.V.A 20.0% €	T.T.C. €
1	INSTALLATION DE CHANTIER ET TRAVAUX PRELIMINAIRES	10 430,00			2 086,00	12 516,00
2	TERRASSEMENTS GENERAUX	9 240,00			1 848,00	11 088,00
3	VOIRIE - BORDURE - SIGNALISATION	19 261,00			3 852,20	23 113,20
4	MURS - CLOTURES	25 960,00			5 192,00	31 152,00
5	RESEAU EAUX USEES	8 172,00			1 634,40	9 806,40
6	RESEAU A.E.P - Réalisé selon le cahier des spécifications techniques de CC	11 820,00			2 364,00	14 184,00
7	MURS TECHNIQUES	5 160,00			1 032,00	6 192,00
8	DOSSIER ADMINISTRATIF	1 700,00			340,00	2 040,00
	TOTAL LOT 1 - INSTALLATION DE CHANTIER - TERRASSEMENTS -	91 743,00			18 348,60	110 091,60

**LOT 1 - INSTALLATION DE CHANTIER - TERRASSEMENTS - VOIRIE - RESEAUX HUMIDES : TOTAL
GLOBAL**

Désignation	H.T. €			T.V.A 20.0% €	T.T.C. €
LOT 1 - INSTALLATION DE CHANTIER - TERRASSEMENTS - VOIRIE -	91 743,00			18 348,60	110 091,60