

21_243 RESTINCLIÈRES "ZAC des Plans tranche 4"

MAITRE D'OUVRAGE	SAS HECTARE 75, rue des Portes Domitiennes 34741 VENDARGUES				
ENTREPRISE	TPSONERM - 650 Rue des Avants 34270 St Mathieu de Treviers				
SITUATION n°10 au 31/05/2023					
TRAVAUX EFFECTUES EN EUROS					
TRAVAUX	Engagement	Cumul Actuel	TVA 20 %	Cumul Ant.	Trav. du mois
Lot n°1	466 741.90	364 873.90	72 974.78	364 873.90	-
Devis n°221103	2 640.00	2 640.00	528.00	2 640.00	-
Devis n°221111b	22 634.00	22 634.00	4 526.80	22 634.00	-
Devis n°D22304237	4 200.00	4 200.00	840.00	-	4 200.00
TOTAL HT	496 215.90	394 347.90			
TOTAL TTC	595 459.08	473 217.48			
Avancement Travaux en %		79.47%			
Révisions des prix					
TOTAL TRAVAUX HT		394 347.90		390 147.90	4 200.00
TVA 20 %		78 869.58		78 029.58	840.00
TOTAL TRAVAUX TTC		473 217.48		468 177.48	5 040.00
RETENUES TTC					
Pénalités de retard				Cum. Antérieur	Trav. du mois
TOTAL DES RETENUES TTC		-		-	-
DIVERS					
Retenues de Garantie TTC de 5%	5.00%			Cumul Antérieur	Trav. du mois
Garantie Bancaire TTC	29 772.95			-	0.00
Travaux inter entreprises	%			-	0.00
TOTAL SITUATION TTC		473 217.48		468 177.48	5 040.00
TOTAL SITUATION A PAYER					
					5 040.00
NET A PAYER A L'ENTREPRISE	Bénéficiaire : TPSONERM				5 040.00
NET A PAYER AU SOUS TRAITANT	Bénéficiaire :				
NET A PAYER AU SOUS TRAITANT	Bénéficiaire :				-
ENTREPRISE	MAITRE D'ŒUVRE		MAITRE D'OUVRAGE		
Situation établie le	Situation vérifiée le		Bon pour Accord le		
31/05/2023	09/06/2023				
	Bbass Pôle VRD - Emmanuel BOUY 205 avenue des Gardians - 34160 CASTRIES Tél: 04 67 87 31 93 - Mobile: 06 47 45 31 38 Mails: e.bouy@bbass.fr - vrd-castries@bbass.fr		Bon pour accord Jérôme 09 JUIN 2023		

FACTURE N° 223050216

SITUATION N° 10

RESTINCLIERES - ZAC DES PLANS TRANCHE 4
LOT N°1 Installation de chantier - Terrassements - Voirie - Réseaux Humides
Selon Devis N° D22112516A du 21 juin 2022

Suivi par : Mathieu BERTRAND

Chantier N° : 22283008

S.A.S. HECTARE

75, rue des Portes Dominltiennes

34741 VENDARGUES

Code client : 0246402

A Saint Mathieu de Trévlers, le 31 mai 2023

Désignation	Unité	Quantité marché	Avancement		Prix unitaire	Montant HT
			%	Qté		
1	INSTALLATION DE CHANTIER ET TRAVAUX PRELIMINAIRES					
1.1	Installation et signalisation de chantier	F	1.00	100.0	1.00	5 000.00
1.2	Nettoyage et débroussaillage, arrachage des arbustes, élagage y/c évacuation	F	1.00	100.0	1.00	2 850.00
1.3	Dépose / Repose de grillage existant (Bassin de rétention)	ml	85.00	100.0	85.00	27.00
	Total INSTALLATION DE CHANTIER ET TRAVAUX PRELIMINAIRES		100.0			10 145.00
2	TERRASSEMENTS GENERAUX					
2.1	Déblais en terrain de toute nature y/c évacuation					
2.1.1	Décassement chaussée, trottoir (ML6) et stationnements PMR	m3	530.00	100.0	530.00	16.50
2.1.2	Décassement piétonnier	m3	175.00	100.0	175.00	18.00
2.1.3	Décassement trottoir (Chemin des Hugnes)	m3	100.00	100.0	100.00	18.00
2.2	Remblais divers					
2.2.1	Modelage divers (Epaulements accès, talutages, terre pour arbres, remblais fossé...)	m3	170.00	100.0	170.00	12.00
2.3	Curage - Recalibrage du fossé	ml	130.00	100.0	130.00	12.00
2.4	Préparation de l'assise	m²	6 072.00	100.0	6 072.00	2.00
2.5	Réalisation de fossé					
2.5.1	Fossé parcelle AH_5	ML	75.00	100.0	75.00	18.00
	Total TERRASSEMENTS GENERAUX		100.0			30 789.00
3	VOIRIE - BORDURE - SIGNALISATION					
3.1	GNT 0/31,5 pour couche de fondation					
3.1.1	Chaussée, trottoir (ML6), piétonnier et					

Page 1 / 7

	Désignation	Unité	Quantité marché	Avancement		Prix unitaire	Montant HT
				%	Qté		
	stationnements PMR - ép=0.30m	m3	467.00	100.0	467.00	34.00	15 878.00
3.1.2	Trottoir (Chemin des Hugnes)	m3	177.00	95.00	168.15	38.00	6 389.70
3.1.3	Stationnements privatifs - ép=0.30	m3	81.00	100.0	81.00	38.00	3 078.00
3.2	GNT 0/20 pour couche de base						
3.2.1	Chaussée, trottoir (ML6) et stationnements PMR - ép=0.15m	m3	163.00	100.0	163.00	42.00	6 846.00
3.2.2	Trottoir (Chemin des hugnes) - ép=0.15m	m3	88.00	20.00	17.60	48.00	844.80
3.3	Béton Bitumineux noir pour couche de surface						
3.3.1	Chaussée ép=0.05 m	m²	855.00	100.0	855.00	19.00	16 245.00
3.3.2	Parkings PMR ép=0.05 m	m²	35.00	100.0	35.00	21.00	735.00
3.3.3	Parkings privatifs ép=0.05 m	m²	252.00	100.0	252.00	21.00	5 292.00
3.3.4	Trottoir (Chemin des Hugnes)	m²	550.00			21.00	
3.3.5	Trottoir (ML6) ép=0.05 m	m²	115.00	100.0	115.00	21.00	2 415.00
3.4	Stabilisé	m²	442.00	100.0	442.00	17.00	7 514.00
3.5	Rang d'agglos (Arrêt enrobé entre bassin existant et Chemin des Hugnes)	ml	47.00	100.0	47.00	30.00	1 410.00
3.6	Bordures						
3.6.1	P1	ml	466.00	100.0	466.00	28.00	13 048.00
3.6.2	T2 haute (A poser avec 2 ou 14 cm de vue selon plan)	ml	581.00	100.0	581.00	32.00	18 592.00
3.6.3	Rondins bois	ml	370.00	100.0	370.00	25.00	9 250.00
3.7	Signalisation verticale						
3.7.1	AB4 (panneau Stop) - 800 normal	u	1.00			235.00	
3.7.2	Panneaux de rue	u	2.00			245.00	
3.7.3	C13a (Panneau impasse)	u	1.00			235.00	
3.8	Signalisation horizontale						
3.8.1	Passage piétons	M2	7.00			10.00	
3.8.2	Bande STOP	m²	1.50			10.00	
3.8.3	Passage piétons	m²	9.00			10.00	
3.8.3	Parking-bande de rive	ml	235.00			1.50	
3.8.5	Signalisation stationnement handicapés (Panneau + 5 logos au sol)	F	2.00			345.00	
3.9	Dalle podotactile traversée piétonne	ml	3.00			65.00	
3.10	Géotextile - Dalles béton	m²	590.00	100.0	590.00	1.20	708.00
3.11	Géotextile - Stabilisé	m²	442.00	100.0	442.00	1.20	530.40
3.12	Mobilier urbain						
3.12.1	Support vélo	u	1.00			170.00	
3.13	Dalles en béton ajourés y/c lit de pose remplissage gravier	m²	590.00	100.0	590.00	42.00	24 780.00
	Total VOIRIE - BORDURE - SIGNALISATION			88.23			133 555.90
4	MURS ET GRILLAGE						
4.1	Mur de soutènement (le long des lots 157 à 160) - H vue 0.60m y/c arase	m²	42.00	100.0	42.00	225.00	9 450.00

SUITE FACTURE N° 223050216

	Désignation	Unité	Quantité marché	Avancement		Prix unitaire	Montant HT
				%	Qté		
4.2	Mur de clôture h=0.60m	ml	59.00	100.0	59.00	125.00	7 375.00
4.3	Clôture grillagée panneaux rigides H=1.60m	ml	300.00	100.0	300.00	43.00	12 900.00
4.4	Barreoudage bambou gris h=1.00 m	ml	86.00	100.0	86.00	161.00	13 846.00
4.5	Parement pierres	m²	55.00	100.0	55.00	235.00	12 925.00
4.6	Portillon	u	3.00	100.0	3.00	750.00	2 250.00
Total MURS ET GRILLAGE				100.0			58 746.00
5	RESEAU EAUX USEES- Réalisé selon le cahier des spécifications techniques de Montpellier Métropole Méditerranée						
5.1	Terrassement en tranchée en terrain de toute nature et mise en place canalisation EU y/c évacuation, lit de pose et enrobage, grillage avertisseur, fourniture et pose canalisation, remblaiement et toutes sujétions (y compris passage caméra et test d'étanchéité auto-contrôle entreprise)						
5.1.1	Ø 200 FONTE (Réseau principal) - Profondeur 2.50 m maxi	ML	107.00	100.0	107.00	143.00	15 301.00
5.1.2	Ø 150 FONTE (Branchements) compris le départ dépassant de au moins 0,50 m la limite de propriété privée avec bouchon collé.	ML	85.00	100.0	85.00	130.00	11 050.00
5.1.3	Ø 63 PEHD (refoulement)	ml	230.00	100.0	230.00	65.00	14 950.00
5.2	Regard de visite y compris mises à la côte						
5.2.1	Ø 1000 avec tampon marquage "Eaux usées" (y compris test d'étanchéité auto-contrôle entreprise)	u	4.00	100.0	4.00	1 180.00	4 720.00
5.3	Branchement y/c boîte, tampon 40x40						
5.3.1	boîte Ø 315	u	9.00	100.0	9.00	345.00	3 105.00
5.3.2	boîte Ø 400 (Macrolot 6)	u	1.00	100.0	1.00	395.00	395.00
5.4	Raccordement sur regard réseau EU existant	u	1.00	100.0	1.00	385.00	385.00
5.5	Poste de relevage	F	1.00	100.0	1.00	35 200.00	35 200.00
Total RESEAU EAUX USEES- Réalisé selon le cahier des spécifications techniques de Montpellier Métropole Méditerranée				100.0			85 106.00
6	RESEAU PLUVIAL						
6.1	Terrassement en tranchée en terrain de toute nature et mise en place canalisation EP y/c évacuation, lit de pose et enrobage, grillage avertisseur, fourniture et pose canalisation, remblaiement et toutes sujétions						
6.1.1	DN 300 BA 135 - Fossé Chemin des Hugnes	ml	145.00	100.0	145.00	88.00	12 760.00
6.1.2	DN 300 BA 135	ml	78.00	100.0	78.00	92.00	7 176.00
6.1.3	DN 400 BA 135	ml	28.00	100.0	28.00	102.00	2 856.00
6.1.4	DN 500 BA 135	ml	17.00	100.0	17.00	125.00	2 125.00
6.2	Protection mécanique des canalisations	m3	1.00	100.0	1.00	165.00	165.00

Page 3 / 7

SUITE FACTURE N° 223050216

Désignation		Unité	Quantité marché	Avancement		Prix unitaire	Montant HT
				%	Qté		
6.3	Regard y compris mise à la côte						
6.3.1	Regard + grille plane ou concave 600x600	u	6.00	100.0	6.00	720.00	4 320.00
6.3.2	Regard + grille avaloir profil A (Chemin des Hugnes)	u	3.00	100.0	3.00	825.00	2 475.00
6.4	Caniveau grille	ml	6.20	100.0	6.20	425.00	2 635.00
6.5	Ouvrage de tête						
6.5.1	Pour buses DN 300 arrivant dans fossé existant - Chemin des Hugnes	u	2.00	100.0	2.00	350.00	700.00
6.5.2	Pour buses DN 500 arrivant dans bassin	u	1.00	100.0	1.00	550.00	550.00
Total RESEAU PLUVIAL				100.0			35 762.00
7	MURS TECHNIQUES						
7.1	Mur technique type l'Occitant (MPB)						
7.1.1	S22 / Cibe	u	5.00	100.0	5.00	910.00	4 550.00
7.1.2	RMT450	u	3.00	100.0	3.00	1 025.00	3 075.00
7.1.3	RMBT600	u	1.00	100.0	1.00	945.00	945.00
Total MURS TECHNIQUES				100.0			8 570.00
8	DOSSIER ADMINISTRATIF						
8.1	Etudes d'exécution	F	1.00	100.0	1.00	2 200.00	2 200.00
8.2	Elaboration du DOE	F	1.00			500.00	
8.3	Recolement - Réalisé par un Géomètre expert						
8.3.1	Recolement voirie	F	1.00			700.00	
8.3.2	Réseau EU (norme Montpellier Métropole Méditerranée)	F	1.00			1 800.00	
Total DOSSIER ADMINISTRATIF				42.30			2 200.00
TC	TRAVAUX COMPLEMENTAIRES						
TC1	DEVIS N°221103 RESEAUX EDF, AEP, en attente dans les lots 152, 153, 154 et 155						
	Elargissement d'une tranchée et fourniture et pose d'un PEHD diam. 19/25, de 2 TPC VertS diam 40, de 2 TPC Rouges 110 et 63	ML	48.00	100.0	48.00	55.00	2 640.00
Sous-Total DEVIS N°221103 RESEAUX EDF, AEP, en attente dans les lots 152, 153, 154 et 155				100.0			2 640.00
TC2	DEVIS N°221111B TRAVAUX EN PLUS au niveau des jardins paratgés suivant plan						

SUITE FACTURE N° 223050216

SUITE FACTURE N° 223050216

Désignation		Unité	Quantité marché	Avancement		Prix unitaire	Montant HT
				%	Qté		
annexé au CR du 10/11/2022							
1	Fourniture et pose de rondins bois - 2 emplacements en supplément	ml	34.00	100.0	34.00	25.00	850.00
2	Réalisation d'une tranchée et fourniture de 3 PE diam 25	ml	80.00	100.0	80.00	55.00	4 400.00
3	Branchement dans le regard laissé en attente par BRL	U	1.00	100.0	1.00	480.00	480.00
4	Fourniture et pose d'une clôture en panneau rigide	ML	270.00	100.0	270.00	43.00	11 610.00
5	Fourniture et pose d'une bordure P1	ml	28.00	100.0	28.00	28.00	784.00
6	Fourniture et pose d'une bordure T2	ml	30.00	100.0	30.00	32.00	960.00
7	Fourniture et pose d'un portillon	U	1.00	100.0	1.00	750.00	750.00
8	Fourniture et pose d'une portail de 3 mètres	U	2.00	100.0	2.00	1 400.00	2 800.00
Sous-Total DEVIS N°221111B TRAVAUX EN PLUS au niveau des jardins paratgés suivant plan annexé au CR du 10/11/2022				100.0			22 634.00
TC3	DEVIS N°D22304237 Mise en place des armoiresà compteurs pour les jardins familiaux						
1	Fourniture et mise en place d'armoire compteur - 6 compteurs possibles (armoire AGP600)	U	3.00	100.0	3.00	1 400.00	4 200.00
Total TRAVAUX COMPLEMENTAIRES				100.0			29 474.00

SUITE FACTURE N° 223050216

RECAPITULATIF	
Libellé lot	Total HT
1 - INSTALLATION DE CHANTIER ET TRAVAUX PRELIMINAIRES	10 145.00
2 - TERRASSEMENTS GENERAUX	30 789.00
3 - VOIRIE - BORDURE - SIGNALISATION	133 555.90
4 - MURS ET GRILLAGE	58 746.00
5 - RESEAU EAUX USEES- RÉALISÉ SELON LE CAHIER DES SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES DE MONTPELLIER MÉTROPÔLE MÉDITERRANÉE	85 106.00
6 - RESEAU PLUVIAL	35 762.00
7 - MURS TECHNIQUES	8 570.00
8 - DOSSIER ADMINISTRATIF	2 200.00
TC1 - DEVIS N°221103 RESEAUX EDF, AEP, EN ATTENTE DANS LES LOTS 152, 153, 154 ET 155	2 640.00
TC2 - DEVIS N°221111B TRAVAUX EN PLUS AU NIVEAU DES JARDINS PARATGÉS SUIVANT PLAN ANNEXÉ AU CR DU 10/11/2022	22 634.00
TC3 - DEVIS N°D22304237 MISE EN PLACE DES ARMOIRESÀ COMPTEURS POUR LES JARDINS FAMILIAUX	4 200.00
TC - TRAVAUX COMPLEMENTAIRES	29 474.00

MONTANT TOTAL H.T.	394 347.90 €
- SITUATION N°1 DU 29/07/2022	-126 602.15 €
- SITUATION N°2 DU 31/08/2022	-11 107.20 €
- SITUATION N°3 DU 31/10/2022	-38 842.89 €
- SITUATION N°4 DU 30/11/2022	-106 980.89 €
- SITUATION N°5 DU 22/12/2022	-36 865.67 €
- SITUATION N°6 DU 31/01/2023	-16 621.00 €
- SITUATION N°7 DU 24/02/2023	-38 580.25 €
- SITUATION N°8 DU 28/03/2023	-9 396.75 €
- SITUATION N°9 DU 28/04/2023	-5 151.10 €
MONTANT SITUATION N° 10	4 200.00 €
MONTANT T.V.A. 20 %	840.00 €
MONTANT T.T.C.	5 040.00 €

Valeur en votre aimable règlement par VIREMENT le 15/07/2023

RELEVÉ D'IDENTITÉ BANCAIRE

CIC MEDITERRANEE GE			
Code Banque	Code Guichet	N° Compte	Clé
10096	18102	00038097201	42
IBAN : FR76 1009 6181 0200 0380 9720 142			
BIC : CMCIFRPP			

TPSONERM Etablissement secondaire de TPSO

650, rue des Avants
34270 ST MATHIEU DES TREVIERS
Tel: 04 67 55 13 44 Fax: 04 67 55 13 60
Email: tpsonerm@brajavesigne-tpso.fr
N° SIRET: 319 658 159 000 29

Pour les professionnels : Indemnité forfaitaire de compensation des frais de recouvrement en cas de retard de paiement : 40€ (article L441-3 du Code du Commerce). Aucun escompte n'est accordé en cas de paiement anticipé. Selon Art. L441-6 du Code du Commerce, taux de refinancement le plus récent de la Banque Centrale Européenne + 10.

NB : Nos Conditions Générales de Vente sont disponibles sur notre site : <https://brajavesigne.fr>

DEVIS N° D22304237

Objet : DEVIS Mise en place des armoires à compteurs pour les jardins familiaux

Rédacteur : Mathieu BERTRAND

S.A.S. HECTARE

75, rue des Portes Dominiennes

34741 VENDARGUES

Code client : 0246402

A Saint Mathieu de Trévières, le 21 avril 2023

	Désignation	Unité	Quantité	Prix Unitaire	Montant HT
1	Fourniture et mise en place d'armoire compteur - 6 compteurs possibles (armoire AGP600)	U	3.00	1 400.00	4 200.00

MONTANT H.T. 4 200.00 €

T.V.A. 20 % 840.00 €


MONTANT T.T.C. 5 040.00 €

Validité du devis : Contrairement à nos Conditions Générales de Vente Article 1, les prix du présent contrat sont valables 1 mois.

Condition de règlement : Virement à 45 jours

Pour les professionnels : Indemnité forfaitaire de compensation des frais de recouvrement en cas de retard de paiement : 40€ (article L441-3 du Code du Commerce). Aucun escompte n'est accordé en cas de paiement anticipé. Selon Art. L441-6 du Code du Commerce, taux de refinancement le plus récent de la Banque Centrale Européenne + 10.

NB : Nos Conditions Générales de Vente sont disponibles sur notre site : <https://brajavesigne.fr>

Visa du représentant de l'entreprise	Signature et cachet du client
 TPSONERM 34270 ST MATHIEU DE TREVIERES Tél. 04 67 55 13 60 Email: tpsonerm@braj-vest.fr	Fait à HECTARE , le  75 71, rue des Portes Dominiennes 34741 VENDARGUES 04 67 79 84 83 SIREN 351 330 660

Page 1 / 1

TPSONERM 1856 RUE DES AVANTS • 34270 ST MATHIEU DE TREVIERES • TEL : 04 67 55 13 44 FAX : 04 67 55 13 60
 Siège social : TPSONERM • 954 CHEMIN DU GUILLAUMANT • 34120 LEZIGNAN-LA-CEDE • TEL : 04 67 90 40 00 FAX : 04 67 90 71 74
 SA au capital de 1 062 015.00 € - E-mail : tpsonerm@brajavesigne-tpso.fr
 Travaux Publics & Routiers - V.R.D. - Centrales d'Enrobage

RC BEZIERS 319 658 159 - N°SIRET 319 658 159 000 29 - A.P.E. 4211 Z