

REÇU le 11 JUL. 2023

Commune de SENAS
LE PARC DE L'APICULTEUR
1ere TRANCHE

MARCHE DE TRAVAUX V.R.D.
Entreprise SRV BAS MONTEL

ETAT D'ACOMPTE
PAYER
COMPTABILISE
p 3/4
05
LE
PAR
DE

ETAT D'ACOMPTE N° 3

DESIGNATION	MARCHE	SITUATION	SOLDE
1-0 - INSTALLATION DE CHANTIER	17 580,00 €	5 145,00 €	12 435,00 €
1-1 - TERRASSEMENTS	120 424,00 €	108 144,87 €	12 279,13 €
1-2 - VOIRIE	227 929,20 €	41 543,55 €	186 385,65 €
1-3 - EAUX PLUVIALES	49 309,55 €	37 580,07 €	11 729,48 €
1-4 - EAUX USEES	65 763,00 €	42 516,20 €	23 246,80 €
1-5 - ADDUCTION D'EAU POTABLE	34 364,20 €	26 263,50 €	8 100,70 €
1-6 - EAU D'IRRIGATION BASSE PRESSION	28 990,00 €	25 700,00 €	3 290,00 €
2-1 - TELEPHONIE	14 120,00 €	13 420,00 €	700,00 €
2-2 - ECLAIRAGE PUBLIC	30 475,00 €	9 424,00 €	21 051,00 €
2-3 - ENERGIE ELECTRIQUE	33 824,00 €	19 084,00 €	14 740,00 €
3-1 - PLANTATIONS	36 197,00 €		36 197,00 €
3-2 - ARROSAGE	6 400,00 €		6 400,00 €
Travaux supplémentaires			- €
MONTANTS H.T.	665 375,95 €	328 821,19 €	336 554,76 €

Déduction situation précédente 220 792,99 €

MONTANT MENSUEL H.T. 108 028,20 €

T.V.A. 20 % 21 605,64 €

MONTANT MENSUEL T.T.C. 129 633,84 €

Retenue de garantie 5%

MONTANT DU T.T.C. 129 633,84 €

caution fournie

Ventilation des paiements

	A payer
Titulaire	64 556,64 €
Sous-traitant ALIANS	65 077,20 €
Sous-traitant	
Totaux	129 633,84 €

CERTIFIE EXACT,

Bon pour accord du règlement de la situation n° : 3

en date du : 31-mai-23

Fait à Orange, le

09-juin-23

Le Maître d'œuvre

SELARL CABINET COURBI

Sté de Géomètres Experts Foncier - OGE n°2013C200003
380, rue d'Aquitaine - 84100 ORANGE
Tél. 04 90 34 06 57
Mail: contact@cabinet-courbi.fr
RCS Avignon n°2013D272 - SIRET 521 025 734 00026

**FACTURE
SITUATION N° 3**
**NUMERO
2305140**
**DATE
31 mai 2023**
Selon Devis N° 2301005-4 du 3 mars 2023

Chantier N° : 23012

HECTARE

75 ZI Les Portes Dominiennes - RN 113

BP 30020

34741 VENDARGUES CEDEX

S/C CABINET COURBI

Référence client : 8019C

A SORGUES

SENAS - Lotissement "Le Parc des Apiculteurs" TRANCHE 1

	Désignation	Unité	Quantité marché	Avancement	Prix unitaire	Montant HT
	TRANCHE 1					
	LOT 1 : TERRASSEMENTS - VOIRIE - RESEAUX HUMIDES					
	1-0 - INSTALLATION, IMPLANTATION, RECOLEMENT, REPLIEMENT					
1000	Installation et repliement de chantier, y/c constat d'huissier	fo	1.00	0.65	5 940.00	3 861.00
1001	Implantations par le Géomètre-Expert					
1001a	* phase 1 : emprises décalées de 1 m	fo	1.00	0.65	1 200.00	780.00
1001b	* phase 2 : alvéoles techniques	fo	1.00	0.60	840.00	504.00
1001c	* phase 3 : bordures, murs et clôtures	fo	1.00		6 000.00	
1002	Plan de récolement voirie et réseaux humides par le Géomètre-Expert	fo	1.00		3 600.00	
	Sous-Total 1-0 - INSTALLATION, IMPLANTATION, RECOLEMENT, REPLIEMENT					5 145.00
	1-1 - TERRASSEMENTS, TRAVAUX PREPARATOIRES					
1101	Nettoyage et débroussaillage	m2	18 627.00	16764.30	0.35	5 867.51
1102	Abattage et dessouchage d'arbres de circonférence > 60 cm					
1102a	Abattage et dessouchage : haies de cyprès	ml	68.00	68.00	113.00	7 684.00
1102b	Dessouchage : haies de cyprès	ml	119.00	119.00	70.00	8 330.00
1103	Démolition de maçonnerie et de chaussée	fo	1.00	0.50	1 900.00	950.00
1104	Décapage de la terre végétale sur 30 cm	m2	4 379.00	4379.00	4.50	19 705.50
1105	Couche de forme : Terrassements en remblais pour chaussée, stationnements, trottoirs, y/c réglage et compactage du fond de forme.m3	M3			27.30	
1106	Terrassements en déblai, pour encaissement de chaussée, stationnements, trottoirs, y compris réglage et compactage du fond de forme.	m3	1 234.00	1234.00	17.35	21 409.90
1107	Terrassements en déblai, pour ouvrages de rétention, réglage et talutage.	m3	3 077.00	2461.60	17.35	42 708.76
1108	Mise en place de barrières HERAS de protection de haies, durant 8 mois.	ml	102.00	102.00	14.60	1 489.20

Page 1 / 9

SUITE FACTURE N° 2305140

Désignation	Unité	Quantité marché	Avancement	Prix unitaire	Montant HT
Sous-Total 1-1 - TERRASSEMENTS, TRAVAUX PREPARATOIRES					108 144.87
1-2 - VOIRIE					
1201 Voirie, trottoirs, stationnements					
1201a Toile géotextile anticontaminante	m2	3 012.00	3012.00	1.60	4 819.20
1201b Grave non traitée 0/80 en couche de fondation y/c réglage et cylindrage. Epaisseur 40cm	m3	1 205.00	1084.50	27.30	29 606.85
1201c Grave non traitée 0/31,5 en couche de base y/c réglage et cylindrage. Epaisseur 15cm	m3	401.00		35.00	
1201d Couche d'imprégnation	m2	2 675.00		1.30	
1201e Tapis définitif BBSG 0/10. Epaisseur 6cm	to	306.00		110.00	
1201f Tapis définitif BBSG 0/6 sur trottoirs, accès et stationnements. Epaisseur 4cm	to	58.00		150.00	
1202 Entrées charretières					
1202a Toile géotextile anticontaminante	m2	864.00	777.60	1.60	1 244.16
1202b Grave non traitée 0/80 y/c réglage et cylindrage. Epaisseur 25cm	m3	216.00	183.60	27.30	5 012.28
1203 Blocage des trottoirs et des lots					
1203a - bordure T2	ml	152.00		32.00	
1203b - bordure T2 basse	ml	405.00		34.00	
1203c - bordure T2 + CS2	ml	31.00		63.00	
1203d - bordure T2 basse + CS2	ml	168.00		65.00	
1203e - bordure P1	ml	131.00		28.00	
1203f - rang d'agglos semi-pleins ou pleins-allégés, fouille 0.40 x 0.40, y/c 2 aciers filants 6 mm	ml	46.00		35.00	
1204 Alvéoles techniques	U	23.00		380.00	
1205 Signalisation horizontale					
1205a - marquage au sol de délimitation des stationnements	fo	1.00		300.00	
1205b - bande STOP	U	2.00		100.00	
1205c - passage piétons	U	3.00		100.00	
1205d - flèche directionnelle	U	4.00		25.00	
1206 Signalisation verticale					
1206a - panneau STOP	U	2.00		350.00	
1206b - panneau d'avertissement des dangers du bassin de rétention	U	5.00		150.00	
1207 Maçonnerie					
1207a Mur de 0,80 m de hauteur, y/c enduit, à 30% de vide sur 20 cm de hauteur	ml	187.00		235.00	
1207b Entrée de lot sur 6,80 ml : mur de 1,80 m de hauteur, y/c enduit, à 30% de vide sur 20 cm de hauteur, tablette de couronnement ep 6 cm	U	3.00		2 450.00	
1208 Allée piétonne					
1208a - Toile géotextile anticontaminante	m2	379.00		1.60	
1208b - GNT 0/31.5 en couche d'assise Epaisseur 20cm	m3	76.00		35.00	
1208c - GNT 0/31.5 traitée au ROLAC à 4 % Epaisseur 10cm	m2	379.00		17.00	
1209 Accotements provisoires					
1209a Toile géotextile anticontaminante	m2	124.00	111.60	1.60	178.56

SUITE FACTURE N° 2305140

	Désignation	Unité	Quantité marché	Avancement	Prix unitaire	Montant HT
1209b	Grave non traitée 0/80 y/c réglage et cylindrage. Epaisseur 40cm	m3	50.00	25.00	27.30	682.50
1209c	Grave non traitée 0/31,5 en couche de réglage y/c réglage et cylindrage. Epaisseur 10cm	m3	12.00		38.00	
1210	Clôtures grillagées					
	- clôture à panneaux soudés DIRICKX h = 1 m sur mur bahut	ml	187.00		49.00	
1211	Batterie de 22 boîtes aux lettres	fo	1.00		3 000.00	
	Sous-Total 1-2 - VOIRIE					41 543.55
	1-3 - EAUX PLUVIALES					
1301	Tranchées					
1301a	* Ouverture à partir de la couche de fondation	m3	103.95	95.00 %	17.00	1 678.79
1301b	* Remblai en GNT 0/31,5 jusqu'à la couche de réglage	m3	46.20	43.89	27.00	1 185.03
1302	Canalisation, y compris lit de pose, enrobage et raccordements					
1302a	* Ø 300 mm Pe annelé	ml	187.00	177.65	36.00	6 395.40
1302b	* Ø 200 mm Pe annelé	ml	143.00	135.85	26.00	3 532.10
1303	Regards sur collecteurs					
1303a	* Regard de visite Ø 800	U	5.00	3.50	900.00	3 150.00
1304	Ouvrages d'engouffrement					
1304a	* Avaloir à grille	U	9.00	5.85	825.00	4 826.25
1304b	* Grille concave 600 x 600	U	4.00	0.80	700.00	560.00
1305	Branchement particulier hors canalisation et ses terrassements	U	24.00	18.00	380.00	6 840.00
1306	Ouvrages de tête de canalisations	U	10.00	2.00	265.00	530.00
1307	Ouvrage de régulation	U	1.00	0.95	2 350.00	2 232.50
1308	Déversoir entre bassins de rétention : longueur 12,3 m, lame d'eau 10 cm, blocage des parois par rochers 100/200 bloqués au béton, caniveau de récupération avant rejet.	fo	1.00	0.95	7 000.00	6 650.00
	Sous-Total 1-3 - EAUX PLUVIALES					37 580.07
	1-4 - EAUX USEES					
1401	Tranchées					
1401a	* Ouverture à partir de la couche de fondation	m3	222.00	222.00	17.00	3 774.00
1401b	* Remblai en GNT 0/31,5 jusqu'à la couche de réglage	m3	134.00	134.00	27.00	3 618.00
1402	Canalisation en P.V.C. CR8, y compris lit de pose, enrobage, joints et raccordements sur ouvrages					
1402a	- Ø 200 mm. (EU)	ml	147.00	147.00	26.00	3 822.00
1402b	- Ø 160 mm. (EU)	ml	167.00	164.00	25.00	4 100.00
1402c	- Ø 75/90 mm refoulement	ml	16.00	8.00	24.00	192.00
1403	Regard de visite					
1403a	Regard de visite étanche sous chaussée - béton - PAMREX 400 KN	U	5.00	3.75	900.00	3 375.00
1403b	Regard de décharge, à la sortie du refoulement	U	1.00	0.85	1 050.00	892.50
1404	Branchement particulier hors canalisation et ses					

Page 3 / 9

SUITE FACTURE N° 2305140

	Désignation	Unité	Quantité marché	Avancement	Prix unitaire	Montant HT
1406	Station de relevage					
1406a	* fourniture et prestations, selon devis joint au CCTP	fo	1.00	0.65	24 198.00	15 728.70
1406b	* terrassements, pose, raccordements, réalisation de la dalle béton	fo	1.00		9 222.00	
1407	Plus-value pour plan de récolement selon CCTP AGGLOPOLE	fo	1.00		1 000.00	
	Sous-Total 1-4 - EAUX USEES					42 516.20
	1-5 - ADDUCTION D'EAU POTABLE - DEFENSE INCENDIE					
1501	Tranchées					
1501a	* Ouverture à partir de la couche de fondation	m3	150.00	142.50	17.00	2 422.50
1501b	* Remblai en GNT 0/31,5 jusqu'à la couche de réglage	m3	94.00	89.30	27.00	2 411.10
1502	Canalisations					
1502a	- fonte Ø 100 mm	ml	13.00	12.35	55.50	685.43
1502b	- fonte Ø 60 mm	ml	135.00	128.25	49.30	6 322.73
1502c	- Pe HD ou PVC Ø 63 mm	ml				
1502d	- PVC Ø 40 mm	ml	44.00	41.80	16.80	702.24
1502e	- Pe HD Ø 25 mm sous fourreau bleu Ø 90	ml	120.00	114.00	10.50	1 197.00
1503	Branchement particulier, y/c pièces spéciales et abri-compteur	U	25.00	17.50	595.00	10 412.50
1504	Vidange sur canalisation Ø 63	U	1.00	0.80	475.00	380.00
1505	Ventouse automatique sur canalisation Ø 63	U	1.00	0.70	1 250.00	875.00
1506	Poteau incendie, y/c vanne d'isolement	U	1.00		2 350.00	
1507	Raccordement au réseau public : connexions dans l'abri-compteur	U	1.00	0.90	950.00	855.00
	Sous-Total 1-5 - ADDUCTION D'EAU POTABLE - DEFENSE INCENDIE					26 263.50
	1-6 - RESEAU D'IRRIGATION GRAVITAIRE BASSE PRESSION					
1601	Tranchées					
1601a	* Ouverture à partir de la couche de fondation	m3	228.00	216.60	17.00	3 682.20
1601b	* Remblai en GNT 0/31,5 jusqu'à la couche de fondation	m3	154.00	146.30	27.00	3 950.10
1602	Canalisation en P.V.C. CR8, y compris lit de pose, enrobage, joints et raccordements sur ouvrages					
1602a	- Ø 200 mm. (EU)	ml	136.00	129.20	26.00	3 359.20
1602b	- Ø 160 mm. (EU)	ml	170.00	161.50	25.00	4 037.50
1603	Regard de visite étanche sous chaussée	U	3.00	2.40	900.00	2 160.00
1604	Branchement particulier hors canalisation et ses terrassements	U	24.00	19.20	380.00	7 296.00
1605	Raccordement à la roubine par création de regard	U	1.00	0.90	1 350.00	1 215.00
	Sous-Total 1-6 - RESEAU D'IRRIGATION GRAVITAIRE BASSE PRESSION					25 700.00

SUITE FACTURE N° 2305140

	Désignation	Unité	Quantité marché	Avancement	Prix unitaire	Montant HT
	Sous-Total LOT 1 : TERRASSEMENTS - VOIRIE - RESEAUX HUMIDES					286 893.19
	LOT 2 - RESEAUX SECS					
	2-1 - TELECOMMUNICATIONS					
2101	Tranchées	ml	273.00	273.00	18.00	4 914.00
2102	Batterie de fourreaux type TP 42/45					
2102a	* 3 fourreaux (entre chambres)	ml	175.00	175.00	8.00	1 400.00
2102b	* 2 fourreaux (vers lots)	ml	351.00	351.00	6.00	2 106.00
2103	Chambre de tirage					
2103a	* L2C fonte 400 KN	U	3.00	3.00	750.00	2 250.00
2103b	* L1C fonte 400 KN	U			650.00	
2103c	* L1P fonte 250 KN	U				
2103d	* L0T fonte 125 KN	U			250.00	
2104	Regards individuels TELECOM Pot A10 ou Composite	U	22.00	22.00	125.00	2 750.00
2105	Plans de récolement	fo	1.00		350.00	
2106	Raccordement au réseau public	fo	1.00		350.00	
	Sous-Total 2-1 - TELECOMMUNICATIONS					13 420.00
	2-2 - ECLAIRAGE PUBLIC					
2201	Tranchées	ml	304.00	304.00	18.00	5 472.00
2202	Fourniture et pose d'un fourreau janolène rouge aiguillé Ø 63	ml	304.00	304.00	8.00	2 432.00
2203	Câble RO2V - section à déterminer	ml	336.00		16.00	
2204	Câble cuivre nu 25 mm² de mise à la terre	ml	304.00	304.00	5.00	1 520.00
2205	Candélabre, y/c massif, mât et luminaire : Lanterne VEGA LED 35 W, mât H=5m	U	13.00		1 150.00	
2206	Plans de récolement	fo	1.00		350.00	
2207	Raccordement au réseau public, y/c réfection de tranchée en traversée de la voie publique, tranchée commune avec le raccordement électrique au poste HTA	fo	1.00		150.00	
2208	Etrier de protection	U	1.00		225.00	
	Sous-Total 2-2 - ECLAIRAGE PUBLIC					9 424.00
	2-3 - ENERGIE ELECTRIQUE					
2301	Tranchées	ml	360.00	300.00	18.00	5 400.00
2302	Câble BT					
2302a	* 3 x 240² + 1 x 95 alu	ml	280.00	220.00	33.00	7 260.00
2302b	* 3 x 150² + 1 x 70 alu	ml	80.00	80.00	28.00	2 240.00
2302c	* 3 x 95² + 1 x 50 alu	ml	91.00	91.00	24.00	2 184.00
2302d	* 4 x 35² alu	ml	100.00	100.00	20.00	2 000.00
2303	Coffrets et socles					
2303a	* Socle - S19 - REMBT 600 et équipement	U				
2303b	* Socle - S19 - REMBT 450 et équipement	U	13.00		600.00	
2303c	* Socle simple - S20 - REMBT 300 et équipement	U	1.00		450.00	
2303d	* Borne CIBE simple mono et équipement	U	10.00		280.00	

SUITE FACTURE N° 2305140

Désignation		Unité	Quantité marché	Avancement	Prix unitaire	Montant HT
2303e	* Borne CIBE type 2 Grand Volume - y/c liaison et compteur-disjoncteur triphasé	U	1.00		280.00	
2303f	* Borne CIBE type 2 - y/c liaison et compteur-disjoncteur monophasé	U				
2304	Plans de récolement	fo	1.00		350.00	
Sous-Total 2-3 - ENERGIE ELECTRIQUE						19 084.00
Sous-Total LOT 2 - RESEAUX SECS						41 928.00
LOT 3 : ESPACES VERTS						
3-1 - PLANTATIONS						
3101	Plantations					
3101a	* arbres d'alignement 20/25 le long des voies : micocoulier, aulne, charme ou tilleuls	U	25.00		325.00	
3101b	* arbres 18/20 dans les bassins de rétention et autres espaces verts : méliá, sophora, érables, tulipier, copalme.	U	43.00		300.00	
3101c	* haie panachée - C 7 à 15 l, hauteur 80/100 cm - tous les 2 m	U	130.00		20.00	
3101d	* végétation basse - C 3 l, hauteur 30/40 cm - tous les 1 m	U	366.00		5.00	
3102	Terre végétale et préparation des sols					
3102a	* Terre végétale reprise sur stock décapage : pour toutes plantations.	m3	167.00		10.00	
3102b	* Option : fourniture de terre végétale	m3				
3103	Enherbement des bassins de rétention par mélange rusdtique adapté	M2	5 872.00		1.00	
3104	Entretien et garantie pendant une durée de 2 ans	trim	8.00		400.00	
Sous-Total 3-1 - PLANTATIONS						
3-2 - ARROSAGE						
3201	Arrosage manuel ou automatique, pendant 2 ans.	trim	8.00		800.00	
Sous-Total 3-2 - ARROSAGE						
Sous-Total LOT 3 : ESPACES VERTS						
Total TRANCHE 1						328 821.19

Montant Total H.T.	328 821.19 €
- Situation n°1 du 31/03/2023	-152 449.48 €
- Situation n°2 du 30/04/2023	-68 343.51 €
Montant Situation n° 3	108 028.20 €
Montant T.V.A. 20 %	21 605.64 €
Montant T.T.C.	129 633.84 €

Valeur en votre aimable règlement par VIREMENT le 15/07/2023

Page 7 / 9

SUITE FACTURE N° 2305140

CIC MEDITERRANEE - IBAN : FR76 1009 6181 0200 0300 7940 161 - BIC : CMCIFRPP

Arrêtée la présente facture à la somme de : CENT VINGT-NEUF MILLE SIX CENT TRENTE-TROIS EUROS ET QUATRE-VINGT-QUATRE CENTIMES

Pénalités :

"Conformément à l'article L441-6 du Code du Commerce, des pénalités de retard ou taux de refinancement de la BCE, majorée de 10 points de pourcentage, et une indemnité de 40 euros sont dues à défaut de règlement le jour suivant la date de paiement figurant sur la facture"

Aucun escompte ne sera accordé

Récapitulatif par intervenant

FACTURE N° 2305140
SITUATION N° 3

Client	HECTARE
Marché	
Chantier	SENAS - Le parc de l'Apiculteur

	SRV_BAS	ALIANS	TOTAL
MARCHE INITIAL	319 510.90	345 865.05	665 375.95
TOTAL HT SITUATION N° 3	45 298.00	283 523.19	328 821.19
Déduction SITUATION N° 2	-2 347.00	-218 445.99	-220 792.99
TOTAL HT SITUATION N° SITUATION N° 3	42 951.00	65 077.20	108 028.20
TVA 20%	8 590.20		8 590.20
TVA autoliquidée	13 015.44		13 015.44
TOTAL TTC SITUATION N° 3	64 556.64	65 077.20	129 633.84

Vu, le maître d'oeuvre,
le 9 juin 2023.

SELARL CABINET COURBI

Sté de Géomètres Experts Foncier - OGE n°2013C200003
380, rue d'Abutaine - 84100 ORANGE
Tél. 04 90 34 06 57
Mail: contact@cabinet-courbi.fr
RCS Avignon n°2013D272 - SIRET 521 025 734 00026

HECTARE
75 ZI Les Portes Dominitiennes
RN 113
BP 30020
34741 VENDARGUES CEDEX

*Opération : SENAS Lotissement « Le Parc des Apiculteurs »
Tranche 1*

ATTESTATION DE PAIEMENT DIRECT DU SOUS-TRAITANT

Nous soussignés SRV BAS MONTEL titulaire du marché : SENAS Lotissement « Le Parc des Apiculteurs » - Tranche 1

Certifions qu'il doit être payé directement à la Société ALIANS sous-traitant agréé à paiement direct conformément à la déclaration de sous traitance la somme de :

65 077.20 € HT
(Soixante-cinq mille soixante-dix-sept euros et vingt centimes)
AUTOLIQUIDATION DE LA TVA

Sur compte ouvert à la BANQUE POSTALE
FR 88 2004 1010 0830 2704 6G02 976 - PSSTFRPPMAR

*Fait pour servir et valoir ce que de droit
à Sorgues,*

Le 31 mai 2023

Le Directeur
Stéphan SPISSER

SRV BAS MONTEL
863 Chemin de la Malautière
84700 SORGUES
Tél. : 04.90.39.21.27
SIRET 722 621 521 00029 - APE 4211Z

31/05/2023



A PIERRELATTE, le 31 mai 2023

N° Ref : ALIANS TP : VRD

Chantier N° : SENAS HECTARE Lot Parc des
Apiculteurs

SAS HECTARE "Apiculteur"

ZA Les Portes Domitienne

RN 113

34741 VENDARGUES

FRANCE

compte client : 01710031

FACTURE N° 1230507

SITUATION N°3 au 31/05/2023

OBJET : DE 123-121 Réalisation d'un lotissement de 43 lots

"Le Parc de l'Apiculteur" Lot n°1 - SENAS

Déclaration de sous-traitance du 21/03/2023

Païement direct maître d'ouvrage

Page 1 / 6

SAS au capital de 250 000 Euros

RCS ROMANS 334 670 254

Siret : 334 670 254 00047

APE : 4312 A

183 Rue de l'Industrie - 26700 PIERRELATTE

Tél. 04 90 30 84 47 Fax. 04 90 30 75 65

E-mail : alians@alianstp.fr

N° TVA intraco : FR52 334 670 254

Bm pour paiement

SRV BAS MONTEL

863 Chemin de la Malautière
84700 SORGUES

Tél. : 04.90.89.21.27

SIRET 722 621 521 00029 - APE 4211Z

31/05/2023

SUITE FACTURE N° 1230507

ATTENTION CHANGEMENT DE RIB

Désignation	Unité	Quantité Marché	Prix Unitaire	Montant Marché	Avancement			Montant		
					Mois M-1	Mois M	Cumul	Mois M-1	Mois M	Cumul
1 LOT 1 - TERRASSEMENTS - VOIRIE - RESEAUX HUMIDES										
1-0 INSTALLATION, IMPLANTATION, RECOLEMENT, REPLIEMENT										
1000 Installation et repliement de chantier, y/c constat d'huissier	F	1.00	2 000.00	2 000.00	0.70	0.15	0.85	1 400.00	300.00	1 700.00
1001 Implantations par le Géomètre-Expert										
1001a * phase 1 : emprises décalées de 1 m	F	1.00								
1001b * phase 2 : alvéoles techniques	F	1.00								
1001c * phase 3 : bordures, murs et clôtures	F	1.00								
1002 Plan de récolement voirie et réseaux humides par le Géomètre-Expert	F	1.00								
Sous-Total INSTALLATION, IMPLANTATION, RECOLEMENT, REPLIEMENT				2 000.00				1 400.00	300.00	1 700.00
1-1 TERRASSEMENTS, TRAVAUX PREPARATOIRES										
1101 Nettoyage et débroussaillage	M2	18 627.00	0.35	6 519.45	16 764.30		16 764.30	5 867.51		5 867.51
1102 Abattage et dessouchage d'arbres de circonférence > 60 cm										
1102a Abattage et dessouchage : haies de cyprès	ml	68.00	113.00	7 684.00	68.00		68.00	7 684.00		7 684.00
1102b Dessouchage : haies de cyprès	ml	119.00	70.00	8 330.00	119.00		119.00	8 330.00		8 330.00
1103 Démolition de maçonnerie et de chaussée	F	1.00	1 900.00	1 900.00		0.50	0.50		950.00	950.00
1104 Décapage de la terre végétale sur 30 cm	M2	4 379.00	4.50	19 705.50	4 379.00		4 379.00	19 705.50		19 705.50
1106 Terrassements en déblai, pour encaissement de chaussée, stationnements, trottoirs, y compris réglage et compactage du fond de forme.	m3	1 234.00	17.35	21 409.90	1 234.00		1 234.00	21 409.90		21 409.90
1107 Terrassements en déblai, pour ouvrages de rétention, réglage et talutage.	m3	3 077.00	17.35	53 385.95	2 461.60		2 461.60	42 708.76		42 708.76
1108 Mise en place de barrières HERAS de protection de haies, durant 8 mois.	ml	102.00	14.60	1 489.20	102.00		102.00	1 489.20		1 489.20
Sous-Total TERRASSEMENTS, TRAVAUX PREPARATOIRES				120 424.00				107 194.87	950.00	108 144.87
1-2 VOIRIE										
1201 Voirie, trottoirs, stationnements										
1201a Toile géotextile anticontaminante	M2	3 012.00	1.60	4 819.20	3 012.00		3 012.00	4 819.20		4 819.20

Page 2 / 6

SAS au capital de 250 000 Euros

RCS ROMANS 334 670 254

Siret : 334 670 254 00047

APE : 4312 A

183 Rue de l'Industrie - 26700 PIERRELATTE

Tel. 04 90 30 84 47 Fax 04 90 30 75 65

E-mail : allians@alliansfp.fr

N° TVA Intrac : FR52 334 670 254

31/05/2023

SUITE FACTURE N° 1230507

Désignation	Unité	Quantité Marché	Prix Unitaire	Montant Marché	Avancement			Montant		
					Mois M-1	Mois M	Cumul	Mois M-1	Mois M	Cumul
1201b Grave non traitée 0/80 en couche de fondation y/c réglage et cylindrage.	m3	1 205,00	27,30	32 896,50	964,00	120,50	1 084,50	26 317,20	3 289,65	29 606,85
1202 Entrées charretières										
1202a Toile géotextile anticontaminante	M2	864,00	1,60	1 382,40	604,80	172,80	777,60	967,68	276,48	1 244,16
1202b Grave non traitée 0/80 y/c réglage et cylindrage.	m3	216,00	27,30	5 896,80	172,80	10,80	183,60	4 717,44	294,84	5 012,28
1209 Accotements provisoires										
1209a Toile géotextile anticontaminante	M2	124,00	1,60	198,40	99,20	12,40	111,60	158,72	19,04	178,56
1209b Grave non traitée 0/80 y/c réglage et cylindrage.	m3	50,00	27,30	1 365,00	25,00		25,00	682,50		682,50
1209c Grave non traitée 0/31,5 en couche de réglage y/c réglage et cylindrage	M3	12,00	38,00	456,00						
1301 Tranchées										
1301a * Ouverture à partir de la couche de fondation	m3	103,95	17,00	1 767,15		98,75	98,75		1 678,79	1 678,79
1301b * Remblai en GNT 0/31,5 jusqu'à la couche de réglage	m3	46,20	27,00	1 247,40		43,89	43,89		1 185,03	1 185,03
1302 Canalisations, y compris lit de pose, enrobage et raccordements										
1302a * Ø 300 mm Pa annelé	ml	187,00	36,00	6 732,00		177,65	177,65		6 395,40	6 395,40
1302b * Ø 200 mm Pa annelé	ml	143,00	26,00	3 718,00		135,85	135,85		3 532,10	3 532,10
1303 Regards sur collecteurs										
1303a * Regard de visite Ø 800	U	5,00	900,00	4 500,00		3,50	3,50		3 150,00	3 150,00
1304 Ouvrages d'engouffrement										
1304a * Avaloir à grille	U	9,00	825,00	7 425,00		5,85	5,85		4 826,25	4 826,25
1304b * Grille concave 600 x 600	U	4,00	700,00	2 800,00		0,80	0,80		560,00	560,00
1305 Branchement particulier hors canalisation et ses terrassements	U	24,00	380,00	9 120,00		18,00	18,00		6 840,00	6 840,00
1306 Ouvrages de tête de canalisations	U	10,00	265,00	2 650,00		2,00	2,00		530,00	530,00
1307 Ouvrage de régulation	U	1,00	2 350,00	2 350,00		0,95	0,95		2 232,50	2 232,50
1308 Déversoir entre bassins de rétention : longueur 12,3 m, lame d'eau 10 cm, blocage des parois par rochers 100/200 bloqués au béton, caniveau de récupération avant rejet, Sous-Total VOIRIE	F	1,00	7 000,00	7 000,00		0,95	0,95		6 650,00	6 650,00
				96 323,85				37 662,74	41 480,88	79 123,62
1-4 EAUX USEES										
1401 Tranchées										
1401a * Ouverture à partir de la couche de fondation	m3	222,00	17,00	3 774,00	199,80	22,20	222,00	3 396,60	377,40	3 774,00

31/05/2023

SUITE FACTURE N° 1230507

Désignation	Unité	Quantité Marché	Prix Unitaire	Montant Marché	Avancement			Montant		
					Mois M-1	Mois M	Cumul	Mois M-1	Mois M	Cumul
1401b * Remblai en GNT 0/31,5 jusqu'à la couche de réglage	m3	134.00	27.00	3 618.00	120.60	13.40	134.00	3 256.20	361.80	3 618.00
1402 Canalisations en P.V.C. CR8, y compris lit de pose, enrobage, joints et raccordements sur ouvrages	ml	147.00	26.00	3 822.00	132.30	14.70	147.00	3 439.80	382.20	3 822.00
1402a - Ø 200 mm. (EU)	ml	167.00	25.00	4 175.00	150.30	16.70	167.00	3 757.50	417.50	4 175.00
1402b - Ø 160 mm. (EU)	ml	16.00	24.00	384.00	8.00		8.00	192.00		192.00
1402c - Ø 75/90 mm refoulement	ml									
1403 Regard de visite	U	5.00	900.00	4 500.00	3.75		3.75	3 375.00		3 375.00
1403a Regard de visite étanche sous chaussée - béton - PAMREX 400 KN	U	1.00	1 050.00	1 050.00	0.70	0.15	0.85	735.00	157.50	892.50
1403b Regard de décharge, à la sortie du refoulement	U	24.00	380.00	9 120.00	16.80		16.80	6 384.00		6 384.00
1404 Branchement particulier hors canalisation et ses terrassements	F	1.00	900.00	900.00		0.70	0.70		630.00	630.00
1405 Raccordement au réseau : réfection de la tranchée en traversée de la voie publique, en tranchée commune avec le réseau d'irrigation	F	1.00	900.00	900.00		0.70	0.70		630.00	630.00
1406 Station de relevage	F	1.00	24 198.00	24 198.00		0.65	0.65		15 728.70	15 728.70
1406a * fourniture et prestations, selon devis joint au CCTP	F	1.00	11 000.00	11 000.00						
1406b * terrassements, pose, raccordements, réalisation de la dalle béton	F	1.00	1 000.00	1 000.00						
1407 Plus-value pour plan de récolement selon CCTP AGGLOPOLE	F	1.00	1 000.00	1 000.00						
Sous-Total EAUX USEES				67 541.00				24 536.10	18 055.10	42 591.20
1-5 ADDUCTION D'EAU POTABLE - DEFENSE INCENDIE										
1501 Tranchées										
1501a * Ouverture à partir de la couche de fondation	m3	150.00	17.00	2 550.00	135.00	7.50	142.50	2 295.00	127.50	2 422.50
1501b * Remblai en GNT 0/31,5 jusqu'à la couche de réglage	m3	94.00	27.00	2 538.00	84.60	4.70	89.30	2 284.20	126.90	2 411.10
1502 Canalisations										
1502a - fonte Ø 100 mm	ml	13.00	55.50	721.50	11.70	0.65	12.35	649.35	36.00	685.43
1502b - fonte Ø 60 mm	ml	135.00	49.30	6 655.50	121.50	6.75	128.25	5 989.95	332.78	6 322.73
1502c - Pe HD ou PVC Ø 63 mm	ml									
1502d - PVC Ø 40 mm	ml	44.00	16.80	739.20	39.60	2.20	41.80	665.28	36.96	702.24
1502e - Pe HD Ø 25 mm sous fourreau bleu Ø 90	ml	120.00	10.50	1 260.00	108.00	6.00	114.00	1 134.00	63.00	1 197.00
1503 Branchement particulier, y/c pièces spéciales et abri-compteur	U	25.00	595.40	14 875.00	17.50		17.50	10 412.50		10 412.50

31/05/2023

SUITE FACTURE N° 1230507

Désignation	Unité	Quantité Marché	Prix Unitaire	Montant Marché	Avancement			Montant		
					Mois M-1	Mois M	Cumul	Mois M-1	Mois M	Cumul
1504 Vidange sur canalisation Ø 63	U	1.00	475.00	475.00	0.00		0.00	380.00		380.00
1505 Ventouse automatique sur canalisation Ø 63	U	1.00	1 250.00	1 250.00	0.70		0.70	875.00		875.00
1506 Poteau incendie, y/c vanne d'isolement	U	1.00	2 350.00	2 350.00						
1507 Raccordement au réseau public : connexions dans l'abri-compteur	U	1.00	950.00	950.00	0.90		0.90	855.00		855.00
Sous-Total ADDUCTION D'EAU POTABLE - DEFENSE INCENDIE				34 364.20				25 540.28	723.22	26 263.50
1-6 RESEAU D'IRRIGATION GRAVITAIRE BASSE PRESSION										
1601 Tranchées										
1601a * Ouverture à partir de la couche de fondation	m3	228.00	17.00	3 876.00	182.40	34.20	216.60	3 100.80	581.40	3 682.20
1601b * Remblai en GNT 0/31,5 jusqu'à la couche de fondation	m3	154.00	27.00	4 158.00	123.20	23.10	146.30	3 326.40	623.70	3 950.10
1602 Canalisation en P.V.C. CR8, y compris lit de pose, enrobage, joints et raccords sur ouvrages										
1602a - Ø 200 mm. (EU)	ml	136.00	26.00	3 536.00	108.80	20.40	129.20	2 828.80	530.40	3 359.20
1602b - Ø 160 mm. (EU)	ml	170.00	25.00	4 250.00	136.00	25.50	161.50	3 400.00	637.50	4 037.50
1603 Regard de visite étanche sous chaussée	U	3.00	900.00	2 700.00	2.40		2.40	2 160.00		2 160.00
1604 Branchement particulier hors canalisation et ses terrassements	U	24.00	380.00	9 120.00	19.20		19.20	7 296.00		7 296.00
1605 Raccordement à la roubine par création de regard	U	1.00	1 350.00	1 350.00		0.90	0.90		1 215.00	1 215.00
Sous-Total RESEAU D'IRRIGATION GRAVITAIRE BASSE PRESSION				28 990.00				22 112.00	3 588.00	25 700.00
Total LOT 1 - TERRASSEMENTS - VOIRIE - RESEAUX HUMIDES				349 643.05				218 445.99	65 077.20	283 523.19

31/05/2023

SUITE FACTURE N° 1230507

Montant du Marché Initial	347 865,05 €
Montant Total H.T.	283 523,19 €
- Situation n°1	-151 624,48 €
- Situation n°2	-66 821,51 €
Montant Situation n°3	65 077,20 €
Montant T.V.A. 0 % - AUTOLIQUIDATION	
Montant T.T.C.	65 077,20 €

Valeur en votre aimable règlement par VIREMENT le 30/06/2023

LA BANQUE POSTALE ALIANS / IBAN: FR88 2004 1010 0830 2704 6602 976 - BIC: PSSTFRPPMAR

Conditions d'application des pénalités de retard prévues par le Code du commerce (art. L. 441-6, al.3) calculées à dix fois le taux d'intérêt légal (C. comm., art. L. 441-6, al.3 - DGCCRF, note N°5955, 05 août 1993, N°3 - 2).
Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement en cas de retard de paiement : 40€; ce montant sera augmenté en cas de frais engagé supérieur.

Autoliquidation en application du 13° du I de l'article 242 nonies A de l'annexe II au CGI