

PAYE COMPTABILISE
LE 07
PAR
DE

21_243 RESTINCLIÈRES "ZAC des Plans tranche 4"					
MAITRE D'OUVRAGE	SAS HECTARE 75, rue des Portes Domitiennes 34741 VENDARGUES				
ENTREPRISE	TPSONERM - 650 Rue des Avants 34270 St Mathieu de Treviers				
SITUATION n°11 au 28/07/2023					
TRAVAUX EFFECTUES EN EUROS					
TRAVAUX	Engagement	Cumul Actuel	TVA 20 %	Cumul Ant.	Trav. du mois
Lot n°1	466 741.90	380 139.40	76 027.88	364 873.90	15 265.50
Devis n°221103	2 640.00	2 640.00	528.00	2 640.00	-
Devis n°221111b	22 634.00	22 634.00	4 526.80	22 634.00	-
Devis n°D22304237	4 200.00	4 200.00	840.00	4 200.00	-
Devis n°220703	81 060.00	52 682.00	10 536.40	-	52 682.00
TOTAL HT	577 275.90	462 295.40			
TOTAL TTC	692 731.08	554 754.48			
Avancement Travaux en %		80.08%			
Révisions des prix					
TOTAL TRAVAUX HT		462 295.40		394 347.90	67 947.50
TVA 20 %		92 459.08		78 869.58	13 589.50
TOTAL TRAVAUX TTC		554 754.48		473 217.48	81 537.00
RETENUES TTC		Cumul Actuel		Cum. Antérieur	Trav. du mois
Pénalités de retard					-
TOTAL DES RETENUES TTC				-	-
DIVERS		Cumul Actuel		Cumul Antérieur	Trav. du mois
Retenues de Garantie TTC de 5%	5.00%				
Garantie Bancaire TTC	34 636.55			-	0.00
Travaux inter entreprises	%			-	0.00
TOTAL SITUATION TTC		554 754.48		473 217.48	81 537.00
TOTAL SITUATION A PAYER					81 537.00
NET A PAYER A L'ENTREPRISE	Bénéficiaire : TPSONERM				81 537.00
NET A PAYER AU SOUS TRAITANT	Bénéficiaire :				
NET A PAYER AU SOUS TRAITANT	Bénéficiaire :				-
ENTREPRISE	MAITRE D'ŒUVRE		MAITRE D'OUVRAGE		
Situation établie le	Situation vérifiée le		Bon pour Accord le		
28/07/2023	28/07/2023				
	Bbass Pôle VRD - Emmanuel BOUY 205 avenue des Gardians - 34160 CASTRIES Tel: 04 67 87 31 93 - Mobile: 06 47 45 31 38 Mails : e.bouy@bbass.fr - vrd-castries@bbass.fr				

FACTURE N° 223070285
SITUATION N° 11

RESTINCLIERES - ZAC DES PLANS TRANCHE 4
LOT N°1 Installation de chantier - Terrassements - Voirie - Réseaux Humides
Selon Devis N° D22112516A du 21 juin 2022

Suivi par : Mathieu BERTRAND

Chantier N° : 22283008

S.A.S. HECTARE

75, rue des Portes Dominiennes

34741 VENDARGUES

Code client : 0246402

A Saint Mathieu de Trévières, le 28 juillet 2023

	Désignation	Unité	Quantité marché	Avancement		Prix unitaire	Montant HT
				%	Qté		
1	INSTALLATION DE CHANTIER ET TRAVAUX PRELIMINAIRES						
1.1	Installation et signalisation de chantier	F	1.00	100.0	1.00	5 000.00	5 000.00
1.2	Nettoyage et débroussaillage, arrachage des arbustes, élagage y/c évacuation	F	1.00	100.0	1.00	2 850.00	2 850.00
1.3	Dépose / Repose de grillage existant (Bassin de rétention)	ml	85.00	100.0	85.00	27.00	2 295.00
	Total INSTALLATION DE CHANTIER ET TRAVAUX PRELIMINAIRES			100.0			10 145.00
2	TERRASSEMENTS GENERAUX						
2.1	Déblais en terrain de toute nature y/c évacuation						
2.1.1	Décaissement chaussée, trottoir (ML6) et stationnements PMR	m3	530.00	100.0	530.00	16.50	8 745.00
2.1.2	Décaissement piétonnier	m3	175.00	100.0	175.00	18.00	3 150.00
2.1.3	Décaissement trottoir (Chemin des Hugnes)	m3	100.00	100.0	100.00	18.00	1 800.00
2.2	Remblais divers						
2.2.1	Modelage divers (Epaulements accès, talutages, terre pour arbres, remblais fossé...)	m3	170.00	100.0	170.00	12.00	2 040.00
2.3	Curage - Recalibrage du fossé	ml	130.00	100.0	130.00	12.00	1 560.00
2.4	Préparation de l'assise	m²	6 072.00	100.0	6 072.00	2.00	12 144.00
2.5	Réalisation de fossé						
2.5.1	Fossé parcelle AH_5	ML	75.00	100.0	75.00	18.00	1 350.00
	Total TERRASSEMENTS GENERAUX			100.0			30 789.00
3	VOIRIE - BORDURE - SIGNALISATION						
3.1	GNT 0/31,5 pour couche de fondation						
3.1.1	Chaussée, trottoir (ML6), piétonnier et stationnements PMR - ép=0.30m	m3	467.00	100.0	467.00	34.00	15 878.00
3.1.2	Trottoir (Chemin des Hugnes)	m3	177.00	100.0	177.00	38.00	6 726.00
3.1.3	Stationnements privatifs - ép=0.30	m3	81.00	100.0	81.00	38.00	3 078.00
3.2	GNT 0/20 pour couche de base						
3.2.1	Chaussée, trottoir (ML6) et stationnements PMR - ép=0.15m	m3	163.00	100.0	163.00	42.00	6 846.00
3.2.2	Trottoir (Chemin des hugnes) - ép=0.15m	m3	88.00	100.0	88.00	48.00	4 224.00

Page 1 / 6

SUITE FACTURE N° 223070285

	Désignation	Unité	Quantité marché	Avancement		Prix unitaire	Montant HT
				%	Qté		
3.3	Béton Bitumineux noir pour couche de surface						
3.3.1	Chaussée ép=0.05 m	m²	855.00	100.0	855.00	19.00	16 245.00
3.3.2	Parkings PMR ép=0.05 m	m²	35.00	100.0	35.00	21.00	735.00
3.3.3	Parkings privatifs ép=0.05 m	m²	252.00	100.0	252.00	21.00	5 292.00
3.3.4	Trottoir (Chemin des Hugnes)	m²	550.00	100.0	550.00	21.00	11 550.00
3.3.5	Trottoir (ML6) ép=0.05 m	m²	115.00	100.0	115.00	21.00	2 415.00
3.4	Stabilisé	m²	442.00	100.0	442.00	17.00	7 514.00
3.5	Rang d'agglos (Arrêt enrobé entre bassin existant et Chemin des Hugnes)	ml	47.00	100.0	47.00	30.00	1 410.00
3.6	Bordures						
3.6.1	P1	ml	466.00	100.0	466.00	28.00	13 048.00
3.6.2	T2 haute (A poser avec 2 ou 14 cm de vue selon plan)	ml	581.00	100.0	581.00	32.00	18 592.00
3.6.3	Rondins bois	ml	370.00	100.0	370.00	25.00	9 250.00
3.7	Signalisation verticale						
3.7.1	AB4 (panneau Stop) - 800 normal	u	1.00			235.00	
3.7.2	Panneaux de rue	u	2.00			245.00	
3.7.3	C13a (Panneau impasse)	u	1.00			235.00	
3.8	Signalisation horizontale						
3.8.1	Passage piétons	M2	7.00			10.00	
3.8.2	Bande STOP	m²	1.50			10.00	
3.8.3	Passage piétons	m²	9.00			10.00	
3.8.3	Parking-bande de rive	ml	235.00			1.50	
3.8.5	Signalisation stationnement handicapés (Panneau + 5 logos au sol)	F	2.00			345.00	
3.9	Dalle podotactile traversée piétonne	ml	3.00			65.00	
3.10	Géotextile - Dalles béton	m²	590.00	100.0	590.00	1.20	708.00
3.11	Géotextile - Stabilisé	m²	442.00	100.0	442.00	1.20	530.40
3.12	Mobilier urbain						
3.12.1	Support vélo	u	1.00			170.00	
3.13	Dalles en béton ajourés y/c lit de pose remplissage gravier	m²	590.00	100.0	590.00	42.00	24 780.00
	Total VOIRIE - BORDURE - SIGNALISATION			98.32			148 821.40
4	MURS ET GRILLAGE						
4.1	Mur de soutènement (le long des lots 157 à 160) - H vue 0.60m y/c arase	m²	42.00	100.0	42.00	225.00	9 450.00
4.2	Mur de clôture h=0.60m	ml	59.00	100.0	59.00	125.00	7 375.00
4.3	Clôture grillagée panneaux rigides H=1.60m	ml	300.00	100.0	300.00	43.00	12 900.00
4.4	Barreoudage bambou gris h=1.00 m	ml	86.00	100.0	86.00	161.00	13 846.00
4.5	Parement pierres	m²	55.00	100.0	55.00	235.00	12 925.00
4.6	Portillon	u	3.00	100.0	3.00	750.00	2 250.00
	Total MURS ET GRILLAGE			100.0			58 746.00
5	RESEAU EAUX USEES- Réalisé selon le cahier des spécifications techniques de						

	Désignation	Unité	Quantité marché	Avancement		Prix unitaire	Montant HT
				%	Qté		
	Montpellier Métropole Méditerranée						
5.1	Terrassement en tranchée en terrain de toute nature et mise en place canalisation EU y/c évacuation, lit de pose et enrobage, grillage avertisseur, fourniture et pose canalisation, remblaiement et toutes sujétions (y compris passage caméra et test d'étanchéité auto-contrôle entreprise)						
5.1.1	Ø 200 FONTE (Réseau principal) - Profondeur 2.50 m maxi	ML	107.00	100.0	107.00	143.00	15 301.00
5.1.2	Ø 150 FONTE (Branchements) compris le départ dépassant de au moins 0,50 m la limite de propriété privée avec bouchon collé.	ML	85.00	100.0	85.00	130.00	11 050.00
5.1.3	Ø 63 PEHD (refoulement)	ml	230.00	100.0	230.00	65.00	14 950.00
5.2	Regard de visite y compris mises à la côte						
5.2.1	Ø 1000 avec tampon marquage "Eaux usées" (y compris test d'étanchéité auto-contrôle entreprise)	u	4.00	100.0	4.00	1 180.00	4 720.00
5.3	Branchement y/c boîte, tampon 40x40						
5.3.1	boîte Ø 315	u	9.00	100.0	9.00	345.00	3 105.00
5.3.2	boîte Ø 400 (Macrolot 6)	u	1.00	100.0	1.00	395.00	395.00
5.4	Raccordement sur regard réseau EU existant	u	1.00	100.0	1.00	385.00	385.00
5.5	Poste de relevage	F	1.00	100.0	1.00	35 200.00	35 200.00
	Total RESEAU EAUX USEES- Réalisé selon le cahier des spécifications techniques de Montpellier Métropole Méditerranée			100.0			85 106.00
6	RESEAU PLUVIAL						
6.1	Terrassement en tranchée en terrain de toute nature et mise en place canalisation EP y/c évacuation, lit de pose et enrobage, grillage avertisseur, fourniture et pose canalisation, remblaiement et toutes sujétions						
6.1.1	DN 300 BA 135 - Fossé Chemin des Hugnes	ml	145.00	100.0	145.00	88.00	12 760.00
6.1.2	DN 300 BA 135	ml	78.00	100.0	78.00	92.00	7 176.00
6.1.3	DN 400 BA 135	ml	28.00	100.0	28.00	102.00	2 856.00
6.1.4	DN 500 BA 135	ml	17.00	100.0	17.00	125.00	2 125.00
6.2	Protection mécanique des canalisations	m3	1.00	100.0	1.00	165.00	165.00
6.3	Regard y compris mise à la côte						
6.3.1	Regard + grille plane ou concave 600x600	u	6.00	100.0	6.00	720.00	4 320.00
6.3.2	Regard + grille avaloir profil A (Chemin des Hugnes)	u	3.00	100.0	3.00	825.00	2 475.00
6.4	Caniveau grille	ml	6.20	100.0	6.20	425.00	2 635.00
6.5	Ouvrage de tête						
6.5.1	Pour buses DN 300 arrivant dans fossé existant - Chemin des Hugnes	u	2.00	100.0	2.00	350.00	700.00
6.5.2	Pour buses DN 500 arrivant dans bassin	u	1.00	100.0	1.00	550.00	550.00
	Total RESEAU PLUVIAL			100.0			35 762.00
7	MURS TECHNIQUES						
7.1	Mur technique type l'Occitant (MPB)						

SUITE FACTURE N° 223070285

Désignation		Unité	Quantité marché	Avancement		Prix unitaire	Montant HT
				%	Qté		
7.1.1	S22 / Cibe	u	5.00	100.0	5.00	910.00	4 550.00
7.1.2	RMT450	u	3.00	100.0	3.00	1 025.00	3 075.00
7.1.3	RMBT600	u	1.00	100.0	1.00	945.00	945.00
Total MURS TECHNIQUES				100.0			8 570.00
8	DOSSIER ADMINISTRATIF						
8.1	Etudes d'exécution	F	1.00	100.0	1.00	2 200.00	2 200.00
8.2	Elaboration du DOE	F	1.00			500.00	
8.3	Recolement - Réalisé par un Géomètre expert						
8.3.1	Recolement voirie	F	1.00			700.00	
8.3.2	Réseau EU (norme Montpellier Métropole Méditerranée)	F	1.00			1 800.00	
Total DOSSIER ADMINISTRATIF				42.30			2 200.00
TC	TRAVAUX COMPLEMENTAIRES						
TC1	DEVIS N°221103 RESEAUX EDF, AEP, en attente dans les lots 152, 153, 154 et 155						
	Elargissement d'une tranchée et fourniture et pose d'un PEHD diam. 19/25, de 2 TPC VertS diam 40, de 2 TPC Rouges 110 et 63	ML	48.00	100.0	48.00	55.00	2 640.00
Sous-Total DEVIS N°221103 RESEAUX EDF, AEP, en attente dans les lots 152, 153, 154 et 155				100.0			2 640.00
TC2	DEVIS N°221111B TRAVAUX EN PLUS au niveau des jardins paratgés suivant plan annexé au CR du 10/11/2022						
1	Fourniture et pose de rondins bois - 2 emplacements en supplément	ml	34.00	100.0	34.00	25.00	850.00
2	Réalisation d'une tranchée et fourniture de 3 PE diam 25	ml	80.00	100.0	80.00	55.00	4 400.00
3	Branchement dans le regard laissé en attente par BRL	U	1.00	100.0	1.00	480.00	480.00
4	Fourniture et pose d'une clôture en panneau rigide	ML	270.00	100.0	270.00	43.00	11 610.00
5	Fourniture et pose d'une bordure P1	ml	28.00	100.0	28.00	28.00	784.00
6	Fourniture et pose d'une bordure T2	ml	30.00	100.0	30.00	32.00	960.00
7	Fourniture et pose d'un portillon	U	1.00	100.0	1.00	750.00	750.00
8	Fourniture et pose d'une portail de 3 mètres	U	2.00	100.0	2.00	1 400.00	2 800.00
Sous-Total DEVIS N°221111B TRAVAUX EN PLUS au niveau des jardins paratgés suivant plan annexé au CR du 10/11/2022				100.0			22 634.00
TC3	DEVIS N°D22304237 Mise en place des armoires à compteurs pour les jardins familiaux						
1	Fourniture et mise en place d'armoire compteur - 6 compteurs possibles (armoire AGP600)	U	3.00	100.0	3.00	1 400.00	4 200.00
TC4	DEVIS N°220703 Reprise complète du chemin de Hugnes (296 x 5,00 ml de						

SUITE FACTURE N° 223070285

	Désignation	Unité	Quantité marché	Avancement		Prix unitaire	Montant HT
				%	Qté		
1	large - 200 x 3,20 de large) Scarification du support	m2	2 120.00	70.00	1 484.00	3.00	4 452.00
2	Curage des fossés existants des deux côtés - conservation des arbres et des arbustes existants	ml	400.00			12.00	
3	Netoyage et remise en forme des acotements	ml	400.00			2.50	
4	Réglage et compactage du fond de forme, fourniture et mise en œuvre d'un géotextile	m2	2 120.00	70.00	1 484.00	2.90	4 303.60
5	Fourniture et mise en œuvre GNT 0/31.5 (épaisseur 30 cm) pour couche de base	m3	636.00	70.00	445.20	42.00	18 698.40
6	Réalisation d'un enrobé 0/10 (épaisseur 6 cm)	m2	2 120.00	70.00	1 484.00	17.00	25 228.00
Sous-Total DEVIS N°220703 Reprise complète du chemin de Hugnes (296 x 5,00 ml de large - 200 x 3,20 de large)				64.99			52 682.00
Total TRAVAUX COMPLEMENTAIRES				74.32			82 156.00

RECAPITULATIF	
Libellé lot	Total HT
1 - INSTALLATION DE CHANTIER ET TRAVAUX PRELIMINAIRES	10 145.00
2 - TERRASSEMENTS GENERAUX	30 789.00
3 - VOIRIE - BORDURE - SIGNALISATION	148 821.40
4 - MURS ET GRILLAGE	58 746.00
5 - RESEAU EAUX USEES- RÉALISÉ SELON LE CAHIER DES SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES DE MONTPELLIER MÉTROPÔLE MÉDITERRANÉE	85 106.00
6 - RESEAU PLUVIAL	35 762.00
7 - MURS TECHNIQUES	8 570.00
8 - DOSSIER ADMINISTRATIF	2 200.00
TC - TRAVAUX COMPLEMENTAIRES	82 156.00

MONTANT TOTAL H.T.	462 295.40 €
- SITUATION N°1 DU 29/07/2022	-126 602.15 €
- SITUATION N°2 DU 31/08/2022	-11 107.20 €
- SITUATION N°3 DU 31/10/2022	-38 842.89 €
- SITUATION N°4 DU 30/11/2022	-106 980.89 €
- SITUATION N°5 DU 22/12/2022	-36 865.67 €
- SITUATION N°6 DU 31/01/2023	-16 621.00 €
- SITUATION N°7 DU 24/02/2023	-38 580.25 €
- SITUATION N°8 DU 28/03/2023	-9 396.75 €
- SITUATION N°9 DU 28/04/2023	-5 151.10 €
- SITUATION N°10 DU 31/05/2023	-4 200.00 €
MONTANT SITUATION N° 11	67 947.50 €
MONTANT T.V.A. 20 %	13 589.50 €
MONTANT T.T.C.	81 537.00 €

Valeur en votre aimable règlement par VIREMENT le 05/09/2023

RELEVÉ D'IDENTITÉ BANCAIRE

CIC MEDITERRANEE GE			
Code Banque	Code Guichet	N° Compte	Clé
10096	18102	00038097201	42
IBAN : FR76 1009 6181 0200 0380 9720 142			
BIC : CMCIFRPP			

TPSONERM Etablissement secondaire de TPSO

650, rue des Avants
34270 ST MATHIEU DE TREVIERS
Tel: 04 67 55 13 44 Fax: 04 67 55 13 60
Email: tpsonerm@brajavesigne-tpso.fr
N° SIRET: 319 658 159 000 29

Pour les professionnels : Indemnité forfaitaire de compensation des frais de recouvrement en cas de retard de paiement : 40€ (article L441-3 du Code du Commerce). Aucun escompte n'est accordé en cas de paiement anticipé. Selon Art. L441-6 du Code du Commerce, taux de refinancement le plus récent de la Banque Centrale Européenne + 10.

NB : Nos Conditions Générales de Vente sont disponibles sur notre site : <https://brajavesigne.fr>



Etablissement Secondaire de TPSO
650, rue des Avants
34270 ST MATHIEU DE TREVIER
Tél. : 04.67.55.13.44 - Fax : 04.67.55.13.60
Email : tpsonerm@brajavesigne-tpso.fr
N° TVA FR : 91 319 658 159
N° SIRET : 319 658 159 000 29
N° RC : 319 658 159 BEZIERS
APE : 4211Z

S.A. HECTARE
75, rue des Portes Dominitiennes
B.P. 30020
34741 VENDARGUES Cédex

A St Mathieu de Tréviers,

Rédacteur : **BERTRAND Mathieu**

Lieu des Travaux : **Z.A.C. DES PLANS A RESTINCLIERES - TRANCHE 4**

Nature travaux : **Reprise complète du chemin des Hugues (296 * 5,00 ml de large - 200 * 3,20 de large)**

SITUATION N°1 DE JUILLET 2023 - Facturée sur SITUATION N°11 DE JUILLET 2023

SUIVANT DEVIS DE TRAVAUX N°22 07 03

Code	Désignation	U.	% réalisé	Q.	Q réalisée	P.U.	Total réalisé	TOTAL H.T.
1	Scarification du support	m2	70,00%	2120	1484	3	4452	6 360,00 €
2	Curage des fossés existants des deux côtés - conservation des arbres et des arbustes existants	ml		400	0	12	0	4 800,00 €
3	Netoyage et remise en forme des acotements	ml		400	0	2,5	0	1 000,00 €
4	Réglage et compactage du fond de forme, fourniture et mise en œuvre d'un géotextile	m2	70,00%	2120	1484	2,9	4303,6	6 148,00 €
5	Fourniture et mise en œuvre GNT 0/31.5 (épaisseur 30 cm) pour	m3	70,00%	636	445,2	42	18698,4	26 712,00 €
6	Réalisation d'un enrobé 0/10 (épaisseur 6 cm)	m2	70,00%	2120	1484	17	25228	36 040,00 €

MONTANT REALISE

Montant H.T.	52 682,00 €	81 060,00 €
T.V.A. à 20 %		16 212,00 €
Montant T.T.C.		97 272,00 €

MONTANT REALISE

Conditions de règlement : Identiques au marché principal

En cas d'accord sur ce devis :

Merci de renvoyer le présent devis daté, signé et précédé de la mention :
"BON POUR ACCORD"

TPSONERM Etablissement Secondaire de TPSO
650, rue des Avants
34270 ST MATHIEU DE TREVIER
Tel: 04 67 55 13 44 Fax: 04 67 55 13 60
Email: tpsonerm@brajavesigne-tpso.fr
N° SIRET: 319 658 159 000 29

Pour les professionnels : Indemnité forfaitaire de compensation des frais de recouvrement en cas de retard de paiement - 40€ (article L141-3 du Code de Commerce). Aucun escompte n'est accordé en cas de paiement anticipé. Selon Art. L441-6 du Code du Commerce : taux de refinancement le plus récent de la Banque Centrale Européenne - 10

Siège social : TPSO S.A. au capital de 1 062 015 euros - 954, chemin du Guillaumont - 34120 LEZIGNAN-LA-CEBE
Tél. : 04.67.90.40.00 - Fax : 04.67.90.71.74 - N° RC : 319 658 159 BEZIERS - N° SIRET : 319 658 159 000 11 - APE : 4211Z