

PAYER		COMPTABILISER
LE	01.10.21	07.287
PAR	SMC	
DE	34 038,30 €	

Maître d'Ouvrage : HECTARE - 75 ZI LES PORTES DOMITIENNES - 34741 VENDARGUES
Maître d'œuvre : VALORIS Géomètre-Expert - 03 avenue des Frères Arnaud - 31250 REVEL
Entreprise : TP CARBONNE - 12 chemin de l'Industrie - 31390 CARBONNE

CERTIFICAT DE PAIEMENT N° 5			
		DESIGNATION	SITUATION DE L'ENTREPRISE
Marché : Travaux d'aménagement du lotissement "Le Jardin des Fées » de 8 lots - Lieu-dit "La Ville" – 31470 Sainte-Foy-de-Peyrolières Marché en date du : 14/01/2021 Montant du marché HT : 120 860,00 € Montant du marché TTC : 145 032,00 € Caution bancaire T.T.C. : 7 251,60 €		- Situation travaux du marché H.T	114 995,00 €
		- Déduire situation précédente H.T.	86 629,75 €
		- Reste, acompte du mois H.T	28 365,25 €
		- T.V.A 20 %	5 673,05 €
		- Montant de l'acompte demandé TTC	34 038,30 €
		- Montant de l'acompte à payer TTC	34 038,30 €
Situations		Situation établie par l'entreprise le 30/07/2021, fournie au MOE le 30/07/21 et envoyée au MOA le 16/08/21 - Vu et vérifié - Bon à payer le présent acompte pour la somme de Trente-quatre mille trente-huit euros et trente cents	
N°	Date	Montant TTC	
1	26/02/2021	66 151,20 €	
2	29/04/2021	15 383,10 €	
3	27/05/2021	9 639,00 €	
4	01/07/2021	12 782,40 €	
5	16/08/2021	34 038,30 €	
Total TTC		137 994,00 €	
Restant à payer TTC		7 038,00 €	
		LE MAITRE D'OEUVRE Géomètre-Expert 3 avenue des Frères Arnaud 31250 REVEL Tél/ 05 62 18 71 30 RCS Toulouse 438 124 992	
		Vu et arrêté par M. BONASSIE Laurent le présent certificat à la somme indiquée ci-dessus. LE MAITRE D'OUVRAGE	

FACTURE SITUATION N°5

NUMERO
20210717

DATE
27 juillet 2021

Selon Devis N° 210103 du 6 janvier 2021

Chantier N° : 210102

Hectare

75, ZI LEs Portes Domitiennes

CS 30020

34741 VENDARGUES CEDEX

Référence client : 9H0000

Ste-Foy de Peyrolière - Hectare - Le Jardins des Fées

	Désignation	Unité	Quantité marché	Avancement		Prix unitaire	Montant HT
				%	Qté		
1	LOT 1 : VOIRIE						
1.1	Nettoyage du terrain y compris évacuation des déchets						
1.1.a	Défrichage et nettoyage simple du reste du terrain Elagage des arbres dans l'emprise de l'opération	FT	1.00	100.0	1.00	1 500.00	1 500.00
1.2	Préparation et Installation de chantier						
1.2.a	L'ensemble des prestations décrites ci-dessous : - Installations de chantier (amené et repli de matériel; clôtures type HERAS, panneaux de chantier, panneaux de lotissement, cabane chantier pour réunion) - Permission de voirie - DICT - Plans EXE et plan d'installation de chantier - PPSPS - Note technique complémentaire traitement à la chaux (le cas échéant) - Implantation complémentaire - Sondages réseaux existants	FT	1.00	100.0	1.00	1 000.00	1 000.00
1.3	Terrassements voirie						
1.3.a	Décapage de la terre végétale des espaces communs (chaussées et piétonniers) Régalage de la terre végétale sur les lots : 10cm max.	M2	505.00	100.0	505.00	2.00	1 010.00
1.3.b	Terrassement mécanique en pleine masse Les déblais excédentaires seront évacués en décharge agréée	M3	900.00	100.0	900.00	14.00	12 600.00
1.4	Structures Voies et Piétonniers						
1.4.a	Couche de fondation Voirie TV 0/80 sur 50cm	M2	450.00	100.0	450.00	15.00	6 750.00
1.4.b	Couche de base Voirie 0/20c sur 15cm	M2	450.00	100.0	450.00	7.50	3 375.00
1.4.c	Couche de base Piétonniers 0/20c sur 20cm	M2	55.00	100.0	55.00	10.00	550.00

Page 1 / 4

SUITE FACTURE N° 20210717

Désignation		Unité	Quantité marché	Avancement		Prix unitaire	Montant HT
				%	Qté		
1.5	Revêtements						
1.5.a	Revêtements Voirie et stationnement en enrobé BBSG 0/10 sur 6cm	M2	450.00	100.0	450.00	14.00	6 300.00
1.5.b	Revêtements Piétonnier en Béton balayé sur 12cm	M2	55.00	100.0	55.00	30.00	1 650.00
1.6	Fosses d'arbres						
1.6.a	Fourniture et pose d'une buse béton Ø1000 d'1m de profondeur et remplissage en terre	U	4.00	100.0	4.00	125.00	500.00
1.7	Signalisation verticale et horizontale						
1.7.a	Panneaux STOP + ligne blanche Panneau de rue Marquage au sol	FT	1.00	100.0	1.00	600.00	600.00
1.8	Aire OM						
1.8.a	Aire OM en béton compris muret enduit de 0.50m surmonté d'une grille ajouré de 1.00m de chez ACO Mobilier	FT				1 900.00	
1.8.b	VARIANTE Aire OM en béton compris muret enduit sur 1.50m	FT	1.00	100.0	1.00	1 400.00	1 400.00
1.9	Bordures, caniveaux et blocs						
1.9.a	Fourniture et pose bordures T1	ML	110.00	100.0	110.00	25.00	2 750.00
1.9.b	Fourniture et pose bordures P2	ML	12.00	100.0	12.00	20.00	240.00
1.9.c	Fourniture et pose un rang de Blocs	ML	61.00	100.0	61.00	30.00	1 830.00
1.9.d	Fourniture et pose caniveau CS1	ML	16.00	100.0	16.00	25.00	400.00
1.10	OPTION Clôture en bord de RD le long du lot 8. Mur bahut 0.60m surmonté d'une clôture rigide de 1.20m compris mur plein 1.50m devant Aire OM et Aire poste relevage	ML	23.00	100.0	23.00	150.00	3 450.00
1.11	Fournitures et plantation d'arbre de haute tige (essence à définir) y compris tuteurage	U	4.00			240.00	
1.12	Paillage et engazonnement	M2	125.00			10.00	
1.13	Remise en état du site - Enlèvement des gravats, déchets, excédents de matériaux - Mise au propre des lots avant réception	FT	1.00			255.00	
1.14	Fourniture des DOE comprenant Plans de récolement, essais et fiches technique	FT	1.00	100.0	1.00	300.00	300.00
Total 1				94.94			46 205.00
2	LOT 2 : EU/EP						
2.1	PREPARATION & TERRASSEMENT						
2.1.1	Préparation et Installation de chantier						
2.1.1.a	L'ensemble des prestations décrites ci-dessous :						



SUITE FACTURE N° 20210717

Désignation	Unité	Quantité marché	Avancement		Prix unitaire	Montant HT
			%	Qté		
- Installation de chantier (amené et repli de matériel) - Permission de voirie - DICT - Plans EXE - PPSPS - Implantation des ouvrages - Sondages réseaux existants	FT	1.00	100.0	1.00	1 000.00	1 000.00
2.1.2 Terrassement et remblaiement tranchées EU/EP						
2.1.2.a Ouverture et remblaiement tranchées EP principale	ML	80.00	100.0	80.00	60.00	4 800.00
2.1.2.b Ouverture et remblaiement tranchées EP branchements et avaloirs	ML	58.00	100.0	58.00	45.00	2 610.00
2.1.2.c Ouverture et remblaiement tranchées EU principale.	ML	60.00	100.0	60.00	60.00	3 600.00
2.1.2.d Ouverture et remblaiement tranchées EU branchements.	ML	45.00	100.0	45.00	45.00	2 025.00
2.1.3 DOE						
2.1.3.a L'ensemble des prestations décrites ci-dessous : - Plans de récolement - Passages caméras - Hydrocurage - Essais d'étanchéité - Essais de compacité - Fiche matériaux, pièces	FT	1.00	100.0	1.00	300.00	300.00
Sous-Total 2.1			100.0			14 335.00
2.2 RESEAU EU						
2.2.1 Raccordement au réseau existant (à la charge de la commune)						
2.2.2 Regard EU Ø1000	U	4.00	100.0	4.00	1 000.00	4 000.00
2.2.3 Tabouret de branchement Ø315	U	8.00	100.0	8.00	375.00	3 000.00
2.2.4 Canalisations						
2.2.4.a Réseau principal PVC Ø200	ML	60.00	100.0	60.00	40.00	2 400.00
2.2.4.b Branchements PVC Ø160	ML	45.00	100.0	45.00	30.00	1 350.00
2.2.5 Poste de refoulement						
2.2.5.a Le prix doit inclure : - une dalle béton - clôture et portail d'accès - terrassement et empiérement (0/20) accès Hauteur de refoulement : 11m Longueur de refoulement : 135m Nombre EH : 8 lots Notre poste de refoulement est conforme à toutes les prescriptions de RESEAU 31. Notre poste de refoulement sera mis en service par la société POMPES ENVIRONNEMENT spécialiste dans le domaine.	FT	1.00	90.00	0.90	34 000.00	30 600.00
Sous-Total 2.2			92.40			41 350.00
2.3 RESEAU EP						
2.3.1 Regard EP Ø1000	U	4.00	100.0	4.00	900.00	3 600.00



SUITE FACTURE N° 20210717

Désignation		Unité	Quantité marché	Avancement		Prix unitaire	Montant HT
				%	Qté		
2.3.2	Tabouret de branchement Ø315	U	8.00	100.0	8.00	375.00	3 000.00
2.3.3	Canalisations						
2.3.3.a	Canalisation PVC Ø200	ML	55.00	100.0	55.00	35.00	1 925.00
2.3.3.b	Canalisation PVC Ø315	ML	3.00	100.0	3.00	40.00	120.00
2.3.3.c	Canalisation Béton Ø400	ML	44.00	100.0	44.00	55.00	2 420.00
2.3.3.d	Canalisation Béton Ø500	ML	36.00	100.0	36.00	65.00	2 340.00
2.3.4	Avaloirs à grille	U	2.00	100.0	2.00	900.00	1 800.00
2.3.5	Têtes de sécurité Ø500	U	1.00	100.0	1.00	400.00	400.00
Sous-Total 2.3				100.0			15 605.00
2.4	LOT 3 et 4						
2.4.1	Fourniture et pose PVC Ø200 pour EP compris terrassement, lit de pose, enrobage, remblai, compactage, bouchon et repérage	ML	50.00	100.0	50.00		
2.4.2	Fourniture et pose PVC Ø160 pour EU compris terrassement, lit de pose, enrobage, remblai, compactage, bouchon et repérage	ML	50.00	100.0	50.00		
PRESTATION COMPRISE DANS L'OFFRE							
Sous-Total 2.4							
Total 2				95.45			71 290.00

Montant H.T	117 495.00 €
Remise	-2 500.00 €
Montant Total H.T.	114 995.00 €
A déduire situation précédente	86 629.75 €
Montant situation H.T.	28 365.25 €
Montant T.V.A. 20 %	5 673.05 €
Montant T.T.C.	34 038.30 €

TVA acquittée sur les encaissements

Aucun escompte accordé pour paiement anticipé.

Pénalités de retard sur la base de 1.5 fois le taux d'intérêt légal à compter de la date d'échéance.

Attribution de compétence en cas de litige: Tribunaux de Toulouse.



SUITE FACTURE N° 20210717

Désignation	Unité	Quantité marché	Avancement		Prix unitaire	Montant HT
			%	Qté		
2.3.2 Tabouret de branchement Ø315	U	8.00	100.0	8.00	375.00	3 000.00
2.3.3 Canalisations						
2.3.3.a Canalisation PVC Ø200	ML	55.00	100.0	55.00	35.00	1 925.00
2.3.3.b Canalisation PVC Ø315	ML	3.00	100.0	3.00	40.00	120.00
2.3.3.c Canalisation Béton Ø400	ML	44.00	100.0	44.00	55.00	2 420.00
2.3.3.d Canalisation Béton Ø500	ML	36.00	100.0	36.00	65.00	2 340.00
2.3.4 Avaloirs à grille	U	2.00	100.0	2.00	900.00	1 800.00
2.3.5 Têtes de sécurité Ø500	U	1.00	100.0	1.00	400.00	400.00
Sous-Total 2.3			100.0			15 605.00
2.4 LOT 3 et 4						
2.4.1 Fourniture et pose PVC Ø200 pour EP compris terrassement, lit de pose, enrobage, remblai, compactage, bouchon et repérage	ML	50.00	100.0	50.00		
2.4.2 Fourniture et pose PVC Ø160 pour EU compris terrassement, lit de pose, enrobage, remblai, compactage, bouchon et repérage	ML	50.00	100.0	50.00		
PRESTATION COMPRISE DANS L'OFFRE						
Sous-Total 2.4						
Total 2			95.45			71 290.00

Montant H.T	117 495.00 €
Remise	-2 500.00 €
Montant Total H.T.	114 995.00 €
A déduire situation précédente	86 629.75 €
Montant situation H.T.	28 365.25 €
Montant T.V.A. 20 %	5 673.05 €
Montant T.T.C.	34 038.30 €

TVA acquittée sur les encaissements

Aucun escompte accordé pour paiement anticipé.

Pénalités de retard sur la base de 1.5 fois le taux d'intérêt légal à compter de la date d'échéance.

Attribution de compétence en cas de litige: Tribunaux de Toulouse.



bon à payer

