



**SARL
MIDI-AQUITAINE**

PAYE
LE 02.02.21
PAR Crea.ce
DE 12.303,60

COMPTABILISE
02.235

10 IMPASSE VITRY
31200 TOULOUSE
SARL CAPITAL 68 000 €
SIRET N°499 636 041

TEL : 05 62 72 25 28
FAX : 05 62 72 23 95
@: maxime.dulon@midi-aquitaine.com

FACTURE N°3654/0221	CLIENT
OBJET: Travaux de désamiantage	SAS HECTARE
CONCERNE : 69 CHEMIN DE VILLENNOUVELLE 31270 CUGNAUX	75 ZI LES PORTES DOMITIENNES
CONTACT : MR BONNASSIE - 06 81 81 96 09 laurent.bonassie@hectare.fr	CS30020 34741 VENDARGUES CEDEX

Toulouse, le 23/02/2021

Désignation des travaux	U	Qté Ent	P.U.	Montant H.T.
Taches préparatoires :				
Rédaction et diffusion du plan de retrait aux différents organismes compétents, suivant réglementation en vigueur à la date des travaux.	FT	1,00	190,00	190,00
Installation :				
Mise en place balisage et signalétique de la zone de travail et de la zone déchets.	FT	1,00	300,00	300,00
Vérification installation électrique par organisme de contrôle agréé et amenée groupe électrogène de secours.	FT	1,00	315,00	315,00
Fourniture et mise en place d'une roulotte de décontamination 5 compartiments.	FT	1,00	750,00	750,00
Fourniture et mise en place d'un échafaudage roulant.	FT	1,00	375,00	375,00
Mesures :				
Stratégie d'échantillonnage obligatoire par laboratoire COFRAC.	FT	1,00	125,00	125,00
Mesures d'empoussièrement dans les locaux (Etat Initial), y compris toute sujétions d'analyses complémentaires et d'élaboration des rapports d'analyse. Avant travaux	FT	1,00	600,00	600,00
Mesures d'empoussièrement d'atmosphère dans l'environnement du chantier, la zone de récupération, le sas personnel, sortie extracteur, sur opérateurs et analyse rejet d'eau, y compris toute sujétions d'analyses complémentaires et d'élaboration des rapports d'analyse. Pendant travaux	FT	1,00	1 450,00	1 450,00
Mesures d'empoussièrement de restitution, y compris toute sujétions d'analyses complémentaires et d'élaboration des rapports d'analyse. Fin travaux	FT	1,00	600,00	600,00
Déplacement laboratoire.	FT	1,00	250,00	250,00
Dépose amiante :				

Désignation des travaux	U	Qté Ent	P.U.	Montant H.T.
Dépose amiante conformément au rapport de repérage amiante référence 20/03/201920041 du 21 MARS 2019 de chez CAPITOLE EXPERTISES.	FT	1,00	3 318,00	3 318,00
Déchets amiante :				
Transport des déchets par société agréée.	FT	1,00	375,00	375,00
Traitement des déchets par société agréée.	FT	1,00	490,00	490,00
Repiement :				
Dépose confinement et repiement de chantier.	FT	1,00	200,00	200,00
Nota: - Eau et électricité à la charge du client. - Base de vie + WC à la charge du client. Votre contact : MAXIME DULON - 07 89 99 04 74 Agrément AFNOR N°0-50124 - Agrément Qualibat N° 2111 IBAN : FR76 3025 8100 0008 0156 6360 724 - BATIFRP1XXX Délai de paiement : à reception / Escompte pour paiement anticipé :				
Conformément aux articles 441-6 c. com. et D. 441-5 c. com., tout retard de paiement entraîne de plein droit, outre les pénalités de retard, une obligation pour le débiteur de payer une indemnité forfaitaire de 40€ pour frais de recouvrement.			TOTAL BASE H.T. :	9 338,00
			T.V.A 20% :	1 867,60
			TOTAL T.T.C :	11 205,60

Devis enregistré



bon à payer