

FACTURE N° F2306036

DECOMPTE GENERAL DEFINITIF

LOT N°1 TERRASSEMENT / VOIRIE / RESEAUX HUMIDES
Lot Le Moulin de Granelle à VILLESEQUELANDE

Selon Devis N° D221052 du 27 octobre 2022

Chantier N° : 220229

HECTARE

75 ZI Les Portes Domitiennes

CS 30020

34741 VENDARGUES CEDEX

E-mail : comptabilite@hectare.fr

Tél. : 04.68.47.67.88

A BRAM, le 30 juin 2023

	Désignation	Unité	Quantité marché	Avancement		Prix unitaire	Montant HT
				%	Qté		
1	I.I - TERRASSEMENT GENERAUX						
1	Signalisation, sécurité et propreté du chantier y compris installation et repliement de chantier	U	1.00	100.0	1.00	2 000.00	2 000.00
	Livraison fond de forme voirie/trottoir/piétonnier - 0,55m	M3	1 091.75	100.0	1 091.75	7.00	7 642.25
	Bassin de rétention (Volume utile = 420 m3, Volume total = 622 m3) y compris rampe	M3	275.00	100.0	275.00	7.00	1 925.00
	Livraison fond de forme voirie -0,55m	M3	450.00	100.0	450.00	7.00	3 150.00
	Bassin de rétention	M3	150.00	100.0	150.00	7.00	1 050.00
4	Plus value pour évacuation des déblais en décharge - 50% Régaliées sur site dans la limite de 15cm max par parcelle	M3	766.75	100.0	766.75	3.00	2 300.25
6	Rabotage du revêtement existant au droit des deux entrées y compris sciage	M2	260.00	100.0	260.00	8.00	2 080.00
	Total I.I - TERRASSEMENT GENERAUX			100.0			20 147.50
2	I.II - VOIRIE						
1B	Constitution de la couche de forme par traitement à la chaux 30cm - Pas de traitement sous les stationnements perméable	M2	1 325.00	100.0	1 325.00	7.00	9 275.00
2	Constitution de la couche de base avec grave 0/20, sur 0,20m (chaussée, stationnement, trottoir, chemin piéton)	M3	397.00	100.0	397.00	39.00	15 483.00
3	Essai de contrôle compactage plateforme voirie (1 point pour 25 ml ou 250m²)	FT	1.00	100.0	1.00	560.00	560.00
4	Mise en place de bordures en béton armée						
	a) Bordure non franchissable type T2	ML	250.00	100.0	250.00	28.00	7 000.00
	e) Bordure caniveau type CC1	ML	115.00	100.0	115.00	37.00	4 255.00
	g) Bordurette type P1	ML	250.00	100.0	250.00	24.00	6 000.00
	h) Bordurette type P1 arasée	ML	68.00	100.0	68.00	24.00	1 632.00
	Sous-Total Mise en place de bordures en béton armée			100.0			18 887.00

SUITE FACTURE N° F2306036

	Désignation	Unité	Quantité marché	Avancement		Prix unitaire	Montant HT
				%	Qté		
5	Revêtement						
	a) Béton Bitumineux 0/10 sur 5 cm minimum	M2	1 000.00	100.0	1 000.00	18.00	18 000.00
	c) Béton désactivé ép 15cm trottoir	m²	300.00	100.0	300.00	52.00	15 600.00
	e) Bicouche coloré (cheminement piétonnier)	m²	245.00	100.0	245.00	18.00	4 410.00
	g) Revêtement perméable type "ECOVEGETAL PAVE	m²	100.00	100.0	100.00	79.00	7 900.00
	h) Reprise d'une bande de 50cm de large en béton bitumineux 0/10 le long de la nouvelle bordure rue des Jardins	m²	60.00	100.0	60.00	54.00	3 240.00
	Sous-Total Revêtement			100.0			49 150.00
6	Mise en place de blocs béton						
	b) Mise en place de rang d'agglom (plein semi allégé) en bordure de voirie pour assise de clôture	ml	770.00	100.0	770.00	26.00	20 020.00
	Sous-Total Mise en place de blocs béton			100.0			20 020.00
7	Mur de présentation de l'opération						
a	Fondation en béton armé 0,4x0,6m	ml	9.00	100.0	9.00	80.00	720.00
b	Mur en agglom ht 1,60m	m²	15.00	100.0	15.00	79.00	1 185.00
c	Enduit de finition graté, ton au choix du MOA (arrière du mur)	m²	15.00	100.0	15.00	38.00	570.00
d	Parement en pierre (côté rue)	m²	15.00	100.0	15.00	70.00	1 050.00
e	Couvertine en terre cuite, largeur 30 cm	ml	9.00	100.0	9.00	55.00	495.00
	Sous-Total Mur de présentation de l'opération			100.0			4 020.00
8	Local OM						
a	Fondation en béton armé 0,4x0,6m	ml	14.00	100.0	14.00	80.00	1 120.00
b	Mur en agglom ht 1,60m	m²	25.00	100.0	25.00	79.00	1 975.00
c	Enduit de finition graté, ton au choix du MOA	m²	50.00	100.0	50.00	38.00	1 900.00
d	Couvertine en terre cuite, largeur 30 cm	ml	14.00	100.0	14.00	70.00	980.00
e	Dallage en béton armé, ép. 0,20m minimum	m²	10.00	100.0	10.00	55.00	550.00
	Sous-Total Local OM			100.0			6 525.00
9	Signalisation						
	a) Marquage à la peinture - Passage piétons - Bande continue - discontinue - pointillée - Stationnement PMR Normalisé - Bande podotactile	F	1.00	100.0	1.00	660.00	660.00
	b) Signalisation verticale - Panneau - Cédez le passage (type AB3a), STOP, Sens unique, Sens interdit, stationnement PMR normalisé y compris poteau et support, gamme normale	F	1.00	100.0	1.00	1 104.00	1 104.00
10	Implantation voirie y compris l'ensemble des aménagements, des ouvrages, des limites des lots	F	1.00	100.0	1.00	1 500.00	1 500.00
11	Plan de recouvrement de voirie	F	1.00	100.0	1.00	600.00	600.00
	Sous-Total Signalisation			100.0			3 864.00
	Total I.II - VOIRIE			100.0			127 784.00

SUITE FACTURE N° F2306036

	Désignation	Unité	Quantité marché	Avancement		Prix unitaire	Montant HT
				%	Qté		
1	II.I - EAUX USEES						
	a) AÆ 200 PVC CR8 pour réseau gravitaire	ML	204.00	100.0	204.00	65.00	13 260.00
	f) Conduite Ø90 refoulement - PVC pression	ML	200.00	100.0	200.00	58.00	11 600.00
3	Création de branchement - Tabouret Ø315 - Couvercle fonte marqué "EU" - sous trottoir, PVC CR8-Ø160, 1 mètre en attente à l'intérieur de la parcelle	U	18.00	100.0	18.00	580.00	10 440.00
4	Fourniture et pose d'un poste de refoulement y compris tout les équipement, la cloture, la dalle etc... (voir description dans le CCTP)	U	1.00	100.0	1.00	37 900.00	37 900.00
5	Fourniture et pose - regard de visite Ø 800	U	13.00	100.0	13.00	820.00	10 660.00
6	Ouverture et fermeture de la fouille sous chaussée existante (terrassment, remblaiement et reprise du revêtement) pour raccordement sur réseau existant	FT	1.00	100.0	1.00	500.00	500.00
	Total II.I - EAUX USEES			100.0			84 360.00
2	II.II - RESEAU PLUVIAL						
	a) Conduite Ø 300	ML	100.00	100.0	100.00	130.00	13 000.00
	b) Conduite Ø 400	ML	45.00	100.0	45.00	142.00	6 390.00
	c) Conduite Ø 500	ML	70.00	100.0	70.00	185.00	12 950.00
	d) Conduite Ø 500 accès parcelles et accès lotissement	ML	60.00	100.0	60.00	185.00	11 100.00
2	Création de branchement - Tabouret Ø315 - Couvercle fonte marqué "EP" - sous trottoir, PVC CR8-Ø200, 1 mètre en attente à l'intérieur de la parcelle	U	7.00	100.0	7.00	580.00	4 060.00
3	Fourniture et pose de grille avaloir profil T ou A ou CC, y compris raccordement sur réseau principal en PVC CR8 250mm	U	5.00	100.0	5.00	680.00	3 400.00
5	Fourniture et pose - regard de visite Ø 800	U	8.00	100.0	8.00	790.00	6 320.00
6	Fourniture et pose - regard de visite avaloir Ø 800	U	3.00	100.0	3.00	790.00	2 370.00
	a) exutoire bassin de rétention au fossé	U	1.00	100.0	1.00	650.00	650.00
	b) pour rejet réseau dans bassin de rétention	U	1.00	100.0	1.00	290.00	290.00
	c) pour création de passage busé (accès lots 9, 10, 11, 12)	U	4.00	100.0	4.00	540.00	2 160.00
8	Ouvrage de fuite du bassin de rétention (voir coupe de l'ouvrage sur le plan DLE)	Ens	1.00	100.0	1.00	5 800.00	5 800.00
9	Reprofilage du fossé existant	ML	10.00	100.0	10.00	18.00	180.00
	Total II.II - RESEAU PLUVIAL			100.0			68 670.00
3	II.III- RESEAU EAU POTABLE						
	c) PVC Ø 125 PN 16	ML	150.00	100.0	150.00	54.00	8 100.00
	d) PVC Ø 110 PN 16	ML	5.00	100.0	5.00	50.00	250.00
2	Création de branchement - Type paragel + PE25 dans gaine bleu + 1ml à l'intérieur de la parcelle avec bouchon	U	18.00	100.0	18.00	710.00	12 780.00
3	Ouverture et fermeture de la fouille sous chaussée existante pour raccordement sur réseau existant	U	2.00	100.0	2.00	500.00	1 000.00
4A	Fourniture et Pose d'un poteau incendie	U	1.00	100.0	1.00	1 950.00	1 950.00
	c) sur Conduite PVC Pression PN 16 bars Ø 125	U	2.00	100.0	2.00	440.00	880.00
	c) sur Conduite PVC Pression PN 16 bars Ø 125	U	2.00	100.0	2.00	180.00	360.00

SUITE FACTURE N° F2306036

	Désignation	Unité	Quantité marché	Avancement		Prix unitaire	Montant HT
				%	Qté		
	Total II.III- RESEAU EAU POTABLE			100.0			25 320.00
4	II.IV- RESEAU EAU DU CANAL						
	c) PVC Ø 125 PN 16	ML	260.00	100.0	260.00	54.00	14 040.00
2	Création de branchement - Type parigel + PE63 dans gaine bleu + 1ml à l'intérieur de la parcelle avec bouchon	U	18.00	100.0	18.00	690.00	12 420.00
3	Ouverture et fermeture de la fouille en terrain naturel pour raccordement sur réseau existant	U	1.00	100.0	1.00	500.00	500.00
	c) sur Conduite PVC Pression PN 16 bars Ø 125	U	3.00	100.0	3.00	440.00	1 320.00
	c) sur Conduite PVC Pression PN 16 bars Ø 125	U	1.00	100.0	1.00	180.00	180.00
	c) Plaque pleine	U	2.00	100.0	2.00	220.00	440.00
	Total II.IV- RESEAU EAU DU CANAL			100.0			28 900.00
5	II.V - DIVERS						
2	Plan de récolement géoréférencé des réseaux pluvial, eaux usées et eau potable	U	1.00	100.0	1.00	600.00	600.00
3	Implantation des ouvrages	U	1.00	100.0	1.00	1 500.00	1 500.00
	a) ITV	ML	204.00	100.0	204.00	5.00	1 020.00
	b) Test d'étanchéité (compris dans prestation globale avec raccordement sur réseau existant)	FT	1.00	100.0	1.00	1 150.00	1 150.00
	a) Analyse et désinfection	FT	1.00	100.0	1.00	250.00	250.00
	b) Test d'étanchéité	FT	1.00	100.0	1.00	250.00	250.00
	c) Test poteau incendie (pesée débit pression avec remise PV de conformité)	FT	1.00	100.0	1.00	350.00	350.00
6	Test compactage de tranchée pour chaque réseau EU-AEP-EP, 1 essai tous les 25ml	FT	1.00	100.0	1.00	500.00	500.00
	Total II.V - DIVERS			100.0			5 620.00

Montant du Marché initial 360 801.50 €

Montant Total H.T. 360 801.50 €

- Situation n°1 -108 582.50 €

- Situation n°2 -106 260.00 €

- Situation n°3 -63 642.45 €

- Situation n°4 -25 827.55 €

Montant Decompte general definitif 56 489.00 €

Montant T.V.A. 20 % 11 297.80 €

Montant T.T.C. 67 786.80 €

Valeur en votre aimable règlement par VIREMENT le 30/08/2023

facture validée par nos services
LOPALE
CONSEIL ET INGENIERIE
 1, rue Alexandre Guiraud - 11 300 LIMOUX
 Tél : 04 68 69 20 01 - Fax : 09 70 19 34 74
 SIRET 484 913 793 00069

SUITE FACTURE N° F2306036

" Pour les professionnels (article L.441-3 du Code de commerce), indemnité forfaitaire de recouvrement en cas de retard de paiement : 40 €. Ce montant sera révisé si les frais engagés sont supérieurs."

SAS AUDE T.P.
4, rue des Fleurs - BP 44
11150 BRAM
Tél : 04 68 76 53 89 - Fax : 04 68 76 53 89
accueil@aude-tp.fr
Siret 424 637 247 00018 - APE : 4211Z

