



**Maître d'Ouvrage :** HECTARE - 75 ZI LES PORTES DOMITIENNES - 34741 VENDARGUES  
**Maître d'œuvre :** VALORIS Géomètre-Expert - 03 avenue des Frères Arnaud - 31250 REVEL  
**Entreprise :** SOR - 26 Rue de Treilles - 31410 NOE

[illegible]



**SAS SUD OUEST RESEAUX**  
Lieu dit Serres Lacaze  
26, rue des Treilles  
31410 NOE  
France

Tél : 0561977715  
Email : secretariat@sor31.fr  
SIRET : 51102892000029  
RCS : Toulouse 511 028 920  
N° TVA : FR26511028920  
Code APE : 4221Z  
Capital social : 10 000

| Date       | N° Client  | N° Facture |
|------------|------------|------------|
| 27/10/2023 | 411HECTARE | F23X0383   |

**SAS HECTARE**  
75 ZI LES PORTES DOMITIENNES  
CS 30020  
34741 VENDARGUES CEDEX

## FACTURE

**Description : OPERATION LOTISSEMENT QUINTESSENS A QUINT FONSEGRIVES**

| Désignation                                                     | Quantité | Prix Unitaire | Montant    |   |
|-----------------------------------------------------------------|----------|---------------|------------|---|
| Facture Travaux Decompte Général Définitif selon decompte joint | 1        | 38 116,39     | 38 116,39  | 2 |
| A déduire Situation 2 du 30 Juin 2023                           | -1       | 36 337,04     | -36 337,04 | 2 |

| Code | BASE HT  | %TVA  | MT TVA |
|------|----------|-------|--------|
| 2    | 1 779,35 | 20,00 | 355,87 |

TOTAL H.T. 1 779,35  
TVA 355,87  
**TTC A PAYER 2 135,22**

**Mode de règlement :** Virement **Échéance :** 11/12/2023

TVA payée sur les encaissements  
26, rue des Treilles - ZAC des Serres - 31 410 NOE - Tél : 05 61 97 77 15 - Fax : 05 61 97 77 19  
SAS au capital de 10 000 euros - RCS Toulouse 511 028 920 - NAF : 4221Z



**SUD-OUEST RESEAUX**  
26 rue des Treilles - ZAC des Serres  
31410 NOE  
Tél. 05 61 97 77 15 - Fax 05 61 97 77 19  
RCS Toulouse : 511 028 920

Je règle ma facture!



# SUD OUEST RESEAUX

26 Rue de Treilles  
31410 NOE  
Tél.: 05-61-97-77-15

## Facture

| N° Facture | Date       | Code Client |
|------------|------------|-------------|
|            | 27/10/2023 | HECTARE     |

### HECTARE SA

45 RUE DE GARANCE  
31670 LABEGE

## LOTISSEMENT DE 5 LOTS - LIEU-DIT LEVADE - QUINT FONSEGRIVES

### DECOMPTE GENERAL DEFINITIF

| N°       | Description                                              | U. | Qté     | Prix Unitaire | Montant H.T. |
|----------|----------------------------------------------------------|----|---------|---------------|--------------|
| <b>1</b> | <b>RESEAU AEP</b>                                        |    |         |               |              |
| 1.1      | Tranchée en terrain naturel                              | ML | 225,000 | 10,28         | 2 313,00     |
| 1.2      | Plus value demolition dalle beton                        | ML | 12,000  | 21,94         | 263,28       |
| 1.3      | Stochage des terres sur terrains                         | M3 | 67,500  | 7,14          | 481,95       |
| 1.4      | Sablage tranchée et enrobage canalisation                | ML | 225,000 | 5,82          | 1 309,50     |
| 1.5      | Pose Grillage avertisseur                                | ML | 225,000 | 0,64          | 144,00       |
| 1.6      | Remblai tranchée                                         | ML | 225,000 | 6,78          | 1 525,50     |
| 1.7      | Reprise canalisation 63 amenée par concessionnaire       | U  | 1,000   | 342,86        | 342,86       |
| 1.8      | Pose regard de comptage principal 1.00x0.50 Tampon Fonte | U  | 1,000   | 1 017,00      | 1 017,00     |
| 1.9      | Pose canalisation PVC 63 - 16 bars                       | ML | 177,000 | 7,42          | 1 313,34     |
| 1.10     | Pose coude 60                                            | U  | 4,000   | 126,50        | 506,00       |
| 1.11     | Pose Ventouse dans regard D1000                          | U  | 1,000   | 1 579,36      | 1 579,36     |
| 1.12     | Vidange sous bouche à cle                                | U  | 1,000   | 421,98        | 421,98       |
| 1.13     | Pose Regard Vanne D1000                                  | U  | 1,000   | 863,28        | 863,28       |
| 1.14     | Pose Vanne 60                                            | U  | 2,000   | 360,75        | 721,50       |
| 1.15     | Réalisation Branchement en 25 sous bouche à clé          | U  | 7,000   | 185,18        | 1 296,26     |
| 1.16     | Réalisation Branchement en 32 sous bouche à clé          | U  | 1,000   | 190,92        | 190,92       |
| 1.17     | Pose PE 19/25 - 16 bars                                  | ML | 44,000  | 3,94          | 173,36       |
| 1.18     | Pose PE 26/32 - 16 bars                                  | ML | 10,000  | 3,81          | 38,10        |
| 1.19     | Pose regard comptage tampon fonte pour                   | U  | 5,000   | 510,50        | 2 552,50     |

| N°       | Description                                                                                                             | U. | Qté          | Prix Unitaire    | Montant H.T.     |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------------|------------------|------------------|
| 1.20     | branchement en Pe 19/25 - Type L1T<br>Pose regard comptage tampon fonte pour<br>branchement en Pe 19/25 - Type CCVPlast | U  | 1,000        | 285,83           | 285,83           |
| 1.21     | Regard arrosage 1.00 x 0.50 JUMBO GM +<br>Disconnecteur                                                                 | U  | 1,000        | 771,42           | 771,42           |
| 1.112    | Sondage recherche reseau AEP<br>branchement existant                                                                    | U  | 1,000        | 108,00           | 108,00           |
| 1.113    | Reprise branchement AEP existant                                                                                        | U  | 1,000        | 360,75           | 360,75           |
| 1.114    | Essai AEP                                                                                                               | ML | 177,000      | 3,25             | 575,25           |
| 1.115    | Plan exécution AEP                                                                                                      | U  | 1,000        | 232,80           | 232,80           |
| 1.116    | Recolement AEP                                                                                                          | U  | 1,000        | 203,70           | 203,70           |
|          | <b>Total RESEAU AEP</b>                                                                                                 |    | <b>1,000</b> | <b>19 591,44</b> | <b>19 591,44</b> |
| <b>2</b> | <b>RESEAU ENEDIS</b>                                                                                                    |    |              |                  |                  |
| 2.1      | Tranchée en terrain naturel                                                                                             | ML | 6,000        | 10,28            | 61,68            |
| 2.2      | Surlargeur de tranchée                                                                                                  | ML | 144,000      | 3,44             | 495,36           |
| 2.3      | Stockage des terres sur terrains                                                                                        | M3 | 45,000       | 7,14             | 321,30           |
| 2.4      | Sablage tranchée et enrobage canalisation                                                                               | ML | 150,000      | 5,82             | 873,00           |
| 2.5      | Pose Grillage avertisseur                                                                                               | ML | 150,000      | 0,64             | 96,00            |
| 2.6      | Remblai tranchée                                                                                                        | ML | 150,000      | 6,78             | 1 017,00         |
| 2.7      | Pose Cable BT 3x95+75                                                                                                   | ML | 143,000      | 16,78            | 2 399,54         |
| 2.8      | Pose Cable BT 4x35                                                                                                      | ML | 97,000       | 9,05             | 877,85           |
| 2.9      | RMBT + RCCP entrée operation                                                                                            | U  | 1,000        | 1 026,45         | 1 026,45         |
| 2.10     | RMBT 9 Plages                                                                                                           | U  | 2,000        | 674,71           | 1 349,42         |
| 2.11     | Mise à la terre                                                                                                         | U  | 3,000        | 82,09            | 246,27           |
| 2.12     | Borne CIBE Type 1                                                                                                       | U  | 3,000        | 192,18           | 576,54           |
| 2.13     | Borne CIBE Type 2 pour maison existante                                                                                 | U  | 1,000        | 320,10           | 320,10           |
| 2.14     | Sondage recherche reseau EDF<br>branchement existant                                                                    | U  | 1,000        | 108,00           | 108,00           |
| 2.15     | Reprise branchement EDF maison existante                                                                                | U  | 1,000        | 553,85           | 553,85           |
| 2.16     | Article 2 - EDF                                                                                                         | U  | 1,000        | 582,00           | 582,00           |
| 2.17     | Recolement EDF                                                                                                          | U  | 1,000        | 203,70           | 203,70           |
|          | <b>Total RESEAU ENEDIS</b>                                                                                              |    | <b>1,000</b> | <b>11 108,06</b> | <b>11 108,06</b> |
| <b>3</b> | <b>RESEAU TELECOM</b>                                                                                                   |    |              |                  |                  |
| 3.1      | Surlargeur de tranchée                                                                                                  | ML | 162,000      | 3,44             | 557,28           |
| 3.2      | Stockage des terres sur terrains                                                                                        | M3 | 48,600       | 7,14             | 347,00           |
| 3.3      | Sablage tranchée et enrobage canalisation                                                                               | ML | 162,000      | 5,82             | 942,84           |
| 3.4      | Pose Grillage avertisseur                                                                                               | ML | 162,000      | 0,64             | 103,68           |

| N°   | Description                                                        | U. | Qté          | Prix Unitaire   | Montant H.T.    |
|------|--------------------------------------------------------------------|----|--------------|-----------------|-----------------|
| 3.5  | Remblai tranchée                                                   | ML | 162,000      | 6,78            | 1 098,36        |
| 3.6  | Pose PVC 42/45                                                     | ML | 442,000      | 2,72            | 1 202,24        |
| 3.7  | Chambre L2C Télécom                                                | U  | 2,000        | 795,79          | 1 591,58        |
| 3.8  | Plus value pose chambre sur reseau souterrain existant             | U  | 1,000        | 327,95          | 327,95          |
| 3.9  | Regard parcellaire béton 30x30                                     | U  | 6,000        | 57,81           | 346,86          |
| 3.10 | Essai Télécom et aiguillage                                        | ML | 442,000      | 0,37            | 163,54          |
| 3.11 | Sondage recherche reseau Telecom branchement existant              | U  | 1,000        | 108,00          | 108,00          |
| 3.12 | Reprise branchement Telecom maison existante - Non compris cablage | U  | 1,000        | 191,06          | 191,06          |
| 3.13 | Plan exécution telecom                                             | U  | 1,000        | 232,80          | 232,80          |
| 3.14 | Recolement Telecom                                                 | U  | 1,000        | 203,70          | 203,70          |
|      | <b>Total RESEAU TELECOM</b>                                        |    | <b>1,000</b> | <b>7 416,89</b> | <b>7 416,89</b> |

| Taux TVA | Base      | Montant  |
|----------|-----------|----------|
|          | 38 116,39 | 7 623,28 |

|                     |                    |
|---------------------|--------------------|
| <b>Total H.T.</b>   | 38 116,39 €        |
| <b>TVA</b>          | 7 623,28 €         |
| <b>Total T.T.C.</b> | <b>45 739,67 €</b> |

**SUD-OUEST RESEAUX**  
 26 rue des Treilles - ZAC des Serres  
 31110 NOE  
 Tél : 05 61 97 77 15 - Fax : 05 61 97 77 19  
 RCS Toulouse : 511 028 920