

21_243 RESTINCLIÈRES "ZAC des Plans tranche 4"

MAITRE D'OUVRAGE

SAS HECTARE
75, rue des Portes Domitienne
34741 VENDARGUES

ENTREPRISE

"S.A.S. BONDON
Siège Social ""Les Méjeans"" B.P 10005
34 871 LATTES CEDEX"

SITUATION n°4 - DGD au 31/03/2023

TRAVAUX EFFECTUES EN EUROS

TRAVAUX	Engagement	Cumul Actuel	TVA 20 %	Cumul Ant.	Trav. du mois
Lot n°2	66 425.50	66 425.50	13 285.10	59 346.53	7 078.97
Raccordement extérieur	16 750.40	16 750.40	3 350.08	7 781.00	8 969.40
Devis Bouclage télécom	3 858.50	3 858.50	771.70	-	3 858.50
TOTAL HT	87 034.40	87 034.40			
TOTAL TTC	104 441.28	104 441.28			

Avancement Travaux en %

100.00%

Révisions des prix

TOTAL TRAVAUX HT		87 034.40
TVA 20 %		17 406.88
TOTAL TRAVAUX TTC		104 441.28

67 127.53	19 906.87
13 425.51	3 981.37
80 553.04	23 888.24

RETENUES TTC

Pénalités de retard

TOTAL DES RETENUES TTC

Cumul Actuel

Cum. Antérieur

Trav. du mois

DIVERS

Retenues de Garantie TTC de 5%

Garantie Bancaire TTC

Travaux inter entreprises

TOTAL SITUATION TTC

Cumul Actuel

5.00%

5 222.06

%

104 441.28

Cumul Antérieur

Trav. du mois

-

0.00

-

0.00

80 553.04

23 888.24

TOTAL SITUATION A PAYER

23 888.24

NET A PAYER A L'ENTREPRISE

Bénéficiaire : **BONDON**

23 888.24

NET A PAYER AU SOUS TRAITANT

Bénéficiaire :

NET A PAYER AU SOUS TRAITANT

Bénéficiaire :

-

ENTREPRISE
Situation établie le
31/03/2023MAITRE D'ŒUVRE
Situation vérifiée le
14/11/2023MAITRE D'OUVRAGE
Bon pour Accord le**Bbass**
Pôle VRD - Emmanuel BOUY
205 avenue des Gardians - 34160 CASTRIES
Tél: 04 67 87 31 93 - Mobile: 06 47 45 31 38
Mails: e.bouy@bbass.fr - vrd-castries@bbass.fr

Bon pour accord Jérôme

17 NOV. 2023



Siège Social : "Les Mejeans" B.P. 10005 - 34871 LATTES Cedex

Tél : 04.67.65.27.38

Entrepôts : Espace Commercial de Fréjorgues - 1375 Rue Hélène Boucher 34130 MAUGUIO

Téléphone : 04.67.64.88.90

Email : bondon@sabondon.com

QUALIFELEC ME4-TN4-RT

<http://bondon-sas.fr>



HECTARE

ZI LES PORTES DOMITIENNES
34741 VENDARGUES

N° TVA Client : FR56 449 609 791

FACTURE N°

FA LB 03 23 107

Date

31/03/2023

Ref. interne : B3119

Situation n° 4

Décompte général et définitif

Pour la période : mars-23

Descriptif des prestations :

"ZAC DES PLANS TRANCHE 4"

Lot n°2 : Réseaux secs

Commune de Restinclières

Montant hors taxes :

66 425,50 €

Raccordement extérieur :

16 750,40 €

Montant hors taxes :

83 175,90 €

A déduire situations précédentes :

-67 127,53 €

Total Hors Taxes :

16 048,37 €

TVA 20%

3 209,67 €

Montant T.T.C. :

19 258,04 €

Conditions de règlement :

45 jours fin de mois

Échéance : 31/05/2023

Tout retard de paiement entraîne une indemnité forfaitaire de 40 euros pour frais de recouvrement.

Pour Visa :

M.O :

BBASS

LIONEL
BONDON

Signature numérique de
LIONEL BONDON
Date : 2023.04.03 08:16:07
+02'00'

S.A.S au capital de 500 000 € - Siret: 327 730 495 00022 - Code APE: 4222 Z - RCS de Montpellier 83 B 365

N° TVA intra communautaire : FR 79 327 730 495

BPS - IBAN: FR76 1660 7004 4129 5044 3593 749 - BIC: CCBPFRPPPPG

LCL - IBAN: FR25 3000 2031 6100 0007 0052 K92 - BIC: CRLYFRPP

ZAC "Les Plans tranche 4" à Restinclières						
LOT 2 : RESEAUX SECS						
n°	Désignation	Unité	Quantité	% Cumulé	Prix €	Total €
21 INSTALLATION DE CHANTIER RESEAUX SECS						
21.1	Installation et signalisation de chantier	F	1	100	950,00	950,00
TOTAL INSTALLATION DE CHANTIER RESEAUX SECS					H.T.	950,00
22 TERRASSEMENTS RESEAUX SECS						
22.1	Terrassement en tranchée pour réseaux secs en terrain de toute nature , évacuation, remblaiement y/c sablage y/c grillage avertisseur et toutes sujétions					
22.1.1	Pour 2 réseaux BT & FT, depuis le fond de forme	ml	150,00	100	85,00	12 750,00
22.1.2	Pour 1 réseau (BT ou FT), depuis le fond de forme	ml	180,00	100	58,00	10 440,00
22.1.3	Démolition et réfection du revêtement y/c évacuation	ml			14,00	0,00
TOTAL TERRASSEMENTS RESEAUX SECS					H.T.	23 190,00
23 RESEAU BASSE TENSION						
23.1	Câbles (réseau & branchements)					
23.1.1	3X240mm² +1 x 95mm²	ml	98,00	100	26,00	2 548,00
23.1.2	3X150mm² + 1x 70mm²	ml			25,00	0,00
23.1.3	Branchements	ml	80,00	100	18,00	1 440,00
23.3	Fourniture et pose coffrets dans murs techniques					0,00
23.3.1	RMBT300	u			684,00	0,00
23.3.2	RMBT450	u	3	100	684,00	2 052,00
23.3.3	RMBT600	u			684,00	0,00
23.3.4	S22/Cibe	u	6	100	240,00	1 440,00
23.3.4.1	S22/Cibe Type 2 y/c enveloppe béton	u	5	100	380,00	1 900,00
23.3.4.2	S22/Cibe poste de refoulement	u	1	100	340,00	340,00
23.3.4.3	C400/P200 y/c enveloppe béton (macrolot)	u	1	100	680,00	680,00
23.4	Raccordement sur réseau existant	u	1	100	890,00	890,00
TOTAL RESEAU BASSE TENSION					H.T.	11 290,00
24 RESEAUX F.T. FIBRE						
24.1	Fourreaux					
24.1.1	PVC ø 42/45 (x3)	ml	85,00	100	14,00	1 190,00
24.1.2	PVC ø 25/28 (x2) y/c raccordement sur mur technique	ml	192,00	100	9,00	1 728,00
24.2	Chambres de tirage					
24.2.1	Chambre L2C (Tampon 400 kN)	u	2	100	948,00	1 896,00
24.2.2	Chambre L2t (Tampon 250 kN)	u	1	100	490,00	490,00
24.2.3	Chambre L1t (Tampon 250 kN) macrolot	u	2	100	350,00	700,00
24.3	Regard FT 30x30 (y compris pose)					
24.3.1	Tampon fonte	u	4	100	130,00	520,00
24.4	Raccordement sur la chambre FT existante	F	1	100	416,00	416,00
TOTAL RESEAUX F.T. FIBRE					H.T.	5 750,00
25 RESEAU ECLAIRAGE PUBLIC						
25.1						
25.1.1	Câblette, fourreaux et grillage avertisseur (Hors terrassements)	ml	339	100	8,50	2 881,50
25.1.2	Câble U1000 Ro 2V 5G10 Cu (Depuis candélabre Marie)	ml	339	100	14,00	4 746,00
25.1.3	Candélabre LEDS					
25.1.4	Candélabre mat H=6.00 RAL 7016 y/c massif de fondation + Luminaire XTO 16 LEDS	u	7	100	1890,00	13 230,00
25.1.4.2	Candélabre mat H=6.00 RAL 7016 y/c massif de fondation + Luminaire XTO 32 LEDS	u	1	100	1980,00	1 980,00
25.1.5	Raccordement sur réseau (Candélabre Marie)	fft	1	100	290,00	290,00
25.1.6	Contrôle réception par organisme agréé	fft	1	100	450,00	450,00
TOTAL RESEAU ECLAIRAGE PUBLIC					H.T.	23 577,50

26 DOSSIER ADMINISTRATIF RESEAUX SECS						
26.1	Etudes d'exécution - Recolement - DOE	F	1	100	978,00	978,00
26.2	Recolements BT & FT	F	1	100	690,00	690,00
TOTAL DOSSIER ADMINISTRATIF RESEAUX SECS					H.T.	1 668,00
LOT 2 : RESEAUX SECS - RECAPITULATIF						
n°	Désignation		H.T. €		T.V.A 20% €	T.T.C. €
21	INSTALLATION DE CHANTIER RESEAUX SECS		950,00		190,00	1 140,00
22	TERRASSEMENTS RESEAUX SECS		23 190,00		4 638,00	27 828,00
23	RESEAU BASSE TENSION		11 290,00		2 258,00	13 548,00
24	RESEAUX F.T. FIBRE		5 750,00		1 150,00	6 900,00
25	RESEAUX ECLAIRAGE PUBLIC		23 577,50		4 715,50	28 293,00
26	DOSSIER ADMINISTRATIF RESEAUX SECS		1 668,00		333,60	2 001,60
TOTAL LOT 2 - RESEAUX SECS			66 425,50		13 285,10	79 710,60

ZAC "Les Plans tranche 4" à Restinclières						
LOT 2 : RESEAUX SECS RACCORDEMENT BT EXTERIEUR						
n°	Désignation	Unité	Quantité	% Cumulé	Prix €	Total €
21 INSTALLATION DE CHANTIER RESEAUX SECS						
21.1	Installation et signalisation de chantier	F	1	100	950,00	950,00
TOTAL INSTALLATION DE CHANTIER RESEAUX SECS					H.T.	950,00
22 TERRASSEMENTS RESEAUX SECS						
22.1	Terrassement en tranchée pour réseaux secs en terrain de toute nature , évacuation, remblaiement y/c sablage y/c grillage avertisseur et toutes sujétions					
22.1.1	Pour 2 réseaux BT & FT, depuis le fond de forme	ml			85,00	0,00
22.1.2	Pour 1 réseau (BT ou FT), depuis le fond de forme	ml	110,00	100	58,00	6 380,00
22.1.3	Fouille de raccordement compris démolition désactivé	u	1,00	100	1 320,00	1 320,00
	Plus value intervention camion aspiratrice	fft	0,50	100	2 200,00	1 100,00
	Reprise désactivé devant poste transformation	fft	1,00	100	1 500,00	1 500,00
	Démolition et réfection du revêtement y/c évacuation	ml	80,00	100	14,00	1 120,00
TOTAL TERRASSEMENTS RESEAUX SECS					H.T.	11 420,00
23 RESEAU BASSE TENSION						
23.1	Câbles (réseau & branchements)					
23.1.1	3X240mm² +1 x 95mm²	ml	115,00	100	26,00	2 990,00
23.4	Raccordement sur réseau existant	u	1	100	890,00	890,00
TOTAL RESEAU BASSE TENSION					H.T.	3 880,00
26 DOSSIER ADMINISTATIF RESEAUX SECS						
26.1	Etudes d'exécution - Recolement - DOE	F	0,30	100	978,00	293,40
26.2	Recolements BT & FT	F	0,30	100	690,00	207,00
TOTAL DOSSIER ADMINISTATIF RESEAUX SECS					H.T.	500,40
LOT 2 : RESEAUX SECS - RECAPITULATIF						
n°	Désignation	H.T. €		T.V.A 20% €		T.T.C. €
21	INSTALLATION DE CHANTIER RESEAUX SECS	950,00		190,00		1 140,00
22	TERRASSEMENTS RESEAUX SECS	11 420,00		2 284,00		13 704,00
23	RESEAU BASSE TENSION	3 880,00		776,00		4 656,00
24	RESEAUX F.T. FIBRE	0,00		0,00		0,00
25	RESEAUX ECLAIRAGE PUBLIC	0,00		0,00		0,00
26	DOSSIER ADMINISTATIF RESEAUX SECS	500,40		100,08		600,48
TOTAL LOT 2 - RESEAUX SECS		16 750,40		3 350,08		20 100,48



Siège Social : "Les Mejeans" B.P. 10005 - 34871 LATTES Cedex

Tél : 04.67.65.27.38

Entrepôts : Espace Commercial de Fréjorgues - 1375 Rue Hélène Boucher 34130 MAUGUIO

Téléphone : 04.67.64.88.90

Email : bondon@sabondon.com

QUALIFELEC ME4-TN4-RT

<http://bondon-sas.fr>



HECTARE

ZI LES PORTES DOMITIENNES
34741 VENDARGUES

N° TVA Client : FR56 449 609 791

FACTURE N°

FA LB 07 23 252

Date

28/07/2023

Ref. interne :

B3119

Selon marché n°

Selon bon de commande n°

Pour la période : juil-23

Descriptif des prestations :

ZAC DES PLANS TRANCHE 4

BOUCLAGE TELECOM

COMMUNE DE RESTINCLERES

Montant hors taxes :

3 858,50 €

Montant hors taxes :

3 858,50 €

Révision aux taux de :

Total Hors Taxes :

3 858,50 €

TVA 20%

771,70 €

Montant T.T.C. :

4 630,20 €

Conditions de règlement :

45 jours fin de mois

Échéance : 30/09/2023

Tout retard de paiement entraîne une indemnité forfaitaire de 40 euros pour frais de recouvrement.

Pour Visa :

M.O :

BBASS

LIONEL
BONDON

Signature numérique de LIONEL
BONDON
Date : 2023.07.28 09:09:16
+02'00'

S.A.S au capital de 500 000 € - Siret: 327 730 495 00022 - Code APE: 4222 Z - RCS de Montpellier 83 B 365

N° TVA intra communautaire : FR 79 327 730 495

BPS - IBAN: FR76 1660 7004 4229 5044 3593 749 - BIC: CCBPFRPPPPG

LCL - IBAN: FR25 3000 2031 6100 0007 0052 K92 - BIC: CRLYFRPP

n°	Désignation	Unité	Quantité	Prix €	Total €
21 INSTALLATION DE CHANTIER RESEAUX SECS					
21.1	Installation et signalisation de chantier	F	0,2	950,00	190,00
TOTAL INSTALLATION DE CHANTIER RESEAUX SECS				H.T.	190,00
22 TERRASSEMENTS RESEAUX SECS					
22.1	Terrassement en tranchée pour réseaux secs en terrain de toute nature , évacuation, remblaiement y/c sablage y/c grillage avertisseur et toutes sujétions				
22.1.1	Pour 2 réseaux BT & FT, depuis le fond de forme	ml		85,00	0,00
22.1.2	Pour 1 réseau (BT ou FT), depuis le fond de forme	ml	37,00	58,00	2 146,00
TOTAL TERRASSEMENTS RESEAUX SECS				H.T.	2 146,00
24 RESEAUX F.T. FIBRE					
24.1	Fourreaux				
24.1.1	PVC ø 42/45 (x3)	ml	37,00	14,00	518,00
24.1.2	PVC ø 25/28 (x2) y/c raccordement sur mur technique	ml		9,00	0,00
24.2	Chambres de tirage				
24.2.1	Chambre L2C (Tampon 400 kN)	u		948,00	0,00
24.2.2	Chambre L2t (Tampon 250 kN)	u		490,00	0,00
24.2.3	Chambre L1t (Tampon 250 kN) macrolot	u		350,00	0,00
24.3	Regard FT 30x30 (y compris pose)				
24.3.1	Tampon fonte	u		130,00	0,00
24.4	Raccordement sur la chambre FT existante	F	2	416,00	832,00
TOTAL RESEAUX F.T. FIBRE				H.T.	1 350,00
26 DOSSIER ADMINISTRATIF RESEAUX SECS					
26.1	Etudes d'exécution - Recolement - DOE	F		978,00	0,00
26.2	Recolements BT & FT	F	0,25	690,00	172,50
TOTAL DOSSIER ADMINISTRATIF RESEAUX SECS				H.T.	172,50
LOT 2 : RESEAUX SECS - RECAPITULATIF					
n°	Désignation	H.T. €		T.V.A 20% €	T.T.C. €
21	INSTALLATION DE CHANTIER RESEAUX SECS	190,00		38,00	228,00
22	TERRASSEMENTS RESEAUX SECS	2 146,00		429,20	2 575,20
23	RESEAU BASSE TENSION	0,00		0,00	0,00
24	RESEAUX F.T. FIBRE	1 350,00		270,00	1 620,00
25	RESEAUX ECLAIRAGE PUBLIC	0,00		0,00	0,00
26	DOSSIER ADMINISTRATIF RESEAUX SECS	172,50		34,50	207,00
TOTAL LOT 2 - RESEAUX SECS		3 858,50		771,70	4 630,20