



FARINES T.P.

• DEMOLITIONS • TERRASSEMENTS • RESEAUX • VOIRIE • GENIE CIVIL

Facture

Numéro

FA710427

Date : 26/06/2023

SAS HECTARE
SERVICE COMPTABILITE
75 ZI LES PORTES DOMITIENNES
RN 113
BP 30200
34740 VENDARGUES

Code client

Date d'échéance

Mode de règlement

CHECTARE

31/08/2023

Virement

N° de TVA Intracom : FR92 423 362 961

Lotissement LE SPIRA TRAVAUX MODIFICATIFS

Code	Description	Qté	P.U. HT	Montant HT	TVA
2222	Facture Selon détail joint	1,00	9 110,00	9 110,00	20,00

Récapitulatif des échéances :

Date d'échéance	Mode de paiement	Montant de l'échéance	Solde dû
31/08/2023	Virement SEPA	10 932,00 €	10 932,00 €

Escompte pour règlement anticipé : 0%

En cas de retard de paiement, une pénalité égale à 3 fois le taux d'intérêt légal sera exigible (Arrêté du 26 décembre 2021 - article L. 441-10 du Code de Commerce)
Pour les professionnels, une indemnité forfaitaire de 40€ pour frais de recouvrement sera exigible (article D. 441-5 du Code de commerce)

Taux	Base HT	Montant TVA
20,00	9 110,00	1 822,00

Total HT	9 110,00
Total TVA	1 822,00
Total TTC	10 932,00
Acomptes	0,00
Net à payer	10 932,00 €



9, route de Thuir - 66300 LLUPIA
Tél. 04 68 53 05 78 - SIRET : 423 362 961 00017

RIB BTP BANQUE : FR76 30258100 0008 0160 8858 558

BIC : BATIFRP1XXX

9 Route de Thuir 66300 LLUPIA - Tel. 04 68 53 05 78 - E-mail. secretariat@farinestp.fr - SAS capital de 500 000 €

HECTARE - Espira de Conflent

Numéro	Libellé	Unité	Quantité	Avancement	Prix unitaire	Montant
Prolongation du point de raccordement du réseau d'arrosage sous pression						
2,43	Terrassement pour pose de canalisations et évacuation	m ³	30,00	100%	20,00 €	600,00 €
2,46	Lit de sable en fond de fouille + enrobage	m ³	9,00	100%	50,00 €	450,00 €
2,47	Remblai terre extraite du chantier	m ³	21,00	100%	5,00 €	105,00 €
2,47	Grillage avertisseur marron	ml	60,00	100%	1,00 €	60,00 €
2,48	Canalisation en PEHD Ø63	ml	60,00	100%	12,50 €	750,00 €
2,10	Regard de visite 800 tampon béton	u	1,00	100%	800,00 €	800,00 €
HM	Fourniture et pose d'un reducteur de pression sur PEHD 63	U	1,00		850,00 €	- €
Total Prolongation du point de raccordement du réseau d'arrosage sous pression						2 765,00 €
Réseaux complémentaires LOT 4						
Réseau d'eaux usées						
2,43	Tranchée pour canalisation EAUX USEES	m ³	53,00	100%	15,00 €	795,00 €
2,46	Lit de sable en fond de fouille + enrobage	m ³	20,00	100%	50,00 €	1 000,00 €
2,47	Remblai terre extraite du chantier	m ³	33,00	100%	5,00 €	165,00 €
2,47	Grillage avertisseur marron	ml	80,00	100%	1,00 €	80,00 €
2,48	Canalisation PVC Ø200	ml	80,00	100%	35,00 €	2 800,00 €
2,49	Fourniture et pose de branchement PVC Ø160mm	u	1,00	100%	445,00 €	445,00 €
						5 285,00 €
Réseau d'eaux potable						
2,28	Tranchée pour canalisation EAU POTABLE dans l'opération	m ³	24,00	100%	15,00 €	360,00 €
2,45	Lit de sable en fond de fouille + enrobage	m ³	8,00	100%	50,00 €	400,00 €
2,32	Grillage avertisseur bleu	ml	80,00	100%	1,00 €	80,00 €
2,47	Remblai terre extraite du chantier	m ³	16,00	100%	5,00 €	80,00 €
HM	Fourniture et pose PEHD 32	ml	80,00	100%	5,00 €	400,00 €
2,6	Branchement particulier (diam 32 mm)	u	1,00	100%	400,00 €	400,00 €
2,39	Fourniture et pose d'enveloppe béton ou niche au sol pour 2 logements + coque plastique + arrosage	u	1,00	100%	350,00 €	350,00 €
						2 070,00 €
Réseau d'arrosage						
2,51	Branchement particulier diamètre 32 avec vanne de coupure dans niche béton	u	1,00	100%	650,00 €	650,00 €
						650,00 €
Total Réseaux complémentaires LOT 4						8 005,00 €
Réseaux complémentaires LOT non numéroté						
Réseau d'eaux usées						
2,43	Tranchée pour canalisation EAUX USEES	m ³	23,00	100%	15,00 €	345,00 €
2,46	Lit de sable en fond de fouille + enrobage	m ³	9,00	100%	50,00 €	450,00 €
2,47	Remblai terre extraite du chantier	m ³	14,00	100%	5,00 €	70,00 €
2,47	Grillage avertisseur marron	ml	35,00	100%	1,00 €	35,00 €
2,48	Canalisation PVC Ø200	ml	35,00	100%	35,00 €	1 225,00 €
						2 125,00 €
Réseau d'eaux potable						
2,28	Tranchée pour canalisation EAU POTABLE dans l'opération	m ³	11,00	100%	15,00 €	165,00 €
2,45	Lit de sable en fond de fouille + enrobage	m ³	4,00	100%	50,00 €	200,00 €
2,32	Grillage avertisseur bleu	ml	35,00	100%	1,00 €	35,00 €
2,47	Remblai terre extraite du chantier	m ³	7,00	100%	5,00 €	35,00 €
HM	Fourniture et pose PEHD 32	ml	35,00	100%	5,00 €	175,00 €
						610,00 €
Total Réseaux complémentaires non numéroté						2 735,00 €
Modification réseau arrosage Nord						
Moins value						
2,49	Terrassement pour pose de canalisations et évacuation	m ³	-36,00	100%	20,00 €	- 720,00 €
2,46	Lit de sable en fond de fouille + enrobage	m ³	-7,00	100%	50,00 €	- 350,00 €
2,47	Remblai terre extraite du chantier	m ³	-29,00	100%	5,00 €	- 145,00 €
2,47	Grillage avertisseur marron	ml	-80,00	100%	1,00 €	- 80,00 €
2,47	Canalisation en PVC Ø 250 CR8	ml	-80,00	100%	30,00 €	- 2 400,00 €

2,52	Construction de regard Ø 600 tampon fonte type Pamrex 250 KN ou similaire + raccordement	u	-4,00	100%	400,00 €	- 1 600,00 €
5,54	Raccordement au réseau existant en amont par création d'un regard + vanne martelière (y/c le regard)	u	-1,00	100%	600,00 €	- 600,00 €
2,56	Raccordement au réseau existant en amont par création d'une chambre 1,5*1,5 regard + vanne martelière (y/c le regard)	u	-1,00	100%	600,00 €	- 600,00 €
						- 6 495,00 €
Plus value						
HM	Travaux de curage du canal existant	ml	80,00	100%	10,00 €	800,00 €
HM	Fourniture et pose d'une canalisation Ø 500 pour accès parcelle	ml	6,00	100%	100,00 €	600,00 €
HM	Tete de buse Ø 500	U	2,00	100%	350,00 €	700,00 €
HM	Pose d'une vanne guillotine etanche à la contre-pression (hollandais)	u	1,00		1 050,00 €	- €
						2 100,00 €
Total Modification réseau arrosage Nord						- 4 395,00 €

TOTAL HT CUMULE	9 110,00 €
DEDUCTION HT SITUATIONS	
TOTAL situation 1	9 110,00 €
TVA (20,00%)	1 822,00 €
TOTAL TTC	10 932,00 €