

LES PENNE MIRABEAU "BELLE VITTA"

LOT N°1 :

TERRASSEMENT / VOIRIE

NOM TITULAIRE :

MTP13

C.P. Certificat de Paiement

MAITRE D'OUVRAGE

SAS HECTARE
75 Z.I. Les portes Domitienne
BP 30020
34 741 VENDARGUES CEDEX
Tél : 04 67 79 84 83
Email: comptabilite@hectare.fr

MAITRE D'ŒUVRE

BET CERRETTI
Agence PROVENCE
Chemin du Tonneau
13720 LA BOUILLADISE
Tél : 04 42 18 08 20
Email: fabrice.regoli@cerretti.fr

MARCHE TRAVAUX

Notifié le	22/03/2023
Montant initial du marché	564 491,75 €
Montant actuel du marché	622 531,75 €

Caution fournie H.T.	
Caution exigible H.T.	31 126,59 €
Différence	- 31 126,59 €

Avenant(s)		
n°	Désignation	montant H.T.
1	AVENANT 1	30 272,00 €
2	AVENANT 2	27 768,00 €
3	-	- €
4	-	- €
5	-	- €
6	-	- €
7	-	- €
8	-	- €
Montant total H.T. - Avenant(s)		58 040,00 €

84,54%

SITUATION N°10

Désignation	Cumul en cours	Cumul précédent	mois en cours
Travaux réalisés	526 299,35	455 628,55	70 670,80
Rabais commercial			0,00
Pénalités			0,00
Retenues			0,00
Montant H.T.			70 670,80
T.V.A. (20,0%)			14 134,16
Montant T.T.C.			84 804,96
Retenue de garantie (5%)	-26 314,97	-22 781,43	-3 533,54
Avance forfaitaire			
		Montant H.T.	67 137,26 €
		T.V.A (20,0 %)	13 427,45 €
		Montant T.T.C.	80 564,71 €

SOUS-TRAITANCE		
Ventilation des paiements:		A payer (T.T.C.)
Titulaire	MTP13	37 779,71 €
Sous-traitant 1	SAS GIORGI	33 335,00 €
Sous-traitant 2	AQUA SUD	9 450,00 €
Sous-traitant 3		
Totaux		80 564,71 €

Montant cumulés des paiements		
	H.T.	T.T.C.
SIT 1	30 476,00 €	36 571,20 €
SIT 2	60 840,42 €	73 008,51 €
SIT 3	39 622,98 €	47 547,58 €
SIT 4	58 339,93 €	70 007,91 €
SIT 5	31 335,66 €	37 602,79 €
SIT 6	53 431,37 €	64 117,65 €
SIT 7	71 252,52 €	85 503,02 €
SIT 8	47 178,66 €	56 614,40 €
SIT 9	40 369,59 €	48 443,50 €
SIT 10	67 137,26 €	80 564,71 €
SIT 11	- 499 984,38 €	
SIT 12	- €	
SIT 13	- €	
SIT 14	- €	
SIT 15	- €	
DGD		
Total	- €	599 981,26 €

CERTIFIE EXACT,

Bon pour accord du règlement de la SITUATION N°10

Le Maître d'Ouvrage:

HECTARE SAS

A: Vendargues
le:

Le Maître d'oeuvre:

BET CERRETTI

A: LA BOUILLADISE
le: 08/02/2024

B.E.T. CERRETTI
12 Chemin de la Bouilladise - Les Gorguettes
13720 LA BOUILLADISE
Tél. 04 42 18 08 20 - accueil@cerretti.fr
Siret : 492 006 242 00019 - Ape : 7112B

**Hectare**

75 ZI les portes dormitiennes CS 30020
34500 Vendargues

Adresse du chantier

13170 PENNES MIRABEAU

MTP13

Allée René CASSIN Les Ecologis Bât: A
13500
MARTIGUES
France
TVA N° FR25903390557
Tél : 07 87 09 02 29
Email : mtp13.entreprise@gmail.com

Facture de situation #10

N° F202400150

Sur devis N° D202300127

En date du : 31/01/2024

Échéance au : 31/03/2024

BELLA VITA

N°	DÉSIGNATION	QTÉ PRÉVUE	SIT. #9 QTÉ	SIT. #9 %	SIT. #10 QTÉ	SIT. #10 %	PRIX U.	TVA	TOTAL HT
1	PRESTATION GENERALES								10 970,00 €
1.1	Installation chantier	1,00 fft	1,00	100,00 %	1,00	100,00 %	3 000,00 €	20,00 %	3 000,00 €
1.2	mise en place de grille Héras protection du chantier	298,00 ml	298,00	100,00 %	298,00	100,00 %	15,00 €	20,00 %	4 470,00 €
1.3	Signalisation de chantier	1,00 fft	1,00	100,00 %	1,00	100,00 %	1 500,00 €	20,00 %	1 500,00 €
1.4	Etude d'exécution	1,00 fft	1,00	100,00 %	1,00	100,00 %	1 000,00 €	20,00 %	1 000,00 €
1.5	Dossier de recollement	1,00 fft	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	1 500,00 €	20,00 %	0,00 €
1.6	Assistance au contrôle et protection des réseaux existant	1,00 fft	1,00	100,00 %	1,00	100,00 %	1 000,00 €	20,00 %	1 000,00 €
1.7	Etude de sol Réalisé par le MOA	1,00 fft	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00 €	20,00 %	0,00 €
1.8	Constat d'huissier Réalisé par le maître d'ouvrage	1,00 fft	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00 €	20,00 %	0,00 €
2	TRAVAUX PREPARATOIRES								6 600,00 €
2.1	Débroussaillage et nettoyage	3000,00 m²	3000,00	100,00 %	3000,00	100,00 %	1,00 €	20,00 %	3 000,00 €
2.2	Arrachage et dessouchage d'arbre	1,00 fft	1,00	100,00 %	1,00	100,00 %	400,00 €	20,00 %	400,00 €
2.3	Evacuation des matériaux existants en décharge Y/C arbres et souches réaliser	1,00 fft	1,00	100,00 %	1,00	100,00 %	900,00 €	20,00 %	900,00 €
2.4	Démolition de chaussées et de trottoirs	1,00 fft	1,00	100,00 %	1,00	100,00 %	400,00 €	20,00 %	400,00 €

2.5	Démolition de mur , bordure, clôture, poteau en béton, portail, etc. avec utilisation du brise roche 20M3	1,00 fft	1,00	100,00 %	1,00	100,00 %	1 900,00 €	20,00 %	1 900,00 €
3	TERRASSEMENTS								35 140,00 €
3.1	<u>Création d'un accès aux riverains au Nord du projet, qui utilise la voie interne d'axe nord-sud pour maintenir la sécurité du publics et des ouvrages réalisé. Nous prendrons toutes les dispositions pour maintenir en tout temps un accès praticable aux riverains (la création d'une éventuelle piste chantier)</u> <u>La piste sera supprimé et les lots seront remis en état après avoir réalisé les travaux sur la voie principal et l'accès sera rendu au riverains.</u> <u>CETTE PRESTATION NE COMPTABILISERA PAS DE PLUS-VALUE</u>	0,00 ens	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00 €	20,00 %	0,00 €
3.2	Décapage fond de forme - 20 du fini	570,00 m³	570,00	100,00 %	570,00	100,00 %	12,00 €	20,00 %	6 840,00 €
3.3	Déblais en terrain de toute nature y/c évacuation	170,00 m³	170,00	100,00 %	170,00	100,00 %	29,00 €	20,00 %	4 930,00 €
3.4	Remblais issu des déblais y/c compactage couche par couche	70,00 m³	70,00	100,00 %	70,00	100,00 %	15,00 €	20,00 %	1 050,00 €
3.5	Remblais d'apport y/c compactage par couches	620,00 m³	620,00	100,00 %	620,00	100,00 %	36,00 €	20,00 %	22 320,00 €
4	VOIRIE								43 884,80 €
4.1	Réalisation d'essai à la plaque	1,00 u	0,00	0,00 %	1,00	100,00 %	800,00 €	20,00 %	800,00 €
4.2	Chaussée y compris stationnement en béton bitumineux								19 305,00 €
4.2.1	Réglage et compactage de fond de forme	1650,00 m²	1000,00	60,61 %	1650,00	100,00 %	2,50 €	20,00 %	4 125,00 €
4.2.2	Fourniture et pose de géotextile classe 4	1650,00 m²	1000,00	60,61 %	1650,00	100,00 %	1,70 €	20,00 %	2 805,00 €
4.2.3	GNT 0/20 ép=30 cm	495,00 m³	320,00	64,65 %	495,00	100,00 %	25,00 €	20,00 %	12 375,00 €
4.2.4	BBSG 0/10 noir ép=6 cm y/c couche d'imprégnation	1650,00 m²	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	18,50 €	20,00 %	0,00 €
4.3	PPNC Grave								3 724,80 €

4.3.1	Réglage et compactage du fond de forme	485,00 m ²	97,00	20,00 %	388,00	80,00 %	2,50 €	20,00 %	970,00 €
4.3.2	Fourniture et pose de géotextile classe 4	485,00 m ²	0,00	0,00 %	388,00	80,00 %	1,70 €	20,00 %	659,60 €
4.3.3	GNT 0/20 ép=20cm	97,00 m ³	0,00	0,00 %	77,60	80,00 %	27,00 €	20,00 %	2 095,20 €
4.4	Trottoir en enrobé								3 220,00 €
4.4.1	Réglage et compactage du fond de forme	350,00 m ²	200,00	57,14 %	350,00	100,00 %	2,50 €	20,00 %	875,00 €
4.4.2	Fourniture et pose de géotextile classe 4	350,00 m ²	200,00	57,14 %	350,00	100,00 %	1,70 €	20,00 %	595,00 €
4.4.3	GNT 0/20 ép=20cm	70,00 m ³	50,00	71,43 %	70,00	100,00 %	25,00 €	20,00 %	1 750,00 €
4.4.4	Revêtement béton désactivé ép=12cm	350,00 m ²	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	52,00 €	20,00 %	0,00 €
4.5	Fournitures et pose de bordures								16 835,00 €
4.5.1	Fourniture et pose de bordures P1	5,00 ml	0,00	0,00 %	5,00	100,00 %	27,00 €	20,00 %	135,00 €
4.5.2	Fourniture et pose de bordures T2 basse	165,00 ml	60,00	36,36 %	165,00	100,00 %	30,00 €	20,00 %	4 950,00 €
4.5.3	Fourniture et pose bordures T2	315,00 ml	250,00	79,37 %	315,00	100,00 %	30,00 €	20,00 %	9 450,00 €
4.5.4	Fourniture et pose de caniveaux CC1	40,00 ml	40,00	100,00 %	40,00	100,00 %	35,00 €	20,00 %	1 400,00 €
4.5.5	Fourniture et pose de caniveaux CS1	20,00 ml	0,00	0,00 %	20,00	100,00 %	25,00 €	20,00 %	500,00 €
4.5.6	Raccordement sur voirie existante	1,00 fft	1,00	100,00 %	1,00	100,00 %	400,00 €	20,00 %	400,00 €
5	RESEAU DES EAUX PLUVIALES								139 057,00 €
5.1	Terrassement tranchées	384,00 m ³	384,00	100,00 %	384,00	100,00 %	11,00 €	20,00 %	4 224,00 €
5.2	Fourniture et pose de canalisation EP DN300mm PEHD	140,00 ml	140,00	100,00 %	140,00	100,00 %	35,00 €	20,00 %	4 900,00 €
5.3	Fourniture et pose de canalisation EP DN400mm PEHD	50,00 ml	50,00	100,00 %	50,00	100,00 %	45,00 €	20,00 %	2 250,00 €
5.4	Fourniture et pose de canalisation EP DN600mm PEHD	130,00 ml	130,00	100,00 %	130,00	100,00 %	69,00 €	20,00 %	8 970,00 €
5.5	Fourniture et pose de regard EP 0.6x0.6	13,00 u	13,00	100,00 %	13,00	100,00 %	600,00 €	20,00 %	7 800,00 €
5.6	Fourniture et pose de regard EP DN800mm	8,00 u	8,00	100,00 %	8,00	100,00 %	800,00 €	20,00 %	6 400,00 €
5.7	Fourniture et pose de regard EP DN1000mm	3,00 u	3,00	100,00 %	3,00	100,00 %	900,00 €	20,00 %	2 700,00 €
5.8	Fourniture et pose de grille carrée 600x600 mm	4,00 u	4,00	100,00 %	4,00	100,00 %	550,00 €	20,00 %	2 200,00 €

5.9	Fourniture et mise en œuvre de regard avaloir (profil T2)	1,00 u	1,00	100,00 %	1,00	100,00 %	900,00 €	20,00 %	900,00 €
5.10	Tête de sécurité Ø600	1,00 u	1,00	100,00 %	1,00	100,00 %	800,00 €	20,00 %	800,00 €
5.11	Granulat lit de pose gravillon 2,6 et enrobage canalisation	160,00 m³	160,00	100,00 %	160,00	100,00 %	31,50 €	20,00 %	5 040,00 €
5.12	Remblais des tranchées réseau EP graves concassées 0.315 + FILET AVERTISSEUR	177,00 m³	177,00	100,00 %	177,00	100,00 %	25,00 €	20,00 %	4 425,00 €
5.13	Fourniture et pose de bassin de rétention complet type Frankische volume utile 92 m3 y/c Géomenbrane terrassement et remblais	1,00 fft	1,00	100,00 %	1,00	100,00 %	39 899,00 €	20,00 %	39 899,00 €
5.14	Fourniture et pose de bassin de rétention complet type Frankische volume utile 92 m3 y/c Géomenbrane terrassement et remblais	1,00 fft	1,00	100,00 %	1,00	100,00 %	43 199,00 €	20,00 %	43 199,00 €
5.15	Fourniture et pose de station de relevage	1,00 fft	0,70	70,00 %	0,70	70,00 %	6 500,00 €	20,00 %	4 550,00 €
5.16	Essais et passage caméra	1,00 fft	0,00	0,00 %	1,00	100,00 %	800,00 €	20,00 %	800,00 €
5.17	Curage fossé existant (PM)	0,00 ml	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	25,00 €	20,00 %	0,00 €
5.18	forfait pour la réfection complète d'un busage de traversée au niveau d'un accès (PM)	0,00 u	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	650,00 €	20,00 %	0,00 €
5.19	au forfait pour le curage du busage de traversée au niveau d'un accès (PM)	0,00 u	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	400,00 €	20,00 %	0,00 €
6	RESEAU DES EAUX USEES								88 159,00 €
6.1	Terrassement tranché EU et AEP	310,00 m³	310,00	100,00 %	310,00	100,00 %	11,00 €	20,00 %	3 410,00 €
6.2	Fourniture et pose de canalisation EU DN160mm PVC	265,00 ml	265,00	100,00 %	265,00	100,00 %	22,00 €	20,00 %	5 830,00 €
6.3	Fourniture et pose CR8 200 y/c terrassements et grillage avertisseur	160,00 ml	160,00	100,00 %	160,00	100,00 %	22,00 €	20,00 %	3 520,00 €
6.4	Fourniture et pose de regard EU 0.60x0.60m	1,00 u	1,00	100,00 %	1,00	100,00 %	600,00 €	20,00 %	600,00 €
6.5	Fourniture et pose regard EU DN800mm	5,00 u	5,00	100,00 %	5,00	100,00 %	800,00 €	20,00 %	4 000,00 €
6.6	Fourniture et pose de regard EU DN1000mm	5,00 u	5,00	100,00 %	5,00	100,00 %	900,00 €	20,00 %	4 500,00 €

6.7	Fourniture et pose de tabouret à passage direct	14,00 u	14,00	100,00 %	14,00	100,00 %	320,00 €	20,00 %	4 480,00 €
6.8	Filière d'assainissement non collectif y/c terrassement / pose et fourniture d'une micro station Oxyfix 90 Eloy / regards + regard de décharge / pompe de relevage / remblais / local technique / alimentation électrique / clôture rigide.	1,00 u	0,50	50,00 %	0,70	70,00 %	67 000,00 €	20,00 %	46 900,00 €
6.9	Remblais des tranchées réseau HUMIDE graves concassées 0.315 + FILET AVERTISSEUR RESEAU EU ET AEP	394,00 m³	394,00	100,00 %	394,00	100,00 %	25,00 €	20,00 %	9 850,00 €
6.10	Granulat lit de pose gravillon 2,6 et enrobage canalisation	126,00 m³	126,00	100,00 %	126,00	100,00 %	31,50 €	20,00 %	3 969,00 €
6.11	Essaie et passage caméra	1,00 fft	0,00	0,00 %	1,00	100,00 %	1 100,00 €	20,00 %	1 100,00 €
7	RESEAU EAU POTABLE - INCENDIE - ARROSAGE								27 255,00 €
7.1	Fourniture et pose canalisation DN32mm - PEHD- AEP Branchement sous TPC bleu Ø 63	75,00 ml	75,00	100,00 %	75,00	100,00 %	13,00 €	20,00 %	975,00 €
7.2	Fourniture et pose canalisation DN32mm - PEHD- AEP arrosage sous TPC bleu Ø 63	240,00 ml	168,00	70,00 %	240,00	100,00 %	11,00 €	20,00 %	2 640,00 €
7.3	Fourniture et pose canalisation DN50mm - PEHD- AEP Primaire	260,00 ml	260,00	100,00 %	260,00	100,00 %	15,00 €	20,00 %	3 900,00 €
7.4	Fourniture et pose canalisation DN100mm - PEHD- Incendie	50,00 ml	50,00	100,00 %	50,00	100,00 %	45,00 €	20,00 %	2 250,00 €
7.5	Pose et fourniture de piquage avec collier de prise en charge avec robinet petit bossage 32	15,00 u	15,00	100,00 %	15,00	100,00 %	250,00 €	20,00 %	3 750,00 €
7.6	Fournitures et pose de bouche à clé PAVA 10 kg	19,00 u	8,00	42,11 %	19,00	100,00 %	120,00 €	20,00 %	2 280,00 €
7.7	Fourniture et pose de fourreaux TPC 90	240,00 ml	240,00	100,00 %	240,00	100,00 %	9,00 €	20,00 %	2 160,00 €
7.8	Fourniture et pose de regard de comptage	1,00 u	1,00	100,00 %	1,00	100,00 %	450,00 €	20,00 %	450,00 €
7.9	Fourniture et pose de niche compteur des murets technique	13,00 u	13,00	100,00 %	13,00	100,00 %	250,00 €	20,00 %	3 250,00 €

7.10	Fourniture et pose vanne 1/4 de tour	3,00 u	3,00	100,00 %	3,00	100,00 %	500,00 €	20,00 %	1 500,00 €
7.11	Fourniture et pose de poteau incendie	1,00 u	1,00	100,00 %	1,00	100,00 %	2 850,00 €	20,00 %	2 850,00 €
7.12	Essais pression et stérilisation	1,00 fft	0,00	0,00 %	1,00	100,00 %	900,00 €	20,00 %	900,00 €
7.13	Raccordement sur attente concessionnaire	1,00 u	1,00	100,00 %	1,00	100,00 %	350,00 €	20,00 %	350,00 €
7.14	Raccordement sur réseaux existant y/c regard de comptage - prestation concessionnaire (PM)	0,00 ens	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	2 000,00 €	20,00 %	0,00 €
8	RESEAU D'ALIMENTATION ELECTRIQUE								38 185,00 €
	Chapitre basse tension								
8.1	Conception et réalisation de l'article R325-25	1,00 u	1,00	100,00 %	1,00	100,00 %	892,50 €	20,00 %	892,50 €
8.2	Terrassement tranchées (hors utilisation de brise roche) réseau sec d'alimentation électrique et de télécommunication	147,00 m³	147,00	100,00 %	147,00	100,00 %	11,00 €	20,00 %	1 617,00 €
8.3	1 x TPC 110 mm - Réseau pompe de relevage y/c câble	30,00 ml	12,00	40,00 %	30,00	100,00 %	10,00 €	20,00 %	300,00 €
8.4	Fourniture et câble BTS 3 x 240 + 95 alu*	285,00 ml	285,00	100,00 %	285,00	100,00 %	33,60 €	20,00 %	9 576,00 €
8.5	Fourniture et câble BTS 3 x 150 + 70 alu*	35,00 ml	35,00	100,00 %	35,00	100,00 %	23,10 €	20,00 %	808,50 €
8.6	Fourniture et câble BTS 3 x 95 + 50 alu*	35,00 ml	35,00	100,00 %	35,00	100,00 %	17,85 €	20,00 %	624,75 €
8.7	Fourniture et câble BTS 3 x 35 + 35 alu*	140,00 ml	140,00	100,00 %	140,00	100,00 %	10,50 €	20,00 %	1 470,00 €
8.8	Fourniture et pose coffret CIBE type 1 équipé C/C 60 A*	7,00 u	3,00	42,86 %	7,00	100,00 %	241,50 €	20,00 %	1 690,50 €
8.9	Fourniture et pose d'un coffret Type 2 équipé comptage Tarif bleu	2,00 u	0,00	0,00 %	2,00	100,00 %	504,00 €	20,00 %	1 008,00 €
8.10	Fourniture et pose coffret REMBT* C400/P200	8,00 u	0,00	0,00 %	8,00	100,00 %	682,50 €	20,00 %	5 460,00 €
8.11	Fourniture et pose module RRCP dans RMBT*	1,00 u	0,00	0,00 %	1,00	100,00 %	262,50 €	20,00 %	262,50 €
8.12	Confection prise de terre du neutre y/c module et grilles	9,00 u	0,00	0,00 %	9,00	100,00 %	194,25 €	20,00 %	1 748,25 €
8.13	Raccordement câble BTS 3 x 240 + 95 alu	10,00 u	0,00	0,00 %	10,00	100,00 %	63,00 €	20,00 %	630,00 €

8.14	Raccordement câble BTS 3 x 150 + 70 alu	4,00 u	0,00	0,00 %	4,00	100,00 %	57,75 €	20,00 %	231,00 €
8.15	Raccordement câble BTS 3 x 95 + 50 alu	2,00 u	0,00	0,00 %	2,00	100,00 %	52,50 €	20,00 %	105,00 €
8.16	Raccordement câble BTS 4 x 35 alu	18,00 u	3,00	16,67 %	18,00	100,00 %	47,25 €	20,00 %	850,50 €
8.17	Plan Géo-référencé des Ouvrage Construits (PGDC)	1,00 fft	0,00	0,00 %	1,00	100,00 %	2 079,00 €	20,00 %	2 079,00 €
Chapitre Pompes									
8.18	Fourniture et pose d'un coffret de commande	1,00 ens	0,00	0,00 %	1,00	100,00 %	819,00 €	20,00 %	819,00 €
8.19	Attestation de conformité visé par CONSUEL	1,00 ens	0,00	0,00 %	1,00	100,00 %	472,50 €	20,00 %	472,50 €
8.20	Remblais de sable de protection et pose de filets avertisseurs	104,00 m³	104,00	100,00 %	104,00	100,00 %	30,00 €	20,00 %	3 120,00 €
8.21	Sarcophage béton	8,00 u	8,00	100,00 %	8,00	100,00 %	165,00 €	20,00 %	1 320,00 €
8.22	Remblais des tranchées réseau sec graves concassées 0.315 + FILET AVERTISSEUR	124,00 m³	124,00	100,00 %	124,00	100,00 %	25,00 €	20,00 %	3 100,00 €
9	RESEAU DE TELECOMMUNICATION								12 120,00 €
9.1	Dépose de réseau aérien	175,00 ml	175,00	100,00 %	175,00	100,00 %	10,00 €	20,00 %	1 750,00 €
9.2	Fourniture et pose de 3xTP 42/45mm+3 PE 32mm (fibre) - Réseau Principal	270,00 ml	270,00	100,00 %	270,00	100,00 %	15,00 €	20,00 %	4 050,00 €
9.3	Fourniture et pose de 1xTP 42/45mm+1 PE 32mm (fibre) - Branchement	90,00 ml	90,00	100,00 %	90,00	100,00 %	8,00 €	20,00 %	720,00 €
9.4	Fourniture et pose de chambres de tirage de télécommunication y/c masque et bouchon de type L2C	2,00 u	1,80	90,00 %	2,00	100,00 %	800,00 €	20,00 %	1 600,00 €
9.5	Fourniture et pose de chambres de tirage de télécommunication y/c masque et bouchon de type L2T	5,00 u	5,00	100,00 %	5,00	100,00 %	480,00 €	20,00 %	2 400,00 €
9.6	Raccordement sur réseau télécom existant	2,00 fft	2,00	100,00 %	2,00	100,00 %	400,00 €	20,00 %	800,00 €
9.7	Tirage des ficelles dans les chambres	1,00 u	0,80	80,00 %	0,80	80,00 %	1 000,00 €	20,00 %	800,00 €
10	RESEAU D'ECLAIRAGE EXTERIEUR								29 719,75 €
10.1	Etude d'éclairage	1,00 fft	1,00	100,00 %	1,00	100,00 %	300,00 €	20,00 %	300,00 €

10.2	Fourniture et pose de gaines TPC 75 rouges pour réseau d'éclairage et grillage avertisseur	365,00 ml	365,00	100,00 %	365,00	100,00 %	8,00 €	20,00 %	2 920,00 €
10.3	Câblette de terre	365,00 ml	365,00	100,00 %	365,00	100,00 %	2,50 €	20,00 %	912,50 €
10.4	Fourniture et pose câble U1000 - R2V	365,00 ml	365,00	100,00 %	365,00	100,00 %	7,35 €	20,00 %	2 682,75 €
10.5	Fourniture et pose d'un coffret de commande d'éclairage	1,00 u	1,00	100,00 %	1,00	100,00 %	830,00 €	20,00 %	830,00 €
10.6	Fourniture et pose de massif M3	16,00 u	16,00	100,00 %	16,00	100,00 %	150,00 €	20,00 %	2 400,00 €
10.7	Fourniture et pose de mat simple candélabres H 5m composé d'un mat de hauteur 4.5 cylindro - conique et lanterne LINK monté en TOP	16,00 u	0,00	0,00 %	16,00	100,00 %	997,50 €	20,00 %	15 960,00 €
10.8	Fourniture et pose d'un coffret de commande	1,00 u	0,00	0,00 %	1,00	100,00 %	819,00 €	20,00 %	819,00 €
10.9	Terrassement en tranchées pour réseau d'éclairage	73,00 m³	73,00	100,00 %	73,00	100,00 %	11,00 €	20,00 %	803,00 €
10.10	Remblai de sable de protection + filet d'avertisseur	54,00 m³	54,00	100,00 %	54,00	100,00 %	30,00 €	20,00 %	1 620,00 €
10.11	Attestation de conformité visé par CONSUEL	1,00 u	0,00	0,00 %	1,00	100,00 %	472,50 €	20,00 %	472,50 €
11	MACONNERIE - SERRURERIE								41 334,00 €
11.1	Portail d'entrée lot MICROSTATION - 3 m	1,00 u	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	1 200,00 €	20,00 %	0,00 €
11.2	Limite de lot Rang d'agglomération	150,00 ml	105,00	70,00 %	150,00	100,00 %	45,00 €	20,00 %	6 750,00 €
11.3	Fourniture et pose d'un mur de 1m de hauteur y/c enduit	95,00 ml	85,50	90,00 %	85,50	90,00 %	208,00 €	20,00 %	17 784,00 €
11.4	Fourniture et pose barreaudage métallique	95,00 ml	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	133,00 €	20,00 %	0,00 €
11.5	Muret technique individuel + grille	14,00 u	14,00	100,00 %	14,00	100,00 %	1 200,00 €	20,00 %	16 800,00 €
12	SIGNALISATIONS								0,00 €
12.1	Signalisation horizontale marquage linéaire	30,00 ml	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	10,00 €	20,00 %	0,00 €
12.2	Signalisation horizontale bande STOP	2,00 u	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	150,00 €	20,00 %	0,00 €
12.3	Traversée piétonne	3,00 u	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	300,00 €	20,00 %	0,00 €
12.4	Panneau gamme petite y/c fixation - STOP	2,00 u	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	300,00 €	20,00 %	0,00 €

12.5	Bande podotactile	15,00 ml	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	50,00 €	20,00 %	0,00 €
13	AVENANT 1								30 272,00 €
13.1	fondation mur de soutènement y/c terrassment ferrailage et coulage béton 169 ml	1,00 ens	1,00	100,00 %	1,00	100,00 %	30 272,00 €	20,00 %	30 272,00 €
	mur de soutènement banché de 20 151m2								
	enduit de façades 151m2								
14	Avenant 2								23 602,80 €
14.1	BELLA VITA	1,00 ens	0,85	85,00 %	0,85	85,00 %	27 768,00 €	20,00 %	23 602,80 €
	étanchéité 171 m2								
	mur de soutènement en banché 20- 10 m2								
	drain routier 135ML								
	Terrassement des fondations								
	ferraillages des fondations								
	Ave coulage beton								
	passage camera EP existant coté voisin								
	BELLA VITA/ IMMO DL								
	VOIRIE SIGNALISATION RESEAU								
	reglage et compactage 196 M2								
	enrobé BBSG 0/10 196M2								
	regard 1000 EP								

Conditions de paiement

Méthodes de paiement acceptées : Chèque, Virement bancaire.
Retenue de garantie de 5% due au 31/01/2025
En cas de retard de paiement, indemnité forfaitaire légale pour
frais de recouvrement de 40€

Montant des travaux - Total net HT	622 531,75 €
Situation #1 - F202300108 (38 496,00 TTC)	32 080,00 €
Situation #2 - F202300112 (76 851,06 TTC)	64 042,55 €
Situation #3 - F202300124 (50 050,08 TTC)	41 708,40 €
Situation #4 - F202300126 (73 692,54 TTC)	61 410,45 €
Situation #5 - F202300129 (39 581,88 TTC)	32 984,90 €
Situation #6 - F202300132 (67 492,26 TTC)	56 243,55 €
Situation #7 - F202300140 (90 003,18 TTC)	75 002,65 €
Situation #8 - F202300144 (59 594,10 TTC)	49 661,75 €
Situation #9 - F202300148 (50 993,16 TTC)	42 494,30 €
Déjà facturé - Total net HT	455 628,55 €
Situation #10 - Total net HT	70 670,80 €
TVA 20,00 %	14 134,16 €
Situation #10 - Total TTC	84 804,96 €
Retenue de garantie (5,00%)	-4 240,25 €
NET À PAYER	80 564,71 €
Reste à facturer HT	96 232,40 €
Reste à facturer TTC	115 478,88 €



Station de relevage - Surpresseur
Equipements de Forage - Electricité industrielle

ZAC DE LA PLAINE 13440 CABANNES

Tel : 04 90 95 23 23

E-mail : administratif@aqua-sud.fr

EURL CIAVOLINO MICHAEL- MTP 13

Allée René Cassin

Bâtiment A

13500 MARTIGUES

Facture n° FA240116 du 24/01/2024

Selon notre devis n° DE230584

PR E.U - E.P / BELLA VITA - LES PENNES
 MIRABEAU V.2

SITUATION N° : 1

Réf	Désignation	Pas d'avt précédent		Avt du 24/01/2024		U.	Prix unitaire	Montant HT
				%	qté			
	<u>AFFAIRE BELLA VITA</u>							
<u>1</u>	<u>POSTE DE RELEVAGE E.U</u>							
<u>1.1</u>	<u>EQUIPEMENTS HYDRAULIQUES</u>							
1.1.1	<u>POSTE DE RELEVAGE COMPRENANT:</u> • 1 CUVE POLYESTER ARMEE FIBRE DE VERRE D1M/H4M • 1 COUVERCLE POLYESTER • 2 COLONNES DE REFOULEMENT PVC DN65 • 4 BARRES DE GUIDAGE INOX (2 PAR POMPE) • 3 REGULATEURS DE NIVEAUX • 1 SUPPORT REGULATEURS DE NIVEAUX INOX • DIVERS FIXATIONS • CHAINES INOX • 2 VANNE FONTE A OP. CAOUTCHOUC DN65 • 2 CLAPETS A BOULE DN65 LIVRE SUR SITE SANS DECHARGEMENT.			100,00	1,00	EN	7 500,00	7 500,00
1.1.2	POMPE DE RELEVAGE F.65 Sous-total EQUIPEMENTS HYDRAULIQUES			100,00 100,00	2,00	U	975,00	1 950,00 9 450,00
<u>1.2</u>	<u>EQUIPEMENTS ELECTRIQUES</u>							
1.2.1	COFFRET DE COMMANDE 2 POMPES SUIVANT DESCRIPTIF.					U	2 250,00	
1.2.2	DIVERS RACCORDEMENTS					EN	120,00	

Réf	Désignation	Pas d'avt précédent		Avt du 24/01/2024		U.	Prix unitaire	Montant HT
				%	qté			
	A LA CUVE • LA VIDANGE DU BASSIN • CARROTAGE ET MACONNERIE • LE COFFRET ET DISJONCTEUR EDF (OU TGBT) • LE CABLE D'ALIMENTATION ENTRE COFFRET EDF (OU TGBT) DISTANCE MAXI ENTRE PR ET COFFRET DE COMMANDE 4 ML DEVIS A DEMANDER SI SUPERIEUR. Sous-total INSTALLATION SUR SITE Sous-total RELEVAGE EP - EQUIPEMENT DANS REGARD BETON							

Règlement par virement sur compte ci-dessous :
FR76 3000 4000 4100 0100 9340 990 - BNPAFRPPXXX

Auto-liquidation - Article 283 - 2 nonies du CGI

Montant des travaux	9 450,00
Total H.T.	9 450,00
Dont H.T. fournitures	
Dont H.T. main d'oeuvre	
Total T.T.C.	9 450,00
Net à payer (Euro)	9 450,00

Règlement :VIREMENT 45 J FIN DE MOIS
Escompte de 0 % pour paiement anticipé.
Pénalité de retard : 0 %.
En cas de retard de paiement, une pénalité forfaitaire de 40 euros sera due au titre des frais de recouvrement.
Echéance de 100,00 % au 31/03/24 : 9 450,00€

Désignation	Qté prévue	Pas d'avt précédent		Avt du 24/01/2024		U.	Prix unitaire	Montant HT
				%	qté			
POSTE DE RELEVAGE E.U	1,00			69,36	1,00		9 450,00	9 450,00
EQUIPEMENTS HYDRAULIQUES	1,00			100,00	1,00		9 450,00	9 450,00
EQUIPEMENTS ELECTRIQUES	1,00				1,00			
INSTALLATION SU SITE	1,00				1,00			
RELEVAGE EP - EQUIPEMENT DANS								
REGARD BETON	1,00				1,00			
EQUIPEMENT ELECTRO	1,00				1,00			
INSTALLATION SUR SITE	1,00				1,00			

Reste à facturer € : 12550,00

Facture N° 3720006134

Références à rappeler impérativement lors de votre paiement

Date de la facture

19.01.2024

Vos réf / Date de la commande

Q.0552200.E.25 / 04.04.2023

Correspondant

JESSICA TEMPORIN / jessica.temporin@giorgi.fr

Responsable d'affaire

M. FREDERIC QUESTA / Frederic.QUESTA@giorgi.fr

Commande

8260318

Version

Original

Client

619213

Affaire

P.0102947.E.16

N° TVA Client

FR25903390557

N° TVA Entreprise

FR96349260653

CIAVOLINO MICHAEL
APPARTEMENT 7 RESIDENCE LES ECOLOGIS B
ALLEE RENE CASSIN
FR-13500 MARTIGUES
France

BELLA VITA - LES PENNES MIRABEAU

Poste	Désignation	% Avancé / Qté	Pu HT EUR	Pt HT EUR
10/10	SITUATION N°1	1 F	13.560,00	13.560,00
10/20	SITUATION N°2 ET SOLDE	1 F	33.335,00	33.335,00
	Total MONTANT HT			46.895,00
	Désignation	Pt HT EUR	TVA	Pt TTC EUR
	Montant Total de la situation de travaux	46.895,00		
	Situation(s) de travaux à déduire	-13.560,00		
	Montant HT de la facture	33.335,00		
	Taxe collectée à 0,0 %	33.335,00	0,00	33.335,00
	MONTANT DE LA PRESENTE FACTURE	33.335,00	0,00	33.335,00

Conditions de paiement : Date de facture plus 45 jours , soit le **04.03.2024**

Soumis à TVA 20% par autoliquidation

« Autoliquidation de la TVA due par le preneur en application de l'article 242 nonies A, I-13° de l'annexe II du CGI »

Selon les lois et règlements en vigueur, en cas de retard de paiement, seront dues au créancier (i) des pénalités de retard exigibles de plein droit au taux BCE appliqué à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points, (ii) une indemnité forfaitaire de 40 euros pour frais de recouvrement, (iii) une indemnisation complémentaire pour frais de recouvrement engagés au-delà de l'indemnité forfaitaire

Pas d'escompte en cas de règlement anticipé

Les fournitures et prestations, objet de la présente facture, sont susceptibles de comprendre des lampes soumises aux dispositions du Décret 2005-829 du 20 juillet 2005. Nous vous informons qu'à compter du 15.11.2006, le coût correspondant à l'élimination des Déchets d'Equipements Electriques et Electroniques est de 15 centimes d'euros HT par lampe.

Coordonnées bancaires :

BNP-PARIBAS SA (FORMERLY BANQUE NATIONALE DE PARIS)

(n°3000400605) Cte 00010065282 - Rib 60

FR76 3000 4006 0500 0100 6528 260 - BNPAFRPPMEE

GIORG
177 Rue Jean Monnet - 84300 CAVAILLON
Mail : giorgi@giorgi.fr
SAS au Capital de 100 000 €
RCS Avignon B 349260653
TVA Intracom : FR96 349260653
Code APE 4321A
SIREN 349 260 653



MTP13

Adresse Allée René CASSIN
13500 MARTIGUES

SITUATION 2&SOLDE

Affaire suivie par : Frédéric QUESTA

Date d'émission		N° d'Affaire		AFFAIRE			Folio
19/01/2024		47.E.16		BELLA VITA - LES PENNES MIRABEAU (13)			1/1
Réf.	Désignations			Unité	Quantité	PU € HT	Total € HT
	<u>Chapitre Basse Tension :</u>						
	Conception et réalisation de l'article R325-25			F	1	850,00 €	850,00 €
	Fourniture et pose câble BTS 3x240+95 Alu			ML	285	32,00 €	9 120,00 €
	Fourniture et pose câble BTS 3x150+70 Alu			ML	35	22,00 €	770,00 €
	Fourniture et pose câble BTS 3x95+50 Alu			ML	35	17,00 €	595,00 €
	Fourniture et pose câble BTS 3x35+35 Alu			ML	140	10,00 €	1 400,00 €
	Fourniture et pose coffret CIBE Type 1 équipé C/C 60A			Unité	7	230,00 €	1 610,00 €
	Fourniture et pose d'un coffret Type 2 équipé comptage Tarif bleu			Unité	2	480,00 €	960,00 €
	Fourniture et pose coffret REMBT			Unité	8	650,00 €	5 200,00 €
	Fourniture et pose module RRCP dans REMBT			Unité	1	250,00 €	250,00 €
	Fourniture et pose coffret C400/P200			Unité	1	550,00 €	550,00 €
	Confection prise de terre du neutre y compris module et grille			Unité	9	185,00 €	1 665,00 €
	Raccordement câble BTS 3x240+95 Alu			Unité	10	60,00 €	600,00 €
	Raccordement câble BTS 3x150+70 Alu			Unité	4	55,00 €	220,00 €
	Raccordement câble BTS 3x95+50 Alu			Unité	2	50,00 €	100,00 €
	Raccordement câble BTS 4x35 Alu			Unité	18	45,00 €	810,00 €
	Plan Géo-référencé des Ouvrages Construits (PGOC)			F	1	1 980,00 €	1 980,00 €
	<u>Chapitre Eclairage :</u>						
	Fourniture et pose câble U1000-R2V			ML	365	7,00 €	2 555,00 €
	Fourniture et pose candélabre composé d'un mât h=5m cylindro-conique et lanterne						
	TWEET montée en top (Hors Massif)			Unité	16	950,00 €	15 200,00 €
	Fourniture et pose d'un coffret de commande			Unité	1	780,00 €	780,00 €
	Attestation de conformité visé par CONSUEL			Unité	1	450,00 €	450,00 €
	<u>Chapitre Pompes :</u>						
	Fourniture et pose d'un coffret de commande			Unité	1	780,00 €	780,00 €
	Attestation de conformité visé par CONSUEL			Unité	1	450,00 €	450,00 €
	Dédution situation 1			Unité	-1	13 560,00 €	-13 560,00 €
REGLEMENT		MONTANT TOTAL € HT		TAUX TVA		MONTANT TOTAL € TVA	
VIREMENT		33 335,00 €				MONTANT TOTAL € TTC	
Date de facture + 45 jours						33 335,00 €	
				AUTO-LIQUIDEE			

Fait à Cavaillon le vendredi 19 janvier 2024

GIORG
S.A.S au capital de 100 000 €
177 Rue Jean Monnet - 84300 CAVAILLON
Tél. 04 90 71 11 54
SIRET : 349 260 653 00028 - APE 4321 A

Siège social :
GIORG SAS
177, rue Jean MONNET
84300 CAVAILLON
SIRET 349 260 653 000 28

Une société de **VINCI**
ENERGIES